

## REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA KOMUNALNE DIREKCIJE - KOMUNALNA ENERGETIKA ZA LETO 1999

Stroš. mesto	Pror. post.	Anal. pl.post.	Namen	Rebalans 1999	Realizacija 1999	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>0802</b>	<b>1512</b>		<b>KOMUNALNA ENERGETIKA - INVESTICIJE</b>	<b>201.087.173</b>	<b>110.326.824</b>	<b>54,9</b>
		01	Sof. sek. plinov. po KS in MČ(Pobr.,Stud.,Radv.,Tezno,I.Can.)	80.294.700	62.371.221	77,7
		02	Dokončanje nalog iz preteklih let (Bezenškova)	3.647.500	3.647.500	100,0
		03	Vročevodni razvodi - novogradnja po programu TOM	94.667.079	28.903.421	30,5
		04	Projekti, študije, raziskave	2.638.185	2.564.974	97,2
		05	Skupni programi (stari most - levi opornik)	7.000.000	0	0,0
		08	Prenos obvez. iz leta 1998-Lack.,Aljaž.,Prekm.,Ob Dravi	12.839.709	12.839.709	100,0
	<b>1532</b>		<b>KOMUNALNA ENERGETIKA - INVEST. VZDRŽEV.</b>	<b>7.101.600</b>	<b>1.301.061</b>	<b>18,3</b>
		02	MRP Koroška vrata	7.101.600	1.301.061	18,3
			<b>SKUPAJ KOMUNALNA ENERGETIKA</b>	<b>208.188.773</b>	<b>111.627.885</b>	<b>53,6</b>

### 2.2 KOMUNALNA ENERGETIKA

#### 2.2.1 DOKONČANE INVESTICIJE

- plinovod po Smederevski ulici
- plinovod po Opekarski in Zvezdni ulici
- plinovod po Tančevi ulici
- plinovod po Naberžnikovi ulici
- vročevod za potrebe Baumax-a
- vročevod po Betnavski
- plinovod po Trstenjakovi
- plinovod po Stranski
- plinovod po ulici Obnove
- plinovod po ulici Roberta Kukovca
- plinovod po Bezenškovi
- plinovod po Kidričevi in delu Žmavčeve

#### 2.2.2 INVESTICIJE V TEKU

- merilno reducirna postaja Koroška vrata
- vročevod za potrebe Europarka
- plinovod po Zrkovski ulici
- plinovod po Nabrežni ulici

#### 2.2.3 INVESTICIJE V PRIPRAVI

- plinovodi v MČ Radvanje (projekti)
- plinovodi v MČ Tezno (projekti)
- plinovodi v MČ Pobrežje (projekti)
- plinovodi v MČ Ivan Cankar
- vročevod po delu Ljubljanske
- vročevod po delu Pajkove
- vročevod po delu Moša Pijade