



# MESTNA OBČINA MARIBOR



## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2009

**Zvezek 3**

# **VSEBINA**

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA  
OBDOBJE 2009 DO 2012 ZA LETO 2009**

## **GLOBALNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2009**

V sprejetem rebalansu proračuna za leto 2009 je bilo načrtovanih 54,9 mio EUR, v veljavnem rebalansu proračuna za leto 2009 je bilo načrtovanih 55 mio EUR, porabljenih je bilo 37,9 mio EUR ali 69% po sprejetem rebalansu in 68,8% po veljavnem rebalansu.

V načrtu razvojnih programov za leto 2009 je bilo za vse vključene projekte v tretjem rebalansu proračuna načrtovanih 54.896.124 EUR, v veljavnem NRP 55.032.891 EUR, kar pomeni povečanje za 136.857 EUR.

Spremembe vrednosti projektov v sprejetem in veljavnem NRP so posledica prerazporeditev sredstev med projekti, ki jih je odobril župan ali mestni svet zaradi vključitve novih projektov po sklepu mestnega sveta, spremenjene dinamike in dodatno pridobljenih namenskih sredstev iz državnega proračuna.

Na osnovi sklepov Mestnega sveta so bili odprti, zaradi prijave na različne razpise za sofinanciranje, naslednji projekti:

V okviru Urada za komunalno, promet, okolje in prostor

- ✓ OB070-09-0121 Obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (Lackova cesta)  
Sredstva za projekt v višini 402.341,65 EUR so bila nakazana v proračun na osnovi sklenjene pogodbe števil. C1536-09S300298 s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za sofinanciranje obnove vodovodnega (115.183,12 EUR) in kanalizacijskega omrežja (287.158,53 EUR) – Lackova cesta.

V okviru Urada za kulturo in mladino

- ✓ OB070-09-0114 KC Pekarna – Lubadar  
Sredstva za projekt v višini 72.290 EUR so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz projekta OB070-06-0115 Obnova in izgradnja kulturne cone Pekarna.

V okviru Službe za razvojne projekte in investicije so bili odprti naslednji projekti

- ✓ OB070-09-0118 LG v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija v višini 8.160 EUR
- ✓ OB070-09-0117 Minoritska cerkev v višini 3.125 EUR
- ✓ OB070-09-0120 Invalidi in slepi v višini 6.000 EUR in
- ✓ OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej v višini 156.892 EUR.

MOM je prijavila nove projekte na javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 Ministrstva za kulturo. Zato je bilo potrebno odpreti nove projekte v okviru Načrta razvojnih programov in nanje prerazporediti sredstva za poravnavo stroškov izdelave DIIP-a in druge investicijske dokumentacije iz projekta OB070-09-0050 EPK in Univerzija, na katerem so bila za ta namen rezervirana sredstva.

Znižanja vrednosti posameznih projektov za leto 2009 so posledica spremenjene dinamike, zaradi česar planirana sredstva za posamezni projekt v letu 2009 niso bila porabljena in bodo zagotovljena v letu 2010 (OB070-06-0027 Varovanje vodnih virov – Kanalizacija znižanje za 284.000 EUR) ali so bila prerazporejena na projekte, za katere je bilo v letu 2009 potrebno zagotoviti več sredstev.

#### **Novi projekti v letu 2009:**

- ✓ OB070-09-0121 Obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (Lackova cesta),
- ✓ OB070-09-0001 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo,
- ✓ OB070-09-0048 Kulturna cona Pekarna – Hladilnica,
- ✓ OB070-09-0114 Kulturna cona Pekarna – Lubadar,
- ✓ OB070-09-0002 !Naprej,
- ✓ OB070-09-0003 Q-ageing,
- ✓ OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej,
- ✓ OB070-09-0118 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija,
- ✓ OB070-09-0117 Minoritska cerkev,
- ✓ OB070-09-0120 Invalidi in slepi,
- ✓ OB070-09-0050 EPK in Univerziada,
- ✓ OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS,
- ✓ OB070-09-0046 Izgradnja doma krajanov MČ Koroška vrata,
- ✓ OB070-09-0047 Obnova in preureditev objekta v Ul. h. Zidaniška 13,
- ✓ OB070-09-0016 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom,
- ✓ OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš.

#### **Realizirani večji projekti v letu 2009:**

- ✓ Obnova Naskovega dvorca 2,5 mio EUR,
- ✓ Prenova in dograditev KD Kamnica 1,4 mio EUR,
- ✓ Cesta Kamnica-Sp. Kungota 3 mio EUR,
- ✓ Krožišče C4 1,2 mio EUR,
- ✓ Nakupi zemljišč 12,4 mio EUR,
- ✓ Lutkovno gledališče 1,6 mio EUR,
- ✓ OŠ Angela Besednjaka 0,9 mio EUR.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
<b>0404</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti</b>	<b>6.895.452</b>	<b>6.895.452</b>	<b>6.007.615</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
161004	DOPOLNILNE DEJAVNOSTI	44.289	44.289	44.289	100,0	100,0
OB070-06-0128	Dopolnilne dejavnosti	44.289	44.289	44.289	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	44.289	44.289	44.289	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	199	---	---
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	5.000	---	---
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	44.289	44.289	38.712	87,4	87,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	379	---	---
161200	VZPOSTAVITEV ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI	700.000	700.000	628.960	89,9	89,9
OB070-07-0011	Vzpostavitev zavetišča za živali	700.000	700.000	628.960	89,9	89,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	700.000	700.000	628.960	89,9	89,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.893	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	544	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	0	471	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	55	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	25.694	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	542.449	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	700.000	700.000	55.854	8,0	8,0
162300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	463.046	463.046	319.750	69,1	69,1
OB070-06-0135	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	390.000	390.000	214.474	55,0	55,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	390.000	390.000	214.474	55,0	55,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	23.262	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	942	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	11.000	23.007	209,2	209,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	1.063	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	148.300	148.300	158.122	106,6	106,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.500	28.500	6.198	21,8	21,8
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	1.881	---	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
OB070-07-0028	INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV	73.046	73.046	105.276	144,1	144,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	73.046	73.046	105.276	144,1	144,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.046	73.046	105.276	144,1	144,1
162307	<i>OBNOVA NASKOVEGA DVORCA</i>	2.550.716	2.550.716	2.493.866	97,8	97,8
OB070-06-0104	OBNOVA KULTURNEGA SPOMENIKA NASKOV DVOREC V MB	2.550.716	2.550.716	2.493.866	97,8	97,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	759.157	911.073	2.493.866	328,5	273,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	3.529	88,2	88,2
4027	Kazni in odškodnine	0	0	876	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	17	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	515.412	667.328	2.368.906	459,6	355,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	239.745	239.745	120.538	50,3	50,3
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.791.559	1.639.643	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.531.304	1.379.388	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	260.255	260.255	0	0,0	0,0
223601	<i>OBNOVA OPREME LTO</i>	11.363	11.363	11.363	100,0	100,0
OB070-06-0007	Obnova opreme LTO	11.363	11.363	11.363	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.363	11.363	11.363	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.363	11.363	11.363	100,0	100,0
711007	<i>IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI PODEŽELJA</i>	32.520	32.520	0	0,0	0,0
OB070-06-0006	Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	32.520	32.520	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	32.520	32.520	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	0	0,0	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.420	31.420	0	0,0	0,0
711008	<i>UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKOD IZ NARAVNIH NESREČ</i>	4.000	4.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0017	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	4.000	4.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	4.000	0	0,0	0,0
721000	<i>VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA</i>	354.213	381.749	367.982	103,9	96,4
OB070-06-0001	Vzpodbujanje zaposlovanja	354.213	381.749	367.982	103,9	96,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	354.213	381.749	367.982	103,9	96,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	353.913	381.449	367.982	104,0	96,5
721010	<i>RAZVOJNI UKREPI S PODROČJA GOSPODARSTVA</i>	30.420	2.884	0	0,0	0,0
OB070-07-0105	Zagon podjetij v inkubatorju/parku	30.420	2.884	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.420	2.884	0	0,0	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.420	2.884	0	0,0	0,0
911016	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MESTNE UPRAVE</i>	2.704.885	2.704.885	2.141.405	79,2	79,2
OB070-06-0094	Prenova in dograditev KD Kamnica-nakup notranje op	1.450.000	1.450.000	1.436.257	99,1	99,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.450.000	1.450.000	1.436.257	99,1	99,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	11.520	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	8.258	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.445.000	1.445.000	1.355.451	93,8	93,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.195	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	58.834	---	---
OB070-06-0118	PP MARIBOR 1	300.000	300.000	282.401	94,1	94,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	300.000	282.401	94,1	94,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.051	1.051	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	284.949	284.949	278.681	97,8	97,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	3.720	46,5	46,5
OB070-06-0119	UPRAVNA ZGRADBA TRG GENERALA MAISTRA 3	300.000	300.000	56.425	18,8	18,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	300.000	56.425	18,8	18,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.839	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000	270.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	54.586	182,0	182,0
OB070-06-0137	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	292.000	292.000	272.824	93,4	93,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	292.000	292.000	272.824	93,4	93,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	477	---	---
4021	Posebni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	800	800	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.949	3.949	0	0,0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	%(Real_2009_200	%(Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
4202	Nakup opreme	100.700	100.700	59.857	59,4	59,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.905	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	184.551	184.551	206.055	111,7	111,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.530	---	---
OB070-07-0012	INVESTICIJE V UPRAVNE PROSTORE -RAZNE	268.667	268.667	14.245	5,3	5,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	268.667	268.667	14.245	5,3	5,3
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	11.604	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	376	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	178.718	178.718	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	81.949	81.949	2.264	2,8	2,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0013	DELNA OBNOVA AVTOPARKA	38.000	38.000	32.500	85,5	85,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	38.000	38.000	32.500	85,5	85,5
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.000	30.000	32.500	108,3	108,3
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0014	NAKUP PISARNIŠKEGA IN DRUGEGA POHIŠTVA	56.218	56.218	46.754	83,2	83,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	56.218	56.218	46.754	83,2	83,2
4202	Nakup opreme	56.218	56.218	43.764	77,9	77,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	105	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.884	---	---
<b>0405</b>	<b>Urad za komunalno, promet, okolje in prostor</b>	<b>29.700.193</b>	<b>29.833.986</b>	<b>24.275.577</b>	<b>81,7</b>	<b>81,4</b>
151003	ZAŠČITA IN SANACIJA VODNIH VIROV (ODKUPI ZEMLJIŠČ, ZIMSKA ZATRAVITEV,...)	18.000	28.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0097	Zaščita in sanacija vodnih virov	18.000	28.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.000	28.000	0	0,0	0,0
4027	Kazni in odškodnine	18.000	28.000	0	0,0	0,0
151004	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	172.000	267.183	201.848	117,4	75,6
OB070-07-0066	Lizimeter	0	0	1.146	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.146	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	1.146	---	---



## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
OB070-07-0098	Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	172.000	152.000	85.519	49,7	56,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	172.000	152.000	85.519	49,7	56,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	72.000	72.000	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	100.000	80.000	23.781	23,8	29,7
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	61.738	---	---
OB070-09-0121	Obn. vodov. in kanaliz. omrežja (Lackova cesta)	0	115.183	115.183	---	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	115.183	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	115.183	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0	115.183	0	---	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	115.183	0	---	0,0
151005	<i>INTERVENCIJE</i>	18.900	18.900	5.472	29,0	29,0
OB070-07-0097	Zaščita in sanacija vodnih virov	0	0	5.472	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	5.472	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.472	---	---
OB070-07-0099	Intervencije na vodovodih,	18.900	18.900	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.900	18.900	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	18.900	18.900	0	0,0	0,0
151007	<i>PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - VODOVOD</i>	251.000	251.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0052	Varovanje vodnih virov - VODOVOD	251.000	251.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	251.000	251.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	251.000	251.000	0	0,0	0,0
151102	<i>GRADNJA OBJEKTOV IN NAPRAV NA KOLEKTORJIH</i>	270.000	270.000	221.266	82,0	82,0
OB070-06-0085	Ureditev kanalizacije Kamniška graba-nadaljevanje	0	0	22.130	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	22.130	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	22.130	---	---
OB070-07-0070	Kanalizacija Lackova I. etapa 2007	0	0	184	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	184	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	184	---	---
OB070-08-0003	Objekti na kolektorju Brestermica - Kamnica	270.000	270.000	198.952	73,7	73,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	270.000	270.000	198.952	73,7	73,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	2.185	10,9	10,9

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
4027	Kazni in odškodnine	20.000	20.000	429	2,2	2,2
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	146	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.015	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	4.608	23,0	23,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	210.000	210.000	190.568	90,8	90,8
151107	<i>DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA</i>	0	0	21.495	---	---
OB070-06-0083	Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje	0	0	2.400	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.400	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.400	---	---
OB070-06-0087	Kanalizacija Razvanja - nadaljevanje	0	0	6.545	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	6.545	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.545	---	---
OB070-07-0070	Kanalizacija Lackova I. etapa 2007	0	0	5.250	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	5.250	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.250	---	---
OB070-09-0121	Obn. vodov. in kanaliz. omrežja (Lackova cesta)	0	0	7.300	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	7.300	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	7.300	---	---
151111	<i>PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - KANALIZACIJA</i>	550.000	266.000	79.261	14,4	29,8
OB070-06-0027	Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA	550.000	266.000	75.881	13,8	28,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	550.000	266.000	75.881	13,8	28,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	550.000	266.000	10.840	2,0	4,1
4027	Kazni in odškodnine	0	0	1.591	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	63.450	---	---
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav.opreme	0	0	3.380	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	3.380	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	3.380	---	---
151114	<i>INTERVENCIJE</i>	36.000	36.000	6.240	17,3	17,3
OB070-07-0070	Kanalizacija Lackova I. etapa 2007	0	0	4.260	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	4.260	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.260	---	---

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
OB070-07-0075	Kanalizacija Bresternice	0	0	1.980	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.980	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.980	---	---
OB070-07-0103	Intervencije na kanalizaciji	36.000	36.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.000	36.000	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	36.000	36.000	0	0,0	0,0
151115	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV (ČRPALIŠČA, MALE ČN)	40.000	40.000	39.315	98,3	98,3
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme	40.000	40.000	39.315	98,3	98,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	39.315	98,3	98,3
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.000	40.000	39.315	98,3	98,3
151116	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJ	500.000	787.159	466.134	93,2	59,2
OB070-06-0083	Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje	0	0	2.211	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.211	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.211	---	---
OB070-06-0087	Kanalizacija Razvanja - nadaljevanje	0	0	79.890	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	79.890	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	79.890	---	---
OB070-07-0070	Kanalizacija Lackova I. etapa 2007	0	0	108.277	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	108.277	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	108.277	---	---
OB070-07-0102	Gradnja in obnova kanalizacije	500.000	500.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500.000	500.000	0	0,0	0,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500.000	500.000	0	0,0	0,0
OB070-09-0121	Obn. vodov. in kanaliz. omrežja (Lackova cesta)	0	287.159	275.755	---	96,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	275.755	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	275.755	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0	287.159	0	---	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	287.159	0	---	0,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
151201	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA	180.000	180.000	167.076	92,8	92,8
OB070-06-0096	Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	180.000	180.000	148.076	82,3	82,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	180.000	180.000	148.076	82,3	82,3
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	55	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	91.766	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.393	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	0	0,0	0,0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000	100.000	47.862	47,9	47,9
OB070-06-0100	Kanalizacija Mariborski otok	0	0	19.000	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	19.000	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	19.000	---	---
151203	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE	310.731	310.731	275.159	88,6	88,6
OB070-06-0056	Gradnja distribucijskega omrežja toplote	310.731	310.731	270.892	87,2	87,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	310.731	310.731	270.892	87,2	87,2
4027	Kazni in odškodnine	0	0	250	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	28	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.324	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	310.731	310.731	264.290	85,1	85,1
OB070-06-0096	Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	0	0	4.267	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	4.267	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	496	---	---
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	3.772	---	---
151400	UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH	442.801	442.801	248.842	56,2	56,2
OB070-06-0068	Izgradnja rondoja Ul. Hr. Bračiča - Titova cesta	0	0	6.671	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	6.671	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	6.671	---	---
OB070-06-0086	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	132.801	132.801	22.863	17,2	17,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	132.801	132.801	22.863	17,2	17,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	882	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	5.038	---	---

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	16.943	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	132.801	132.801	0	0,0	0,0
OB070-06-0087	Kanalizacija Razvanja - nadaljevanje	0	0	7.819	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	7.819	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	7.819	---	---
OB070-06-0089	Obnova parkov	230.000	230.000	40.320	17,5	17,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	230.000	230.000	40.320	17,5	17,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	600	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	9.029	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.475	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.000	47.000	29.215	62,2	62,2
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	183.000	183.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0055	Urejanje in obnova sprehajalnih poti	50.000	50.000	154.963	309,9	309,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	154.963	309,9	309,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	928	18,6	18,6
4202	Nakup opreme	12.000	12.000	23.493	195,8	195,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.804	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	7.860	157,2	157,2
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	25.000	25.000	111.878	447,5	447,5
OB070-07-0061	Odkupi zemljišč in urejanje otroških igrišč	30.000	30.000	16.206	54,0	54,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	16.206	54,0	54,0
4202	Nakup opreme	0	0	11.408	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	903	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.895	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	30.000	30.000	0	0,0	0,0
151413	<b>IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ</b>	9.000	9.000	420	4,7	4,7
OB070-07-0057	Javna stranišča	9.000	9.000	420	4,7	4,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.000	9.000	420	4,7	4,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	420	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	9.000	9.000	0	0,0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

## Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR\_PV/K4

		REBIII 09-NRP 08-12, Leto: 2009	REBIII 09-NRP 08-12 - veljavni, Leto: 2009	Realizacija 2009, Leto: 2009	%(Real_2009_200 9,REBIII2009_200 9)	%(Real_2009_200 9,REBIII2009_VE L_2009)
		EUR	EUR	EUR		
151502	CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI	1.417.909	1.417.909	572.236	40,4	40,4
OB070-06-0062	Sprememba začasnega skladišča Dogoše v odlagališče	1.417.909	1.417.909	572.236	40,4	40,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.417.909	1.417.909	572.236	40,4	40,4
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.417.909	1.417.909	572.236	40,4	40,4
152001	TEHNIČNO UREJANJE PROMETA	396.000	396.000	349.050	88,1	88,1
OB070-07-0031	Kolesarski promet	41.000	41.000	4.453	10,9	10,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	41.000	41.000	4.453	10,9	10,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.500	30,0	30,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	25.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000	11.000	2.953	26,9	26,9
OB070-07-0032	Prometne ureditve - prometno načrtovanje	95.000	95.000	91.822	96,7	96,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	95.000	95.000	91.822	96,7	96,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	95.000	95.000	91.822	96,7	96,7
OB070-07-0033	Tehnična dokumentacija - strokovne podlage	60.000	60.000	29.958	49,9	49,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.000	60.000	29.958	49,9	49,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.000	17.700	70,8	70,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	12.258	81,7	81,7
OB070-07-0034	Rekonstrukcija in izboljšave	15.000	15.000	14.242	95,0	95,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	14.242	95,0	95,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000	13.000	14.242	109,6	109,6
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0035	Umirjanje prometa	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
OB070-07-0040	Naprave in oprema za nadzor prometa	55.000	55.000	49.896	90,7	90,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	55.000	55.000	49.896	90,7	90,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.250	62,5	62,5
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	6.103	610,3	610,3
4202	Nakup opreme	15.000	15.000	29.149	194,3	194,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	13.394	---	---

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	27.000	27.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0110	Naprave in oprema za vodenje prometa	85.000	85.000	113.680	133,7	133,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	85.000	85.000	113.680	133,7	133,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	11.000	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	68.696	687,0	687,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.000	16.000	33.197	207,5	207,5
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	48.000	48.000	11.786	24,6	24,6
152005	<i>UREJANJE VODNEGA PROMETA</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>187.631</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
OB070-07-0041	Urejanje vodnega prometa	200.000	200.000	163.996	82,0	82,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	163.996	82,0	82,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	148.941	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	200.000	200.000	15.054	7,5	7,5
OB070-07-0090	Ureditev vodnih površin v širšem mestnem jedru	0	0	23.635	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	23.635	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	4	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	23.631	---	---
152012	<i>RAZVOJNO STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU PROMETA</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>70.180</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
OB070-07-0036	Razvojno strokovne naloge - promet	72.000	72.000	70.180	97,5	97,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	72.000	72.000	70.180	97,5	97,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.000	72.000	22.260	30,9	30,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	47.920	---	---
152013	<i>MESTNI AVTOBUSNI PROMET</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>66.180</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
OB070-07-0038	Javni promet	68.000	68.000	66.180	97,3	97,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	68.000	68.000	66.180	97,3	97,3
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	9.260	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	804	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	34.916	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.000	68.000	21.200	31,2	31,2

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
152014	PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV	54.000	54.000	47.908	88,7	88,7
OB070-06-0070	Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov	54.000	54.000	45.290	83,9	83,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	54.000	54.000	45.290	83,9	83,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	42.000	6.572	15,7	15,7
4202	Nakup opreme	8.000	8.000	34.741	434,3	434,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000	4.000	3.977	99,4	99,4
OB070-07-0070	Kanalizacija Lackova I. etapa 2007	0	0	2.618	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.618	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.618	---	---
152100	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	2.147.188	2.166.388	1.412.977	65,8	65,2
OB070-06-0029	Krožišče na Titovi cesti - C 4	0	0	121.947	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	121.947	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	9.600	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	112.347	---	---
OB070-06-0048	Cesta Trije ribniki	0	0	13.779	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	13.779	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	13.779	---	---
OB070-06-0049	Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici	0	19.200	19.184	---	99,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	19.200	19.184	---	99,9
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	19.200	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	19.184	---	---
OB070-06-0069	Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez	382.105	382.105	21.125	5,5	5,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	382.105	382.105	21.125	5,5	5,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	332.105	332.105	21.125	6,4	6,4
OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	1.345.083	1.345.083	1.100.439	81,8	81,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.345.083	1.345.083	1.100.439	81,8	81,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	348.930	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.895	67.895	544.374	801,8	801,8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	3.245	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	24.043	---	---



## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.277.188	1.277.188	179.847	14,1	14,1
OB070-06-0083	Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje	0	0	4.440	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	4.440	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.440	---	---
OB070-06-0085	Ureditev kanalizacije Kamniška graba-nadaljevanje	0	0	23.400	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	23.400	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	23.400	---	---
OB070-07-0111	Mlinska ul. - Ul. Kneza Koclja	420.000	420.000	108.664	25,9	25,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	420.000	420.000	108.664	25,9	25,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	99.832	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.832	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	420.000	420.000	0	0,0	0,0
152112	<i>DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA</i>	0	0	14.070	---	---
OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	0	0	2.430	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.430	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.800	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	630	---	---
OB070-06-0085	Ureditev kanalizacije Kamniška graba-nadaljevanje	0	0	11.640	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	11.640	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.640	---	---
152151	<i>CESTA KAMNICA - SPODNJA KUNGOTA</i>	3.450.000	3.450.000	2.990.731	86,7	86,7
OB070-07-0076	Cesta Kamnica- Sp. Kungota	3.450.000	3.450.000	2.990.731	86,7	86,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.725.132	220.969	2.990.731	173,4	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	17	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.675.132	170.969	2.883.305	172,1	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.000	50.000	45.561	91,1	91,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	61.848	---	---
PV-TDO	Transfer iz druge občine	519.914	519.914	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.464	14.464	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	505.450	505.450	0	0,0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.204.954	2.709.117	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.204.954	2.709.117	0	0,0	0,0
152152	<i>KROŽIŠČE NA TITOVCI CESTI - C4</i>	<i>1.164.000</i>	<i>1.164.000</i>	<i>1.160.628</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
OB070-06-0029	Krožišče na Titovi cesti - C 4	1.164.000	1.164.000	1.160.628	99,7	99,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.164.000	1.164.000	1.160.628	99,7	99,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	470.043	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	26.765	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.164.000	1.164.000	663.820	57,0	57,0
152200	<i>SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST</i>	<i>900.000</i>	<i>880.800</i>	<i>744.069</i>	<i>82,7</i>	<i>84,5</i>
OB070-06-0030	Vzhodna obvoznica na AC Slivnica-Pesnica	160.000	160.000	365.965	228,7	228,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	160.000	160.000	365.965	228,7	228,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	160.000	23.975	15,0	15,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	94.315	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	212.177	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	35.499	---	---
OB070-06-0050	Zahodna obvoznica-IV.in V.etapa	360.000	340.800	31.958	8,9	9,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	360.000	340.800	31.958	8,9	9,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	27.644	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.675	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	360.000	340.800	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.640	---	---
OB070-06-0060	Cesta Melje-Malečnik R3-709	30.000	30.000	23.182	77,3	77,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	23.182	77,3	77,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	11.842	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.340	---	---
OB070-06-0061	Rekonstrukcija Ptujске ceste	80.000	80.000	75.328	94,2	94,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	80.000	75.328	94,2	94,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	38.055	47,6	47,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	37.273	---	---

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	%(Real_2009_200	%(Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
OB070-06-0070	Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov	0	0	26	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	26	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	26	---	---
OB070-06-0081	Krožišče na cesti G1-1 pri Brestrnici	270.000	270.000	247.609	91,7	91,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	270.000	270.000	247.609	91,7	91,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	260.000	260.000	240.789	92,6	92,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.820	---	---
152500	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČA</i>	7.346	7.346	992	13,5	13,5
OB070-07-0060	Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	7.346	7.346	992	13,5	13,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.346	7.346	992	13,5	13,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	992	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.346	7.346	0	0,0	0,0
152506	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRUGIH KOMUNALNIH OBJEKTOV</i>	5.000	5.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0059	Vlaganja v infrastrukturne objekte Tržnic	5.000	5.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000	5.000	0	0,0	0,0
153009	<i>AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	85.000	85.000	61.848	72,8	72,8
OB070-07-0058	Obnova objekta Akvarij-terarij	85.000	85.000	61.848	72,8	72,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	85.000	85.000	61.848	72,8	72,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.008	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	60.840	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	85.000	85.000	0	0,0	0,0
153502	<i>OBNOVA SISTEMA ŽIČNIC</i>	226.000	226.000	225.990	100,0	100,0
OB070-07-0037	Obnova sistema žičnic	226.000	226.000	225.990	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	226.000	226.000	225.990	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.985	87.985	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	138.015	138.015	225.990	163,7	163,7

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
153504	AVTOBUSNA POSTAJA	36.000	36.000	28.500	79,2	79,2
OB070-07-0039	Avtobusna postaja	36.000	36.000	28.500	79,2	79,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.000	36.000	28.500	79,2	79,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.000	36.000	23.100	64,2	64,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.400	---	---
153800	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	417.292	417.292	0	0,0	0,0
OB070-06-0116	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	417.292	417.292	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	417.292	417.292	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	417.292	417.292	0	0,0	0,0
155000	STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI	200.000	200.000	73.257	36,6	36,6
OB070-06-0090	STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI	200.000	200.000	70.337	35,2	35,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	70.337	35,2	35,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	60.593	30,3	30,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	9.744	---	---
OB070-06-0092	STROKOVNE PODLAGE	0	0	2.920	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.920	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.920	---	---
155100	IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI	170.000	170.000	93.460	55,0	55,0
OB070-06-0091	IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI	170.000	170.000	93.460	55,0	55,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	170.000	170.000	93.460	55,0	55,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	170.000	170.000	92.170	54,2	54,2
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.290	---	---
155200	STROKOVNE PODLAGE	177.000	177.000	110.977	62,7	62,7
OB070-06-0092	STROKOVNE PODLAGE	177.000	177.000	110.977	62,7	62,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	177.000	177.000	110.977	62,7	62,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	177.000	177.000	103.624	58,5	58,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	450	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	6.903	---	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

## Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR\_PV/K4

		REBIII 09-NRP 08-12, Leto: 2009	REBIII 09-NRP 08-12 - veljavni, Leto: 2009	Realizacija 2009, Leto: 2009	%(Real_2009_200 9,REBIII2009_200 9)	%(Real_2009_200 9,REBIII2009_VE L_2009)
		EUR	EUR	EUR		
156601	ADDED VALUE	26.200	45.963	39.405	150,4	85,7
OB070-07-0015	Ad.Va.	26.200	45.963	39.123	149,3	85,1
PV-EU	EU sredstva	6.474	22.337	0	0,0	0,0
4000	Plače in dodatki	0	12.500	0	---	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.100	0	---	0,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	890	0	---	0,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	10	0	---	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	15	0	---	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.474	7.822	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.726	23.626	39.123	198,3	165,6
4000	Plače in dodatki	0	0	11.714	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.041	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	834	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	7	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	12	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.726	14.726	20.795	141,2	141,2
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	7.600	4.006	80,1	52,7
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.300	715	---	55,0
OB070-08-0015	City Volunteers	0	0	283	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	283	---	---
4000	Plače in dodatki	0	0	283	---	---
156602	CITEAIR II	9.000	9.000	4.438	49,3	49,3
OB070-08-0053	CITEAIRII	9.000	9.000	4.438	49,3	49,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.350	8.350	4.438	53,2	53,2
4000	Plače in dodatki	6.000	6.000	2.942	49,0	49,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	273	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	219	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	3	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	2.350	2.350	1.000	42,6	42,6

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	%(Real_2009_200	%(Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	650	650	0	0,0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	650	650	0	0,0	0,0
162601	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME ZA GIS	0	0	8.064	---	---
OB070-07-0073	Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO	0	0	8.064	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	8.064	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	8.064	---	---
163600	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - NAKUPI ZEMLJIŠČ	12.680.369	12.680.369	12.379.661	97,6	97,6
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	12.680.369	12.680.369	12.379.661	97,6	97,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.680.369	12.680.369	12.379.661	97,6	97,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	12.379.661	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.630.369	12.630.369	0	0,0	0,0
163602	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	551.000	551.000	187.674	34,1	34,1
OB070-06-0122	Priprava zemljišč	551.000	551.000	187.674	34,1	34,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	551.000	551.000	187.674	34,1	34,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	521.000	521.000	187.674	36,0	36,0
163604	NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	350.000	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	350.000	350.000	0	0,0	0,0
163800	IZDELAVA REGISTRA NSZ V LASTI MOM	66.000	66.000	8.322	12,6	12,6
OB070-06-0106	Izdelava registra NSZ v lasti MOM	66.000	66.000	8.322	12,6	12,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	66.000	66.000	8.322	12,6	12,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.000	26.000	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.000	40.000	8.322	20,8	20,8
164500	PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO	466.000	466.000	465.779	100,0	100,0
OB070-06-0123	Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno	466.000	466.000	465.779	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	466.000	466.000	465.779	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	0,0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	465.779	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	456.000	456.000	0	0,0	0,0
511112	<i>SANACIJA ASFALTNIH VOZIŠČ S PREVLEKAMI</i>	0	0	24.000	---	---
OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	0	0	24.000	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	24.000	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	24.000	---	---
861000	<i>DELO JAVNEGA PODJETJA</i>	673.000	673.000	28.697	4,3	4,3
OB070-06-0122	Priprava zemljišč	673.000	673.000	28.697	4,3	4,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	673.000	673.000	28.697	4,3	4,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	650.000	650.000	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	23.000	23.000	28.697	124,8	124,8
910003	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME MU</i>	444.657	444.657	388.409	87,4	87,4
OB070-08-0001	Investicije v informacijsko tehnologijo	444.657	444.657	388.409	87,4	87,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	444.657	444.657	388.409	87,4	87,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	1.157	19,3	19,3
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	3.485	116,2	116,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.279	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	0	5.256	---	---
4202	Nakup opreme	201.000	201.000	202.542	100,8	100,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	41.541	69,2	69,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	174.657	174.657	132.149	75,7	75,7
912002	<i>NAKUP, IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE PODATKOVNIH BAZ</i>	48.000	48.000	47.497	99,0	99,0
OB070-07-0062	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	48.000	48.000	47.497	99,0	99,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	48.000	48.000	47.497	99,0	99,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	15.490	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	48.000	48.000	32.007	66,7	66,7
912006	<i>E-GJI; REGIONALNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE</i>	394.800	400.488	400.421	101,4	100,0
OB070-06-0065	E-GJI; Reg.katas. Gospodarske javne infrastrukture	394.800	400.488	400.421	101,4	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	69.090	74.778	400.421	579,6	535,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.000	47.869	191,5	191,5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	44.090	49.778	352.552	799,6	708,2

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
PV-TDO	Transfer iz druge občine	46.060	46.060	0	0,0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	46.060	46.060	0	0,0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	279.650	279.650	0	0,0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	279.650	279.650	0	0,0	0,0
<b>0406</b>	<b>Urad za kulturo in mladino</b>	<b>1.057.760</b>	<b>1.153.260</b>	<b>640.385</b>	<b>60,5</b>	<b>55,5</b>
<i>103300</i>	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI</i>	<i>87.923</i>	<i>183.423</i>	<i>160.351</i>	<i>182,4</i>	<i>87,4</i>
OB070-07-0002	Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul	87.923	183.423	160.351	182,4	87,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	87.923	183.423	160.351	182,4	87,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	999	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	193	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	4.346	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	47.434	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.330	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	81.701	---	163,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	358	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	87.923	133.423	23.990	27,3	18,0
<i>103400</i>	<i>OBNOVA KULTURNO ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV</i>	<i>34.542</i>	<i>34.542</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
OB070-06-0097	OBNOVA ČELIGIJEVEGA STOLPA	34.542	34.542	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	34.542	34.542	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.542	34.542	0	0,0	0,0
<i>103500</i>	<i>INVESTICIJE V KULTURI</i>	<i>634.296</i>	<i>634.296</i>	<i>420.551</i>	<i>66,3</i>	<i>66,3</i>
OB070-06-0094	Prenova in dograditev KD Kamnica-nakup notranje op	409.296	409.296	285.690	69,8	69,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	280.423	280.423	285.690	101,9	101,9
4202	Nakup opreme	280.423	280.423	118.985	42,4	42,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	7.992	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	153.853	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.860	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	128.873	128.873	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	128.873	128.873	0	0,0	0,0



## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
OB070-06-0115	Obnova in izgradnja kulturne cone Pekarna	0	0	25.719	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	25.719	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	25.719	---	---
OB070-06-0117	OBNOVA KARANTENE V NEKDANJI KAZNILNICI	225.000	225.000	97.149	43,2	43,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	169.000	169.000	97.149	57,5	57,5
4202	Nakup opreme	169.000	169.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	81.693	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	15.456	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	56.000	56.000	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	56.000	56.000	0	0,0	0,0
OB070-09-0001	Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo	0	0	11.993	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	11.993	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.920	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.073	---	---
103511	<i>INVESTICIJA V MLADINSKO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO-UPRAVNA ZGRADBA</i>	295.828	295.828	59.483	20,1	20,1
OB070-09-0001	Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo	295.828	295.828	59.483	20,1	20,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	295.828	295.828	59.483	20,1	20,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	215.554	215.554	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.274	80.274	57.670	71,8	71,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	1.813	---	---
120205	<i>ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE</i>	5.171	5.171	0	0,0	0,0
OB070-07-0068	Odkup umetniških del in premične dediščine	5.171	5.171	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.171	5.171	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.171	5.171	0	0,0	0,0
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>4.785.529</b>	<b>4.785.529</b>	<b>2.424.347</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>
101000	<i>INVESTICIJE - VRTCI</i>	339.000	339.000	3.600	1,1	1,1
OB070-08-0013	Vrtec Ivana Glinška - enota Gledališka	339.000	339.000	3.600	1,1	1,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	339.000	339.000	3.600	1,1	1,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	339.000	339.000	3.600	1,1	1,1

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	%(Real_2009_200	%(Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
101200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.030.000	1.030.000	479.953	46,6	46,6
OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	1.030.000	1.030.000	479.953	46,6	46,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.030.000	1.030.000	479.953	46,6	46,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	3.000	10,0	10,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	1.000.000	476.953	47,7	47,7
101300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA	0	0	16.480	---	---
OB070-07-0005	Investijsko vzdrževanje na področju sociale	0	0	16.480	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	16.480	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	715	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	12.492	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	3.273	---	---
102000	INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE	964.700	964.700	931.384	96,6	96,6
OB070-07-0018	OSNOVNA ŠOLA KAMNICA-PODRUŽNICA BRESTERNICA	5.200	5.200	4.080	78,5	78,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.200	5.200	4.080	78,5	78,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.200	5.200	4.080	78,5	78,5
OB070-07-0022	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	924.000	924.000	917.432	99,3	99,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	804.000	804.000	917.432	114,1	114,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	804.000	804.000	917.432	114,1	114,1
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	120.000	120.000	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	120.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0023	OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA	35.500	35.500	9.872	27,8	27,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	35.500	35.500	9.872	27,8	27,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	35.500	35.500	9.872	27,8	27,8
102200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.172.000	1.172.000	549.085	46,9	46,9
OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo	1.172.000	1.172.000	549.085	46,9	46,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.172.000	1.172.000	549.085	46,9	46,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.000	34.000	5.384	15,8	15,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.138.000	1.138.000	543.701	47,8	47,8

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
107000	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA	916.995	916.995	115.660	12,6	12,6
OB070-06-0111	Zdravstveni dom Sodna	860.995	860.995	59.660	6,9	6,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	860.995	860.995	59.660	6,9	6,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	860.995	860.995	59.660	6,9	6,9
OB070-08-0012	Klinični oddelek UKC Maribor	56.000	56.000	56.000	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	56.000	56.000	56.000	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	56.000	56.000	56.000	100,0	100,0
220412	PROJEKT ACTIVE A.G.E.	10.000	10.000	269	2,7	2,7
OB070-08-0019	Projekt Urbact II Active A.G.E.	10.000	10.000	269	2,7	2,7
PV-EU	EU sredstva	2.500	2.500	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.500	7.500	269	3,6	3,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	0	0,0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	269	---	---
220413	!NAPREJ	10.000	10.000	0	0,0	0,0
OB070-09-0002	!Naprej	10.000	10.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500	500	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	9.500	9.500	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.500	9.500	0	0,0	0,0
220414	Q-AGEING	16.800	16.800	1.904	11,3	11,3
OB070-09-0003	Q-ageing	16.800	16.800	1.904	11,3	11,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.520	2.520	1.904	75,6	75,6
4000	Plače in dodatki	0	0	1.640	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	145	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	116	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.520	2.520	0	0,0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	14.280	14.280	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.280	14.280	0	0,0	0,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
223000	OBNOVA OPREME	164.178	164.178	164.162	100,0	100,0
OB070-07-0027	Obnova opreme- vrtci	164.178	164.178	164.162	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	164.178	164.178	164.162	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	652	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	164.178	164.178	163.509	99,6	99,6
223100	OBNOVA OPREME	161.856	161.856	161.850	100,0	100,0
OB070-07-0025	Obnova opreme - šolstvo	161.856	161.856	161.850	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	161.856	161.856	161.850	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	161.856	161.856	161.850	100,0	100,0
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>4.068.981</b>	<b>4.082.046</b>	<b>2.071.004</b>	<b>50,9</b>	<b>50,7</b>
105000	INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA	0	0	517.100	---	---
OB070-07-0106	Dodatna dela za I. Fazo Ljudski vrt	0	0	517.100	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	517.100	---	---
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	517.100	---	---
105003	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	170.000	170.000	0	0,0	0,0
OB070-06-0012	Športno-turistično kulturni center Tezno	150.000	150.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	150.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	150.000	0	0,0	0,0
OB070-06-0015	Dvorana Veslaškega centra II. In III. FAZA	20.000	20.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	0,0	0,0
105008	LEDNA DVORANA	541.805	541.805	541.007	99,9	99,9
OB070-06-0017	Ledna dvorana Tabor- dokončanje II. FAZE	541.805	541.805	541.007	99,9	99,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	541.805	541.805	541.007	99,9	99,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	541.805	541.805	541.007	99,9	99,9
105010	IZGRADNJA URBANIH ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN	100.000	112.000	111.338	111,3	99,4
OB070-06-0016	Urbane-športno rekreativne površine	100.000	112.000	111.338	111,3	99,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	112.000	111.338	111,3	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.849	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	5.580	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	112.000	57.903	57,9	51,7

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	45.006	---	---
105017	OSREDNJI STADION LJUDSKI VRT 2. FAZA	2.544.980	2.544.980	193.087	7,6	7,6
OB070-06-0026	ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT-2. FAZA	2.544.980	2.544.980	193.087	7,6	7,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.684.980	1.684.980	193.087	11,5	11,5
4202	Nakup opreme	0	0	129.979	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.684.980	1.684.980	3.996	0,2	0,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	59.112	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	860.000	860.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	860.000	860.000	0	0,0	0,0
105200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME	169.361	169.361	164.572	97,2	97,2
OB070-06-0132	Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	169.361	169.361	148.458	87,7	87,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	169.361	169.361	148.458	87,7	87,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	25.017	---	---
4202	Nakup opreme	34.000	34.000	16.228	47,7	47,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	24.511	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	14.000	38.855	277,5	277,5
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	6.951	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	121.361	121.361	36.896	30,4	30,4
OB070-06-0133	Nakup opreme za javne športne objekte	0	0	16.114	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	16.114	---	---
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	16.114	---	---
146300	ODPLAČILO ANUITET	542.835	543.900	543.899	100,2	100,0
OB070-07-0046	Anuitete za odplačilo kreditov-šport	542.835	543.900	543.899	100,2	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	542.835	543.900	543.899	100,2	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	352.501	352.501	351.746	99,8	99,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	190.334	191.399	192.154	101,0	100,4
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>108.087</b>	<b>85,1</b>	<b>85,1</b>
810318	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ	127.000	127.000	108.087	85,1	85,1
OB070-07-0045	Vlaganja v objekte KS in MČ	127.000	127.000	108.087	85,1	85,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	127.000	127.000	108.087	85,1	85,1
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	10.288	102,9	102,9

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	111.300	111.300	92.231	82,9	82,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500	4.500	4.368	97,1	97,1
<b>0411</b>	<b>Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje</b>	<b>1.101.788</b>	<b>1.101.788</b>	<b>204.490</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
<i>164005</i>	<i>INVESTICIJE V OBJEKTE JZZPR</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>7.817</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
OB070-08-0004	Investicije v objekte JZZPR	500.000	500.000	7.817	1,6	1,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500.000	500.000	7.817	1,6	1,6
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	7.817	1,6	1,6
<i>164006</i>	<i>NAKUP GASILSKE LESTVE</i>	<i>335.000</i>	<i>335.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
OB070-06-0036	Nakup gasilske lestve	335.000	335.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	335.000	335.000	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	335.000	335.000	0	0,0	0,0
<i>534000</i>	<i>PROGRAM POŽARNEGA SKLADA</i>	<i>227.788</i>	<i>227.788</i>	<i>163.959</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	91.344	91.344	91.356	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	91.344	91.344	91.356	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	91.344	91.344	91.356	100,0	100,0
OB070-06-0034	Nakup gasilskih vozil za PGD-anuitete	32.004	32.004	32.004	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	32.004	32.004	32.004	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.004	32.004	32.004	100,0	100,0
OB070-06-0038	Nakup GVC za PGD	104.440	104.440	40.599	38,9	38,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	104.440	104.440	40.599	38,9	38,9
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.440	104.440	40.599	38,9	38,9
<i>837002</i>	<i>PROGRAM ŠTABOV, ENOT CZ IN DRUGIH REŠEVALNIH SIL</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>32.714</i>	<i>83,9</i>	<i>83,9</i>
OB070-06-0041	Nakup opreme za strukture CZ	39.000	39.000	32.714	83,9	83,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	39.000	39.000	32.714	83,9	83,9
4202	Nakup opreme	38.000	38.000	29.712	78,2	78,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	3.002	300,2	300,2

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	%(Real_2009_200	%(Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
<b>0412</b>	<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>	<b>6.281.777</b>	<b>6.176.277</b>	<b>1.958.304</b>	<b>31,2</b>	<b>31,7</b>
103402	MARIBORSKI GRAD - OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ	0	156.892	0	---	0,0
OB070-09-0116	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	0	156.892	0	---	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	156.892	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	156.892	0	---	0,0
103403	LUTKOVNO GLEDALIŠČE V MINORITSKEM SAMOSTANU - IZGRADNJA ZUNANJEGA AVDITORIJA	0	8.160	5.760	---	70,6
OB070-09-0118	LG v Minor. samostanu-izgradnja zunan. avditorija	0	8.160	5.760	---	70,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	8.160	5.760	---	70,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.160	5.760	---	70,6
103404	MINORITSKA CERKEV	0	3.125	2.604	---	83,3
OB070-09-0117	Minoritska cerkev	0	3.125	2.604	---	83,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	3.125	2.604	---	83,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.125	2.604	---	83,3
103405	INVALIDI IN SLEPI	0	6.000	6.000	---	100,0
OB070-09-0120	Invalidi in slepi	0	6.000	6.000	---	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	6.000	6.000	---	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.000	---	---
103501	OBNOVA MINORITSKEGA SAMOSTANA IN IZGRADNJA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA	3.646.842	3.646.842	1.641.878	45,0	45,0
OB070-06-0076	OBNOVA MINORITSKEGA S. IN IZGR. LG	3.646.842	3.646.842	1.641.878	45,0	45,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.743.006	619.985	1.641.878	94,2	264,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	650	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.743.006	619.985	1.537.475	88,2	248,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	103.753	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.903.836	3.026.857	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.903.836	3.026.857	0	0,0	0,0
103510	KULTURNA CONA PEKARNA	469.208	301.418	49.681	10,6	16,5
OB070-06-0115	Obnova in izgradnja kulturne cone Pekarna	469.208	301.418	49.681	10,6	16,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	469.208	301.418	49.681	10,6	16,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	206.615	38.825	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	262.593	262.593	49.681	18,9	18,9

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	%(Real_2009_200	%(Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
103512	KC PEKARNA - HLADILNICA	49.246	49.246	33.077	67,2	67,2
OB070-06-0115	Obnova in izrgadnja kulturne cone Pekarna	0	0	17.397	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	17.397	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	17.397	---	---
OB070-09-0048	KC PEKARNA - HLADILNICA	49.246	49.246	15.680	31,8	31,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	14.363	14.363	15.680	109,2	109,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.363	14.363	15.680	109,2	109,2
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	34.883	34.883	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.883	34.883	0	0,0	0,0
103513	KC PEKARNA - LUBADAR	0	72.290	27.129	---	37,5
OB070-09-0114	KC Pekarna - Lubadar	0	72.290	27.129	---	37,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	72.290	27.129	---	37,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	72.290	27.129	---	37,5
218805	PROJEKT MINUS 3%	31.795	31.795	24.957	78,5	78,5
OB070-08-0006	Lackova cesta (od rondoja do Pohorske ceste)	0	0	18	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	18	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	18	---	---
OB070-08-0016	Minus 3%	31.795	31.795	24.939	78,4	78,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	31.795	31.795	24.939	78,4	78,4
4000	Plače in dodatki	1.000	1.000	4.305	430,5	430,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	381	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	287	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	4	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	6.000	6.000	60	1,0	1,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	24.795	24.795	19.900	80,3	80,3
OB070-08-0018	FIN-URB-ACT	0	0	1	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1	---	---



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
218806	CITY NETWORK	418.086	418.086	49.777	11,9	11,9
OB070-08-0014	City Network	418.086	418.086	49.777	11,9	11,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.904	20.904	49.777	238,1	238,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	47.496	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.904	20.904	2.280	10,9	10,9
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	397.182	397.182	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	397.182	397.182	0	0,0	0,0
218808	PIMMS TRANSFER	70.000	60.000	42.306	60,4	70,5
OB070-08-0017	Pimms Transfer	70.000	60.000	42.306	60,4	70,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	70.000	60.000	42.306	60,4	70,5
4000	Plače in dodatki	18.000	18.000	13.396	74,4	74,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.232	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	987	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	8	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	14	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	30.000	19.038	47,6	63,5
4024	Izdatki za službena potovanja	12.000	12.000	7.630	63,6	63,6
218811	IZDELAVA INVEST., PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NALOGE ZA EPK IN UNIVERZIADO	1.500.000	1.325.823	68.244	4,6	5,2
OB070-09-0050	EPK in Univerziada	1.500.000	1.325.823	68.244	4,6	5,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.500.000	1.325.823	68.244	4,6	5,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	22.680	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500.000	1.325.823	45.564	3,0	3,4
222402	CITY VOLUNTEERS	86.600	86.600	0	0,0	0,0
OB070-08-0015	City Volunteers	86.600	86.600	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.330	4.330	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.330	4.330	0	0,0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	82.270	82.270	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	82.270	82.270	0	0,0	0,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
721011	SODELOVANJE V EU OMREŽJU FIN-URB-ACT	10.000	10.000	6.890	68,9	68,9
OB070-08-0018	FIN-URB-ACT	10.000	10.000	6.890	68,9	68,9
PV-EU	EU sredstva	796	796	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	796	796	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.204	9.204	6.890	74,9	74,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.204	6.204	3.890	62,7	62,7
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<b>0601</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>59.810</b>	<b>59.810</b>	<b>18.440</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>
811001	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	59.810	59.810	18.440	30,8	30,8
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	59.810	59.810	18.440	30,8	30,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	59.810	59.810	18.440	30,8	30,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	656	---	---
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	17.783	88,9	88,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.810	39.810	0	0,0	0,0
<b>0602</b>	<b>Mestna četrt Ivan Cankar</b>	<b>27.484</b>	<b>27.484</b>	<b>30.080</b>	<b>109,4</b>	<b>109,4</b>
811002	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	27.484	27.484	30.080	109,4	109,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	27.484	27.484	30.080	109,4	109,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.484	27.484	30.080	109,4	109,4
4202	Nakup opreme	0	0	665	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	700	700	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.784	26.784	29.415	109,8	109,8
<b>0603</b>	<b>Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci</b>	<b>20.223</b>	<b>20.223</b>	<b>13.072</b>	<b>64,6</b>	<b>64,6</b>
811003	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	20.223	20.223	13.072	64,6	64,6
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	20.223	20.223	13.072	64,6	64,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.223	20.223	13.072	64,6	64,6
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	10.024	200,5	200,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.223	15.223	3.048	20,0	20,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
<b>0604</b>	<b>Mestna četrt Koroška Vrata</b>	<b>300.091</b>	<b>300.091</b>	<b>4.800</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
811004	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	300.091	300.091	4.800	1,6	1,6
OB070-09-0046	Izgradnja doma krajanov MČ Koroška vrata	300.091	300.091	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.091	300.091	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	215.580	215.580	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.511	32.511	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.000	52.000	0	0,0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	4.800	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	4.800	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.800	---	---
<b>0605</b>	<b>Mestna četrt Magdalena</b>	<b>58.602</b>	<b>58.602</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
811005	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	58.602	58.602	0	0,0	0,0
OB070-09-0047	Obnova in preureditev objekta v Ul h. Zidanška 13	58.602	58.602	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	58.602	58.602	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.602	28.602	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	0,0	0,0
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>20.512</b>	<b>20.512</b>	<b>18.175</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
811006	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	20.512	20.512	18.175	88,6	88,6
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	20.512	20.512	18.175	88,6	88,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.512	20.512	18.175	88,6	88,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.512	20.512	16.531	80,6	80,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.644	---	---
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>43.213</b>	<b>43.213</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
811007	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	43.213	43.213	0	0,0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	43.213	43.213	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	43.213	43.213	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.213	39.213	0	0,0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
<b>0608</b>	<b>Mestna četrt Radvanje</b>	<b>8.572</b>	<b>8.572</b>	<b>1.950</b>	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>
811008	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	8.572	8.572	1.950	22,8	22,8
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	8.572	8.572	1.950	22,8	22,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.572	8.572	1.950	22,8	22,8
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	1.950	---	---
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.572	4.572	0	0,0	0,0
<b>0609</b>	<b>Mestna četrt Tabor</b>	<b>37.950</b>	<b>37.950</b>	<b>5.325</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
811009	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	37.950	37.950	5.325	14,0	14,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	37.950	37.950	5.325	14,0	14,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	37.950	37.950	5.325	14,0	14,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.950	37.950	5.325	14,0	14,0
<b>0610</b>	<b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>15.774</b>	<b>15.774</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
811010	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	15.774	15.774	0	0,0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	15.774	15.774	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.774	15.774	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.774	15.774	0	0,0	0,0
<b>0611</b>	<b>Mestna četrt Studenci</b>	<b>25.805</b>	<b>25.805</b>	<b>6.294</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>
811011	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	25.805	25.805	6.294	24,4	24,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	25.805	25.805	6.294	24,4	24,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.805	25.805	6.294	24,4	24,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.805	25.805	6.294	24,4	24,4
<b>0612</b>	<b>Krajevna skupnost Bresterica-Gaj</b>	<b>81.785</b>	<b>81.785</b>	<b>64.868</b>	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>
811012	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	81.785	81.785	64.868	79,3	79,3
OB070-09-0016	Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom	81.785	81.785	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	81.785	81.785	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.785	53.785	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	23.000	0	0,0	0,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		REBIII 09-NRP	REBIII 09-NRP	Realizacija 2009,	% (Real_2009_200	% (Real_2009_200
		08-12, Leto: 2009	08-12 - veljavni, Leto: 2009	Leto: 2009	9,REBIII2009_200	9,REBIII2009_VE
		EUR	EUR	EUR	9)	L_2009)
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	64.868	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	64.868	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	1.125	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	61.248	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.495	---	---
<b>0614</b>	<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>	<b>75.789</b>	<b>75.789</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
811014	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	75.789	75.789	0	0,0	0,0
OB070-09-0045	Medgeneracijski dom Limbuš	75.789	75.789	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	75.789	75.789	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.789	25.789	0	0,0	0,0
<b>0615</b>	<b>Krajevna skupnost Pekre</b>	<b>74.734</b>	<b>74.734</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
811015	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	74.734	74.734	0	0,0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	74.734	74.734	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	74.734	74.734	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	65.000	65.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.734	9.734	0	0,0	0,0
<b>0616</b>	<b>Krajevna skupnost Razvanje</b>	<b>7.391</b>	<b>7.391</b>	<b>1.692</b>	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>
811016	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	7.391	7.391	1.692	22,9	22,9
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	7.391	7.391	1.692	22,9	22,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.391	7.391	1.692	22,9	22,9
4202	Nakup opreme	0	0	1.692	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.391	7.391	0	0,0	0,0
<b>0617</b>	<b>Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče</b>	<b>19.909</b>	<b>19.909</b>	<b>19.909</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
811017	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	19.909	19.909	19.909	100,0	100,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	19.909	19.909	19.909	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.909	19.909	19.909	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.909	19.909	19.909	100,0	100,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>54.896.124</b>	<b>55.032.981</b>	<b>37.874.414</b>	<b>69,0</b>	<b>68,8</b>

## **OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2009 – 2012 za leto 2009**

### **0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

#### **PP 161004 – projekt OB070-06-0128 Dopolnilne dejavnosti**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen in cilj projekta je širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter odpiranje novih delovnih mest. Vsa sredstva so bila razdeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 63/09).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah. Glede na razdrobljenost in otežene pogoje pridelovanja, zlasti v hribovitih in demografsko ogroženih območjih MO Maribor, predstavljajo dopolnilne dejavnosti oz. nekmetijske dejavnosti (npr. turizem) možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Na osnovi javnega razpisa so bila razdeljena sredstva v višini 44.090 EUR za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah (brez stroškov razpisa).

#### **PP 161200 – projekt OB070-07-0011 Vzpostavitev zavetišča za živali**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Izgradnja lastnega zavetišča za živali na območju naše občine in rešitev dolgoletne problematike oskrbe za zapuščene živali v MO Maribor. Projekt izgradnje zavetišča je v letu 2009 zaključen, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in odločba VURS-a.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Izvedena je bila izgradnja zavetišča za živali na lokaciji k.o. Tezno, par. št. 2719/8. Dne 15.10.2009 je bilo izdano uporabno dovoljenje zavetišča, št. 351-1071/2009/7 (7122), prav tako pa je VURS, dne 13.11.2009, izdal odločbo o izpolnjevanju pogojev za delovanje in registracijo zavetišča za živali. Realizacija je 90%, ker je del plačil za že izvedena gradbena dela zapadel v leto 2010. Za izgradnjo so bila dodeljena sredstva v višini 630.143 EUR.

#### **PP 162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov. Glavni cilj je gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja. V letu 2009 so bila za ta projekt planirana sredstva v skupni višini 390.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje poslovnih prostorov na lokacijah: Koroška c. 19 (fotografski muzej), Koroška c. 21 (obnova poslovnega prostora v celoti), Dvorakovi 4 (obnova fasade CSD), Trg revolucije 6 (zamenjava oken), Kalohova 18 (obnova kanalizacije), Trubarjeva 27 (CSD - dograditev Kriznega centra) in druga nepredvidena dela ter popravila po sprejetem programu vlaganj za leto 2009. V okviru tega projekta so bila planirana tudi finančna sredstva (105.000 EUR) namenjena za razpis za obnovo fasad v strogem mestnem jedru, za katerega pa ni bilo večjega zanimanja in so finančna sredstva ostala neporabljena. Zaradi tega je bila realizacija nekoliko nižja.

### **OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov**

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori. Glavni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Nova zakonodaja (ZSPDPO) in novi Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV 10/09) ne predvidevata več poročuna vlaganj najemnikov, zato bo projekt po izteku pogodb o financiranju ukinjen. V tem projektu gre za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih s soglasjem MO Maribor izvedli najemniki sami, MO Maribor pa jim je pri obračunu najemnine na podlagi poravnalnih pogodb o financiranju poračunavala vložena sredstva. Plan in ocena realizacije sta bila za leto 2009 postavljena prenizko, saj je realizacija preseгла planirana sredstva.

### **PP 162307 Obnova Naskovega dvorca**

#### **OB070-06-0104 Obnova Naskovega dvorca (Vetrinjska 30)**

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Objekt kulturne dediščine - kulturni spomenik 'Naskov dvorec' v Vetrinjski 30 v centru Maribora, je bil v zelo slabem stanju: vlažni zidovi, odpadanje ometa, sesedanje strehe. Uporaben je bil le pritlični del objekta, v katerem je bilo urejenih nekaj lokalov, poslovnih prostorov. Do konca leta 2009 je bil objekt obnovljen v celoti, v letu 2010 pa se bodo nadaljevala le še manjša zaključna dela na stavbnem pohištvu.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2007 smo odkupili preostali delež objekta, ki je še bil v privatni lasti in začeli pridobivati osnovno investicijsko dokumentacijo, konservatorski program in pripravili razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis za sofinanciranje iz EU sredstev (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj). V letu 2008 smo pričeli s celovito prenovo objekta po predvidenih fazah: projektiranje, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek GOI del. V letu 2009 smo nadaljevali s celovito prenovo objekta, predvsem je šlo za izvedbo GOI del z vsemi pripadajočimi dejavnostmi: strokovni nadzor, izvedba načrtovane stavbne opreme,...

Predvidene aktivnosti in stroški (tekoče cene)	SKUPAJ	2007+2008	2009	2010
<b>Obnova kulturnega spomenika- planirano</b>	3.229.881	475.344,59	<b>2.550.716,00</b>	203.820,41
<b>Obnova kulturnega spomenika- realizirano do 31.12.09</b>		168.920	475.344,59	<b>2.493.866,26</b>

V letu 2010 se bodo zaključevala le še dela na stavbni opremi in obveščanje javnosti.

### **PP 223601 – projekt OB070-06-0007 Obnova opreme LTO**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva na tem projektu so planirana za obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor, s čimer zagotavljamo njihovo nemoteno delovanje. Letna višina sredstev je odvisna od proračunskih možnosti in potreb zavoda, dodeljena pa so na podlagi potrjenega programa vlaganj v obnovo opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva so bila porabljena za dopolnitev opreme v Hiši Stare trte (projekt prenove notranje opreme, izdelava in montaža dodatne opreme, nakup ledomata in dodatnega hladilnika) in za obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor (računalniška oprema in antivirusni program). Zaradi pomembnosti objekta Hiše Stare trte in racionalnejše porabe proračunskih sredstev, so bila sredstva za obnovo opreme, na predlog zavoda, porabljena skladno z odobreno spremembo programa vlaganj (prvotno načrtovana vlaganja v obnovo pisarniške opreme sejne sobe JZTM so bila preusmerjena v objekt Hiša Stare trte).

### **PP 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori. Glavni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Nova zakonodaja (ZSPDPO) in novi Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV 10/09) ne predvidevata več poročila vlaganj najemnikov, zato bo projekt po izteku pogodb o financiranju ukinjen. V tem projektu gre za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih s soglasjem MO Maribor izvedli najemniki sami, MO Maribor pa jim je pri obračunu najemnine na podlagi poravnalnih pogodb o financiranju poračunavala vložena sredstva. Plan in ocena realizacije sta bila za leto 2009 postavljena prenizko, saj je realizacija preseгла planirana sredstva.

### **PP 711007 - projekt OB070-06-0006 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen in cilj programa je bil izvedba razvojnih projektov, v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS, za razvoj kmetijstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:



Do realizacije razvojnih projektov ni prišlo. V novembru 2008 je bil ustanovljen TOTI LAS, v letu 2009 pa sta bila na upravnem odboru izbrana dva projekta, »Gremo na podeželje« in »Vinsko turistične ceste TOTI LAS«, ki bosta sofinancirana s strani MO Maribor in MKGP - s sredstvi LEADER. Projekta sta bila uvrščena v letni izvedbeni načrt (LIN 2009 in 2010) in bila pravočasno posredovana MKGP-ju. Potrditev projektov oziroma sklep MKGP-ja smo prejeli šele konec leta oz. decembra 2009. Ker se za pridobitev sredstev LEADER ne sme pričeti z izvajanjem aktivnosti pred odobritvijo MKGP-ja, razvojna projekta nista bila izvedena v letu 2009 in bosta šele v letu 2010.

#### **PP 711008 – projekt OB070-07-0017 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč**

##### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Letalski center Maribor je v preteklih letih izvajal projekt obrambe pred točo z letali. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in občine. Cilj projekta je bil preprečitev nastanka škode v kmetijski proizvodnji zaradi toče oziroma zniževanje stroškov posledic le-teh. Za izvajanje projekta MO Maribor sklene z izvajalcem letno pogodbo.

##### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v višini 4.000 EUR so bila planirana za sofinanciranje izvedbe obrambe pred točo Letalskega centra Maribor. Do realizacije ni prišlo, ker Letalski center Maribor ni izpolnil obveznosti po Pogodbi o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali v letu 2007.

#### **PP 721000 – projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja**

##### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na področju vzpodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb MO Maribor že več let sofinancira stroške brezposelnih oseb, ki se samozaposlijo (od leta 2004 do 2009 je sredstva prejelo 917 prosilcev), od leta 2005 dalje pa sofinanciramo tudi stroške prve zaposlitve brezposelnih oseb z visoko oz. univerzitetno izobrazbo (od leta 2005 do 2009 so bili stroški sofinancirani 17 osebam). Sredstva so planirana v NRP kot projekt, ker gre za državne pomoči, s sofinanciranjem vzpodbujanja zaposlovanja pa želimo zmanjšati število brezposelnih v občini.

##### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja so bila realizirana v skupni višini 373.354 EUR (brez stroškov razpisa). Dodeljena so bila na osnovi javnih razpisov, in sicer razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in razpisa za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo, ki sta bila objavljena v UL RS št. 35 z dne 8.5.2009. Sredstva za samozaposlitev je pridobilo 278 oseb, ena subvencija pa je bila dodeljena za prvo zaposlitev brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo. Posameznik je pridobil sredstva subvencije v višini 1.343 EUR, dvema upravičencema so bila sredstva nakazana v začetku leta 2010. Seznam prejemnikov sredstev po obeh razpisih je objavljen na spletni strani MO Maribor. Realizacija ni bila 100%, ker so 4 upravičenci po sprejemu sklepa o dodelitvi sredstev odstopili od podpisa pogodbe.

**PP 721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva  
OB070-07-0105 Zagon podjetij v inkubatorju/parku**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Razpis za sofinanciranje zagona podjetij v institucijah inovativnega okolja, ki je bil namenjen podjetjem, ki še niso registrirana več kot 12 mesecev do dneva prijave na razpis ter so vključena v subjekt inovativnega okolja je bil prvič objavljen v letu 2007. V tem letu je bilo sofinanciranih 13 podjetij s sredstvi iz proračuna v višini 95.716 EUR, v letu 2008 pa so bila sofinancirana 3 podjetja v skupni višini sredstev 61.834 EUR. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v MO Maribor je urad tudi za leto 2009 predvidel objavo javnega razpisa za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorju oz. parku. Pomoč je namenjena razvoju novih podjetij, ki nastajajo in se razvijajo v okviru inkubatorja. V ta namen je bilo za leto 2009 planiranih 30.420 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Glede na stanje na trgu delu in ob upoštevanju dejstva, da je osrednja institucija za spodbujanje gospodarstva Slovenski podjetniški sklad, ki vsako leto pripravi več različnih razpisov za različne namene spodbujanja malega gospodarstva (med katerimi je bil tudi vsebinsko enak razpis, kot ga je imela namen objaviti MO Maribor za zagon podjetij), z bistveno več razpoložljivimi sredstvi, kot bi jih lahko zagotovila MO Maribor, so bila skoraj vsa planirana sredstva iz te postavke prerazporejena za namen vzpodbujanja zaposlovanja in tako razpis za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih/parkih v letu 2009 ni bil objavljen.

**PP 721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT  
OB070-08-0018 FIN-URB-ACT**

V letu 2009 je bilo planirano, da bo MOM za udeležbo sofinancirala stroške v višini 10.000 EUR. MO Maribor je od leta 2008 vključena v evropsko omrežje FIN-URB-ACT (v okviru URBACT II) - program pospeševanja gospodarstva v EU mestih (SMEs - malih in srednjih podjetij). Tukaj gre za ustvarjanje mreže EU mest in znotraj teh za ustvarjanje mrežnih povezav (lokalna oblast, regionalna oblast, univerze, banke,...) s posebnim poudarkom na različnih možnostih financiranja malih in srednjih podjetij z namenom pospeševanja gospodarstva kot vitalni 'mehki' del prenove mestnega jedra. V letu 2009 smo se udeležili treh delovnih srečanj v AACHNU, Aveiru in Linzu, ter pripravili osnove za lokalni akcijski načrt FIN-URB-ACT projekta v Mariboru.

**PP 911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje MU  
OB070-06-0094 Prenova in dograditev KD Kamnica – nakup notranje opreme**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za dokončanje večnamenskega objekta v Kamnici, s ciljem zagotoviti kvalitetnejše prostorske in druge pogoje uporabnikom s področja kulture, zdravstva, zobozdravstva ter lekarniške dejavnosti ter za delovanje KS in krajevnega urada. S prenovo objekta bodo zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za uporabnike doma, z dograditvijo objekta pa prostori za preselitev knjižnice in kulturnih društev. Projekt je trajal od leta 2007 in se je v letu 2009 zaključil.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2009 se je izvajala dograditev nove zgradbe – knjižnice, planirana sredstva v višini 1.450.000 EUR so bila realizirana skoraj v celoti (1.436.257 EUR oz. 99,1%). Projekt je v celoti izpolnil pričakovanja, prostori pa so že oddani in služijo svojemu namenu.

### **OB070-06-0118 PP Maribor I**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev, s ciljem dokončati obnovo objekta Policijske postaje na Vošnjakovi 1. Projekt se je pričel v letu 2008 in se bo zaključil v letu 2010.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Planiranih je bilo 300.000 EUR sredstev, ki so bila porabljena skoraj v celoti (282.401 EUR oz. 94,1%). Zamenjali smo dotrajana okna, vrata in sanitarni vozli.

### **OB070-06-0119 Upravna zgradba na Trgu generala Maistra 3**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je združitev služb na centralni lokaciji, kjer bo MOM racionalizirala svoje poslovanje, zagotovila boljše delovne pogoje za zaposlene, občani pa bodo pridobili kvalitetnejše in hitrejše storitve, vse na enem mestu. Dolgoročni cilji so celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave in se izvaja s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in s končnim ciljem prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji in gospodarne porabe proračunskih sredstev. Projekt je večleten (od 2007) in se bo izvajal v skladu s cilji mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2009 je bilo planiranih 300.000 EUR sredstev za pridobitev delne projektne dokumentacije. Realiziranih je bilo le 56.425 EUR ali 18,8% planiranih sredstev, ker je bila pogodba za izvedbo tega projekta podpisana konec leta 2009, plačila pa bodo realizirana v januarju 2010.

### **OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena predvsem za obnovo Mestne blagajne na Koroški c. 10 in za druga manjša vzdrževalna dela in obnove ostalih upravnih prostorov: obnova strehe na Meljski cesti 37, zamenjava toplotne podpostaje na Policijski

postaji 2 ter druga manjša vzdrževalna dela in obnove. Od 292.000 EUR planiranih sredstev je bila realizacija 93,4%.

### **OB070-07-0012 Investicije v upravne prostore – razne**

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je obnova upravnih prostorov in nabava različne opreme za nemoteno delovanje služb mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2009 je bilo za investicije v upravne prostore planiranih 268.667 EUR, realizacija pa je bila 5,3%. Realizacija projekta je bila nekoliko nižja, ker se je nabava pohištva za delovanje projektne pisarne prestavila na začetek leta 2010.

### **OB070-07-0013 Delna obnova avtoparka**

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V tem projektu so finančna sredstva namenjena za nakup avtomobilov za potrebe uslužbencev mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2009 je bilo za nakup avtomobilov planiranih 38.000 EUR. Nabavljeni so bile trije avtomobili v skupni vrednosti 32.500 EUR, kar predstavlja 85,5% realizacijo. Avtomobile smo nabavljali v spodnjem srednjem cenovnem razredu, v postopkih JN ni možno povsem natančno predvideti cene avtomobila glede na planirana sredstva, pri čemer je potrebno upoštevati, da ponudniki v ponudbi ponudijo popuste.

### **OB070-07-0014 Nakup pisarniškega in drugega pohištva**

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotavljanje sredstev za nabavo pisarniškega pohištva in ostale opreme za potrebe uslužbencev mestne uprave in KS s ciljem, da zagotovimo nemoteno delovanje teh služb. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2009 je bilo planiranih 56.218 EUR za nabavo pisarniškega pohištva in ostale opreme. V ta namen je bilo realiziranih 83% planiranih sredstev. Nabavljeno je bilo pisarniško pohištvo za KS Limbuš in KS Pekre, oprema za sobo 5 na Slovenski 40 ter oprema za vratarnico na Ul. heroja Staneta 1. Izvedena je bila nadgradnja modula NTC na Slovenski 40, ter nabava mobilnih aparatov. Pri tem je potrebno upoštevati, da je bila predvsem pri nabavi mobilnih aparatov uveljavljena restrikcija glede količine in cenovnih razredov.

## **0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR**

### **PP 151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)**

#### **OB070-07-0097 Zaščita in sanacija vodnih virov**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen aktivnostim, ki trajno ščitijo vodne vire in aktivnostim s katerimi se izvaja sanacija ogroženih vodnih virov

##### **Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila namenjena za izplačilo odškodnine zaradi opustitve reje živine v bližini črpališča vode na Vrbanskem platoju in za izvedbo zaščitnega ukrepa na lokalnem vodovodu Srednje na Kozjaku.

### **PP 151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**

#### **OB070-09-0121 Obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (Lackova cesta)**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen obnovi dotrajane kanalizacije in tudi zamenjavi vodovodnega cevovoda. Na obstoječem vodovodnem cevovodu, ki je bil izgrajen v drugi polovici osemdesetih let preteklega stoletja med Zg. Radvanjem in Bistrico pri Rušah so bili zadnja leta zaradi dotrajanosti materiala pogosti prelomi. V preteklih letih je bil že zamenjan odsek od prečrpalnice pri Mladi Lipi v Radvanju do Pekar.

##### **Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2009 je bila izvedena zamenjava cevovoda od Pekar do Limbuša v dolžini 1.370m. Z vgradnjo cevi iz duktilne litine se je zagotovila varna in kvalitetna preskrba naselij ob zamenjanem cevovodu. Investicijo je sofinancirala tudi Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ob zamenjavi vodovodnega cevovoda se je v kraju Pekre obnovila tudi dotrajana in delno porušena kanalizacija v dolžini 444m s čemer se je zmanjšal vpliv obremenitve podtalnice s fekalijami. Na obnovljeno kanalizacijo je bilo v kraju poleg že priključenih stanovanjskih objektov še na novo priključeno 10 stanovanjskih hiš. Tudi to investicijo je sofinancirala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

### **PP 151005 Intervencije**

#### **OB070-07-0099 Intervencije na vodovodih**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen aktivnostim interventnega ukrepanja zaradi napak na vodovodnem omrežju.

##### **Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na vodovodnem cevovodu na območju bivše Jeklotehne v Bohovi je spomladi 2009 zaradi preloma cevi dnevno iztekala velika količina pitne vode, zato je izvedena interventna sanacija. Plačani so še bili geodetski posnetki lokalnega vodovodnega sistema Srednje na Kozjaku, izdelava dokumentacije za interventno ureditev dela vodovoda ob Lazniškem potoku, cenitev

odškodnin lastnikom gozdnih parcel zaradi ograditve izvirov vodovodnega sistema Srednje na Kozjaku (odločba zdravstvene inšpekcije) in sofinancerski delež za izdelavo dokumentacije za zagotovitev varnosti in standarda vodooskrbe.

**PP 151102 Gradnja objektov in naprav na kolektorjih**  
**OB 070-08-0003 Objekti na kolektorju Bresternica - Kamnica**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kolektorja Bresternica – Kamnica

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V Bresternici pri Mariboru se je ob rekonstrukciji cestnega krožišča izgradil tudi del kanalizacijskega kolektorja, oziroma potrebni objekti kot so cevni zadrževalnik, razbremenilnik (objekt za razbremenite deževnih vod), regulacijski objekt in ca. 400m kanalov. Gradnjo je bilo nujno izvesti sočasno z preureditvijo križišča, ker bi sicer kasnejša izvedba zahtevala posege v na novo urejene cestnoprometne površine.

**PP 151103 Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih**  
**OB070-07-0070 Kanalizacija Lackova cesta**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen gradnji kanalizacije na Lackovi cesti.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V začetku 2009 sta bili plačani izvedeni etapi gradnje kanalizacije z rekonstrukcijo Lackove ceste med Radvanjem in Pekrami, ki sta bili izvedeni konec leta 2008.

**PP 151107 Dokumentacija in pripravljala dela**  
**OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno – nadaljevanje**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen obnovi kanalizacije na Teznu.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2009 se je nadaljevana obnova dela obstoječe delno porušene kanalizacije na Teznu, ki se priključuje na kanal v Prvomajski ulici. Ta je bil obnovljen v preteklem letu. Obnovljeno je bilo 220m kanalizacije vključno z obnovo cestišč. Z obnovo kanalizacije se je ustrezno uredilo odvajanje odpadnih vod s področja obstoječe stanovanjske pozidave.

**OB070-06-0087 Kanalizacija Razvanje – nadaljevanje**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen gradnji kanalizacije v Razvanju. Z dokončanjem kanalizacije bo zmanjšano onesnaževanje bližnjega potoka z odpadnimi vodami.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na Vinogradniški ulici v Razvanju se je izgradila v dolžini 215m kanalizacija in z sredstvi amortizacije tudi vodovodni cevovod; slednji bo funkcionalen po izgradnji predvidenega rezervoarja. Na zgrajeno kanalizacijo je bilo priključeno osem stanovanjskih objektov, s čemer je zmanjšano onesnaževanje bližnjega potoka z odpadnimi vodami.

**PP 151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)**

**OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanaliz. objektov, naprav, opreme**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen gradnji in obnovi kanalizacijskih objektov na področju MOM.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V Adamičevi ulici na Studencih je bila pred tremi leti izgrajena kanalizacija z dvema črpališčema. Črpališče, ki je namenjeno za črpanje odpadne vode v višje ležečo kanalizacijo v Obrežni ulici je bilo posodobljeno z opremo za daljinsko upravljanje iz centra v Melju. S tem je dosežena večja varnost delovanja.

**PP 151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

**OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja.

Projekt se nadaljuje.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 180.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega omrežja po Dogoški, Dupleški, Vajngerlovi, Meznaričevi, Črnogorski, Belokranjski, Ul. Mileve Zakrajškove, Knafelčevi, Zeleni ulici, Carja Lazarja in Gomoljevi ulici.. Izvedba plinovoda Dogoška-Dupleška se v letu 2010 nadaljuje. Realizacija v letu 2009 je tudi nekoliko nižja zaradi prilagajanja dinamike del izvedbe plinovoda začetku izvedbe rondoja na Dupleški cesti. S sredstvi proračuna je bilo izvedeno 900m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

**PP 151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote**

**OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote kar omogoča priključevanje novih odjemalcev, ki uporabljajo manj primerne vire energije, na distribucijsko omrežje toplote. Cilj vsebuje tudi vključevanje novih proizvodnih virov toplote v omrežje.

Projekt se nadaljuje.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2009 je bilo za izgradnjo vročevodnih razvodov predvidenih 310.731 EUR. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe distribucijskega omrežja po Ul. ob Bregu za potrebe Minoritskega samostana in Lutkovnega gledališča in izvedbo omrežja čez Koroški most. Dela so bila v celoti končana, del plačil zapade v letu 2010, zato je tudi nekoliko nižja realizacija. S sredstvi proračuna je bilo izvedeno 400m distribucijskega omrežja toplote.

**PP 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah**

**OB070- 06 -0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen obnavljanju in urejanju mestnih drevoredov in zelenic na območju Mestne občine Maribor.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Izveden je bil sklop zamenjave dotrajanih dreves , zamenjava drevoreda na Mladinski cesti, ureditev lokacije (drevored) na Slovenski ulici, zasaditev javorjev na zahodni obvoznici, ureditev drevesne flore na Aškerčevi, Kerstnikovi, Cankarjevi ter Prešernovi cesti.

V letu 2009 se je postavljala urbana oprema (stojala za kolesa, klopi, koški) na raznih lokacijah v MOM in nabavila so se otroška igrala v Novi vasi.

**OB070-06-0089 Obnova parkov**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen obnovi parkovnih površin na območju Mestne občine Maribor

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Izveden je bil sklop zamenjave dotrajanih dreves v mestnem parku in zasaditev promenade z trajnicami.

**OB 070 07 0055 Urejanje in obnova sprehajalnih poti**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen urejanju sprehajalnih poti v Mestni občini Maribor.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila namenjena za obnovo pešpoti pod Pekrsko Gorco, obnova pešpoti pod Pohorjem in obnova pešpoti na desni brežini reke Drave.

**OB 070 07 0061 Odkupi zemljišč in urejanje otroških igrišč**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**



Projekt je namenjen urejanju otroških igrišč na območju Mestne občine Maribor.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2009 sredstva namenili za nabavo otroških igral za različne lokacije in pripravo terena pred postavitvijo. Odkupi zemljišč se v letu 2009 niso izvajali.

**PP 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij  
OB070-07-0057 Javna stranišča**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2009 smo pridobili projektno dokumentacijo za sanacijo prezračevanja na javnem stranišču Bobby

**PP 151500 Projektna podpora-intervencije  
PP 151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat  
OB070-08-0011 Ločeno zbiranje-projektna podpora in intervencije**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen preprečevanju nastanka divjih odlagališč. Cilj aktivnosti na projektih je preprečevanje nastanka divjih odlagališč, dvig zavesti o nujnosti pravilnega ravnanja z odpadki pri občanah ter obvladovanje stroškov v primerih ekscesnih ravnanj.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Rezultati so vidni v zmanjševanju števila novo nastalih divjih odlagališč, v večji urejenosti okolja in v nižjih skupnih stroških ravnanja z odpadki.

**PP 151502 Center za gospodarjenje z odpadki  
OBO70-06-0057 BOO-MBO-Kompostarna**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

S vse hitrejšim uveljavljanjem evropskih normativov na področju ravnanja z odpadki postaja področje pred-obdelave zbranih odpadkov vse bolj osrednja dejavnost in usmeritev bodočega razvoja. Zaradi doseganja cilja zmanjšanja vpliva na okolje, ki ga povzročajo odloženi odpadki, se dovoljeni delež biološko razgradljivega ogljika mora znižati pod 5% (TOC). To je še posebej težko dosegati pri čistih biološko razgradljivih odpadkih. Zato ostaja edina alternativa investiranje v ustrezne strojne zmogljivosti za razvrščanje (sortirnica) in biološko ali termično pred-obdelavo - sušenje v kombinaciji s termično izrabo lahkih gorljivih frakcij. Cilj teh postopkov je minimirati količine odpadkov, ki ostajajo za odlaganje na končnem odlagališču (manj kot 15% celotne količine).

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Obrat pred-obdelave ločeno zbranih bioloških odpadkov v skupni vrednosti 16 mio. EUR smo začeli graditi v jeseni leta 2004 in računamo, da bo prva faza končana konec leta 2011, druga

pa do 2013. Zaradi sprememb v politiki MOPE (nov regijski pristop) in še večjega poudarka na zmanjšanju emisij v okolje je bilo potrebno preprojektirati del mogoče tehnološke rešitve in ponoviti ustrezen del upravnih postopkov povezanih z gradbenim dovoljenjem.

V okviru prizadevanj za rešitev problema celovitega ravnanja z odpadki bomo izkoristili tudi možnost za gradnjo zmogljivosti za energetske izrabo lahke frakcije na nivoju regije in mesta. V letu 2009 na območju lokacije T-14 Tabor ob Dinosu, nismo nadaljevali z izgradnjo I. faze tega objekta zato ni bilo porabe sredstev za naložbe. Delo je bilo usmerjeno v novo regijsko organiziranost in delitev dela. Prav tako smo usmerili delovanje v projekt pridobitve nepovratnih sredstev kohezijskega sklada.

### **OBO70-06-0062 Sprememba začasnega skladišča Dogoš v odlagališče**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen spremembi začasnega skladišča v trajno odlagališče. Cilj spremembe začasnega skladišča v trajno odlagališče je predvsem obvladovanje stroškov celovitega ravnanja z odpadki ter zmanjšanje vplivov na okolje, ki bi jih povzročilo premeščanje obstoječega skladišča na novo lokacijo.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Skladišče baliranih odpadkov je objekt, ki je bil namenjen za začasno skladiščenje nenevarnih baliranih odpadkov.

Na osnovi uredbe vlade iz marca 2006 in okoljevarstvenega dovoljenja iz marca 2007 smo pričeli z izvajanjem projekta spremembe začasnega odlagališča v trajno odlagališče komunalnih odpadkov. V letu 2007 smo načrtovali neškodljivo delno zasutje začasnega odlagališča na osnovi dogovora z okoliškimi prebivalci. Tako smo nadaljevali z izvedbenimi deli pri formiranju in tesnjenju vseh površin za odlaganje, dodatnem sistemu za zajem izcednih vod, vgrajevanju vertikalnega in horizontalnega sistema prisilnega odplinjanja (fleksibilen sistem sežiga deponijskega plina na bakli do usposobitve za izrabo na elektro-generatorski enoti in oddajo v električno omrežje podobno kot na zaprti deponiji na Pobrežju), sprotne zasipavanju, vgradnja namakalnega sistema za vlaženje telesa odlagališča, etapno in končno prekritje že zapolnjenih transportnih koridorjev in obrobni delov gradbenega območja. Prav tako smo izvajali dela, ki jih je potrebno izvesti za rekultivacijo površinskega pokrova, odvodnje, erozijsko ureditev in monitoring odlagališča, ureditev okolja-cestne odvodnjavanje vod. Na ta način bomo pridobili po zaprtju deponije sanirano območje za sekundarno rabo prostora ter zagotovili minimalne vplive na okolje v skladu s predpisi.

Skupna vrednost načrtovanih del je bila ovrednotena na 2.172.248 EUR. Za plačila po podpisanih pogodbah v proračunu smo v letu 2008 plačali 739.561 EUR ali 34% načrtovanega zneska v letu 2009 pa je bilo porabljenih 572.236 EUR (aneks I). Konec leta 2009 (oktobra) je bilo odlagališče dokončno zaprto in dela bomo nadaljevali kot projekt zapiranja in sanacije deponijskega prostora. Izvedena bodo v razdobju 2009-2011.

### **PP 152001 Tehnično urejanje prometa**

#### **OB070-07-0031 Kolesarski promet**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

V sklopu projekta smo urejali kolesarske povezave, tako da bodo le te varne za uporabo. Namen projekta je izboljšati prometno infrastrukturo, ki omogoča varno kolesarjenje ter postavitev urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) koles.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

S planiranimi sredstvi smo odpravljali arhitektonske ovire med cesto in kolesarsko stezo, vzpostavljali kolesarske steze na obstoječi infrastrukturi s prometno signalizacijo, načrtovali vodenje kolesarjev in postavili kolesarska stojala.

**OB070-07-0032 Prometne ureditve – prometno načrtovanje**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izboljševanju prometne ureditve v Mestni občini Maribor.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje optimalnega delovanja prometne infrastrukture in vzpostavitev ustreznih prometnih ureditev, s katerimi postopno izboljšujemo razmere na področju prometa. V posameznih križiščih se je opravljalo štetje prometa. Pri urejanju prometne signalizacije je bila v okviru teh sredstev nameščena nova prometne signalizacija zaradi nemotenega in varnega poteka prometa.

**OB070-07-0033 Tehnična dokumentacija – strokovne podlage**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Projekt je namenjen tudi pridobivanju strokovnih podlag (prometnih modelov, prometnih študij, raziskav potovalnih navad), ki bodo osnova za izdelavo prometne strategije in prometne politike v MOM.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za pridobivanje dokumentacije - urejanje križišč, semaforizacija, ukrepi za umirjanje prometa, izboljšave in prilagoditve, spremembe prometnih ureditev, izboljšanja prometne varnosti ter drugo. V letu 2009 je bila dokončana prva faza prometnega modela, ki bo v letu 2010 vzpostavljen za celotno območje Mestne občine Maribor.

**OB070-07-0035 Rekonstrukcije in izboljšave**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Planirana sredstva so bila porabljena za izboljšavo prometno-varnostnih razmer v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa.

**OB070-07-0035 Umirjanje prometa**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo

**OB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa****Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji video nadzora vstopa v območje za pešce

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za prometno opremo kot je: oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kabelske kanalizacije, oprema za krmiljenje potopnih valjev.

**OB070-07-0110 Naprave in oprema za vodenje prometa****Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen posodobitvi semaforizacije križišč v Mestni občini Maribor

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za semaforizacijo novih križišč in nadgradnjo starih semaforiziranih križišč ter prehodov za pešce z najavo intervala prehoda. Planirana sredstva smo porabili tudi za potrebne spremembe aparaturne in programske opreme za spremljanje prometa. Letu 2009 smo zamenjali semaforske aparature v dveh križiščih

**PP 152005 Urejanje vodnega prometa****OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa****Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji pristanišča, zagotovitvi upravljanja pristanišča in določitvi plovnega območja ter nadziranju stanja

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo pomola na reki Dravi.

**OB070-07-0090 Ureditev vodnih površin v širšem mestnem jedru****Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen urejanju vodnih površin v širšem mestnem jedru.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo pomola na reki Dravi.

**PP 152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa  
OB070-07-0036 Razvojno strokovne naloge - promet**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen pridobivanju strokovnih podlag za investicije v prometno infrastrukturo.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za pripravo strokovnih podlag za pripravo investicijske dokumentacije, izdelavo geodetskih načrtov, izdelave projektne dokumentacije IDZ, izdelave elaboratov urejanja cestnih zapor in podobno.

**PP 152013 Mestni avtobusni promet  
OB070-07-0038 Javni promet**

Načrtovana sredstva v višini 22.500 EUR so bila porabljena za izgradnjo avtobusnega postajališča na Gregorčičevi ulici in za izdelavo avtobusnih vozniš redov. Porabljenih je bilo 85% načrtovanih sredstev.

**PP 152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov  
OB070-06-0070 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture za mestni potniški promet.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Planirana sredstva so bila porabljena za izgradnjo avtobusnega postajališča na Titovi cesti, izdelavo avtobusnega postajališča ob Partizanski cesti pri železniški postaji, za nakup avtobusnih nadstrešnic, za vzdrževanje spletnega informacijskega poizvedovalnika [www.voznired.si](http://www.voznired.si), programskega paketa za izdajo avtobusnih vozovnic in za izdelavo avtobusnih vozniš redov.

**OB070-06-0048 –Cesta Trije ribniki**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Izvedena dela po navedenem NRP -ju so zajemala ureditvena dela na cesti za Tremi ribniki.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Dela na projektu so bila v celoti zaključena vključno z ureditvijo brežin in vseh komunalnih vodov.

**OBO70-06-0049 - Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

V sklopu tega projekta se rešuje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Planirana je izgradnja izvennivojskega križanja (podvoz), ki bi dolgoročno rešila prometno situacijo v tem delu Mestne občine Maribor.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ za gradnjo izvennivojskega križanja ceste in železnice na Ljubljanski ulici v Mariboru. Projektno dokumentacijo je sofinancirala tudi Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v razmerju 60% DŽI, 40% MOM.

**OB70- 06.0069 – Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

V sklopu tega projekta so bili urejeni pločniki predvsem na šolskih poteh, to je v bližini osnovnih šol in vrtcev

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Izvedena dela po navedenem NRP -ju so zajemala ureditvena dela na pločnikih in kolesarskih stezah v bližini šol in vrtcev. V letu 2009 smo uredili približno 2500m pločnikov, bi pa za doseganje večjega standarda morali letno obnoviti bistveno več takšnih površin.

**OB070 -06- 0078 – Ureditve mestnih in zunajmestnih cest**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Ureditev mestnih in zunajmestnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč. Cilji projekta so zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet).

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Izvedena dela po navedenem NRP -ju so zajemala ureditvena dela na mestnih in zunajmestnih cestah. Izvajale so se predvsem modernizacije makadamskih zunajmestnih cest, ureditve krajših odsekov, ter rekonstrukcije posameznih delov asfaltnih cest v mestu. Izgrajeni oz. modernizirani so bili tudi krajši odseki površin za pešce in kolesarje (pločniki).

Za leto 2009 predviden obseg del je bil izveden, čeprav bi za doseganje večjega standarda cest morali letno obnoviti bistveno več površin. Zato je potrebno z modernizacijo prometnih površin nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Dela se morajo izvajati na dveh potezah: asfaltiranje makadamskih vozišč in obnova dotrajanih asfaltnih površin.

**OBO70-07-0111 - Mlinska ulica – Ulica Kneza Koclja**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

V sklopu tega projekta se rešuje problematika prometnih zastojev v križanju Mlinske ulice in Ulice kneza Koclja, prav tako pa se rešuje uvoz na bližnjo bencinsko črpalko.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za gradnjo krožnega križišča na Mlinski ulici in Ulici Kneza Koclja v Mariboru. Celotna vrednost del je ocenjena na 587.787 EUR, od česar investicijo v višini 240.894 EUR sofinancira tudi Petrol d.d.. Sredstva na tem NRP so bila porabljena tudi za strokovni nadzor na gradbišču in izdelavo varnostnega načrta gradbišča. Investicija se nadaljuje v 2010 in bo končana predvidoma v juliju 2010.

**PP 152151 Cesta Kamnica- Sp. Kungota  
OB070-07-0076 Cesta Kamnica – Sp. Kungota**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

V sklopu tega projekta se obnavlja 5,4km ceste od Kamnice do Spodnje Kungote. V sklopu projekta se obnavlja (širi) vozišče omenjene ceste, deloma tudi javna razsvetljava in pločnik.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2009 obnovljeno ca. 2000m ceste, deloma tudi pločnik in javna razsvetljava.

**PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest  
PP 152152 Krožišče na Titovi cesti – C4  
OB070- 06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

V sklopu tega projekta se je izgradilo sodobno krožišče (turbo krožišče), ki bo omogočilo hitro povezavo Titove ceste s bližnjim nakupovalnim centrom in urgentni dovoz v Klinični center.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvedenih zaključnih del na krožišču Titova cesta – C4 (krožišče, podporni zidovi, prestavitve komunalnih vodov). Z zaključkom del so doseženi vsi zastavljeni cilji.

**PP 152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest  
OB070 – 06 – 0030 – Vzhodna obvoznica na AC Slivnica – Pesnica**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste Vzhodna obvoznica

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2009 so bila za območje gradnje vzhodne obvoznice planirana sredstva porabljena za v financiranje odkupa parcel, za izdelavo projektne dokumentacije in za delno izvedbo krožišča v Dogošah.

**OB070-06-0050 Zahodna obvoznica – IV. In V. etapa**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste Zahodna obvoznica.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2009 je potekala parcelacija in odkupi posameznih parcel na odseku štiripasovne Dravograjske ceste med krožiščem z Lackovo in Kardeljevo cesto ter izdelava Državnega lokacijskega načrta (DPN) za odsek ceste med križiščem s Kardeljevo in avtocesto.

**OB 070 – 06 – 0060 – Cesta Melje – Malečnik R3-709**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste R3- 709

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2009 je potekala izdelava projekta in parcelacija zemljišč potrebnih za obnovo ceste in pločnika v Melju in Malečniku.

**OB070 – 06 – 0061 Rekonstrukcija Ptujске ceste**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen sofinanciranju ob rekonstrukciji Ptujске ceste

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2009 je potekala rekonstrukcija zahodne polovice cestišča na odseku 2. etape obnove (ca. 1km). Pri tem so bili obnovljeni tudi pločnik in kolesarska steza na zahodnem robu ceste.

**OB070-06-0081 - Krožišče na cesti G1-1 pri Brestrnici**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen sofinanciranju krožišča na državni cesti v Brestrnici.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljenaa za dokončanje krožišča.

**PP 152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč  
OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih in nabavi urbane opreme za pokopališča

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Izvedena so bila dela po programu Pogrebnege podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (posaditev novih grmovnic na pokopališču Dobrava, kupljene so bile mobilne alu-rampe za invalide, dobavili smo tudi nekaj urbane opreme za pokopališče Pobrežje (klopi in koši).

**PP 152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov  
OB070-07-0059 Vlaganja v infrastrukturne objekte tržnic**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**



Projekt je namenjen za vzdrževanje infrastrukturnih objektov tržnic.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2009 so sredstva bila porabljena za nabavo urbane opreme (klopi, koši, stojala za kolesa)

**PP 153009 Akvarij-terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje  
OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij - terarij**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju objekta kjer se izvaja dejavnost akvarija/terarija.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva smo namenili za aktivnosti, povezane z izgradnjo novega akvarija terarija v mestnem parku. V letu 2009 se je izvedla prostorska preveritev lokacije izgradnje, izdelava geodetskih načrtov za potrebe izdelave projektne dokumentacije, poročila o ocenjeni vrednosti zemljišč. Izvedli smo tudi postopke natečaja in izdelave projektne dokumentacije ter spremljajoče dokumentacije za izgradnjo akvarij-terarija. Naročena so tudi geomehanska raziskovalna dela in izdelava geološkogotehničnega poročila (plačilo v letu 2010).

**PP 153502 Obnova sistema žičnic  
OB070-06-0037 Obnova sistema žičnic**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen zagotovitvi delovanja krožno kabinske žičnice.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje.

**PP 153504 Avtobusna postaja  
OB070-07-0039 Avtobusna postaja**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za plačilo rezervnega sklada, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta, za obnovo informacijskih tabel ter za sanacijo 1/2 strehe na objektu AP Maribor.

**PP 156601 Added Value  
OB070-07-0015 Added Value – Trajnostna mobilnost in osveščanje javnosti**

V letu 2009 smo v okviru projekta Added Value izvedli več prireditev v okviru Svetovnega dneva varstva okolja in Evropskega tedna mobilnosti. Pripravili smo prireditve za otroke,

dijake in ostale občane. V teh dneh je bila centru mesta postavljena informativna točka, kjer so občani lahko dobili vse informacije povezane z varstvom okolja, javnim prevozom in kolesarjenjem brezplačna izposoja in servis koles. V okviru projekta smo se udeležili tudi sestankov s partnerji projekta, ki so v tem letu potekali v Litvi, Španiji in Italiji. V tem letu smo dokončali tri zemljevide o kolesarskih povezavah mesta Maribor, Maribor center in Maribor z okolico ter postavili tri informativne table o kolesarskih povezavah mesta Maribor, ki so v treh jezikih – slovenski, angleški in nemški. Pripravili smo fotografski natečaj na temo »Ohranimo naravo – na pot z busom ali kolesom« in razstavo teh fotografij, vse udeležence pa smo povabili na kolesarski izlet po rudniku v Mežici. S tem projektom realiziramo strateški cilj 4, 3, in 6 iz OPVO.

**PP 156602 CITEAIR II**  
**OB070-08-0053 CITEAIR II**

Projekt bo potekal od 1.10.2008 do 30.9.2011. Cilj projekta je priprava metodologije za prometne indikatorje, nadgradnja katastra emisij v zrak in model za napovedovanje onesnaženosti zraka. V letu 2009 smo se udeležili uvodnega sestanka vseh partnerjev, ki je potekal meseca decembra v Parizu. S tem projektom realiziramo strateški cilj 3 in 6 iz OPVO.

**PP 162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS**  
**OB070-07-0073 Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO**

**1. Letno vzdrževanje ORACLE 10g Spatial, 60 licenc**

Oracle Spatial je glavna relacijska podatkovna baza za skladiščenje atributnih in prostorskih podatkov v MOM. Naloga zajema redno letno vzdrževanje Oracle Spatial. Ocenjena potrebna sredstva: 10.500 EUR. Celoletna vzdrževalna pogodba z Oracle Slovenija.  
Vrednost pogodbe: 10.752 EUR

**2. Vzdrževanje podatkov URBAN – Oracle**

Naloga zajema vzdrževanje in posodabljanje podatkov Oracle Spatial. Mesečno se posodablja državni podatki, potrebni lokalni podatki pa po potrebi oziroma na zahtevek. Naloga se izvaja celo leto.  
Vrednost: 11.736,00 EUR

**3. MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja, internetne aplikacije**

Naloga zajema vzdrževanje, svetovanje in tehnična pomoč za naslednje GIS produkte: MapInfo MapXtrem-internet map strežnik, MapInfo orodja: Vnos rastrskih in vektorskih datotek, Iskanje parcel in naslovov in lastnikov in Internet GIS aplikacije: Prikaz prostorskega plana MOM na internetu, Pregled prostorskih aktov in drugih pravnih režimov in Interaktivne karte MOM na internetu. Naloga se izvaja celo leto.  
Vrednost: 8.125,39 EUR

**4. Informacijski sistem Lokalne skupnosti (ISLS)**

Naloga zajema vzdrževanje, svetovanje in tehnična pomoč za naslednje namenske aplikacije:

- ✓ ISLS – Pregledovalnik državnih podatkov
- ✓ ISLS – Lokacijska informacija
- ✓ ISLS – Delovodnik prostorskih aktov
- ✓ ISLS - Evidenca rabe javnih površin
- ✓ ISLS - Zelene površine
- ✓ ISLS - Delovodnik Gospodarske javne infrastrukture

Naloga se izvaja celo leto.  
Vrednot: 11.496,00 EUR

**PP 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč**  
**OB070-06-0124 Nakup zemljišč**

V letu 2009 je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture v proračunu planiranih 2.450.000 EUR finančnih sredstev, nato v rebalansu zaradi menjalne pogodbe povišanih na 12.680.369 EUR. Odkupljene so bile določene nepremičnine na območju bodoče ceste Ledina na območju Ta 14 P in večji kompleks zemljišč ob Ptujski cesti. Porabljenih je bilo 12.579.610 EUR.

**PP 163602 Priprava zemljišč**  
**OB070-06-0122 Priprava zemljišč**

Planiranih je bilo 551.000 EUR, realiziranih pa 230.735 EUR. V prvi polovici leta so bila zaključena gradbena dela na celotni Ribiški ulici in priključevali pas na Koroško cesto. Za izgradnjo podvoza »Ledina« je bila delno izdelana projektna dokumentacija za železniški podvoz in cesto Ledina.

Povezovalna cesta na južni strani KPD ni bila izvedena, ker niso bila rešena lastniško pravna razmerja (nerešeni stečajni postopki lastnikov zemljišč).

**PP 163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica**  
**OB070-06-0124 Nakup zemljišč**

Planiran znesek znaša 350.000 EUR in je bil realiziran v višini 350.000 EUR.

**PP 163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM**  
**OB070-06-0106 Izdelava registra NSZ v lasti MOM**

V letu 2009 so bili planirani odhodki v višini 66.000 EUR, realiziranih pa je bilo 62.282 EUR. Nadaljevali smo vnos občinskih zemljišč v register ter redno usklajevali evidence s spremembami lastništva in prostorskimi akti. Nabavljen je nov ortofoto posnetek ožjega dela mesta Maribor.

**PP 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno**  
**OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno**

Planirana so bila sredstva za PPE Te5-P v višini 466.000 EUR. Opravljena je bila zamenjava nepremičnin na območju, kjer je predvidena trasa povezovalne ceste S-J-3.

**PP 218805 Projekt Minus 3%**  
**OB070-08-0016 Minus 3%**

V okviru projekta Minus 3% smo vzpostavili daljinsko energetske upravljanje v javnih zgradbah MOM (šole in vrtci) z namenom monitoringa in nadzora nad rabo energije ter optimiranja energetske procesov v posameznih javnih zgradbah. Projekt sledi cilju znižanja porabe energije v javnih stavbah za 3% letno do leta 2011 in se v okviru projekta izvajajo ukrepi za implementacijo evropske direktive o učinkovitosti rabe končne energije in o

energetskih storitvah. Sredstva so bila porabljena tudi za stroške dela delavcev v MOM, ki opravijo ure na projektu ter stroški projektnih srečanj v okviru Minus 3%.

**PP 218806 City Network**  
**OB070-08-0014 City Network**

Kandidaturo za projekt smo pripravili v letu 2008. Projekt je bil v letu 2009 potrjen. V okviru tega bomo izvedli delavnice Okoljsko upravljanje pri gospodarskih subjektih, predvsem v drugi fazi projekta v letu 2011/12.

**PP 218808 Pimms Transfer**  
**OB-070-08-0017 Pimms Transfer**

Sredstva so bila porabljena za opravljene ure pri aktivnostih na področju doseganja ciljev trajnostne mobilnosti, priprava in izvedba Evropskega tedna mobilnosti, za študijska potovanja v okviru projekta za izobraževanje zaposlenih v MOM ob primerih dobrih praks partnerskih mest ter za opravljene ure za izboljšanje pogojev alternativnih oblik mestnega prevoza. V Mariboru je bilo organizirano srečanje projektne skupine Pimms Transfer, ki so se ga udeležili partnerji iz 13 EU partnerskih organizacij. Izdelana je bila Projektna naloga za pripravo strokovnih podlag za izboljšanje javnega potniškega prevoza v Mariboru. Sredstva so bila porabljena 71% saj aktivnosti v zvezi s študijskimi potovanji niso bile izvedene v celoti. Zaradi priprave proračuna se nismo mogli udeležiti enega izmed predvidenih študijskih potovanj, tudi nekatere druge aktivnosti (potovalni načrti, spremljava pilotnih projektov) se niso izpeljale zaradi kadrovske in organizacijske težave vodilnega partnerja LEPT v Londonu.

**PP 861000 Delo javnega podjetja**  
**OB070-06-0122 Priprava zemljišč**

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči- uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/09).

V 8. členu odloka je določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje podjetja. To določa tudi statut javnega podjetja, ki ga je sprejel Mestni svet MOM, dne 30.5.2002. Stroški za delovanje podjetja so se vodili do sedaj na proračunski postavki 8610 v okviru proračuna, na isti postavki pa tudi Javno podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2009 smo imeli planirano v proračunu dovoljeno porabo teh sredstev v višini 673.000 EUR, realizirali pa smo jih 666.809 EUR. Najpomembnejši stroški na tej postavki so stroški plač in drugi stroški dela, nabava računalniške opreme in njeno tekoče vzdrževanje, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in poraba goriva, drugi obratovalni stroški, stroški izobraževanja in strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, bančni stroški ter drugi.

**PP 910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU**  
**OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo**

Po tem projektu se izvajajo nabave in investicijsko vzdrževanje računalniške (strežniki, mrežna oprema, osebni računalniki, tiskalniki) in programske opreme (sistemska in namenska programska oprema).

1. Nabava računalniške opreme za leto 2009. Sklop 1-tiskalnik in skener, Sklop 2-strežniške rezine, Sklop 3-računalniki in prenosniki za svetniške skupine, Sklop 4-mrežna stikala. Vrednost: 102.413,43 EUR
2. Interventna nabava namiznih računalnikov. Vrednost: 10.017,38 EUR
3. Nakup računalniške opreme delovnih mest v mestni blagajni v Mariboru. Vrednost: 24.460,10 EUR
4. Nakup in vzdrževanje licenc programske opreme Microsoft - Microsoft licenčni sporazum EA 6.6. Vrednost: 56.626,80 EUR.
5. Nujna nabava spletnega strežnika za spletne strani MOM zaradi tehnološke nadgradnje in dodajanja multimedijskih vsebin. Vrednost: 11.790,56 EUR.
6. Uvedba programske rešitve za optimalni prenos in nadzor tiskalniških poslov ThinPrint. Vrednost: 11.538,00 EUR

Investicijsko vzdrževanje programske opreme:

1. Vzdrževanju programske opreme Manto.  
Vrednost: 2.897,5 EUR
2. Vzdrževanje programske opreme MAOP  
Vrednost: 3.338,42 EUR
3. Vzdrževanje programske opreme Elektronsko pisarniško poslovanje.  
Vrednost: 1.036,26 EUR

#### **PP 912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz**

##### **OB070-07-0062 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz**

#### **1. Podpora pri uporabi prostorskih podatkov pri pripravi prostorskih aktov nove generacije**

Geoinformacijska in vsebinska podpora Zavodu za prostorsko načrtovanje in zunanjim izvajalcem pri pripravi novih prostorskih aktov ter zagotavljanje kontrolnih mehanizmov pri prevzemanju rezultatov (oblika podatkov novih prostorskih aktov). S tem bo zagotovljeno tudi poenotenje procesov med oddelki MOM, večja kakovost podatkov in implementacija Prostorskega informacijskega sistema.

Vrednost pogodbe v letu 2009: 12.682 EUR

Naloga je iz leta 2008.

#### **2. Geodetske reambulacije LTB za Grajeno javno dobro in IPA**

**Realizacija:** V letu 2009 so se izvedle reambulacije ali nove izmere Geodetskega načrta kot osnove za Lokalno topografsko bazo na območju: Tabor, Cesta na ledine, Dravograjska, območje sežigalnice, 50ha (ažuriramo samo območja v lasti MOM in Grajeno javno dobro).

Vrednost pogodbe: 31.680,00 EUR

#### **3. Vnos podatkov v CB nepremičnin (Kaj je Moje): popis stavb MOM-obrazci**

Vrednost: 2.100,00 EUR

#### **PP 912006 E-GJI: Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture**

##### **OB070-06-0065 E-GJI: Reg. katast. gospodarske javne infrastrukture**

## Rezultati projekta

- ✓ temeljita analiza obstoječih podatkov in akcijski načrt vzpostavitve katastra GJI na nivoju regije (izboljšava podatkov),
- ✓ izboljšava podatkov GJI v regiji (temelj za vzpostavitev regionalnega katastra GJI),
- ✓ vzpostavitev regionalnega katastra GJI,
- ✓ prenos podatkov trenutnega stanja v zbirni kataster GJI (pokritost regije v zbirnem katastru GJI),
- ✓ vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdrževanja podatkov o objektih GJI (čas potreben za registracijo sprememb v zbirnem katastru GJI),
- ✓ kataster cest, vodovoda, kanalizacije, ravnanje z odpadki, javne razsvetljave, plinovoda, toplovoda in kataster zelenih površin.

Novi celoviti podatki gospodarske javne infrastrukture za regijo so tako dosegljivi v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture na državnem nivoju, ki ga vodi Geodetska uprava RS, pri gospodarskih javnih službah, v posameznih občinah in na spletni strani [www.e-geocenter.com](http://www.e-geocenter.com).

## **0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO**

Investicije na področju kulture so bile v proračunu za leto 2009 v finančnem načrtu ter v načrtu razvojnih programov vključene v postavkah kulture in sicer PP 103500 Investicije v kulturi, 103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča, 103510 Kulturna cona Pekarna, 103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba, 103512 KC Pekarna – Hladilnica, 103513 KC Pekarna – Lubadar.

### **PP 103500 Investicije v kulturi**

#### **OB070-06-0094 Prenova in dograditev KD Kamnica – nakup notranje opreme**

Na postavki so bila planirana sredstva v višini 409.296 EUR za nakup opreme v KD Kamnica. Projekt nakupa opreme smo uspešno prijaviли na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, od koder smo črpali EU sredstva. Realizacija je 285.690 EUR, torej 70%, zaradi nižjih cen izvajalcev, izbranih na javnem razpisu MOM. Projekt je tako v celoti realiziran in zaključen.

#### **OB070-06-0117 KPD Karantena**

V letu 2009 je bila pripravljena dokumentacija za opremo v objektu »Karantena«, izvedeno javno naročilo za dobavo in montažo opreme ter naročena projektna dokumentacija za dograditev zunanjega dvigala, s čimer se z ureditvijo dostopnosti za invalide – predvidoma v letu 2010 – investicija v ta objekt zaključi. Na podlagi uspešnega kandidiranja MOM na javnem pozivu je opremo za Karanteno sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v višini 40.846 EUR. Čeprav v objektu še ni dokončana kavarna (predvidoma v letu 2010), pa je bil z opremljanjem in ureditvijo upravljanja omogočen pričetek uporabe objekta (konec leta 2009 in z januarjem 2010) in vselitev kulturnih društev, ZKD Maribor, Območne enote Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in ZRC SAZU v poslopje, s čimer je zlasti mariborska ljubiteljska kultura pridobila potrebno kulturno infrastrukturo za društveno delovanje. Iz proračuna MOM je bilo za nadaljevanje investicije v objekt Karantena v 2009 načrtovanih 225.000 EUR ter realiziranih 97.148 EUR. Realizacija (43%) je nizka predvsem zaradi v javnem naročilu doseženih bistveno nižjih cen opreme od projektantskih ocen vrednosti in zaradi neuspešnega javnega naročila enega od sklopov opreme – nabava stolov (izvedena je bila ponovitev javnega naročila), katerega finančna realizacija se zamika v proračun 2010.

### **PP 103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja LG**

#### **OB070 06-0076 Lutkovno gledališče**

V letu 2009 so bila sredstva na postavki, v višini 3.646.842 EUR, planirana za elektro in strojne inštalacije, gradbeno obrtniška dela ter odrsko tehniko. Realizacija je bila 1.448.566 EUR, kar je le 39,7%, saj ni prišlo do podpisa pogodb za avdio video ter scensko tehniko ter notranjo opremo, kar je posledica vloženih revizijskih postopkov. Manjša realizacija pa je tudi delno posledica arheoloških izkopavanj, katerih izvedba se je iz jesenskih mesecev 2009, predstavila na pomlad 2010 in zaradi katerih prej ni možno izvajati dela v okolju.

**PP 103510 Kulturna cona Pekarna**  
**OB070-06-0115 Kulturna cona Pekarna**

Proračunska postavka 103510 KC Pekarna je bila oblikovana med proračunskim letom 2009 za namene zagotovitve sredstev za obnovo KC Pekarna – objekti Gustaf, MC in okolje. Na proračunski postavki je bilo zagotovljenih 301.418,00 EUR, od tega je bilo porabljenih 41.717 EUR, kar je 14% vseh planiranih sredstev. Sredstva za leto 2009 so bila planirana na podlagi časovnice in ocene potrebnih sredstev za obnovo KC Pekarna, ki jo je pripravil svetovalni inženiring. Delitev obnove KC Pekarna na 4 faze in njihovo sosledje je bilo dogovorjeno šele v letu 2009, zaradi česar se je 4. faza obnove zamaknila. Prav tako je prišlo do zamika priprave projektne dokumentacije in posledično niso bila porabljena vsa sredstva, ki so bila planirana na tej postavki. Sredstva so bila porabljena za svetovalni inženiring in del projektne dokumentacije. Preostali znesek, ki je bil načrtovan za pridobitev preostale projektne dokumentacije ter pričetek gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del potrebne za to fazo, bo tako porabljen šele v letu 2010 oz. 2011 in 2012.

**PP 103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba**  
**OB070-09-0001 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba**

Proračunska postavka je bila oblikovana med proračunskim letom 2009 zaradi prijave 1. faze obnove KC Pekarna (Upravna stavba) na razpis za evropska sredstva. Investitor v imenu MOM in podpisnik pogodbe z Ministrstvom za šolstvo in šport za sofinanciranje projekta iz evropskih sredstev je MKC Maribor. MOM se v projektu pojavlja kot sofinancer projekta. MOM zagotavlja sredstva MKC Maribor v višini in po postopku, ki ga definira Pogodba o izvedbi postopkov in financiranju operacije »Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba« v KC Pekarna MKC Maribor.

Na proračunski postavki so se skladno s pripravljeno dinamiko obnove in oceno potrebnih sredstev, ki jo je pripravil svetovalni inženiring, zagotovila sredstva v višini 295.828 EUR. Porabljenih je bilo 77.381,89 EUR, kar je 26,16% vseh planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za poplačilo storitev svetovalnega inženiringa, pridobitev projektne dokumentacije ter študij in poročil, ki so potrebna za izvedbo projekta (geotehnično poročilo, geodetski posnetek, študija alternativnih virov oskrbe z energijo in poročilo o gradbeno tehničnem stanju objekta). Skladno s prvotno predvideno dinamiko izvedbe projekta bi se v letu 2009 morala pričeti gradbena dela. Zaradi dolgotrajnega usklajevanja idejnih projektov ter kasnejše postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja je prišlo do zamika pričetka gradbenih del in posledično del sredstev, predviden za gradbena dela, ni bil porabljen.

**PP 103512 KC Pekarna – Hladilnica**  
**OB070-09-0048 KC Pekarna – Hladilnica**

Proračunska postavka je bila oblikovana med proračunskim letom 2009 zaradi prijave 2. faze obnove KC Pekarna (Hladilnica) na razpis za evropska sredstva. Na proračunski postavki so se skladno s pripravljeno dinamiko obnove in oceno potrebnih sredstev, ki jo je pripravil svetovalni inženiring, zagotovila sredstva v višini 49.246 EUR. Porabljenih je bilo 39.119 EUR, kar je 79% vseh planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za poplačilo storitev svetovalnega inženiringa, pridobitev projektne dokumentacije in revizije projektne dokumentacije ter študij in poročil, ki so potrebna za izvedbo projekta (geotehnično poročilo, geodetski posnetek, študija alternativnih virov oskrbe z energijo in poročilo o gradbeno tehničnem stanju objekta). Del sredstev (za pridobitev projektne dokumentacije in svetovalni



inženiring) ni bil porabljen zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, in posledično zamika predaje zadnje faze projektne dokumentacije (PZI, PZR in projekta opreme) in zaključka dela svetovalnega inženiringa v začetek leta 2010.

**PP 103513 KC Pekarna – Lubadar**  
**OB070-09-0114 KC Pekarna – Lubadar**

Proračunska postavka je bila oblikovana med proračunskim letom 2009 zaradi prijave 3. faze obnove KC Pekarna (Lubadar) na razpis za evropska sredstva. Na proračunski postavki so se skladno s pripravljeno dinamiko obnove in oceno potrebnih sredstev, ki jo je pripravil svetovalni inženiring, zagotovila sredstva v višini 72.290 EUR. Porabljenih je bilo 48.864 EUR, kar je 67,5% vseh planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za poplačilo storitev svetovalnega inženiringa, pridobitev projektne dokumentacije ter študij in poročil, ki so potrebna za izvedbo projekta (geotehnično poročilo, geodetski posnetek, študija alternativnih virov oskrbe z energijo in poročilo o gradbeno tehničnem stanju objekta). Del sredstev (za pridobitev projektne dokumentacije in svetovalni inženiring) ni bil porabljen zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, in posledično zamika predaje zadnje faze projektne dokumentacije (PZI, PZR in projekta opreme) in zaključka dela svetovalnega inženiringa v začetek leta 2010.

## **0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST**

### **PP 101000 Investicije v vrtce**

#### **OB070-08-0013 Vrtec Ivana Glinška – enota Gledališka**

Sredstva za investicijo (izgradnja večnamenskega prostora nad teraso Vrtca Ivana Glinška Maribor) so bila porabljena za storitve svetovalnega inženiringa in projektantskega nadzora. Investicija bo zaključena do aprila 2010.

### **PP 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov**

#### **OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov-vrtci**

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine in predani v upravljanje javnim zavodom – vrtcem, katerim so osnova za njihovo delovanje.

Poraba proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov mariborskih javnih vrtcev v letu 2009 je temeljila na programu obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje, ki je bil pripravljen na podlagi preverjenih in izkazanih potreb ter določitve prioritete glede na višino v proračunu določenih sredstev.

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2009 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi iz rebalansa proračuna za leto 2009 le delno realiziran (46,6%). Razlog delne realizacije programa je v pozno sprejeti odločitvi vodstva mestne uprave o začetku postopkov javnih naročil za obnovo oken in streh, zaradi česar so bila sredstva za predvideno obnovo oken in streh vrtcev prenesena v leto 2010 kot predobremenitve proračuna za leto 2010. Iz navedenega razloga v letu 2009 ni bilo možno realizirati obnove oken v vrtcu Borisa Pečeta – enota Košaki, v vrtcu Ivana Glinška – enota Krekova, v vrtcu Jadvige Golež – enota Betnavska, v vrtcu Jožice Flander - enoti Focheva in Vančka Šarha, v vrtcu Pobrežje – enoti Najdihojca in Ob gozdu, v vrtcu Studenci – enota Radvanje ter obnove streh v vrtcu Ivana Glinška – enota Smetanova, v vrtcu Jožice Flander – enota Vančka Šarha, v vrtcu Pobrežje – enota Grinič in v vrtcu Studenci – enota Poljane.

Glede na vrsto investicijsko-vzdrževalnih del so bila sredstva mestnega proračuna v letu 2009 porabljena v naslednjih deležih od skupno porabljenih sredstev za ta namen:

- ✓ sanacije sanitarij 19,2%,
- ✓ obnova streh in s tem povezanih del 26,7%,
- ✓ sanacije centralnih kurjav 3,6%,
- ✓ celovita obnova in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov 20,2%,
- ✓ obnova fasad 0,1%,
- ✓ obnova kuhinj 0,5%,
- ✓ ostala investicijsko vzdrževalna dela 10,6%,
- ✓ svetovalni inženiring pri izvedbi programa 0,7%,
- ✓ interventna dela 9,0%.

V letu 2009 pa so bila razpoložljiva sredstva iz rebalansa proračuna za leto 2009 tudi že obremenjena v 0,6% deležu s sredstvi prenosa obveznosti iz leta 2008.

**PP 101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva**  
**OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale**

Program obnove objektov in opreme na področju socialnega varstva je s sklepom potrdil župan. Sredstva v višini 16.480 EUR so bila namenjena Centru za preprečevanje odvisnosti za nabavo računalniške in pohištvene opreme na lokaciji Ljubljanska 4, v Varni hiši za in Zavetišču za brezdomce za nabavo računalniške opreme in obnovo sanitarij na Ruški 71 ter del pohištvene opreme v Centru za pomoč na domu na Partizanski cesti 12.

**PP 102000 Investicije v osnovne šole**

V letu 2009 so bila v okviru te postavke izvedena naslednja dela:

- ✓ zaključena je bila investicija za dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Angela Besednjaka ter zaključen upravni postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta;
- ✓ dokončanje investicijske dokumentacije in sprejem investicijskega programa na mestnem svetu »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna in OŠ Borisa Kidriča.
- ✓ za investicijo v ureditev prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna, je bil pričet postopek izdelave investicijske in projektne dokumentacije;
- ✓ za investicijo v adaptacijo in obnovo objekta ter ureditev zunanjih površin OŠ Kamnica – podružnične šole Bresternica, je bila končana izdelava investicijske dokumentacije.

Sredstva so bila realizirana v višini 96,55%.

**OB070-07-0018 Osnovna šola Kamnica – podružnica Bresternica**

Namen projekta je adaptacija in obnova zgradbe ter ureditev zunanjih površin šole.

Realizirana so bila vsa načrtovana vlaganja za zaključek izdelave investicijske dokumentacije za adaptacijo in obnovo zgradbe ter ureditev zunanjih površin šole.

**OB070-07-0022 OŠ Angela Besednjaka**

V letu 2008 pričeta investicija v dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin šole je bila v celoti zaključena v letu 2009.

**OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna**

V letu 2009 se je pričela izdelava investicijske in projektne dokumentacije za ureditev prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe. V ta namen je bilo realiziranih 26,9% pogodbeno opredeljenih sredstev. Del za dokončanje izdelave investicijske in projektne dokumentacije pa je bil prenesen v leto 2010 zaradi dolgotrajnih postopkov usklajevanj s pristojnimi komunalnimi institucijami in z lastniki mejnih parcel pri ureditvi zunanjih površin skupne šolske zgradbe in navezave teh površin na obstoječe ter novo predvidene prometne površine ob šolskem območju.

**PP 102200 Investicijsko vzdrževanje objektov**  
**OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo**

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2009 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi iz rebalansa proračuna za leto 2009 le delno realiziran (46,85%). V porabljenih sredstvih so zajeta tudi sredstva storitev svetovalnega inženiringa za izvedbo programa. Razlog delne realizacije programa je v pozno sprejeti odločitvi vodstva o začetku postopka JN za obnovo oken in streh, zaradi česar so bila sredstva za predvideno obnovo oken v dveh osnovnih šolah ter predvideno obnovo streh v sedmih osnovnih šolah prenesena v leto 2010 kot predobremenitev proračuna za leto 2010. V letu 2009 pa so bila razpoložljiva sredstva iz rebalansa proračuna za leto 2009 tudi že obremenjena v 0,3% deležu s sredstvi prenosa obveznosti iz leta 2008 in v 17,5% deležu obremenjena s sredstvi predobremenitve proračuna za leto 2009.

Sredstva iz postavke »Investicijsko vzdrževanje objektov« v višini 543.700,97 EUR (brez stroškov svetovalnega inženiringa za izvedbo programa), so bila porabljena:

- ✓ 12,1% sredstev za obnovo streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacijo vlage (4 šole)
- ✓ 3,2% sredstev za obnovo elektro instalacij (4 šole)
- ✓ 11,6% sredstev za obnovo centralnega ogrevanja (8 šol)
- ✓ 0,7% sredstev za izdelavo projekta obnove sanitarij v 1 šoli
- ✓ 36,2% sredstev za dokončanje obnove prostorov za prehrano v OŠ Janka Padežnika
- ✓ 19,0% sredstev za obnovo notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva (2 šoli)
- ✓ 0,4% sredstev za popravilo fasade (1 šola)
- ✓ 0,5% sredstev za izdelavo projekta za obnovo in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov (1 šola)
- ✓ 15,3% sredstev za ureditev zunanjih površin (2 šoli)
- ✓ 1,0% sredstev za ostala investicijsko – vzdrževalna dela (2 šoli).

V letu 2009 je bilo povprečno vloženih sredstev na m<sup>2</sup> uporabne površine objektov (šol) 5,43 EUR, kar je znatno manj, kot znaša poprečje od leta 1991 - 2009 (97,38 EUR/m<sup>2</sup>).

**PP 107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva**  
**OB070-06-0111 Zdravstveni dom Sodna**

Načrtovana je bila nadgradnja z dvema etažama in adaptacija obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji Zdravstvenega doma, ki bi omogočila preselitev Pneumofiziološkega dispanzerja (PTD) iz Tyrševe 19 (645 m<sup>2</sup>), obnovo centralnega laboratorij (670m<sup>2</sup>), medicine dela (411m<sup>2</sup>), AOP (107 m<sup>2</sup>). Načrtovani vir sredstev za obnovo je odprodaja PTD- Tyrševa, do katere v letu 2008 ni prišlo, ker pri investiciji sodelujejo vse občine soustanoviteljice v deležih sofinanciranja opredeljenih v Odloku o ustanovitvi., ki pa do konca leta 2008 niso sprejele ustreznih sklepov na svojih občinskih svetih

**OB070-08-0012 Klinični oddelek UKC Maribor**

Sofinanciranje pri izgradnji in nabavi opreme novega onkološkega oddelka v UKC Maribor, je naloga Mestne občine Maribor, po sklepu Mestnega sveta na osnovi amandmaja ob

obravnavi proračuna. Za znesek sofinanciranja v višini 56.000 EUR je bila v letu 2008 sklenjena pogodba, sredstva pa realizirana v začetku leta 2009.

Sofinanciranje **dvigala v Zdravstveni postaji Pobrežje** je bilo realizirano na osnovi sklenjene pogodbe, kjer je Mestna občina Maribor pri akciji zbiranja sredstev občanov v sodelovanju z zdravstvenim domom, ki je izvedel postopek javnega naročila, zagotovila 59.660 EUR od potrebnih 74.416 EUR.

**PP 220412 Projekt Active A.G.E.**  
**OB070-08-0019 Active A.G.E.**

Realizirana sredstva projekta v okviru EU omrežja URBACT II. so bila namenjena povezovanju z 12 partnerskimi mesti iz različnih držav Evrope z namenom ustvariti pogoje za aktivnejše vključevanje starajoče populacije v projekte urbane prenove mestnih jeder. Projekt se je pričel sredi leta 2008, zaključek je predviden v letu 2011.

**PP 220413 Projekt !Naprej**  
**OB070-09-0002 Projekt !Naprej**

Načrtovana sredstva niso bila realizirana, ker v letu 2009 ni bilo napovedane objave evropskega razpisa, na katerega bi naj projekt prijavili.

**PP 220414 Projekt Q-ageing**  
**OB070-09-0003 Projekt Q-ageing**

Realizirana sredstva so predstavljala stroške vloženega dela sodelavcev iz uprave in stroške sodelovanja s partnerskimi mesti pri izdelavi projekta (Budimpešta in Treviso). Mestna občina Maribor sodeluje v projektu z dvema nalogama in sicer postavitve parka za seniorje in izdelava programa, ki se nanaša na vsebine kvalitetnega staranja v mestu.

**PP 223000 Obnova opreme**  
**OB070-07-0027 Obnova opreme-vrtci**

Skrb za opremo vrtcev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok je zakonska obveznost lokalne skupnosti. Program obnove opreme za leto 2009 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi v celoti realiziran (100,0%).

Sredstva za obnovo opreme mariborskih javnih vrtcev so bila porabljena v skladu s programom prioritarnih vlaganj za leto 2009 in so zadoščala za 21,7% evidentiranih potreb. Zaradi večjega obsega vpisanih otrok v mariborske javne vrtce v letu 2009 je bilo za nabavo opreme za igralnice in garderob namenjenih kar 42,7% načrtovanih sredstev, za opremo kuhinj 6,9% sredstev, za ureditev igrišč vrtcev 22,0%, za nabavo vozila za prevoz hrane 89,2% (vrtec Pobrežje) sredstev, za obnovo ostale dotrajane opreme vrtcev (snežna freza in kosilnica) pa 13,8% načrtovanih sredstev.

**PP 223100 Obnova opreme**  
**OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo**

Dopolnjeni program obnove opreme za leto 2009 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi v celoti realiziran (99,99%).

Zaradi potrebe po interventni obnovi pohištvene in tehnološke opreme prostorov za prehrano v eni šoli je bil konec leta 2008 izpeljan postopek oddaje javnega naročila s sklenitvijo pogodbe v decembru 2008, sredstva za ta namen pa so v celoti bremenila mestni proračun 2009.

Zaradi omejenih finančnih sredstev ter nujnih intervencij v treh osnovnih šolah (v dveh primerih intervencij je šlo za nujno zamenjavo dotrajane kuhinjske tehnološke opreme, v enem primeru intervencije pa za nabavo traktorske kosilnice), načrtovane naloge niso bile v celoti realizirane. Glede na predhodno načrtovana vlaganja je izpadla nabava pohištvene opreme v treh osnovnih šolah, od tega v eni šoli v celoti, v dveh pa le delno. Zaradi navedenih razlogov je bil prvotno načrtovan program obnove opreme dvakrat dopolnjen - v maju in juliju 2009.

Sredstva iz postavke obnova opreme v višini 161.850,21 EUR, so bila porabljena:

- ✓ 43,9% sredstev za dobavo in montažo opreme učilnic (7 šol),
- ✓ 54,1% sredstev za dobavo in montažo opreme kuhinj (4 šole),
- ✓ 2,0% sredstev za nabavo stroja za vzdrževanje zunanjih površin (1 šola).

## **0408 URAD ZA ŠPORT**

### **PP 105000 Investicije na področju športa OB070-07-0106 Dodatna dela za I. fazo Ljudski vrt**

V letu 2009 je bilo izvedeno delno plačilo računa za gradbeno - obrtniška dela, ki so bila izvedena na objektu osrednji stadion Ljudski vrt v letu 2008.

### **PP 105008 Ledna dvorana OB070-06-0017 Ledna dvorana Tabor-dokončanje II. faze**

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti intervencijsko izvedenih dodatnih investicijskih del v 2. fazi rekonstrukcije in dograditve Ledne dvorane in poplačilu obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije in strokovnega nadzora.

### **PP 105010 Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine**

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo urbanega igrišča na območju Branika. Mestna občina je zagotovila sredstva za gradbena dela in ograjo, ZMŠD za podlago in opremo. Uredilo se je igrišče na Gaju – izvedena so bila gradbena dela, postavitve ograje in postavljeni koši ter goli.

V leto 2009 je zapadlo del plačila za izgradnjo igrišča Pobrežje.

Del sredstev je bil porabljen za nakup uničene opreme na ostalih urbanih igriščih.

### **PP 105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza OB070-06-0026 Športno turistični center Ljudski vrt 2. faza**

V drugi polovici leta se je pričela izgradnja 2. faze osrednjega stadiona.

### **PP 105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov**

Plan investicijskega vzdrževanja je v celoti realiziran, ni pa bila realizirana dobava opreme za Železničarsko športno društvo.

Na stadionu Ljudski vrt so se izvedla dela, ki so bila narejena na predlog Varnostnega sosveta - postavitve in povišanje ograje. Izvedena je bila montaža poškodovanih sedežev in zamenjana travna ruša pred goli.

Pred kopalno sezono je bil obnovljen Mariborski otok, popravila se je streha na starem delu Pristana, popravljene so bile ploščice pred bazenom in prepleskan je bil veliki bazen.

Dokončana je bila postavitve ograje pri igriščih športnega parka Tabor, uredila se je BMX proga.

Kupljene so bile blazine za borilne športe na Braniku, zamenjan semafor v Ledni dvorani, delno zamenjane fitnes naprave v dvorani Tabor in nabavljen simulator veslanja za potrebe treningov veslačev.

**PP 146300 Odplačilo anuitet**

**OB070-07-0046 Anuitete za odplačilo kreditov-šport**

Na osnovi sprejetih anuitetnih načrtov smo pokrivali prevzete obveznosti za naslednje športne objekte:

- zimsko kopališče Pristan, nogometni stadion v Ljudskem vrtu, Ledna dvorana, večnamenska športna dvorana v Ljudskem vrtu (Lukna), Veslaški center Maribor.

**PP 222402 City Volunteers**

**OB070-08-0015 City Volunteers**

Sredstva v letu 2009 niso bila realizirana, ker je bil naknadno začetek projekta predviden v letu 2010.



## **0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE**

### **PP 810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ**

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS je bilo namenjenih 127.000 EUR, realizacija je bila 85,11% kar kaže na to, da je bil načrt investicij in investicijskega vzdrževanja na osnovi izkazanih potreb s strani posameznih MČ in KS realiziran. Izpostavili bi predvsem naslednja dela: poravnava dela obveznosti iz preteklega leta ter dobava in montaža odrskih zaves, menjava vhodnih vrat za KS Razvanje, zamenjava strešne kritine na objektu Meljska cesta 37 v MČ Center, zamenjava strešne kritine na MČ Studenci, obnova sanitarij na MČ Tezno, celovita obnova pisarne in sanitarij na KS Limbuš, obnova strojnih instalacij na KS Pekre, delna zamenjav stavbnega pohištva na MČ Nova vas in številna druga manjša vzdrževalna dela.

## **0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE**

### **PP 164005 Investicije v objekte JZZPR**

#### **OB070-08-0004 Investicije v objekte JZZPR**

Vodenje postopkov izdelave investicijske dokumentacije in gradbene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so pogojevale nizko stopnjo realizacije projekta in vzpostavitev fazne realizacije obnove objekta.

### **PP 164006 Nakup gasilske lestve**

#### **OB070-06-0036 Nakup gasilske lestve**

Sredstva niso bila realizirana saj po izvedbi mednarodnega razpisa za nakup lestve bo plačilo nakupa lestve realiziran v 2010 – mesec maj. Izdelava takšnega vozila je projekt ne serijske proizvodnje, ki zahteva 10 – 11 mesečni rok izdelave.

### **PP 534000 Program požarnega sklada**

#### **OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto**

#### **OB070-06-0034 Nakup gasilskih vozil za PGD - anuitete**

#### **OB070-06-0038 Nakup GVC 16-25 za PGD**

Sredstva so bila realizirana v skladu s programom, ki ga je določil Odbor za razpolaganje z odstopljenimi sredstvi požarnega sklada RS namensko po določilih zakona o požarnem varstvu za:

1. Anuitete za JZZPR : 91.344 EUR
2. Anuitete za PGD Malečnik, Pobrežje, Radvanje, Kamnica: 32.004.008,00 EUR
3. Nakup osebne zaščitne opreme za poklicne gasilce: JZZPR: 87.228,00 EUR
4. sofinanciranje nakupa GVC 16/25: PGD Pekre :40.599,00 EUR

Ostala sredstva se prenesejo v leto 2010, za plačilo nakupa GVC 16/25 za PGD Studenci. Nakup je bil načrtovan že v letu 2009, ponavljanje javnega naročila in rok izdelave je pogojeval prenos obveze v leto 2010.

Z realizacijo nakupa vozila za PGD Studenci ( 2009 ), bo 1 del programa požarnega sklada – prostovoljni del - v celoti realiziran, v času 2003-2009. Nabavljeno bo ob 40% angažiranju sredstev PGD 9 vozil, kar je edinstven primer v republiki oz. izključna poraba odstopljenih proračunskih sredstev po določilih Zakona o požarnem varstvu.

### **PP 837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil**

#### **OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ**

Sredstva so bila realizirana za:

- ✓ Materialne stroške dopolnilnega usposabljanja novo formiranega štaba za civilno zaščito MOM po programu republiškega izobraževalnega centra IG
- ✓ za materialne stroške prevoznih sredstev CZ
- ✓ za nakup reševalne opreme:
  - defibratorje
  - potopne črpalke

- rezalke
- medicinske pripomočke
- osebna zaščitna sredstva in uniforme CZ
- računalniška podpora
- mobilna nastanitvena oprema za evakosprejemnike

## **0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

### **PP 103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej**

V času izvajanja I. in II. Faze prenove objekta je pristojni ZVKDS ob sodelovanju svoje OE Maribor ugotovil nekaj neskladij med osnovnim projektom prenove in stališči konservatorske stroke, ki so se izoblikovala med izvajanjem same prenove. Zato je Mestna občina Maribor pristopila k novemu razpisu javnega idejnega projektno arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve ureditve Mariborskega gradu za potrebe Pokrajinskega muzeja Maribor. V sled navedenega, planirana sredstva v letu 2009 v višini 156.892 EUR niso bila porabljena.

### **PP 103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunan. avditorija**

Porabljena so bila sredstva v višini 5.760 EUR oz. 70% planiranih sredstev, in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije.

### **PP 103404 Minoritska cerkev OB070-09-0117 Minoritska cerkev**

Porabljena so bila sredstva v višini 2.604 EUR oz. 83% planiranih sredstev, in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije.

### **PP 103405 Invalidi in slepi OB070-09-0120 Invalidi in slepi**

V okviru proračunske postavke za projekt »Invalidi in slepi« so bila planirana sredstva v višini 6.000 EUR v celoti porabljena za pripravo investicijske dokumentacije.

### **PP 218811 Izdelava investicijske, projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado OB070-09-0050 EPK in Univerziada**

Porabljena so bila sredstva v višini 68.618 EUR oz. 5% načrtovanih sredstev. Nizka poraba je posledica dejstva, da je bil zadnji rebalans proračuna za leto 2009, s katerim smo pridobili navedeno proračunsko postavko, sprejet šele junija 2009. S postopki javnega naročanja za izdelavo investicijsko-projektne dokumentacije smo tako lahko pričeli šele jeseni istega leta, posledica pa je nizka realizacija.