




MESTNA OBČINA MARIBOR



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2011

Zvezek 3

VSEBINA

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA
OBDOBJE 2011 DO 2014 ZA LETO 2011**

GLOBALNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2011

V sprejetem rebalansu za leto 2011 je bilo načrtovanih 28,5 mio EUR, porabljenih je bilo 20,7 mio EUR ali 72,6% po sprejetem rebalansu.

V rebalansu proračuna MOM za leto 2011 je bilo večina vrednosti projektov zaradi znižanj proračunskih postavk v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov, znižanih na vrednost prihodkov oziroma virov financiranja. Načrt razvojnega programa se je znižal za 38,5 mio EUR.

Novi projekti v sprejetem rebalansu 2011 so bili:

- OB070-12-0001 Nakup opreme za Nadzorni odbor,
- OB070-12-0002 Garažna hiša Glavni trg-Stari peron in
- OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev.

Realizirani večji projekti v letu 2011:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 1,4 mio EUR,
- Gradnja in obnova kanaliz. objektov, naprav, opreme 0,6 mio EUR,
- Gradnja distribucijskega omrežja toplote 1 mio EUR,
- Ureditev ulice Kneza Koclja 0,7 mio EUR,
- Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-upravna zgradba 0,6 mio EUR,
- OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna 1,6 mio EUR,
- Zdravstveni dom Sodna 0,9 mio EUR
- Športno turistični center Ljudski vrt II. Faza 0,6 mio EUR,
- Trg Leona Štuklja 2,8 mio EUR,
- Knjižnica Rotovž 0,5 mio EUR in
- Nova UGM 1 mio EUR.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
0101	Mestni svet	28.067	25.546	91,0
824001	FINANCIRANJE KLUBA ZS	350	350	100,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	350	350	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	350	350	100,0
4202	Nakup opreme	350	350	100,0
824002	FINANCIRANJE KLUBA SD	900	876	97,4
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	900	876	97,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	900	876	97,4
4202	Nakup opreme	900	876	97,4
824004	FINANCIRANJE KLUBA DESUS	3.550	3.482	98,1
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	3.550	3.482	98,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.550	3.482	98,1
4202	Nakup opreme	3.500	3.436	98,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	50	46	91,2
824008	FINANCIRANJE KLUBA SDS	6.100	5.045	82,7
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	6.100	5.045	82,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.100	5.045	82,7
4202	Nakup opreme	6.100	5.045	82,7
824023	FINANCIRANJE KLUBA LIPA	61	61	99,8
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	61	61	99,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	61	61	99,8
4202	Nakup opreme	61	61	99,8
824024	FINANCIRANJE KLUBA ZARES - NOVA POLITIKA	876	876	100,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	876	876	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	876	876	100,0
4202	Nakup opreme	876	876	100,0
824026	FINANCIRANJE KLUBA EKIPA ZA MARIBOR	861	860	99,9
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	861	860	99,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	861	860	99,9
4202	Nakup opreme	861	860	99,9
824027	FINANCIRANJE KLUBA LISTA ZA MARIBOR	1.706	452	26,5
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	1.706	452	26,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.706	452	26,5
4202	Nakup opreme	1.706	452	26,5
824028	FINANCIRANJE SVETNIŠKEGA KLUBA SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE	2.183	2.182	100,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	2.183	2.182	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.183	2.182	100,0
4202	Nakup opreme	2.183	2.182	100,0
824029	FINANCIRANJE KLUBA ŽUPANOVA LISTA IN SLS	8.880	8.776	98,8
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	8.880	8.776	98,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.880	8.776	98,8
4202	Nakup opreme	8.880	8.776	98,8
824030	FINANCIRANJE KLUBA MESTNIH SVETNIKOV MO LDS MARIBOR	1.800	1.787	99,3
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	1.800	1.787	99,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.800	1.787	99,3
4202	Nakup opreme	1.800	1.787	99,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
824031	FINANCIRANJE KLUBA SMS - ZELEN	800	799	99,9
<u>OB070-11-0070</u>	<u>Nakup opreme v Službi mestnega sveta</u>	<u>800</u>	<u>799</u>	<u>99,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	800	799	99,9
4202	Nakup opreme	800	799	99,9
0201	Nadzorni odbor	500	500	100,0
215200	NADZORNI ODBOR	500	500	100,0
<u>OB070-12-0001</u>	<u>Nakup opreme za Nadzorni odbor</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500	500	100,0
4202	Nakup opreme	500	500	100,0
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	1.273.803	1.057.364	83,0
161004	DOPOLNILNE DEJAVNOSTI	20.462	20.461	100,0
<u>OB070-06-0128</u>	<u>Dopolnilne dejavnosti</u>	<u>20.462</u>	<u>20.461</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.462	20.461	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.462	20.461	100,0
162300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	288.633	160.525	55,6
<u>OB070-06-0135</u>	<u>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV</u>	<u>218.633</u>	<u>117.858</u>	<u>53,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	218.633	117.858	53,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.633	111.954	103,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.904	---
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	110.000	0	0,0
<u>OB070-07-0028</u>	<u>INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV</u>	<u>70.000</u>	<u>42.667</u>	<u>61,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	70.000	42.667	61,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	42.667	61,0
223601	OBNOVA OPREME LTO	11.354	6.352	56,0
<u>OB070-06-0007</u>	<u>Obnova opreme LTO</u>	<u>11.354</u>	<u>6.352</u>	<u>56,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.354	6.352	56,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.354	6.352	56,0
521101	STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI	300.000	287.147	95,7
<u>OB070-10-0116</u>	<u>Upravljanje s poslovnimi prostori</u>	<u>300.000</u>	<u>287.147</u>	<u>95,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	287.147	95,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	287.147	95,7
550000	UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM	180.000	139.010	77,2
<u>OB070-07-0067</u>	<u>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</u>	<u>180.000</u>	<u>139.010</u>	<u>77,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	180.000	139.010	77,2
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	180.000	139.010	77,2
721000	VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA	373.354	367.979	98,6
<u>OB070-06-0001</u>	<u>Vzpodbujanje zaposlovanja</u>	<u>373.354</u>	<u>367.979</u>	<u>98,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	373.354	367.979	98,6
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	373.354	367.979	98,6
911016	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MESTNE UPRAVE	100.000	75.890	75,9
<u>OB070-06-0137</u>	<u>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV</u>	<u>100.000</u>	<u>75.890</u>	<u>75,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	75.890	75,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0	59	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	780	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	69.051	69,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.000	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
0405	Urad za komunalo, promet, okolje in prostor	10.700.050	6.699.396	62,6
151004	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	1.650.000	1.405.520	85,2
OB070-07-0098	Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	1.650.000	1.405.520	85,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.650.000	1.405.520	85,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	5.440	54,4
4021	Posebni material in storitve	5.000	1.660	33,2
4027	Kazni in odškodnine	1.000	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	500	23	4,6
4202	Nakup opreme	5.000	4.581	91,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	483.000	67.548	14,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.099.500	1.285.157	116,9
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	2.020	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.000	8.075	89,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.000	31.015	83,8
151007	PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - VODOVOD	100.000	77	0,1
OB070-07-0052	Varovanje vodnih virov - VODOVOD	100.000	77	0,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	77	0,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	32	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.000	46	0,1
151107	DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA	30.053	16.988	56,5
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizacionih objektov, naprav, opreme	2.000	1.878	93,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.000	1.878	93,9
4027	Kazni in odškodnine	2.000	1.878	93,9
OB070-11-0065	Dokumentacija za kanalizacijo	28.053	15.110	53,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	28.053	15.110	53,9
4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.053	15.110	83,7
151111	PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - KANALIZACIJA	38.500	25.260	65,6
OB070-06-0027	Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA	38.500	25.260	65,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	38.500	25.260	65,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.500	25.260	65,6
151114	INTERVENCIJE	36.000	34.730	96,5
OB070-07-0103	Intervencije na kanalizaciji	36.000	34.730	96,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.000	34.730	96,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.000	8.999	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	21.734	98,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	3.996	79,9
151118	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA	778.334	580.095	74,5
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizacionih objektov, naprav, opreme	778.334	580.095	74,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	778.334	580.095	74,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	390.000	314.128	80,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	346.334	253.950	73,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.000	12.017	28,6

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
151201	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA	400.000	42.917	10,7
OB070-06-0096	Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	400.000	42.917	10,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	400.000	42.917	10,7
4202	Nakup opreme	20.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	338.000	13.846	4,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	19.887	99,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	9.185	41,8
151203	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE	1.100.000	1.009.752	91,8
OB070-06-0056	Gradnja distribucijskega omrežja toplote	1.100.000	1.009.752	91,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.100.000	1.009.752	91,8
4202	Nakup opreme	20.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.000	117.320	68,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	890.000	882.469	99,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.000	9.964	52,4
151400	UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH	310.000	148.810	48,0
OB070-06-0086	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	310.000	148.810	48,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	310.000	148.810	48,0
4021	Posebni material in storitve	0	360	---
4202	Nakup opreme	71.000	3.811	5,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	5.070	84,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	16.286	81,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	191.000	109.755	57,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	13.528	61,5
151413	IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ	1.320	0	0,0
OB070-07-0057	Javna stranišča	1.320	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.320	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.320	0	0,0
151502	CENTER ZA GOSPODARIENJE Z ODPADKI	750.000	233.624	31,2
OB070-06-0062	Sprememba začasnega skladišča Dogoše v odlagališče	750.000	233.624	31,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	750.000	233.624	31,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	740.000	224.631	30,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	8.993	89,9
152001	TEHNIČNO UREJANJE PROMETA	287.204	215.831	75,2
OB070-07-0034	Rekonstrukcija in izboljšave	171.248	134.109	78,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	171.248	134.109	78,3
4025	Tekoče vzdrževanje	8.504	8.504	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.500	3.456	98,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.000	25.781	56,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	81.000	67.634	83,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.244	28.733	89,1
OB070-07-0035	Umirjanje prometa	34.656	28.122	81,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	34.656	28.122	81,2
4202	Nakup opreme	6.200	6.192	99,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.200	11.936	65,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.256	9.994	97,5

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
OB070-07-0040	<u>Naprave in oprema za nadzor prometa</u>	<u>81.300</u>	<u>53.600</u>	<u>65,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	81.300	53.600	65,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	5.984	99,7
4025	Tekoče vzdrževanje	14.500	14.404	99,3
4202	Nakup opreme	58.800	31.776	54,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	1.436	71,8
152005	<i>UREJANJE VODNEGA PROMETA</i>	<i>31.500</i>	<i>30.977</i>	<i>98,3</i>
OB070-07-0041	<u>Urejanje vodnega prometa</u>	<u>31.500</u>	<u>30.977</u>	<u>98,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	31.500	30.977	98,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.400	25.089	98,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.400	1.387	99,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.700	4.501	95,8
152012	<i>RAZVOJNO STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU PROMETA</i>	<i>30.000</i>	<i>18.884</i>	<i>63,0</i>
OB070-07-0036	<u>Razvojno strokovne naloge - promet</u>	<u>30.000</u>	<u>18.884</u>	<u>63,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	18.884	63,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	18.884	63,0
152013	<i>MESTNI AVTOBUSNI PROMET</i>	<i>19.161</i>	<i>6.228</i>	<i>32,5</i>
OB070-07-0038	<u>Javni promet</u>	<u>19.161</u>	<u>6.228</u>	<u>32,5</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.161	6.228	32,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000	5.184	86,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.161	1.044	7,9
152014	<i>PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV</i>	<i>13.540</i>	<i>2.400</i>	<i>17,7</i>
OB070-06-0070	<u>Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov</u>	<u>13.540</u>	<u>2.400</u>	<u>17,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.540	2.400	17,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	518	51,8
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.882	125,5
4202	Nakup opreme	11.040	0	0,0
152016	<i>INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA</i>	<i>467.000</i>	<i>245.508</i>	<i>52,6</i>
OB070-10-0119	<u>Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</u>	<u>467.000</u>	<u>245.508</u>	<u>52,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	467.000	245.508	52,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	11.946	119,5
4025	Tekoče vzdrževanje	0	35.470	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	345.000	52.228	15,1
4202	Nakup opreme	0	90.267	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	706	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	16.091	53,6
4207	Nakup nematerialnega premoženja	82.000	38.800	47,3
152100	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</i>	<i>1.757.599</i>	<i>1.181.931</i>	<i>67,3</i>
OB070-06-0049	<u>Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</u>	<u>74.106</u>	<u>73.424</u>	<u>99,1</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	74.106	73.424	99,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.106	73.424	99,1
OB070-06-0068	<u>Izgradnja krožnega križišča Titova-Ul.h.Bračiča</u>	<u>16.156</u>	<u>15.339</u>	<u>94,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.156	15.339	94,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	9.183	91,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.156	6.156	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	<u>917.086</u>	<u>342.945</u>	<u>37,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	917.086	342.945	37,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	523.931	128.425	24,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	245.273	180.677	73,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.882	33.843	22,9
OB070-07-0078	Center Drava	<u>25.000</u>	<u>24.972</u>	<u>99,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	24.972	99,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	24.972	99,9
OB070-10-0117	Ureditev ulice Kneza Koclja	<u>723.197</u>	<u>723.197</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	363.005	723.197	199,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	338.476	698.668	206,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.727	3.727	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.802	20.802	100,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	360.192	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	360.192	0	0,0
OB070-10-0128	Ureditev javnega parkirišča v Limbušu	<u>2.054</u>	<u>2.054</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.054	2.054	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.054	2.054	100,0
152112	DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA	<i>210.213</i>	<i>134.194</i>	<i>63,8</i>
OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela	<u>210.213</u>	<u>134.194</u>	<u>63,8</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	210.213	134.194	63,8
4021	Posebni material in storitve	1.500	1.399	93,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	42.000	41.468	98,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	166.713	91.328	54,8
152152	KROŽIŠČE NA TITOVI CESTI - C4	<i>241.000</i>	<i>118.149</i>	<i>49,0</i>
OB070-06-0029	Krožišče na Titovi cesti - C 4	<u>241.000</u>	<u>118.149</u>	<u>49,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	241.000	118.149	49,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	864	86,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	179.000	71.577	40,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.000	45.708	74,9
152200	SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST	<i>170.000</i>	<i>62.364</i>	<i>36,7</i>
OB070-06-0030	Vzhodna obvoznica na AC Slivnica-Pesnica	<u>23.273</u>	<u>8.329</u>	<u>35,8</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.273	8.329	35,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	1.176	23,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.153	7.153	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.120	0	0,0
OB070-06-0050	Zahodna obvoznica-IV.in V.etapa	<u>61.098</u>	<u>24.776</u>	<u>40,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	61.098	24.776	40,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.100	3.060	98,7
4021	Posebni material in storitve	1.696	1.783	105,1
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	34.600	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.702	19.933	91,9
OB070-06-0060	Cesta Melje-Malečnik R3-709	<u>18.851</u>	<u>16.662</u>	<u>88,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.851	16.662	88,4
4021	Posebni material in storitve	2.304	2.304	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
4027	Kazni in odškodnine	1.400	1.396	99,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.847	11.733	305,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.300	1.229	10,9
<u>OB070-06-0061</u>	<u>Rekonstrukcija Ptujске ceste</u>	<u>25.500</u>	<u>5.420</u>	<u>21,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.500	5.420	21,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	200	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.300	5.220	98,5
<u>OB070-06-0081</u>	<u>Krožišče na cesti G1-1 pri Brestrnici</u>	<u>34.100</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	34.100	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.100	0	0,0
<u>OB070-06-0084</u>	<u>Podaljšek Ceste proletarskih brigad</u>	<u>7.178</u>	<u>7.178</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.178	7.178	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.178	7.178	100,0
152500	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČA</i>	60.565	55.866	92,2
<u>OB070-07-0060</u>	<u>Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč</u>	<u>60.565</u>	<u>55.866</u>	<u>92,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.565	55.866	92,2
4202	Nakup opreme	11.255	11.090	98,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.310	37.853	93,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	6.923	76,9
153009	<i>AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	19.200	0	0,0
<u>OB070-11-0062</u>	<u>Akvarij-terarij</u>	<u>19.200</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.200	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.200	0	0,0
153103	<i>UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE)</i>	246.531	240.876	97,7
<u>OB070-10-0122</u>	<u>Ureditev propustov</u>	<u>246.531</u>	<u>240.876</u>	<u>97,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	246.531	240.876	97,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	2.500	83,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000	65.000	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	178.531	173.376	97,1
153104	<i>UREDITVE POVRŠIN OB POKOPALIŠČIH</i>	39.388	28.648	72,7
<u>OB070-10-0123</u>	<u>Urejanje pokopališč</u>	<u>39.388</u>	<u>28.648</u>	<u>72,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	39.388	28.648	72,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.388	27.868	70,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	780	---
153106	<i>NUJNA INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA</i>	86.335	72.382	83,8
<u>OB070-10-0124</u>	<u>Nujna investicijska vzdrževalna dela</u>	<u>86.335</u>	<u>72.382</u>	<u>83,8</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	86.335	72.382	83,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	45.342	90,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.335	27.040	74,4
153201	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	110.000	83.890	76,3
<u>OB070-10-0120</u>	<u>Investicije v javno razsvetljavo</u>	<u>110.000</u>	<u>83.890</u>	<u>76,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	110.000	83.890	76,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.291	85,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000	79.599	75,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
153300	REŽIJSKI OBRAT	65.072	45.449	69,8
OB070-10-0126	Režijski obrat	65.072	45.449	69,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	65.072	45.449	69,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	62	12,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	1.938	38,8
4201	Nakup prevoznih sredstev	32.572	26.512	81,4
4202	Nakup opreme	22.000	12.983	59,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	3.954	79,1
153504	AVTOBUSNA POSTAJA	3.297	2.249	68,2
OB070-07-0039	Avtobusna postaja	3.297	2.249	68,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.297	2.249	68,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.297	2.249	68,2
162601	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME ZA GIS	47.900	14.731	30,8
OB070-07-0073	Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO	47.900	14.731	30,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	47.900	14.731	30,8
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.900	11.971	35,3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.000	2.759	92,0
163600	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - NAKUPI ZEMLJIŠČ	812.960	306.168	37,7
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	812.960	306.168	37,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	812.960	306.168	37,7
4029	Drugi operativni odhodki	0	7.960	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	812.960	298.208	36,7
163602	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	94.000	46.971	50,0
OB070-06-0122	Priprava zemljišč	94.000	46.971	50,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	94.000	46.971	50,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	201	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	7.299	36,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	74.000	39.470	53,3
163604	NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	250.000	94.671	37,9
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	250.000	94.671	37,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	250.000	94.671	37,9
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	250.000	94.671	37,9
164500	PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO	66.000	34.826	52,8
OB070-06-0123	Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno	66.000	34.826	52,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	66.000	34.826	52,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	12.498	83,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	31.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	22.328	111,6
511107	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOTOKOV V UPRAVLJANJU LOKALNE SKUPNOSTI	25.100	25.056	99,8
OB070-11-0066	Urejanje vodotokov	25.100	25.056	99,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.100	25.056	99,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.100	25.056	99,8
511112	SANACIJA ASFALTNIH VOZIŠČ S PREVLEKAMI	181.778	63.248	34,8
OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	181.778	63.248	34,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	181.778	63.248	34,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	181.778	61.440	33,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.809	---
511302	<i>NOVOLETNA KRASITEV MESTA</i>	170.500	70.126	41,1
<u>OB070-11-0061</u>	<u>Novoletna krasitev</u>	<u>170.500</u>	<u>70.126</u>	<u>41,1</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	170.500	70.126	41,1
4202	Nakup opreme	170.500	70.126	41,1
0406	Urad za kulturo in mladino	1.350.197	863.869	64,0
103300	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI</i>	177.324	130.093	73,4
<u>OB070-07-0002</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul</u>	<u>177.324</u>	<u>130.093</u>	<u>73,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	177.324	130.093	73,4
4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.288	---
4202	Nakup opreme	0	3.498	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.211	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	177.324	123.096	69,4
103511	<i>INVESTICIJA V MLADINSKO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO-UPRAVNA ZGRADBA</i>	967.702	561.943	58,1
<u>OB070-09-0001</u>	<u>Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo</u>	<u>967.702</u>	<u>561.943</u>	<u>58,1</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	561.943	561.943	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.960	6.960	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	554.983	554.983	100,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	405.759	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	405.759	0	0,0
120205	<i>ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE</i>	5.171	5.171	100,0
<u>OB070-07-0068</u>	<u>Odkup umetniških del in premične dediščine</u>	<u>5.171</u>	<u>5.171</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.171	5.171	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.171	5.171	100,0
120209	<i>NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA</i>	200.000	166.663	83,3
<u>OB070-12-0005</u>	<u>Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica</u>	<u>200.000</u>	<u>166.663</u>	<u>83,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	166.663	83,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	166.663	83,3
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	3.982.116	3.220.016	80,9
101000	<i>INVESTICIJE - VRTCI</i>	35.900	35.804	99,7
<u>OB070-08-0013</u>	<u>Vrtec Ivana Glinška - enota Gledališka</u>	<u>18.000</u>	<u>17.972</u>	<u>99,8</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.000	17.972	99,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	960	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.000	17.012	94,5
<u>OB070-11-0063</u>	<u>Izgradnja enote Pekre Vrta Studenci Maribor</u>	<u>17.900</u>	<u>17.832</u>	<u>99,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	17.900	17.832	99,6
4029	Drugi operativni odhodki	0	192	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.900	17.640	98,6
101200	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</i>	151.400	147.881	97,7
<u>OB070-07-0026</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci</u>	<u>151.400</u>	<u>147.881</u>	<u>97,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	151.400	147.881	97,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	151.400	147.881	97,7
101300	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA</i>	2.400	2.397	99,9
<u>OB070-07-0005</u>	<u>Investijsko vzdrževanje na področju sociale</u>	<u>2.400</u>	<u>2.397</u>	<u>99,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.400	2.397	99,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.400	2.397	99,9

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
102000	INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE	2.120.000	1.620.087	76,4
<u>OB070-07-0018</u>	<u>OSNOVNA ŠOLA KAMNICA-PODRUŽNICA BRESTERNICA</u>	<u>2.268</u>	<u>2.268</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.268	2.268	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.268	2.268	100,0
<u>OB070-07-0023</u>	<u>OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA</u>	<u>2.117.732</u>	<u>1.617.819</u>	<u>76,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.117.732	1.617.819	76,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.117.732	1.617.819	76,4
102200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	582.000	337.191	57,9
<u>OB070-07-0024</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo</u>	<u>582.000</u>	<u>337.191</u>	<u>57,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	582.000	337.191	57,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	26.188	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.353	0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	578.647	311.003	53,8
107000	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA	906.000	905.719	100,0
<u>OB070-06-0111</u>	<u>Zdravstveni dom Sodna</u>	<u>906.000</u>	<u>905.719</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	906.000	905.719	100,0
4320	Investicijski transferi občinam	67.565	24.918	36,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	838.435	880.802	105,1
220412	PROJEKT ACTIVE A.G.E.	2.137	2.137	100,0
<u>OB070-08-0019</u>	<u>Projekt Urbact II Active A.G.E.</u>	<u>2.137</u>	<u>2.137</u>	<u>100,0</u>
PV-EU	EU sredstva	2.137	0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.137	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	2.137	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.021	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	116	---
220414	Q-AGEING	45.000	35.274	78,4
<u>OB070-09-0003</u>	<u>Q-ageing</u>	<u>45.000</u>	<u>35.274</u>	<u>78,4</u>
PV-EU	EU sredstva	45.000	0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	35.274	---
4000	Plače in dodatki	0	10.008	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	886	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	710	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	6	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	10	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	19.200	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	70	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	4.385	---
223000	OBNOVA OPREME	87.279	87.185	99,9
<u>OB070-07-0027</u>	<u>Obnova opreme- vrtci</u>	<u>87.279</u>	<u>87.185</u>	<u>99,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	87.279	87.185	99,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	87.279	87.185	99,9
223100	OBNOVA OPREME	50.000	46.341	92,7
<u>OB070-07-0025</u>	<u>Obnova opreme - šolstvo</u>	<u>50.000</u>	<u>46.341</u>	<u>92,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	46.341	92,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	46.341	92,7

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
0408	Urad za šport	958.369	740.365	77,3
105000	INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA	67.300	67.268	100,0
OB070-06-0019	Dvorana Tabor- vzhodni aneks, obnova strehe	67.300	67.268	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	67.300	67.268	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	67.300	67.268	100,0
105010	IZGRADNJA URBANIH ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN	51.500	23.654	45,9
OB070-06-0016	Urbane-športno rekreativne površine	51.500	23.654	45,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	51.500	23.654	45,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.500	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	3.734	37,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	19.920	99,6
105017	OSREDNJI STADION LJUDSKI VRT 2. FAZA	617.369	617.307	100,0
OB070-06-0026	ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT-2. FAZA	617.369	617.307	100,0
PV-EU	EU sredstva	0	57.726	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	57.726	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	232.529	232.467	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	672	---
4202	Nakup opreme	125.290	88.234	70,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.649	134.144	164,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.590	9.417	36,8
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	384.840	327.114	85,0
4202	Nakup opreme	0	37.052	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	384.840	275.089	71,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	14.973	---
105019	ODKUP (DELA) NEPREMIČNINE ŽŠD	190.000	0	0,0
OB070-11-0060	Odkup nepremičnine ŽŠD	190.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	190.000	0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	190.000	0	0,0
105200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME	32.200	32.136	99,8
OB070-06-0132	Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	32.200	32.136	99,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	32.200	32.136	99,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	720	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.800	4.800	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	27.400	26.616	97,1
0409	Sekretariat za splošne zadeve	613.257	446.078	72,7
211710	SKUPNI MATERIALNI STROŠKI	0	1.060	---
OB070-10-0059	Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	0	1.060	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	1.060	---
4202	Nakup opreme	0	1.060	---
211816	TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČ. OPREME, PODATKOVNIH BAZ TER TELEKOMUNIKACIJ	4.721	2.433	51,5
OB070-07-0071	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	0	12	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	12	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	11	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1	---
OB070-08-0001	Investicije v informacijsko tehnologijo	4.721	2.421	51,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.721	2.421	51,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	66	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
4202	Nakup opreme	524	2.355	449,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.016	0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.181	0	0,0
810318	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ</i>	<i>127.000</i>	<i>99.175</i>	<i>78,1</i>
OB070-07-0045	<u>Vlaganja v objekte KS in MČ</u>	<u>127.000</u>	<u>99.175</u>	<u>78,1</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	127.000	99.175	78,1
4202	Nakup opreme	51.771	51.771	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.229	47.404	63,0
810322	<i>MEDGENERACIJSKI DOM LIMBUŠ</i>	<i>86.000</i>	<i>86.514</i>	<i>100,6</i>
OB070-09-0045	<u>Medgeneracijski dom Limbuš</u>	<u>86.000</u>	<u>86.514</u>	<u>100,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	86.000	86.514	100,6
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	43.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.000	43.514	50,6
810323	<i>OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE</i>	<i>18.500</i>	<i>404</i>	<i>2,2</i>
OB070-10-0136	<u>Obnovitev Kulturnega doma Pekre</u>	<u>18.500</u>	<u>404</u>	<u>2,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.500	404	2,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	158	---
4021	Posebni material in storitve	0	246	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.500	0	0,0
910007	<i>INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE</i>	<i>177.840</i>	<i>109.761</i>	<i>61,7</i>
OB070-08-0001	<u>Investicije v informacijsko tehnologijo</u>	<u>177.840</u>	<u>107.602</u>	<u>60,5</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	177.840	107.602	60,5
4202	Nakup opreme	167.747	25.356	15,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.397	79.870	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.696	2.376	35,5
OB070-10-0059	<u>Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme</u>	<u>0</u>	<u>2.159</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	2.159	---
4202	Nakup opreme	0	2.159	---
911019	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV</i>	<i>199.196</i>	<i>146.732</i>	<i>73,7</i>
OB070-10-0059	<u>Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme</u>	<u>199.196</u>	<u>146.732</u>	<u>73,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	199.196	146.732	73,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	---
4021	Posebni material in storitve	0	204	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	8.000	0	0,0
4202	Nakup opreme	27.545	28.134	102,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	130	130	99,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	163.521	117.655	72,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10	---
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	1.199.071	293.094	24,4
164005	<i>INVESTICIJE V OBJEKTE JZZPR</i>	<i>629.071</i>	<i>102.694</i>	<i>16,3</i>
OB070-08-0004	<u>Investicije v objekte JZZPR</u>	<u>629.071</u>	<u>102.694</u>	<u>16,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	629.071	102.694	16,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	629.071	102.694	16,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
534000	PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	570.000	190.400	33,4
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	406.000	190.400	46,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	406.000	190.400	46,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	406.000	190.400	46,9
OB070-06-0038	Nakup GVC za PGD	164.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	164.000	0	0,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	164.000	0	0,0
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	8.035.019	7.107.196	88,5
103402	MARIBORSKI GRAD - OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ	426.490	409.086	95,9
OB070-09-0116	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	426.490	409.086	95,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	311.220	409.086	131,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.536	13.536	100,0
4021	Posebni material in storitve	8.351	8.351	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.627	1.627	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.591	3.591	100,0
4202	Nakup opreme	26.817	26.817	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.890	9.890	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	247.408	345.274	139,6
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	115.270	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.270	0	0,0
103403	LUTKOVNO GLEDALIŠČE V MINORITSKEM SAMOSTANU - IZGRADNJA ZUNANJEGA AVDITORIJA	37.948	37.948	100,0
OB070-09-0118	LG v Minor. samostanu-izgradnja zunan. avditorija	37.948	37.948	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	37.948	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	37.948	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	37.948	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.948	0	0,0
103404	MINORITSKA CERKEV	33.860	33.860	100,0
OB070-09-0117	Minoritska cerkev	33.860	33.860	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	33.860	---
4021	Posebni material in storitve	0	1.350	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.070	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.440	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	33.860	0	0,0
4021	Posebni material in storitve	1.350	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.070	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.440	0	0,0
103405	INVALIDI IN SLEPI	302.716	302.716	100,0
OB070-09-0120	Invalidi in slepi	302.716	302.716	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	127.971	302.716	236,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.990	14.990	100,0
4021	Posebni material in storitve	8.712	8.712	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	77.003	251.748	326,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.266	27.266	100,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	174.745	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	174.745	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
103406	TRAMOB - UKREPI ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST V MESTU	268.033	268.033	100,0
OB070-10-0127	TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu	268.033	268.033	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	215.451	268.033	124,4
4025	Tekoče vzdrževanje	0	153.299	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	209.049	108.332	51,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.402	6.402	100,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	52.582	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.582	0	0,0
103411	ECO A	446	446	100,1
OB070-11-0054	ECO A	446	446	100,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	446	446	100,1
4000	Plače in dodatki	446	384	86,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	34	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	27	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	---
103413	PIRAMIDA	275.594	232.780	84,5
OB070-10-0050	Piramida	275.594	232.780	84,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	275.594	232.780	84,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	275.594	232.780	84,5
103414	MREŽA PROJEKTOV EPK	5.606.213	4.978.999	88,8
OB070-10-0051	Trg Leona Štuklja	2.870.993	2.767.711	96,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.870.993	2.767.711	96,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.630	4.630	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.842.423	2.739.141	96,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.940	23.940	100,0
OB070-10-0052	Knjižnica Rotovž	467.316	465.520	99,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	467.316	465.520	99,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.268	2.268	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	490	---
4027	Kazni in odškodnine	3.713	2.324	62,6
4029	Drugi operativni odhodki	441	441	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	128.690	128.690	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	332.204	331.307	99,7
OB070-10-0053	Glavni trg	79.564	79.064	99,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	79.564	79.064	99,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.564	79.064	99,4
OB070-10-0054	Mariborski Otok	191.469	191.370	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	191.469	191.370	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	191.469	191.370	100,0
OB070-10-0055	Nabrežja reke Drave	343.380	343.380	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	343.380	343.380	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	343.380	343.380	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
<u>OB070-10-0056</u>	<u>Brv Lent Tabor</u>	<u>176.854</u>	<u>176.854</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	176.854	176.854	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	176.854	176.854	100,0
<u>OB070-10-0057</u>	<u>Nova UGM</u>	<u>1.284.139</u>	<u>955.100</u>	<u>74,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.284.139	955.100	74,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150	1.150	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	17	17	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.906	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.117.066	953.934	85,4
<u>OB070-12-0002</u>	<u>Garažna hiša Glavni trg - Stari peron</u>	<u>192.500</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	192.500	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	192.500	0	0,0
<i>103415</i>	<i>E-REGIJA: E-PODJETNIK</i>	<i>130.200</i>	<i>104.703</i>	<i>80,4</i>
<u>OB070-10-0129</u>	<u>E-REGIJA: E-PODJETNIK</u>	<u>130.200</u>	<u>104.703</u>	<u>80,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	105.422	104.703	99,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.422	104.703	99,3
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	24.778	0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.778	0	0,0
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>25.497</i>	<i>12.988</i>	<i>50,9</i>
<u>OB070-10-0132</u>	<u>LQ-CELIAC</u>	<u>25.497</u>	<u>12.988</u>	<u>50,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.497	12.988	50,9
4000	Plače in dodatki	10.500	3.776	36,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	334	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	268	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	4	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.944	6.522	50,4
4024	Izdatki za službena potovanja	11	41	380,9
4202	Nakup opreme	2.042	2.042	100,0
<i>103419</i>	<i>PMINTER</i>	<i>20.600</i>	<i>20.532</i>	<i>99,7</i>
<u>OB070-10-0133</u>	<u>PMinter</u>	<u>20.600</u>	<u>20.532</u>	<u>99,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.360	20.532	100,8
4000	Plače in dodatki	8.958	7.864	87,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	696	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	558	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	5	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	8	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.607	1.607	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	74	74	100,0
4202	Nakup opreme	9.720	9.720	100,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	240	0	0,0
4000	Plače in dodatki	240	0	0,0
<i>103422</i>	<i>UNIVERZIADA</i>	<i>70.114</i>	<i>51.353</i>	<i>73,2</i>
<u>OB070-11-0064</u>	<u>Univerziada</u>	<u>70.114</u>	<u>51.353</u>	<u>73,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	70.114	51.353	73,2
4021	Posebni material in storitve	2.213	2.213	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.901	49.140	72,4

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
103423	LEAP	25.075	3.002	12,0
OB070-11-0072	LEAP	25.075	3.002	12,0
PV-EU	EU sredstva	25.075	0	0,0
4000	Plače in dodatki	3.630	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.445	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	3.002	---
4000	Plače in dodatki	0	2.543	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	252	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	202	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	---
103424	FUNREG	2.000	1.067	53,3
OB070-11-0074	FunReg	2.000	1.067	53,3
PV-EU	EU sredstva	2.000	0	0,0
4000	Plače in dodatki	1.165	0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	835	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	1.067	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.067	---
103501	OBNOVA MINORITSKEGA SAMOSTANA IN IZGRADNJA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA	6.345	38.169	601,6
OB070-06-0076	OBNOVA MINORITSKEGA S. IN IZGR. LG	6.345	38.169	601,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.345	38.169	601,6
4025	Tekoče vzdrževanje	0	31.825	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.345	6.344	100,0
103510	KULTURNA CONA PEKARNA	295.454	198.276	67,1
OB070-06-0115	Obnova in izgradnja kulturne cone Pekarna	295.454	198.276	67,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	295.454	198.276	67,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	232.369	138.267	59,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.085	60.009	95,1
103512	KC PEKARNA - HLADILNICA	29.230	29.230	100,0
OB070-09-0048	KC PEKARNA - HLADILNICA	29.230	29.230	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	29.230	29.230	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.230	29.230	100,0
103513	KC PEKARNA - LUBADAR	34.041	7.540	22,2
OB070-09-0114	KC Pekarna - Lubadar	34.041	7.540	22,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.678	7.540	59,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.678	7.540	59,5
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	21.363	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.363	0	0,0
218805	PROJEKT MINUS 3%	15.000	14.577	97,2
OB070-08-0016	Minus 3%	15.000	14.577	97,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	14.577	97,2
4000	Plače in dodatki	7.538	6.128	81,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	542	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	435	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	4	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	6	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.454	4.454	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.263	2.263	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	744	744	100,0
218806	<i>CITY NETWORK</i>	233.550	223.297	95,6
OB070-08-0014	<u>City Network</u>	<u>233.550</u>	<u>223.297</u>	<u>95,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	96.010	223.297	232,6
4000	Plače in dodatki	0	42.217	---
4001	Regres za letni dopust	0	1.592	---
4002	Povračila in nadomestila	0	2.240	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3.765	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.014	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	26	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	43	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	50	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.116	121.456	257,8
4021	Posebni material in storitve	2.970	2.970	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	887	887	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.092	1.092	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.545	2.545	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.880	5.880	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.520	35.520	100,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	137.540	0	0,0
4000	Plače in dodatki	63.200	0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.340	0	0,0
218808	<i>PIMMS TRANSFER</i>	54.304	53.406	98,4
OB070-08-0017	<u>Pimms Transfer</u>	<u>54.304</u>	<u>53.406</u>	<u>98,4</u>
PV-EU	EU sredstva	15.421	0	0,0
4000	Plače in dodatki	15.421	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	35.342	53.406	151,1
4000	Plače in dodatki	5.122	16.489	321,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.463	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.172	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	10	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	17	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.705	15.158	129,5
4021	Posebni material in storitve	1.690	1.690	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	12.199	12.782	104,8
4029	Drugi operativni odhodki	745	745	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.250	2.250	100,0
4202	Nakup opreme	1.632	1.632	100,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	3.541	0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.541	0	0,0
218811	<i>IZDELAVA INVEST., PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NALOGE ZA EPK IN UNIVERZIADO</i>	128.088	76.806	60,0
OB070-09-0050	<u>EPK in Univerziada</u>	<u>104.808</u>	<u>76.806</u>	<u>73,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	104.808	76.806	73,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.544	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
4021	Posebni material in storitve	600	600	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	559	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.502	42.502	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.464	3.464	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.139	30.240	125,3
OB070-12-0002	Garažna hiša Glavni trg - Stari peron	23.280	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.280	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.280	0	0,0
222402	CITY VOLUNTEERS	11.550	5.712	49,5
OB070-08-0015	City Volunteers	11.550	5.712	49,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.550	5.712	49,5
4000	Plače in dodatki	11.438	4.823	42,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	427	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	342	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112	112	100,0
721011	SODELOVANJE V EU OMREŽJU FIN-URB-ACT	2.671	2.671	100,0
OB070-08-0018	FIN-URB-ACT	2.671	2.671	100,0
PV-EU	EU sredstva	2.671	0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	20	0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.651	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	2.671	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	20	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.651	---
0502	Medobčinsko redarstvo	24.000	16.025	66,8
213400	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME	24.000	16.025	66,8
OB070-10-0058	Nakup osn. sred. in opreme za Medobč. In redarstva	24.000	16.025	66,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	24.000	16.025	66,8
4201	Nakup prevoznih sredstev	18.000	0	0,0
4202	Nakup opreme	4.000	1.625	40,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	14.400	---
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	16.000	14.718	92,0
156602	CITEAIR II	14.000	14.718	105,1
OB070-08-0053	CITEAIRII	14.000	14.718	105,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	14.718	---
4000	Plače in dodatki	0	3.336	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	292	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	234	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.769	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	3.083	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	14.000	0	0,0
4000	Plače in dodatki	2.900	0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.100	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	0	0,0
213401	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	2.000	0	0,0
OB070-12-0006	Nakup osnovnih sredstev	2.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.000	0	0,0
4202	Nakup opreme	2.000	0	0,0
0601	Mestna četrt Center	6.494	6.321	97,3
811001	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	6.494	6.321	97,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	6.494	6.321	97,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.494	6.321	97,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	485	---
4202	Nakup opreme	200	406	203,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.294	5.430	86,3
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	19.617	19.425	99,0
811002	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	19.617	19.425	99,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	19.617	19.425	99,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.617	19.425	99,0
4202	Nakup opreme	817	817	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.800	18.608	99,0
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	50.000	0	0,0
811004	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	50.000	0	0,0
OB070-09-0046	Izgradnja doma krajanov MČ Koroška vrata	50.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	0	0,0
0605	Mestna četrt Magdalena	53.520	16.796	31,4
811005	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	53.520	16.796	31,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	53.520	16.796	31,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	53.520	16.796	31,4
4202	Nakup opreme	2.300	2.268	98,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.300	14.528	101,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.920	0	0,0
0606	Mestna četrt Nova vas	2.000	1.405	70,2
811006	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	2.000	1.405	70,2
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	2.000	1.405	70,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.000	1.405	70,2
4202	Nakup opreme	2.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.405	---
0607	Mestna četrt Pobrežje	41.117	31.588	76,8
811007	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	41.117	31.588	76,8
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	41.117	31.588	76,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	41.117	31.588	76,8
4202	Nakup opreme	103	103	99,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.014	31.357	76,5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	129	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
0608	Mestna četrt Radvanje	708	354	50,0
811008	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	708	354	50,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	708	354	50,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	708	354	50,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	708	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	354	---
0609	Mestna četrt Tabor	16.374	16.002	97,7
811009	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	16.374	16.002	97,7
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	16.374	16.002	97,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.374	16.002	97,7
4029	Drugi operativni odhodki	0	182	---
4202	Nakup opreme	3.792	6.569	173,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.582	9.251	73,5
0610	Mestna četrt Tezno	14.000	13.952	99,7
811010	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	14.000	13.952	99,7
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	14.000	13.952	99,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	14.000	13.952	99,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	13.952	99,7
0611	Mestna četrt Studenci	67.572	59.066	87,4
811011	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	67.572	59.066	87,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	67.572	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	67.572	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.572	0	0,0
OB070-10-0125	Dom Mestne četrti Studenci	0	59.066	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	59.066	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	59.066	---
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	9.694	8.915	92,0
811012	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	9.694	8.915	92,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	9.694	8.915	92,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.694	8.915	92,0
4202	Nakup opreme	2.204	3.352	152,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.490	5.563	74,3
0614	Krajevna skupnost Limbuš	3.680	3.696	100,4
811014	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	3.680	3.696	100,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	3.680	3.696	100,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.680	3.696	100,4
4202	Nakup opreme	3.680	3.200	87,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	496	---
0615	Krajevna skupnost Pekre	3.157	3.011	95,4
811015	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	3.157	3.011	95,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	3.157	3.011	95,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.157	3.011	95,4
4202	Nakup opreme	450	450	99,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	134	134	100,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.573	2.428	94,4

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2011-2014 -	Realizacija 2011 -	% (Real2011_2011,
		Rebalans, Leto:	ZR, Leto: 2011	REB2011_2011)
		2011		
		EUR	EUR	
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	6.600	0	0,0
811017	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	6.600	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	6.600	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.600	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.600	0	0,0
SKUPAJ		28.474.981	20.664.700	72,6

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2011 – 2014 za leto 2011

0101 MESTNI SVET

824001 FINANCIRANJE KLUBA ZS
824002 FINANCIRANJE KLUBA SD
824004 FINANCIRANJE KLUBA DESUS
824008 FINANCIRANJE KLUBA SDS
824023 FINANCIRANJE KLUBA LIPA
824024 FINANCIRANJE KLUBA ZARES - NOVA POLITIKA
824026 FINANCIRANJE KLUBA EKIPA ZA MARIBOR
824027 FINANCIRANJE KLUBA LISTA ZA MARIBOR
824028 FINANCIRANJE SVETNIŠKEGA KLUBA SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE
824029 FINANCIRANJE KLUBA ŽUPANOVA LISTA IN SLS
824030 FINANCIRANJE KLUBA MESTNIH SVETNIKOV MO LDS MARIBOR
824031 FINANCIRANJE KLUBA SMS - ZELENİ

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

Nakup opreme (pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, avdiovizualne opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme, ter druge opreme in napeljav) je bil predviden zaradi lažjega in bolj učinkovitega delovanja mestnih svetnikov oziroma klubov svetnikov, predvsem pa zaradi prehoda na izključno elektronsko poslovanje med Mestno občino Maribor in Mestnim svetom oziroma mestnimi svetniki.

Za nakup opreme je bilo predvidenih 28.067 EUR. Skupaj pa je bilo porabljenih 25.546 EUR oziroma 91%. Do 100% realizacije ni prišlo zaradi odobrenih (nepredvidenih) popustov pri nakupih opreme in ker se je eno naročilo izvedlo konec meseca decembra dobava in plačilo pa v bo v januarju 2012.

0201 NADZORNI ODBOR

215200 NADZORNI ODBOR

OB070-12-0001 Nakup opreme za Nadzorni odbor

Za delovanje Nadzornega odbora je bilo za nakup telekomunikacijske opreme predvidenih 500 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena.

0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PP 161004 Dopolnilne dejavnosti

OB070-06-0128 Dopolnilne dejavnosti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen in cilj projekta je širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter odpiranje novih delovnih mest. Vsa sredstva so bila razdeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 47/11).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah. Glede na razdrobljenost in otežene pogoje pridelovanja, zlasti v hribovitih in demografsko ogroženih območjih MO Maribor, predstavljajo dopolnilne dejavnosti oz. nekmetijske dejavnosti (npr. turizem) možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja.

Na osnovi javnega razpisa so bila razdeljena sredstva v višini 20.461 EUR oziroma v 100 % za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

PP 162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov. Glavni cilj je gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje s poslovnimi prostori. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja. V letu 2011 so bila za ta projekt porabljena sredstva v višini 117.858 EUR oz. 53,9 % in sicer za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na osnovi Programa vlaganj za leto 2011 in druga nepredvidena dela ter popravila. Nižja realizacija je predvsem zaradi nerazdeljenih sredstev iz Javnega razpisa za sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru Maribora (Ur.l. RS, št. 28/11), z dne 15. 4. 2011. Za razpis namreč ni bilo večjega zanimanja in je bilo od 110.000 EUR razpoložljivih sredstev, podeljenih le 19.631 EUR štirim prejemnikom. Seznam prejemnikov je objavljen na spletnih straneh MO Maribor.

OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov posl. prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori. Glavni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Zakonodaja (ZSPDSLS) in Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV 10/09) ne predvidevata več poročuna vlaganj najemnikov, zato bo projekt po izteku pogodb o financiranju ukinjen. Sredstva za ta namen se iz leta v leto znižujejo, kar ima za posledico nižjo (61 %) realizacijo v vrednosti 42.667 EUR. Pri tem projektu gre za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih s soglasjem MO Maribor izvedli najemniki sami, MO Maribor pa jim pri obračunu najemnine na podlagi poravnalnih pogodb o financiranju poračunava vložena sredstva.

PP 223601 Obnova opreme LTO
OB070-06-0007 Obnova opreme LTO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva na tem projektu so planirana za obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor, s čimer zagotavljamo njihovo nemoteno delovanje. Letna višina sredstev je odvisna od proračunskih možnosti in potreb zavoda, dodeljena pa so na podlagi potrjenega programa vlaganj v obnovo opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2011 so bila porabljena sredstva za dopolnitev pisarniške opreme in obnovo računalniške opreme (4 računalnikov) ter programov v TIC-ih in na sedežu zavoda. Dodatno je bila nabavljena oprema (20 kosov zložljivih stolov) za Hišo Stare trte in opremo (28 kosov lesenih senčnikov in 9 kosov kovinskih podstavkov za lesene senčnike) za dejavnost

priložnostnih sejmov. Za ta namen je bilo planiranih 11.354 EUR, od tega je bilo izplačanih 6.352 EUR oziroma 56 %, razlika sredstev v višini 5.002 EUR bo poravnana v letu 2012.

PP 521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori
OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev predvsem za stroške upravljanja, ki jih moramo plačati upravnikom poslovnih prostorov za vzdrževanje skupnih delov in naprav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Na te stroške nimamo neposrednega vpliva, zvišujejo se glede na rast cen življenjskih potrebščin. V zadnjih letih se povečujejo zaradi nujnih popravil objektov, ki so še v denacionalizacijskem postopku, vendar jih moramo po odločbah gradbene inšpekcije sanirati, ker so nevarne za okolico. Nekoliko nižja realizacija 287.147 EUR oz. 95,7% je zaradi zakasnelih računov, ki bodo poravnani v letu 2012.

PP 550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM
OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje stanovanj v lasti MO Maribor in stanovanj v postopku denacionalizacije, ki so v upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v skupni višini 139.010 EUR oz. 77,2 % plana so bila porabljena za plačilo investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanja, ki so v postopku denacionalizacij in zajemajo sorazmerni delež za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, vzdrževanje in obnova stanovanj. Realizacija je bila nekoliko nižja, ker so se v letu 2011 izvajala le nujna vzdrževalna dela in dela na podlagi inšpekcijskih odločb, kot je bilo zastavljeno v finančnem načrtu za leto 2011.

PP 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja
OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

MO Maribor na področju vzpodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb vsako leto sofinancira stroške samozaposlitve oseb, ki so bile pred realizirano samozaposlitvijo registrirane kot brezposelne osebe. Sredstva so planirana v NRP kot projekt, ker gre za državne pomoči, s sofinanciranjem vzpodbujanja zaposlovanja pa želimo zmanjšati število brezposelnih v občini.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2011 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v skupni višini 367.979 EUR oziroma 98,6 % (vključno z izplačilom 2 subvencij po razpisu iz 2010 v skupni višini 2.948 EUR).

Dodeljena so bila na osnovi javnih razpisov, in sicer razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in razpisa za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo, ki sta bila objavljena v Ur. l. RS, št. 57 z dne 16. 7. 2010. Sredstva za samozaposlitev je pridobilo 133 oseb, šest subvencij pa je bilo dodeljenih za prvo zaposlitev brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo. Posameznik je pridobil sredstva subvencije v višini 2.665 EUR, dvema upravičencema pa so bila sredstva nakazana še za leto 2010. Seznam prejemnikov sredstev po obeh razpisih je objavljen na spletni strani MO Maribor.

PP 911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje MU
OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih Mestne občine Maribor. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej in je zajet v Programu vlaganj za leto 2011.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2011 je bilo v te namene planiranih 100.000 EUR in porabljenih 75.890 EUR ali 75,9 %. Realizacija je bila nižja predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Tako smo določena dela opravili le v obsegu nujnih del kot npr. na Partizanski 12, kjer smo zamenjali okna samo na zunanji strani objekta (notranja stran bo v planu za leto 2012), na Dvorakovi 5 pa nismo obnovili sistema ogrevanja, ker je najemnik Center za socialno delo odpovedal najemno pogodbo in so prostori trenutno prazni.

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

12049001 Oskrba s plinom

NRP OB070- 06- 0096 - Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 400.000 EUR. Porabljenih je bilo 42.917 EUR ali 10,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega omrežja po Marčičevi ulici, plinovod Dobrava-krematorij, dokončanje obnove plinovoda po Lesjakovi, izdelava projektne dokumentacije. Realizacija v letu 2011 je nizka zaradi predvidene prodaje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Maribor ter kasnitve pričetka del pri izvedbi plinovoda v sklopu izvedbe regionalne ceste R-709 v Melju. Zastavljeni letni cilji so bili le delno doseženi. Skupaj je bilo v letu 2011 v Mestni občini Maribor zgrajenega ter dokončanega 1.360 m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

NRP OB070- 06- 0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote kar omogoča priključevanje novih odjemalcev, ki uporabljajo manj primerne vire energije, na distribucijsko omrežje toplote. Cilj vsebuje tudi vključevanje novih proizvodnih virov toplote v omrežje.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 1.100.000 EUR, realizacija pa 1.009.752 EUR oz. 91,8% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje distribucijskega omrežja po Koroški, Smetanovi in Prežihovi, izvedbo omrežja po Kotnikovi, dokončanje zamenjave kotla v kotlovnici Energetike Maribor, obnovo objekta Energetike Maribor in izdelavo projektne dokumentacije. Letni cilj je bil dosežen. Omrežje obratuje gospodarno z minimalnimi potrebnimi posegi. Skupaj je bilo v letu 2011 v Mestni občini Maribor zgrajenega 130 m distribucijskega omrežja toplote, zagnan nov kotel in obnovljen objekt Energetike Maribor.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP OB070 -06- 0078 – Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Ureditev mestnih in zunajmestnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč. Cilji projekta so zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet).

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V proračunu za leto 2011 je bilo za realizacijo razvojnih projektov za ureditev mestnih in zunajmestnih cest predvidenih 917.086 EUR.

Med letom smo izvedli rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela z obnovo tamponske podlage in asfaltiranjem prometnic, z izvedbo odvodnjavanj, z vgradnjo propustov in meteorne kanalizacije ter izvedbo opornih konstrukcij, na določenih odsekih krajevnih cest oz. mestnih prometnicah, na naslednjih prometnicah: na Koroški cesti, v ulici Za peklom, na cesti Nekrepova graba, v ulici Ob Lazniškem potoku, na cesti Trčova (po sanaciji plazju), priključku Vinarske ulice na Vrbansko z gradnjo pločnikov, v ulici Na prehodu, v ulici Pri opekarni, na cesti Zg. Košaki – Vodole – Dragučove, v Ruperčah – mimo kapelice, v Naveršnikovi ulici, odvodnjavanje na cesti Šober – Log, pločnik in avtobusno postajališče ob Razvanjski cesti v Razvanju, parkirno površino v Limbušu ob krožišču.

Del sredstev je bil namenjen tudi plačilu strokovno tehničnega oz. gradbenega nadzora pri gradnji oz. obnovi cest, in za dokumentacijo.

Poročilo izkazuje na PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest realizacijo v višini 342.945 EUR, kar pomeni od 917.086 EUR načrtovanih sredstev na tem razvojnem projektu, 37,4 % realizacijo. Na PP 511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami je za ta projekt planiranih 181.778 EUR, porabljenih pa 63.248 EUR oz. 34,8 %.

Moramo izpostaviti, da so bili projekti realizirani v višjem procentu, indeks je posledica knjigovodskega stanja, ki ne upošteva obveznosti za leto 2011, torej plačila računov za izvedena dela v koledarskem letu, v letu 2012. Določenih projektov (izvedba krožnega križišča Pohorske in Lackove ulice, gradnja pločnika ob Črnogorski ulici, rekonstrukcija Trubarjeve ulice, ..) ni bilo možno realizirati zaradi manjka vira prihodkov.

NRP OBO70-10-0128 – Ureditev javnega parkirišča v Limbušu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Parkirišče je umeščeno med pokopališče, vrtec, osnovo šolo in Limbuško cesto. Z realizacijo projekta smo zagotovili 73 urejenih parkirnih mest, parkirišča za invalide, znižali stroške vzdrževanja makadamske površine, zmanjšali obremenitve okolja s hrupom in prahom, zagotovili večjo prometno varnost za motorni promet in pešce, zagotovili ustrezno odvodnjavanje in osvetlitev parkirne površine.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za protiprašno ureditev javnega parkirišča v Limbušu, za izvedbo odvodnjavanja in javne razsvetljave. Projekt je bil zaključen v letu 2010 in prenesen v upravljanje koncesionarju v letu 2011. Celotna investicijska vrednost je znašala 112.356 EUR.

Za izvedbo projekta v letu 2011 je bilo namenjenih 2.054 EUR, enaka je bila realizacija, torej 100%, saj je bilo v letu 2011 potrebno še samo realizirati plačilo računa za investicijski nadzor.

NRP OBO70-06-0049 - Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se rešuje problematika nivojskega prehoda ceste z železnico, s ciljem po odpravi nivojskega križanja z izgradnjo cestno-železniškega podvoza na Ljubljanski ulici

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2011, je bilo na tem NRP planiranih 74.106 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI. Po izvedenem postopku javnega naročila, in kasneje ponovitvijo le tega, je bila pogodba z izvajalcem podpisana konec decembra 2010. V letu 2011 je bila v celoti izdelana in predana projektna dokumentacija PGD/PZI za gradnjo izvennivojskega križanja ceste in železnice na Ljubljanski ulici v Mariboru. Projektno dokumentacijo je sofinancirala tudi Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v razmerju 60 % DŽI, 40 % MOM. Realizacija postavke v višini 73.424 EUR ali 99,1 %

NRP OBO70-06-0068 - Izgradnja krožnega križišča Titova – Ul.h.Bračiča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se rešuje problematika prometnih zastojev v križanju Titove ceste in Ulice heroja Bračiča, prav tako se rešuje problematika javnega mestnega prometa

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2011 je bil ta NRP realiziran v višini 15.339 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZR, ter novelacijo investicijske dokumentacije DIIP in IP. V letu 2011 investicije kljub izvedenemu javnemu razpisu za izbiro izvajalca, ter podpisani pogodbi o sofinanciranju projekta s strani SVLR v višini 180.355 EUR nismo realizirali zaradi finančnih razlogov MOM.

Z rebalansom proračuna MOM 2011, je bila vrednost projekta iz prvotno planiranih v višini 780.355 EUR znižana na 16.156 EUR, tako da je končna realizacija po rebalansu znašala 94,9 %.

Projekt se nadaljuje v 2012, kjer bomo iz sredstev državnega proračuna prejeli 545.083 EUR.

NRP OBO70-07-0117 Ureditev Ulice Kneza Koclja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se je izvajala rekonstrukcija ureditve Ulice kneza Koclja na potezi od Vošnjakove ulice do Svetozarevske ulice. Z ureditvijo se je reševala problematika napačnega parkiranja, hkrati se umirja promet (hitrostne ovire oz. dvignjeni prehodi za pešce), s tem pa se je izboljšala varnost pešcev in kolesarjev na tem območju.

Projekt je zaključen v letu 2011.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva na tem NRP so bila o planirana v višini 723.197 EUR. Sredstva v višini so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije ureditve Ulice kneza Koclja – 2. faza, od Vošnjakove do uvoza v garažo City. Izvedena je bila nova voziščna konstrukcija, izgrajeno mini povozno krožišče, tlakovali so se pločniki in del vozišča, uredili dvignjeni prehodi za pešce, izdelala

nova javna razsvetljave, uredila se je avtobusno postajališče, izvedel strokovni gradbeni nadzor in projektna dokumentacija. Projekt je bil sofinanciran v višini 360.191 EUR s strani Službe vlade za lokalno in regionalno politiko. Realizacija v višini 100 %.

NRP OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnimi delom pred izvedbo investicijskih projektov. Cilj projekta je pravočasna izvedba pripravljanih del za investicijske projekte. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva smo namenili izdelavi projektov (tehnične dokumentacije) za potok Razvanje, pločnik Dogoše, cesta Pod Habakukom, kanal Trčova,....

Za izvedbo projekta je bilo namenjenih 210.194 EUR. V letu 2011 smo porabili 134.194 EUR., oz. 63,8%.

NRP OB070- 06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se je izgradilo sodobno krožišče (turbo krožišče), ki omogoča hitro povezavo Titove ceste s bližnjim nakupovalnim centrom in urgentni dovoz v Klinični center. Z izgradnjo nadhoda čez prometno obremenjeno Titovo cesto bomo omogočili varno prehajanje pešcev in kolesarjev, s tem pa povečali varnost v cestnem prometu. Projekt se nadaljuje

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na postavki je bilo predvidenih 241.000 EUR, porabljenih pa 118.149 EUR oz. 49,0% načrtovanih sredstev. Sredstva v letu 2011 so bila porabljena za sanacijo brežine ob železniški progi Maribor-Prevalje ter izvedbo nadhoda za pešce Sever. Dela na nadhodu se bodo zaradi zimskega obdobja nadaljevala in dokončala v letu 2012.

NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se urejajo propusti in oporni zidovi ter sanirajo poškodbe v primeru elementarnih nezgod. Cilj projekta je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi udorov, plazov, zdrsov in odprava posledic elementarnih nesreč, s tem pa zagotavljanje varnosti na območju MOM. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 246.531 EUR. Realizacija pa 240.876 EUR ali 97,7% Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli podporne zidove v Kamnici, Zg. Košakah, Hrenci, Stolnem vrhu, Bresternici. Del sredstev je bil namenjen tudi izdelavi tehnične dokumentacije.

Cilji zagotovitve varnosti prometa so bili v letu 2011 doseženi.

NRP OBO070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvajanju nujnih sanacij asfaltnih prevlek in izvedbi odvodnjavanja vozišč na občinskih cestah (kanaliziranje vode v jarke, potoke, kanalizacijske sisteme) zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Cilj projekta je interventna zagotovitev

prevoznosti ali nujna izvedba vzdrževanja komunalne infrastrukture tudi v smislu preprečiti večjo škodo na komunalni infrastrukturi in napravah . Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2011 smo preplastili parkirno površino v Malečniku, delno sanirali Loško ulico, obnovili del cestišča na cesti Srednje, uredili odvodnjavanje v Breznikovi ulici in rekonstruirali prečni naklon cestišča, preplastili parkirišče ob Mladinski ulici, uredili odvodnjavanje na javni poti Pod gorco in cesti Trčova.

Sredstva so bila načrtovana v višini 86.335 EUR, porabljena v višini 72.382 EUR ali 83,8 % načrtovanih sredstev. Cilji zagotoviti varnost v prometu, odpraviti negativne vplive na mejna zemljišča (meteorna voda) in ohranjanje komunalnega standarda v območju posegov, so bili v letu 2011 doseženi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRPOB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave -

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja, izboljšanju prometne infrastrukture, ki omogoča varno pešačenje, kolesarjenje ter postavitev urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) koles. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Planirana sredstva so bila porabljena za izboljšavo prometno-varnostnih razmer v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa. Sredstva so bila načrtovana v višini 171.248 EUR, porabljena v višini 134.109 EUR ali 78,3 % načrtovanih.

NRPOB070-07-0035 Umirjanje prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Sredstva so bila načrtovana v višini 34.656 EUR, porabljena v višini 28.122 EUR ali 81,2 % načrtovanih.

NRPOB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen posodobitvi semaforizacije križišč v Mestni občini Maribor, izgradnji video nadzora vstopa v območje za pešce, nadzora javnih parkirišč, opremljanju javnih parkirišč. V sklopu projekta so sredstva bila porabljena za prometno opremo za video nadzor prometa, opremo za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kabelske kanalizacije, opremo za krmiljenje potopnih valjev, avtomate za plačilo parkirnine. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za prometno opremo kot je: parkirni avtomati za plačljiva parkirišča, oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kabelske kanalizacije, oprema za krmiljenje potopnih valjev. Sredstva so bila načrtovana v višini 81.300 EUR, porabljena pa v višini 53.600 EUR ali 65,9 % načrtovanih.

Izvedene investicije v letu 2011:

- Izvedba javnega naročila za nakup parkomatov
- Video nadzor prometa na parkiriščih in vstopnih točkah na območja za pešce (parkirišče Loška ulica, MB tržnica)
- Servisna dela in posodobitve vstopnih točk, potopnih valjev na Območje za pešce
- Ureditev nove dostopne točke na Partizanski cesti

NRP OB070- 07- 0036 Razvojno strokovne naloge – promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen pridobivanju strokovnih podlag za investicije v prometno infrastrukturo. S strokovnimi podlagami so investicije v prometno infrastrukturo smotrnejše in dolgoročno cenejše. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Planiranih je bilo 30.000 EUR. Sredstva v višini 18.884 EUR so bila porabljena za revizijo prometne dokumentacije Cestno-železniški podvoz Ljubljanska ulica, načrtovanja ukrepov za Park&Ride – Tezno, E.Leclerc, za pripravo strokovnih podlag za pripravo projektne dokumentacije za KOLESDVOR, izdelavo geodetskih načrtov, izdelavo elaboratov urejanja zapor. Postavka je bila realizirana 63%.

NRP OB070-07-0038 – Javni promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture za mestni potniški promet. Posodabljanje infrastrukture za mestni potniški promet vpliva na varnejšo in bolj udobno vožnjo, boljšo dostopnost potnikov na vozila mestne potniškega prometa, s tem pa na večanje števila uporabnikov tega prometa. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na postavki je bilo planiranih 19.161 EUR. Sredstva v višini 6.228 EUR so bila porabljena za nakup avtobusnih nadstrešnic. Postavka je bila realizirana v višini 32,5 %.

NRP OB070 -06- 0070 – Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na postavki je bilo za projekt planiranih 13.540 EUR. Planirana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 2.400 EUR za urejanje javnih parkirišč ter nabavi parkirnih avtomatov za pobiranje parkirnine. Postavka je bila realizirana v višini 17,7%.

NRP OB070-07-0039 – Avtobusna postaja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na postavki in NRP je bilo planiranih 3.297 EUR. Sredstva v višini 2.249 EUR so bila porabljena za plačilo rezervnega sklada, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Postavka je bila realizirana v višini 69,2%.

NRP OBO-10-0019 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljammo vozni park, kar vpliva na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V proračunu je bilo zagotovljenih 467.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 245.508 EUR ali 52,6 %.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljava

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen podaljšanju tras obstoječe javne razsvetljave in zamenjavi obstoječih potratnih žarnic za varčne. Rezultat projekta je vzpostavitev javne razsvetljave ob občinskih cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu, uporaba varčnih žarnic vpliva na stroške električne energije, pravilna namestitve svetilk pa na svetlobno onesnaževanje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2011 smo uredili javno razsvetljava na delu Šarhove, Njegoševi, Žnidaričevi, Gregorčičevi, Vrbanski, na Meranovem in Tavčarjevi ulici. Planirano je bilo 110.000 EUR, za navedena dela je bilo porabljenih 83.890 EUR, kar pomeni 76,3% realizacijo.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

NRP OB070 – 06 – 0030 – Vzhodna obvoznica na AC Slivnica – Pesnica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste Vzhodna obvoznica. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti Vzhodna obvoznica in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt je v zaključni fazi.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2011 so bila za območje gradnje vzhodne obvoznice planirana sredstva porabljena za financiranje izdelave projektne dokumentacije za pločnik in za delno izvedbo avtobusnega postajališča v krožišču v Dogošah.

Načrtovana sredstva (23.273 EUR) so bila porabljena v višini 8.329 EUR ali 35 %.

NRP OB 070 – 06 – 0050 – Zahodna obvoznica – IV. In V etapa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste Zahodna obvoznica. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti Zahodna obvoznica in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2011 so potekali odkupi posameznih parcel na odseku štiripasovne Dravogradske ceste med krožiščem z Lackovo in Kardeljevo cesto ter izdelava Državnega lokacijskega načrta (DPN) za odsek ceste med križiščem s Kardeljevo in avtocesto.

Načrtovana sredstva (61.098 EUR) so bila porabljena v višini 24.774 EUR ali 40 %.

NRP OB 070 – 06 – 0060 – Cesta Melje – Malečnik R3-709

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste R3-709. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti R3-709 in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2011 je potekala izgradnja kanalizacije iz Zokove grabe in izgradnja galerije v trasi ceste pod Meljskim hribom.

Načrtovana sredstva (18.851 EUR) so bila porabljena v višini 16.662 EUR ali 88 %.

NRP OB070 – 06 – 0061 Rekonstrukcija Ptujске ceste

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob rekonstrukciji Ptujске ceste. Cilj je učinkovito delovanje javne komunalne infrastrukture ob državni cesti Ptujсka cesta in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2011 je bilo izvedeno poplačilo v l. 2010 izvedenih del rekonstrukcije vzhodne polovice cestišča na odseku 2. etape obnove (cca 1.0 km).

Načrtovana sredstva (25.500 EUR) so bila porabljena v višini 5.420 EUR ali 21 %.

NRP OB070-06-0081 - Krožišče na cesti G1-1 pri Brestrnici

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju krožišča na državni cesti v Brestrnici. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti G1-1 pri Brestrnici in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2011 ni bil končan odkup nadomestnega zemljišča od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Zato za sofinanciranje teh del ni bilo v letu 2011 iz proračuna MOM porabljenih sredstev.

NRP OB070-06-0084 Podaljšek Ceste proletarskih brigad

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju podaljška državne ceste (Cesta proletarskih brigad) od krožišča pri trgovskem centru Qulandia v smeri naselja Limbuš. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob tej državni cesti in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2011 je bila zaključena parcelacija zemljišč potrebnih za izgradnjo ceste. Načrtovana sredstva (7.178 EUR) so bila porabljena v višini 7.178 EUR ali 100 %.

NRP OB070-11-0066 Urejanje vodotokov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvajanju sanacij na vodotokih, zaradi preprečitve poškodb javnih prometnih površin in priobalnih zemljišč.

Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 25.100 EUR, realizacija pa 25.056 EUR, ali 99,8%.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji pristanišča, zagotovitvi upravljanja pristanišča in določitvi plovnega območja ter nadziranju stanja.

Projekt se nadaljuje

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Za gradnjo pristanišča v letu 2011 je bilo planiranih 31.500 EUR.

V tekočem letu smo zaključili gradnjo I. etape pristanišča in pridobili uporabno dovoljenje. Tako smo zagotovili pogoje za plovbo po celinskih vodah v območju mesta.

Sredstva so bila porabljena v višini 30.977 EUR ali 98,3 %.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP OB070-06-0062: Sprememba začasnega skladišča Dogoške odlagališče

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen spremembi začasnega skladišča v trajno odlagališče. Cilj spremembe začasnega skladišča v trajno odlagališče je predvsem obvladovanje stroškov celovitega ravnanja z odpadki ter zmanjšanje vplivov na okolje, ki bi jih povzročilo premeščanje obstoječega skladišča na novo lokacijo.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na osnovi uredbe vlade iz marca 2006 in okoljevarstvenega dovoljenja iz marca 2007 smo pričeli z izvajanjem projekta spremembe začasnega odlagališča v trajno odlagališče komunalnih odpadkov. Tako smo tudi v letu 2011 nadaljevali z izvedbenimi deli pri formiranju in tesnenju vseh površin za odlaganje. V letu 2011 smo za vlaganja v odlagališče Dogoške porabili 233.624 EUR, planiranih pa je bilo 750.000 EUR. Realizacija znaša 31,2 % vsega razpoložljivega namenskega vira (taksa na odlaganje odpadkov).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP OB070-07-0103 Intervencije na kanalizaciji

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen financiranju nujnih posegov na kanalizacijskem omrežju in s tem preprečitvi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 36.000 EUR, realizacija pa 34.730 EUR, ali 96,5%.

NRP OB070-07-0104 gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu smo izvajali obnove obstoječega kanalizacijskega omrežja in to na sledečih lokacijah: Razvanje, kneza Koclja, Žički prehod, Žolgarjeva, Bresterniška, Trčova, Pod klancem, Delavska, Ledina, Deržaničeva,....

Zaradi dotrajanosti posameznih odsekov obstoječega omrežja je potrebno vedno več sredstev namenjati obnovam in rekonstrukcijam, posledično pa nam zaradi tega ostane manj sredstev za novogradnje.

Vrednost projekta je bila 778.334 EUR, realizacija pa 580.095 EUR oziroma 74,5 %.

NRP OB070-07-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izdelavi tehnične dokumentacija za izvajanje posegov na kanalizacijskem omrežju in s tem preprečitvi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 28.053 EUR, realizacija pa 15.110 EUR, ali 53,9%.

16039001 Oskrba z vodo

NRP OB070- 07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Izvajanje investicij in investicijska vzdrževanj tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in istočasno prijaznejši odnos do okolja (zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z vodnimi viri in energijo).

Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja in investicij v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo planiranih 1.650.000 EUR, porabljenih pa 1.405.520 EUR. Prikaz realizacija je manjši kot je dejanska realizacija, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt, nekatere investicije pa bodo poplačane v letu 2012. Razvojni program pa je obsegal naslednje sklope del:

- Investicijska vzdrževanja in investicije v vodovodne objekte (vodnjaki-črpališča, črpalne postaje, vodohrani) brez vodovodne mreže :
- obnovljeni so vodnjaki oziroma črpalke v vodnjakih XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII,
- izvedena je obnova črpalnih objektov ali zamenjava črpalke v PP Rošpoh, PP Brunček, PP Begova, obnovljena je strehe lizimetra, obnovljen je objekt na Vrbanskem platoju za upravljanje sistema,
- Zaščita, sanacije in raziskave vodnih virov:
- izvedena je revitalizacija filtra vodnjakov na Mariborskem otoku, pridobljena je študija tveganja črpališča Vrbanski plato, opravljene so geodetske odmere, pridobljena je oprema in program za avtomatsko upravljanje vodovoda,
- Investicijsko vzdrževanje in investicije v vodovodno omrežje (skupne akcije, širitve):
- Izvedene so zamenjava vodovoda Pri opekarni v Razvanju, na delu Žolgarjeve ul., v križišču Koroške c. in Prežihove ul., na delu Njogoševе in Žnidaričevе ul. in
- novogradnje vodovodov Medič – Šober I.etapa., Prinčev vrh – Zg. Krajner, Peruš, Sp. Marin –Prevorčič, Pod vinogradi v Košakah in priključni vod do PC Marles.
- Naročena je bila projektna dokumentacija za vodovod Prinčev vrh – Zg. Krajner, Peruš, za vodovod Medič – Šober, I. II. etapa, za vodovod Jelovec – Srednje, za priključitev PC Marles na javni vodovod in pridobljeno zemljišče za črpalnico Gaj,
- Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja (po programu MV):
- Izvedene so zamenjave vodovodov v Pirnatovi ul., v Markljevi ul., Pod vinogradi v Kamnici, v Korčetovi ul., v Dragonjevi ul.,
- Po programu investicijskega vzdrževanja hidrantov je zamenjano ali obnovljeno 84 hidrantov na vodovodnem omrežju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP OB070 07 0060 - Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje ter nabavi urbane opreme za ta pokopališča. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Izvedena so bila dela po programu Pogrebnege podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje. Na projektu je bilo planiranih 60.565 EUR, porabljenih pa 55.866 EUR. Postavka je bila realizirana 92 %.

Nabavili smo table padlim vojakom iz 2. svetovne vojne, uredili lokacije ob ruskem spomeniku Pobrežje, nabavili novo urbano opremo, izdelali pešpot in postavili betonske robnike, menjali žično ograjo in zasadili drevesa.

NRP OB070-10-0123 Urejanje pokopališč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen ureditvi mestnih pokopališč. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Realizacija je znašala 28.648 EUR, planiramo pa 39.388 kar predstavlja 72,7 % realizacijo. Večji del sredstev je bil namenjen ureditvenim delom na zunaj mestnih pokopališčih. Ureditvena dela smo izvajali na Gorci pri Malečniku in naročili dokumentacijo za sanacijo opornega zidu v Razvanju in Malečniku.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP OB070- 06 -0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Postavka je bila realizirana v višini 48%. Sredstva so bila namenjena in porabljena za čiščenje drugega ribnika, ki pa niso bila v celoti porabljena. Za sanacijo ribnika je bilo prvotno planiranih 200.000 EUR. Iz tega naslova se bo porabilo še cca. 80.000 EUR v letu 2012. Ostala sredstva so bila porabljena za urejanje otroških igrišč, sprehajalnih poti, zaščito zelenic, nabavo nove opreme.

Zamenjali smo klopi in koše v Mestnem parku zahod (10 klopi, 10 košev), Mestnem parku jug (9 klopi, 6 košev) na trgu Borisa Kidriča (12 klopi, 15 košev). Prav tako smo naročili izgradnjo urbanega prostora za dejavnost SLACK LINE v Mestnem parku. Zamenjali smo peščene podlage na 7. otroških igriščih na območju MOM. Namestili smo 50 kosov Inoks lokov za kolesnike na različnih lokacijah MOM. Na obcestnih otokih Krekove in Strossmeyerjeve ulice, smo po projektu izvedli zasaditev obcestnih prostorov. Ob končanju rekonstrukcije pločnika na Razlagovi ulici smo v obstoječe sadilne jame zasadili gorski javor – 6 dreves z vso pripadajočo podporo dreves in izvedli oblikovanje sadilnih jam. Na glasbenem paviljonu v Mestnem parku smo naročili izdelavo novih ograjnih elementov projekt bo realiziran v letu 2012. Na ulici Kneza Koclja ter Loški ulici smo po projektu izvedli hortikulturno ureditev brežin. V KS Brestrnica smo izvedli zasaditev obstoječega krožišča po projektu. Naročili smo izdelavo PZI dokumentacije za obnovo vegetacije v Magdalenskem parku, izdelavo arhitekturne dokumentacije za hortikulturno zasaditev na lokaciji Ulica Talcev – Loška ulica ter Krekova ulica. Izvedba ločilnih otokov ob preureditvi Titove in Partizanske ceste v Mariboru. Naročili smo izdelavo in dobavo treh klopi in treh stojal za kolesa na Trgu Leona Štuklja. Zamenjali poškodovano drevo v drevoredu na Ljubljanski ulici 77. Izvedli smo zasaditev dreves na lokaciji Limbuška cesta – Gosposvetska in Smetanova ulica. Naročili dokumentacijo krajinske arhitekture za zasaditev obcestnih zelenih otokov Ulica Talcev – Loška - Krekova – Strossmeyerjeva.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na postavki je bilo za projekt planiranih 310.000 EUR. Planirana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 148.810 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 48%. Projekt se nadaljuje.

16039004 Praznično urejanje naselij

NRP 070-11-0061 Novoletna krasitev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen nabavi nove opreme v sklopu novoletne krasitve v Mestni občini Maribor.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo planirano 170.500 EUR, porabljeno pa 70.126 EUR, kar pomeni 41% realizacijo. V letu 2011 smo namestili novoletno krasitev in nabavili nekaj novega materiala za Trg Leona Štuklja. Ker pa se demontaža krasitve vrši šele v začetku meseca januarja 2012, zapade večina plačil v leto 2012. Zgoraj predstavljena sredstva predstavljajo plačilo novoletne krasitve sezone 2010/11.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP OB 070 07 0057 Javna stranišča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 1.320 EUR, realizacija pa 0 %.

Naročili smo projekt črpališča sanitarije Bobby. Plačilo projekta je zapadlo v leto 2012, zato je realizacija 0%.

NRP OB 070 07 0059 Vlaganja v infrastrukturne objekte tržnic

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen urejanju tržničnih površin. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 0 EUR, realizacija pa prav tako 0 %.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

NRP OB 070 07 0058 Obnova objekta akvarij terarij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju (izgradnji novega) objekta kjer se izvaja dejavnost akvarija/terarija.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Planiranih je bilo 19.200 EUR, realizacija pa je bila 0%.

Na proračunski postavki ostajajo odprte obveznosti v višini 58.800 EUR za izdelavo vse potrebne dokumentacije, nadaljevanje aktivnosti bo preneseno v leto 2012.

Izgradnja akvarij-terarija je v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno, saj je bilo predhodno potrebno počakati na sprejetje spremembe prostorskega akta. Dokumentacija za pridobitev GD je sedaj v izdelavi. Sedaj je potrebno skladno s prostorskim aktom pripraviti dokumentacijo in na njo pridobiti še vsa potrebna soglasja. Projektni pogoji so bili že pridobljeni. Ocenjuje se, da bi se gradbeno dovoljenje lahko pridobilo v drugi polovici leta 2012. Gradnja pa bi se šele lahko začela v 2013.

163600 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - NAKUPI ZEMLJIŠČ 163604 NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

V letu 2011 je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture v proračunu planiranih 812.960 EUR finančnih sredstev, porabljenih je bilo 306.168 EUR oz. 37,7% načrtovanih sredstev.

163602 PRIPRAVA ZEMLJIŠČ

OB070-06-0122 Priprava zemljišč

Zaradi nerešenih lastninskih razmerij (stečaji in velikega števila solastnikov) nismo uspeli pridobiti celotnega lastništva za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo povezovalne ceste za KPD v območju C4. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je namreč potrebno 100% lastništvo na vseh potrebnih zemljiščih. Posledično je realizacija le 50,0% oz. 46.971 EUR od načrtovanih 94.000 EUR.

164500 PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO

OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno

Nadaljevalo se je komunalno opremljanje na območju Te5 Tezno v skladu s sprejetim programom za izgradnjo ceste Ledina z železniškim podvozom in izgradnjo ceste S-J3 in ceste S-J2. Porabljenih je bilo 34.826 EUR od načrtovanih 66.000 EUR.

0408 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

103300 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

NRP za leto 2011: 178.000 EUR, veljavni proračun: 177.324 EUR

Namen in cilj: Objekti kulturne infrastrukture ter oprema se letno investicijsko obnavljajo skladno z predloženimi potrebami uporabnikov, ocenjenimi prioritetami in sklepom župana o programu investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v tekočem letu. V letu 2011 smo načrtovali sredstva v višini 178.000 EUR. Ta sredstva omogočajo zgolj najnujnejše vzdrževalne posege in nakup opreme v kulturi.

Stanje projekta: Zaradi nujnih nabav osnovnih sredstev za programe javnih zavodov na področju kulture se je z izvedenimi prerazporeditvami sredstev na postavki obseg sredstev povečal za 91.000 EUR. Zaradi zmanjšanja načrtovanih proračunskih prihodkov in posledičnih omejitev pri izvajanju javnih naročil je bil z rebalansom proračuna obseg sredstev zmanjšan na 177.324 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 130.093,19 EUR ali 73,36 %, znesek v višini 43.227,09 EUR pa predstavlja neporavnane obveznosti, ki se prenašajo v proračun za leto 2012. Vsa vlaganja so bila izvedena na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2011 in njegovih sprememb ter dopolnitev, ki jih je pripravila posebna delovna skupina Urada za kulturo in mladino in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za investicijsko vzdrževanje smo porabili 13.389,04 EUR, za nakup opreme v kulturi 104.204,53 EUR, za nujne intervencije 6.640,80 EUR, realiziran pa je bil tudi prenos obveznosti iz leta 2010 v višini 19.247,86 EUR (montaža snegobranov na Pokrajinskem muzeju Maribor).

103511 INVESTICIJA V MLADINSKO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO-UPRAVNA ZGRADBA

OB070-09-0001 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba

NRP za leto 2011: 810.822 EUR, veljavni proračun: 561.943 EUR

Namen in cilj: Mestna občina Maribor je bila sofinancer investicije v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba, katere investitor je Mladinski kulturni center Maribor. Mladinski kulturni center Maribor je z uspešno prijavo na Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo-mladinski centri pri Ministrstvu za šolstvo in šport pridobil evropska sredstva v višini 800.000 EUR. Preostala sredstva za dokončanje investicije je zagotovila Mestna občina Maribor preko Pogodbe o izvedbi postopkov in financiranju operacije »Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba« v KC Pekarna MKC Maribor. Stanje projekta: Investicija je bila uspešna zaključena septembra 2011, v objektu že potekajo programi.

120205 ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE

OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine

NRP za leto 2011: 5.171 EUR, veljavni proračun: 5.171 EUR

Namen in cilji: S sofinanciranjem stroškov nabave umetniških del in predmetov kulturne dediščine MOM omogoča dopolnjevati stalno zbirko umetniških del v Umetnostni galeriji Maribor z deli, ki so najkvalitetnejši odsev tako sodobnega kot preteklega umetniškega ustvarjanja na področju likovne umetnosti.

Stanje projekta: Projekt je v celoti realiziran in je stalen.

120209 NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica

NRP za leto 2011: 200.000 EUR, veljavni proračun 200.000 EUR

Namen in cilji: Odkup knjižnega in drugega gradiva morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva.

Opis projekta: V letu 2011 je bilo temu projektu namenjenih 200.000 EUR, knjižnici pa nakazanih 166.663 EUR, razlika 33.332 predstavlja prenos obveznosti v leto 2012. Mariborska knjižnica skrbi za 713.376 enot knjižničnega gradiva različnih vrst, od tega 452.043 v enotah na območju MO Maribor, v letu 2011 je bilo nabavljeno 25.457 enot knjižničnega gradiva.

Stanje projekta: Projekt je v celoti realiziran in je stalen.

0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

101000 Investicije – vrtci

OB070-08-0013 Vrtec Ivana Glinška – enota Gledališka

S porabljenimi sredstvi so bila poravnana izvedena dela in elaborat za vpis v kataster stavb in zemljiški kataster za večnamenski prostor nad teraso vrtca Ivana Glinška Maribor, katerega dograditev je bila zaključena in predana v uporabo v letu 2010.

Sredstva so bila realizirana 99,8% glede na veljavni rebalans 2011.

OB070-11-0063 Izgradnja enote Pekre Vrtca Studenci Maribor

V letu 2011 je bila realizirana investicijska in projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo enote Pekre Vrtca Studenci Maribor.

Sredstva so bila realizirana 99,6% glede na veljavni rebalans 2011.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov
OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine in so predani v upravljanje javnim zavodom – vrtcem, katerim so osnova za njihovo delovanje.

Poraba proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov mariborskih javnih vrtcev v letu 2011 je sicer temeljila na programu obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje, ki je bil pripravljen na podlagi preverjenih in izkazanih potreb ter določitve prioritet glede na višino v proračunu določenih sredstev, vendar so zagotovljena sredstva zadoščala le za najnujnejša interventna opravila in nabave, ki so temeljila na ugotovitvah pristojnih inšpekcijskih služb. Porabljena sredstva so zadoščala le za 2,1% evidentiranih potreb.

Glede na vrsto investicijsko-vzdrževalnih del so bila sredstva mestnega proračuna v letu 2011 porabljena v naslednjih deležih od skupno porabljenih sredstev za ta namen:

- obnova streh in s tem povezanih del 11,1%
- obnova elektroinstalacij 5,8%
- obnova centralnega ogrevanja 40,5%
- sanacije sanitarij 14,3%
- obnova kuhinj 8,6%
- obnova notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva 6,4%
- obnova fasad 3,0%
- ostala investicijsko vzdrževalna dela 10,3%

223000 Obnova opreme
OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

Program obnove opreme v mariborskih javnih vrtcih za leto 2011 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi v celoti realiziran.

Sredstva za obnovo opreme mariborskih javnih vrtcev so bila porabljena v skladu s programom prioritetenih vlaganj za leto 2011 in so zadoščala za 10,2% evidentiranih potreb.

Za nabavo opreme za igralnice in garderobe je bilo namenjenih 9,0% načrtovanih sredstev, za opremo kuhinj 54,7% sredstev, za ureditev igrišč vrtcev 26,7%, za obnovo ostale dotrajane opreme vrtcev (pomivalni stroj, pralni stroj in termo posoda) pa 9,6% načrtovanih sredstev.

PP 102000 INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE

V letu 2011 so bila v okviru te postavke izvedena naslednja dela:

- nadaljevanje v letu 2010 začete neposredne izvedbe investicije »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor«;
- zaključek izdelave investicijske dokumentacije za investicijo »Ureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor«;
- izdelava statične in protipotresne presoje za adaptacijo in obnovo objekta ter ureditev zunanjih površin OŠ Kamnica-podružnične šole Bresternica;

OBO70-07-0018 OŠ Kamnica – Podružnica Bresternica

Zaradi prijave investicije na razpis Ministrstva za šolstvo in šport v letu 2011 za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji in za vključitev v načrt razvojnih programov državnega proračuna v letu 2011 (Uradni list RS št. 14/2011), je bilo potrebno upoštevajoč pogoje iz navedenega razpisa izdelati statično in protipotresno presajo za adaptacijo in obnovo objekta obstoječe zgradbe OŠ Kamnica-podružnične šole Bresternica.

OBO70-07-0023 OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor

V letu 2010 se je pričela izvedba (gradnja) prvotno načrtovane dvoletne investicije (rok dokončanja investicije se je zaradi dodatnih del, ki so se pojavila med gradnjo, prestavil v začetek leta 2012) v prostorsko preureditev in obnovo skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor. Po terminskem načrtu se je v letu 2011 nadaljevala obsežna prostorska preureditev prostorov po vseh etažah ter celovita obnova fasade in strehe skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor. V ta namen je bilo realiziranih 60,3 % pogodbeno opredeljenih sredstev za gradnjo.

Za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor, sta bila v letu 2010 k osnovni pogodbi sklenjena aneks št. 1 za izdelavo dodatnih storitev ter aneks št. 2 za prenos dela pogodbenih obveznosti v leto 2011. Po osnovni pogodbi in obeh aneksih v skupni vrednosti 45.259,80 EUR je bilo za pripravo projektne dokumentacije že v letu 2009 realiziranih 21,8 % pogodbeno opredeljenih sredstev, v letu 2010 pa 70,8 % pogodbeno opredeljenih sredstev. Z zgoraj navedenim aneksom št. 2 pa je bil v letu 2011 v celoti realiziran načrtovan zaključek izdelave investicijske dokumentacije v 7,4 % deležu od preostanka pogodbene obveznosti.

PP 1022000 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

OBO70-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2011 je bil dopolnjen v mesecih junij in julij, sredstva na tej postavki pa so ostala enaka osnovnemu programu, ki je bil potrjen v mesecu aprilu. Program investicijskega vzdrževanja objektov je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi le delno realiziran (25,71 %). V porabljenih sredstvih so zajeta tudi sredstva storitev svetovalnega inženiringa za izvedbo programa. V načrtovanih sredstvih za leto 2011 so bila razpoložljiva sredstva obremenjena v 0,44 % deležu s sredstvi prenosa obveznosti iz leta 2010 za obnovo centralnega ogrevanja v objektu na Razlagovi 16. V realizaciji je zajeta tudi novelacija investicijske dokumentacije (preinvesticijska zasnova in novelacija investicijskega programa) za izgradnjo veznega trakta ter ureditev zunanjih površin OŠ Toneta Čufarja Maribor in novelacija investicijske dokumentacije (investicijski program) za izgradnjo veznega trakta ter ureditev zunanjih površin OŠ Janka Padežnika Maribor.

Sredstva iz postavke »Investicijsko vzdrževanje objektov« v višini 333.837,61 EUR (brez stroškov svetovalnega inženiringa za izvedbo programa), so bila porabljena:

- 5,9 % sredstev za obnovo streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacijo vlage (2 šoli)
- 15,3 % sredstev za obnovo elektro instalacij (1 šola)
- 23,8 % sredstev za obnovo centralnega ogrevanja (7 šol)
- 32,5 % sredstev za obnovo notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva (7 šol)
- 5,2 % sredstev za obnovo fasad (1 šola)
- 0,5 % sredstev za obnovo in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov (2 šoli)
- 2,5 % sredstev za ureditev zunanjih površin (2 šoli)
- 1,9 % sredstev za sanacijo zaklonišč (1 šola)
- 12,4 % sredstev za ostala investicijsko – vzdrževalna dela (6 šol).

PP 223100 OBNOVA OPREME

OBO70-07-0025 Obnova opreme - šolstvo

Program obnove opreme je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi rebalansa za leto 2011 realiziran v višini 92,7 %.

Sredstva iz postavke »Obnova opreme« v višini 46.340,80 EUR so bila porabljena:

- v 12,9 % deležu za dobavo in montažo opreme učilnic (2 šoli),
- v 58,5 % deležu za dobavo in montažo opreme kuhinj (4 šole),
- v 28,6 % deležu za nabavo vozila za prevoz hrane v eni šoli.

107000 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA

PODROCJU ZDRAVSTVA

OB070-06-0111 Obnova dela objekta v Sodni 13

V letu 2011 je bil načrtovan zaključek investicije: nadgradnja z dvema etažama in adaptacija obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji zdravstvenega doma v Sodni ulici, ki je omogočila preselitev pneumoftiziološkega dispanzerja in obnovo centralnega laboratorij medicine dela in AOP. Mestna občina Maribor je v skladu z dogovorom med občinami ustanoviteljicami v prvem letu gradnje plačevala potrjene situacije s kupnino od prodaje objekta v Tyrševi ulici 19, neporabljena kupnina je bila realizirana v januarju 2011, nato so občine ustanoviteljice poravnale svoje obveznosti v skladu z aneksoma k sklenjenemu dogovoru. Načrtovana sredstva so bila realizirana v celoti.

Prostori so bili predani v uporabo v decembru 2011, zadnja plačila računov bodo realizirana v letu 2012.

220412 PROJEKT ACTIVE A.G.E.

OB070-08-0019 Projekt Active A.G.E.

Realizacija projekta v okviru EU omrežja URBACT II., se je nanašala na povezovanje z 12 partnerskimi mesti iz različnih držav Evrope z namenom ustvariti pogoje za aktivnejše vključevanje starajoče populacije v projekte urbane prenovе mestnih jeder. Projekt se je pričel sredi leta 2008 in zaključil v letu 2011 v skladu s pričakovanji vodilnega partnerja iz Italije in v skladu z načrtovanim obsegom stroškov.

220414 Q-AGEING

OB070-09-0003 Projekt Q-ageing

Realizirana sredstva v letu 2011 so predstavljala stroške vloženega dela sodelavcev iz uprave, stroške sodelovanja s partnerskimi mesti in izdelava z izvedbo podprojekta »new age«, program je izpeljal ZZV Maribor. Namen projekta je bil dosežen; v mestu je bil izveden program v skladu z načrtovanim obsegom in pričakovanji vodilnega partnerja iz Madžarske. V letih 2009, 2010 in 2011 smo realizirali program postavitve »parka seniorjev« in izvedbo programa New age v MČ Radvanje. V začetku leta 2012 bo pripravljeno zaključno poročilo in objava rezultatov celotnega projekta.

0408 URAD ZA ŠPORT

PP 105000 Investicije na področju športa

OB070-06-0019 Dvorana Tabor – vzhodni aneks, obnova strehe

Končana je bila sanacija strehe, izvedeno dokončno plačilo za izvedbo sanacije in gradbeni nadzor.

PP 105010 Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine

Izvedeno je bilo polaganje umetne mase na rokometnem urbanem igrišču v športnem parku Tabor, asfaltiran del (zavoj) BMX proge. Narejena je bila tudi ograja na urbanem igrišču v Ljudskem vrtu, plačilo je bilo preneseno v leto 2012.

PP 105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza
OB070-06-0026 Športno turistični center Ljudski vrt 2. faza

Projekt je bil dokončan v mesecu septembru, v letu 2011 so bila izvedena GOI dela za energetske del, kupljena oprema za garderobe pod vzhodno tribuno in izvedeno grafično označevanje Ljudskega vrta.

105019 ODKUP (DELA) NEPREMICNINE ŽŠD
OB070-11-0060 Odkup nepremicnine ŽŠD

Odkup ni bil realiziran, ker ni bilo zagotovljenega vira za plačilo pogodbe.

PP 105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme
OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov

Sredstva so bila porabljena za rušitev objekta na Hipodromu, izravnavo tal v malem bazenu Pristana, projekt in popise za izvedbo zasilne razsvetljave v Pristanu ter sanacijo elektrike na objektu ŠD Radvanje.

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

PP 810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ
OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z prostori Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Glavni cilj je obnova prostorov in nabava različne opreme za nemoteno delovanje služb Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2011 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore KS in MČ planiranih 127.000 EUR, realizacija je bila 78,1%. Realizacija projekta je bila nekoliko nižja, ker so se plačila za posamezne investicije, ki so bile izvedene v letu 2011 prestavila na začetek leta 2012.

PP 810322 Medgeneracijski dom Limbuš
OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš

V sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta za leto 2011 je bilo na tej proračunski postavki planiranih 86.000 EUR. Porabljenih je bilo 86.524 EUR ali 100,6%. Sredstva so bila namenjena za plačilo izdelane projektne dokumentacije za preureditev objekta na lokaciji Ob Blažovnici 51 v medgeneracijski center in za nakup nadomestnega stanovanja za preselitev najemnika iz stanovanja v objektu, ki ga je turistično društvo oddajalo.

Projektno dokumentacijo je Mestna občina Maribor začela pridobivati v letu 2010. Priprava dokumentacije je zaradi dejstva, da je objekt arhitekturni spomenik, zahtevnejša in je zahtevala daljše usklajevanje. Poleg tega je polovica objekta v lasti Turističnega društva Limbuš, ki pričakuje odškodnino za odstop svoje lastnine.

PP 810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre
OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

V sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta za leto 2011 je bilo na tej proračunski postavki planiranih 18.500 EUR. Realizacija je bila 100 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije za obnovo doma.

910007 INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAC. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE
OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pod tem projektom so se izvajale nabave in investicijsko vzdrževanje računalniške (strežniki, mrežna oprema, osebni računalniki, tiskalniki) in programske opreme (sistemska in namenska programska oprema).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V sklopu projekta nam je uspelo doseči zadane cilje in sicer zagotoviti nemoteno delovanje računalniškega sistema.

PP 911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
OB070-10-0059 Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori.

Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena predvsem za obnovo – zamenjavo oken na objektu Ulica Vita Kraigherja 8, obnova dvigala na Grajski 7, sofinanciranje izgradnje dvigala na objektu heroja Staneta 1, poplačilo obveznosti iz preteklega leta, nakup osebnega vozila nižjega cenovnega razreda in tovornega vozila za potrebe Materialno tehnične službe. Od 200.000 EUR, realizacija je bila 73,4%, saj nekatera plačila zapadejo v leto 2012.

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

PP 164005 Investicije v objekte JZZPR
OB070-08-0004 Investicije v objekte JZZPR

V letu 2011 so bila sredstva načrtovana v višini 629.071 EUR, realizirana pa v višini 293.094 EUR ali 24% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana, kot investicijski transfer Javnemu zavodu za plačilo izvedenih del 1. faze obnove objekta na Proletarskih b. 2 po investicijskem programu obnove.

PP 534000 Program požarnega sklada

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto

Sredstva v višini 190.400 EUR ali 33% načrtovanih sredstev so bila porabljena za nakup opreme.

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PP 103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

OBO70-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Namen in cilji projekta:

Namen tretje faze je dokončna ureditev gradu, ki bo omogočila razširitev poslovanja Pokrajinskega muzeja Maribor in bo omogočila tudi kakovostno predstavitev vseh muzealij in drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor. Na ta način bo dosežen razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji. Konec leta 2010 je bil zaključen javni arhitekturni natečaj.

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,
- celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem
- uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
- večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru
- z obnovo Mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma,
- prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške iniciative.

Stanje projekta:

V letu 2011 so bili dokončani arhitekturni projekti za obnovo še neobnovljenega vzhodnega dela gradu. V juliju 2011 je bilo pridobljeno spremenjeno gradbeno dovoljenje in začeti postopki javnega naročanja za pridobitev izvajalca gradbeno obrtniških del, ki pa so se zaključili pred sprejemom odločitve. V letu 2012 se bodo tako ponovili postopki javnega naročanja, na podlagi katerih predvidevamo izvedbo gradbeno obrtniška del in konservatorsko restavratorskih del na objektu ter postavitve specialne muzejske opreme v razstavnih sobanah celotnega gradu

PP 103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanega avditorija

OBO70-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunan. avditorija

Namen in cilji projekta:

Predmet projekta je izvedba zaodrškega prostora LGM za potrebe zunanega avditorija ter s tem pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za potrebe izvajanja predstav LGM, prireditve v okviru festivala Lent ter ostalih kulturnih programov (gostovanja ostalih kulturnih institucij). Lutkovno gledališče Maribor namreč načrtuje programske aktivnosti, ki se bodo odvijale v obnovljenem Minoritskem samostanu, del programov LGM pa bo potekal tudi v sklopu Letnega avditorija (še zlasti Poletni lutkovni pristan). Izvedba zunanega avditorija pomeni nadaljnjo fazo zagotovitve potrebnih pogojev za delovanje LGM in ostalih kulturnih programov, ki v sklopu projekta izgradnje LGM ni bilo vključeno, je pa dolgoročno smiselno in potrebno. Projekt pa ima tudi širše razsežnosti, saj nudi dodatno infrastrukturo tudi za potrebe ostalih kulturnih organizacij in je strateškega pomena tako za mesto, kakor tudi regijo in državo, v okviru EPK 2012.

Stanje projekta :

V letu 2010 je bila izvedena prva faza GOI del. Zaradi ugotovitev arheoloških sondaž in zaščitnih arheoloških raziskav na vzporednem projektu obnove Minoritske cerkve, so se v letu 2011 tudi na tem projektu dela začasno ustavila in tako povzročila spremembe terminskega plana. Na nekdanji SVLR smo 18.08.2011 posredovali predlog za podaljšanje roka izvedbe operacije do konca leta 2012 in za spremembo dinamike sofinanciranja operacije. Skladno s sklenjeno pogodbo za projektiranje 2. faze izgradnje zunanega avditorija, je bila v začetku leta 2012 dokončana projektna dokumentacija. Trenutno je v

teku pridobivanje gradbenega dovoljenja za 2. fazo, na podlagi katerega bo objavljen razpis za izvedbo GOI del. Dokončanje projekta je predvideno v letu 2012.

PP 103404 Minoritska cerkev
OB070-09-0117 Minoritska cerkev

Namen in cilji projekta:

Ob predvidenem lutkovnem gledališču, lociranem v Minoritskem samostanu in bodočim pokritem letnem avditoriju na nekdanjem samostanskem vrtu, naj bi cerkev predstavljala večnamensko dvorano, primerno za najrazličnejše dogodke tako množičnega kot komornega značaja. Predvsem pa naj bi služila za potrebe koncertne produkcije. Investicijski projekt zajema sanacijo in celovito prenovo Minoritske cerkve ter mansardnih prostorov v samostanskem delu kompleksa ter funkcionalno ureditev in opremo za kulturno produkcijo.

Stanje projekta :

V letu 2010 je bila delno izvedena prva faza GOI del. V letu 2011 so se odvijala zaščitna arheološka izkopavanja na obravnavanem območju in izdelan je bil konservatorski program, na podlagi katerega so bila izvedena pogajanja za sklenitev pogodbe za projektiranje 2. faze obnove. Postopek ni bil zaključen, zato v letu 2012 predvidevamo njegovo ponovitev in izdelavo projektne dokumentacije za 2. fazo. Predvidevamo, da bi v letu 2012 pričeli tudi z izvedbo GOI del.

PP 103405 Invalidi in slepi
OB070-09-0120 Invalidi in slepi

Namen in cilji projekta:

Projekt »Invalidi in slepi« sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, prioriteta 4 »Razvoj regij«. Namen investicije je do leta 2012 urediti slepim in slabovidnim ter invalidnim osebam ustrezne in s pravili stroke urejene javne prometne poti, označbe javnih zgradb in druge objekte.

Cilj projekta je vzpostaviti celovit sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije, opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami, ustrezne arhitekturne rešitve, prehodnost poti. Osnovni namen investicije je izdelava celovitega elaborata potrebnih ukrepov za odpravo arhitektonskih ovir za potrebe slepih, slabovidnih in invalidnih oseb ter izvedba vseh potrebnih investicijskih del na javnih površinah, javni parkirni prostori za invalide, javne sanitarije za invalide ter javne ustanove.

Stanje projekta:

Projekt se je začel izvajati julija 2010. V preteklem letu so bile na območju mestnega jedra urejene poti in lokacije, opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi oznakami ter ustrezne arhitekturne rešitve za boljšo prehodnost poti. V letu 2012 je predvideno dokončanje izgradnje taktilnih oznak v centru mesta Maribor, izdelava taktilnih zemljevidov ter diseminacija projekta (oglasne table, zloženke, karte dostopnosti za invalide).

PP 103406 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu
OB070-10-0127 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

Namen in cilji projekta:

Projekt TRAMOB je bil potrjen za sofinanciranje iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. Z načrtovano operacijo TRAMOB »Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu« želi MOM aktivno poseči v prometno dogajanje z jasnim namenom – zagotoviti meščanom boljše pogoje za večjo uporabo trajnostnih prevoznih sredstev in s tem omogočiti hitrejši razvoj trajnostne mobilnosti

mestu. Zaradi kompleksnosti prometne problematike v mestu in njegovi okolici je potrebno skrbno in celovito načrtovati raznolike aktivnosti na različnih vsebinskih področjih.

V okviru operacije so predvideni naslednji cilji:

- ureditev in vzpostavitev novih kolesarskih in peš povezav v mestu ter vzorčna ureditev prometne dostopnosti do osnovne šole France Prešeren in Boris Kidrič (Žolgarjeva ulica);
- obnova in oprema prostorov za vzpostavitev Centra za trajnostno mobilnost;
- priprava »Načrta trajnostne mobilnost za mesto in okolico«;
- predvidena je tudi izvedba promocije in uporaba trajnostnih oblik prevoza na delo (načrti trajnostne mobilnosti v podjetjih, javnih ustanovah).

Stanje projekta:

Zaradi kasnejše izdaje sklepa s strani SVLR smo z aktivnostmi prve operacije (vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture) namesto v avgustu pričeli šele novembra 2010. V februarju 2011 smo na SVLR poslali predlog za podaljšanje izvajanja projekta do meseca maja 2012. Prva operacija v projektu – vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture je bila zaradi nastopa neugodnih vremenskih razmer (zimsko sezona) izvedena le delno. V letu 2011 smo na projektu izvedli celotno prvo fazo, ki je sestavljena iz dveh delov in sicer vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture v centru mesta in ureditev prometne dostopnosti dela Žolgarjeve ulice in Ceste Zmage oz. vzorčna ureditev prometne dostopnosti OŠ France Prešeren in OŠ Boris Kidrič. V decembru 2011 je bil na SVLR ponovno poslan predlog za spremembo dinamike financiranja in podaljšanje izvajanja projekta do konca septembra 2012. V letu 2012 je predvidena izvedba ostalih treh faz in sicer obnova in oprema prostorov za vzpostavitev centra za trajnostno mobilnost, promocija trajnostne mobilnosti – vzpostavitev alternativnih načinov mobilnosti (javni potniški promet in kolesarjenje) ter izdelavo načrta za trajnostno mobilnost.

103411 ECOA

OB070-11-0054 ECOA

Sredstva so bila načrtovana in porabljena v višini 446 EUR za stroške plač zaposlenih v času izvajanja začetnih aktivnosti na projektu.

PP 103413 Piramida

OB070-10-0050 Piramida

Namen in cilji projekta:

Arheološka izkopavanja na Piramidi in odkritje ostankov nekdanjega mariborskega gradu bi ohranili v vsej razsežnosti (okoli 4000 m²) in del nekdanjega gradu nadgradili ter pokrili z leseno strešno konstrukcijo. Tako bomo dobili pokrit prireditveno – izobraževalni center. Arheološke najdbe se umestijo v prezentirane ostanke gradu – muzej na prostem. Piramida je ne le izvor in začetek Maribora temveč tudi izjemna turistično izobraževalna točka mesta. Celotna obnova arheoloških ostankov nekdanjega gradu bi izjemno povečala zanimanje in obisk Piramide, ki bi tako poleg reke Drave postala turistično – izobraževalno področje Maribora. Število šolskih skupin in organiziranih skupin domačih in tujih turistov je en od pomembnejših merljivih rezultatov tega projekta.

Stanje projekta:

V letu 2010 so bile izvedene konsolidacije in čiščenje sond. Konec leta se je začela prva faza arheoloških izkopavanj, ki so se zaključila konec leta 2011. Konec leta je bila izvedena začasna zaščita zidanih ostalin in postavljena zaščitna ograja na območju najdišča. V letu 2012 bomo ponovno izpeljali postopek javnega naročila za trajno sanacijo zidanih ostalin v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS. V finančnem planu predvidevamo tudi ureditev najdišča v smislu muzeja na prostem. Z 2. fazo arheoloških izkopavanj bomo nadaljevali po zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev.

**PP 103414 Mreža projektov EPK
OB070-10-0051 Trg Leona Štuklja**

Namen in cilji projekta:

Namen projekta je ustvariti prostor, torej trg, ki živi. Živ trg ima močno lastno identiteto, je torej privlačen, ljudje se v njem dobro počutijo, lahko se srečujejo, ustavijo, igrajo. Celoten trg mora postati ena sama velika in homogena površina, z mehko teksturo, prostor mora delovati domače in elegantno. Pohodna površina mora delovati mehko. Potrebna je estetika in usklajenost vseh elementov, mehkih tlakovanih površin, diskretne in korektne razsvetljave in urejenega zelenja.

Cilji ureditve Trga Leona Štuklja so naslednji:

- Ureditev skupne površine trga v izmeri 8.324,03 m²,
 - Sprememba oblikovne zasnove trga – drevored v obliki križa,
 - Zamenjava obstoječe razsvetljave v obliko "lebdečih plošč",
 - Zamenjava tlakov,
 - Zamenjava komunalne infrastrukture (elektroenergetski in vodovodni vodi, kanalizacijski vodi in priključki, plinovod, telekomunikacijski vodi, KRS vodi, ipd.),
 - Sprememba prometne rešitve za staro mestno jedro (omejevanje prometa v mestnem središču),
 - Določitev programskih vsebin trga, ipd
- Ureditev Trga Leona Štuklja v skupni površini 8.324,03 m².

Stanje projekta:

Investicija Ureditev Trga Leona Štuklja v Mariboru se je pričela z izdelavo in potrditvijo DIIP-a na 35. redni seji, 25. januarja 2010 na Mestnem svetu MOM. V skladu z DIIP-om je bila ocenjena vrednost investicije 1.500.000 EUR. Po sprejemu proračuna MOM za leto 2010 je bil v mesecu aprilu začet postopek javnega naročila s pogojem brez predhodne objave za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za »Ureditev Trga Leona Štuklja« v Mariboru. Na podlagi obvestila o oddaji javnega naročila je bila 2. 6. 2010 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. V skladu z izdelano projektno dokumentacijo in popisi del za izvedbo investicije, je bila dne 30. 6. 2010 sklenjena pogodba z izvajalcem del Mariborski vodovod d.d. v skupni višini 994.313,32 EUR. Pogodba z izvajalcem je bila sklenjena na podlagi zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki v 17. členu omogoča sklenitev tovrstnih pogodb.

Svetovalni inženiring je izvedel preverjanje cen na trgu za vrednost posameznih sklopov del, ki niso bila predmet osnovne pogodbe in izdelal predinvesticijsko zasnovo in investicijski program, ki predvidevata vrednost investicije v skupni višini 3.482.188 EUR in sta bila sprejeta dne, 29. 11. 2010 na 2. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

V letu 2010 je bila izdelana projektne dokumentacije in delno izvedena investicijsko vzdrževalna dela po pogodbi o izvedbi. Na podlagi potrjene Predinvesticijske zasnove in potrjenega Investicijskega programa ter izdelane projektne dokumentacije PGD, PZI so bila v letu 2011 dokončana investicijsko vzdrževalna dela in GOI dela. Investicija v ureditev Trga Leona Štuklja se je zaključila v okviru planirane vrednosti v veljavnem investicijskem programu. Zaradi zamika pri dokončanju del se v leto 2012 prenaša le še del izplačila končnih situacij.

OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

Namen in cilji projekta:

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne. Dejstvo je, da s sedanjim prostorskim stanjem knjižnica dosega povprečno le 15 m² na 1000 prebivalcev, s tem, da je slovensko povprečje preko 40 in da nekatere knjižnice dosegajo tudi 80 m² na

1000 prebivalcev in več. Le Maribor in Koper med mestnimi občinami še nimata sodobne, dovolj velike knjižnice.

Cilji investicije so naslednji:

- obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,
- razširitev knjižnične dejavnosti,
- zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje dejavnosti knjižnice,
- objekte ob Rotovškem trgu 2, 9 in delno 1, združiti v enoten namen za potrebe knjižnice in izpolnitev pogojev za izvajanje dejavnosti,
- združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor),
- združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko),
- ureditev Rotovškega trga, Rotovški trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa predstavlja dodatno prizorišče za festival Lent in izvedbo drugih prireditev,
- oživitev starega mestnega jedra.

Stanje projekta

Investicija se je pričela z izdelavo in potrditvijo DIIP-a na 13. izredni seji mestnega sveta MOM dne 05.02.2010.

Po sprejemu proračuna MOM za leto 2010 je bil v mesecu marcu začet postopek javnega naročila s pogajanjem brez predhodne objave za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije, faza IDZ in IDP vključno z izdelavo arhitekturnega posnetka stanja, analizo gradbenih konstrukcij, geološkim posnetkom zemljišča, geološkimi raziskavami, hidrološkimi raziskavami ter konservatorskim programom. Na podlagi obvestila o oddaji javnega naročila je bila 24.06.2010 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije v skupni vrednosti 391.464 EUR in v letu 2010 tudi v celoti realizirana. Z oddajo javnega naročila male vrednosti in zbiranjem ponudb je bil izbran tudi izvajalec svetovalnega inženiringa s katerim je dne 26.05.2010 bila podpisana pogodba v skupni vrednosti 46.860 EUR, od tega realizirano v letu 2010 4.686 EUR. Na podlagi potrjenega investicijskega programa na 4. izredni seji Mestnega sveta dne 31.03.2011 je bila ocenjena vrednost investicije na 21.863.000 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 10.000.000 EUR. Investicijski program predvideva izvedbo projekta v dveh fazah. V letu 2011 so se odvijali predvsem postopki pri urejanju pravno-premoženjskih odnosov in izdelava PGD projektne dokumentacije. Zaradi težav in dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju služnostnih pravic za izvedbo gradnje ter zapletov v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za I. fazo izvedbe, se aktivnosti niso izvedle v prvotno zastavljenem terminskem planu. V letu 2012 načrtujemo dokončanje projektne dokumentacije za II. fazo gradnje in pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Nadaljnja izvedba projekta bo odvisna od zagotovitve sofinancerskih sredstev s strani države, v okviru izdanega sklepa Vlade RS iz leta 2010.

OB070-10-0053 Glavni trg

Namen in cilji projekta:

S prenovo širšega območja Glavnega trga se doseže urbanistična ureditev in prenova Glavnega trga, revitalizira Koroška cesta in Ulica Kneza Koclja ter doseže boljša povezava celotnega območja z obrežjem reke Drave. Z izvedbo projekta se bo obravnavanemu delu podala nova vsebina kulturnega in družabnega dogajanja v tem delu mesta.

Razvojni cilji investicije so naslednji:

- urbanistična ureditev in prenova Glavnega trga v Mariboru
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije,
- programska obogatitev mestnega jedra Maribora,
- nova programska ponudba mesta Maribor v okviru EPK,
- povečanje prostorskih kapacitet namenjenih kulturnim in turističnim dejavnostim mesta.

Stanje projekta:

V letu 2012 je predvideno dokončanje projektne dokumentacije za območje Koroške ceste, Ulice Kneza Koclja, območja Glavnega trga – Stari peron in ožjega območja Glavnega trga, kjer sodelujemo s tremi nagrajenimi projektanti. Na podlagi pripravljene projektne dokumentacije v letu 2012 predvidevamo tudi izdajo pravnomočnih gradbenih dovoljenj. Izvedba zastavljenega projekta se bo nadaljevala po zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev.

OB070-10-0054 Mariborski otok**Namen in cilji projekta:**

Pri načrtovani investiciji gre za ureditev Mariborskega otoka, in približanje le tega čim večjemu številu prebivalcev, ki preživljajo svoj prosti čas v naravi, saj bi tako Mariborski otok postal točka rekreacijskih in športnih aktivnosti skozi vse letne čase in ne le v poletnih mesecih, kjer je v uporabi le zunanje kopališče. Prav tako bi se z ureditvijo levega bregu Drave povezala peš in kolesarske poti, ki vodijo od samega središča mesta do Koblarjevega zaliva in naprej do Mariborskega otoka.

S predmetno investicijo bi pridobili povezanost s središčem mesta in večjo privlačnost za obiskovalce skozi vse obdobje leta. Z ureditvijo bi pridobili prostor, ki omogoča boljšo orientacijo in je prostor s pestro ponudbo za družine, mlajše in starejše prebivalce. Z investicijo bi Mariborski otok postal zgledno posodobljena stavbna dediščina.

Osnovni cilji projekta ureditve in prenove kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave so:

- vzpostavitev boljšega stika kopališča z okolico (podaljšanje obratovalne sezone čez celo leto)
- ureditev jase na levem bregu Drave pred mostom (parkirišča za avtomobile in kolesarje)
- prenova kopališke stavbe
- prenova bazenske ploščadi

Stanje projekta;

Izdelana je projektna dokumentacija - idejni projekt. Pogajanja za sklenitev pogodbe za projektiranje PGD faze projektiranja v letu 2011 niso bila uspešno zaključila. V letu 2012 v okviru razpoložljivih sredstev predvidevamo pripravo dokumentacije in pripravo posebnih strokovnih podlag za spremembo obstoječe Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja.

OB070-10-0055 Nabrežja reke Drave**Namen in cilji projekta:**

Drava je hrbtenica zelenega sistema mesta. Prostorski dokumenti Mestne občine Maribor nabrežja Drave opredeljujejo kot rekreacijske površine, zgodovinske dele, Lent in taborsko nabrežje pa kot območja kompleksne prenove in sanacije. Cilj investicije v ureditev nabrežij reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretrganosti mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko vrednost območja. Z ureditvijo nabrežja Drave se doseže dvig urbanih kakovosti Maribora, pri tem se uredi privlačen prostor vzdolž reke Drave, oživi se razvoj urbanih površin ob reki, s skladnejšo rabo vodnega – obvodnega prostora.

Cilji projekta so:

- oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora,
- ureditev zanemarjenih predelov obrežij reke Drave,
- skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja,
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Stanje projekta:

Zaključena je izdelava idejnega projekta, izdelana je bila PGD projektna dokumentacija. V teku je izdaja gradbenega dovoljenja. V letu 2012 predvidevamo dokončanje projektne dokumentacije in pridobitev stavbne pravice, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Pravnomočno gradbeno dovoljenje bo tudi osnova za prijavo na 6. razpis nekdanjega SVLR. Glede na uspešnost kandidiranja, je v okviru planiranih sredstev za leto 2012 predviden tudi začetek izvedbe. V okviru izvedbe je predvidena vključitev potencialnega zasebnega partnerja Dravske elektrarne Maribor d.d.

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor**Namen in cilji projekta:**

Z izvedbo projekta se pridobi nova peš in kolesarska pot. Z brvjo se tako poveže nabrežje v mestnem središču in pridobi sodobna in privlačna premostitev reke Drave. Pomemben cilj projekta je oživitev nabrežij na Lentu in Taboru. Namen izgradnje brvi je prav tako skrajšati poti v mestnem središču in urediti varne in ločene povezave za pešce in kolesarje.

Splošni razvojni cilji investicije so naslednji:

- povezava nabrežij v mestnem središču,
- sodobna in privlačna premostitev Drave,
- skrajšanje poti v mestnem središču in ureditev varnih in ločenih povezav za pešce,
- povečana obljudenost nabrežij Drave zaradi lažje dostopnosti,
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Stanje projekta:

Pri projektu brv Lent-Tabor je v teku izdelava PZI projektne dokumentacije in izdaja gradbenega dovoljenja ter pridobitve stavbne pravice. Pravnomočno gradbeno dovoljenje bo tudi osnova za prijavo na 6. razpis nekdanjega SVLR. Po uspešni prijavi in pridobitvi pogodbe o sofinanciranju je v letu 2012 predviden tudi začetek izvedbe.

OB070-10-0057 Nova UGM**Namen in cilji projekta:**

Kompleks Nove UGM bo z novo stavbo leta 2012 pomembno regionalno kulturno središče ter ena ključnih ustanov za sodobno vizualno umetnost v Sloveniji. Nova UGM bo svojo dejavnost razvijala na področjih urejanja, hrambe in dokumentiranja stalnih zbirk, prirejanja razstav sodobne umetnosti, izvajanja izobraževalnih programov, vzdrževanja arhiva in knjižnice, raziskovalne dejavnosti in založništva.

Nova UGM načrtuje vsebinsko nadgradnjo svojega delovanja in dopolnitev dejavnosti z vsebinami, ki bodo pritegnile najširši krog obiskovalcev k spoznavanju umetnosti in jim omogočile kakovostno preživljanje prostega časa v galeriji.

Z gradnjo galerije želi mesto Maribor prispevati h kakovostnejši izrabi prostora ob reki Dravi, omogočiti ljudem kreativno preživljanje prostega časa in zadrževanje ob vodi, oživiti historično mestno jedro ter mestu nuditi zagon s sodobno arhitekturo, ki bo služila današnjim in prihodnjim generacijam.

Cilji investicije so:

- gradnja objekta Nove UGM z dolgoročno uporabnostjo,
- zagotoviti inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, vsem generacijam (otrok, mladostnikom, mladim družinam, odraslim in starejšim ljudem) nuditi sodobno in privlačno kulturno središče,
- vzpodbuditi zanimanje ljudi za umetnost,
- dvigniti znanje o sodobni umetnosti,
- pridobiti celovit in enovit prostor umetnosti,
- urediti horizontalno urbanistično arhitekturno vizuro rečnega obretja,
- programsko izpolniti projektno zasnovo EPK Maribor 2012.

Stanje projekta:

Sredi leta 2010 je bil zaključen arhitekturni natečaj REKA DRAVA 2012, na podlagi katerega je bila izbrana projektantska rešitev za izgradnjo nove UGM. V vmesnem času je bila sprejeta tudi razgrnitev novega OPPN-ja za območje predvidene investicije. Na podlagi izvedenega arhitekturnega natečaja so bila razpisana pogajanja za izvedbo IDZ in IDP projektne dokumentacije in podpisana pogodba.

V letu 2011 je bila izdelana IDZ in IDP projektna dokumentacija v skladu z nagrajeno arhitekturno rešitvijo na javnem mednarodnem natečaju. Zaradi neuspešnih večkratnih pogajanj in odločitve, da se Nova UGM umesti v objekt »MAKS«, je Mestna občina Maribor prekinila sodelovanje z nagrajenim madžarskim arhitektom. Izdelana je bila nova investicijska dokumentacija in sklenjena sofinancerska pogodba s podjetjem ZIM d.o.o.. Dokumentacija je bila potrjena na 7. seji MS dne 30.05.2011. Ocenjena vrednost projekta je 17,7 mio EUR, od tega je predvideno, v skladu s sklepom Vlade RS 61000-1/2011-3 z dne 20.01.2011, sofinanciranje v višini 10 mio EUR. V letu 2011 je bilo na podlagi izdelane PGD dokumentacije pridobljeno gradbeno dovoljenje in sklenjena pogodba za nakup zemljišča. V drugem polletju so potekala intenzivna usklajevanja za oddajo vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev iz Ministrstva za kulturo RS oz. SVLR. Prav tako je bila oddana vloga za povračilo stroškov projektiranja iz naslova kulturnega tolarja. Odločitev Ministrstva za kulturo bo vplivala na izvedbo nadaljnjih aktivnosti na projektu v letu 2012.

**PP 103415 E-regija: E-podjetnik
OBO70-10-0129 E-regija: E-podjetnik****Namen in cilji projekta:**

Projekt e-Podjetnik je sofinanciran v skladu z uspešno prijavo na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

Projekt e-Podjetnik udejanja inovativen in celovit pristop višanja kompetenc podjetnikov v regiji in spodbujanja povezovanja in posledično novih inovacijskih ciklov v podjetjih, razvoja novih storitev in proizvodov ter usmerjenosti v nove trge.

Projekt obsega izgradnjo podjetniškega portala, katerega cilj je podjetnike izobraževati in povezovati. Ta e-infrastruktura bo vključevala portal, e-Izobraževanje, e-Učilnico in del, ki bo namenjen povezovanju, izmenjavi znanj in izkušenj, izmenjavi povpraševanj in ponudbe ter izdelavi pobud za nova sodelovanja. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom bo poleg virtualnega podpornega okolja, ki bo delovalo na osnovi grozdenja (mikrogrozdenja) na voljo tudi izobraževanje v obliki delavnic in posvetov s svetovalci, ki je namenjeno višanju kompetenc in specifičnih znanj ter spodbujanju povezovanja. Projekt je sestavljen iz naslednjih ključnih aktivnosti:

- vsebinska opredelitev sistema,
- razvoj sistema e- Podjetnik,
- izobraževanje in motivacija podjetnikov in potencialnih podjetnikov,
- diseminacija rezultatov.

Preostali del sredstev bo namenjen financiranju dokončanje izgradnje podjetniškega portala, E-infrastrukturo, ki bo vključevala portal, e-izobraževanje, e-učilnico in del, ki bo namenjen povezovanju, izmenjavi znanj in izkušenj, izmenjavi povpraševanj in ponudbe ter izdelavi ponudb za nova sodelovanja.

Namen projekta je povečati podjetniško kulturo in zavedanje o vsestranskih pozitivnih učinkih povezovanja in izmenjave izkušenj. Sodobna in učinkovita podporna infrastruktura bo neposredni rezultat projekta.

Stanje projekta:

Zaradi pozne izdaje sklepa in s tem časovnega zamika pri izvedbi aktivnosti sta bili prvi dve aktivnosti projekta, namesto v novembru 2010, izvedeni v februarju leta 2011. V začetku leta 2011 sta bili že izvedeni prvi dve aktivnosti projekta, in sicer vsebinska podpora pri izvedbi odprtega postopka in vsebinska opredelitev sistema e-podjetnik. Preostala faza zajema izgradnjo podjetniškega portala, vsebin in ostalih izobraževalnih aktivnosti s ciljem, izobraževati in povezovati podjetnike začetnike ter podjetnike v začetni fazi poslovanja. V letu 2012 so sredstva predvidena za financiranje dokončanja izgradnje podjetniškega portala, e-infrastrukture, ki bo vključevala portal, e-izobraževanja, e-učilnice in dela, ki bo namenjen povezovanju, izmenjavi znanj in izkušenj, izmenjavi povpraševanj ter ponudbe ter izdelavi ponudb za nova sodelovanja. Projekt bo zaključen predvidoma do konca septembra 2012.

103418 LQ-CELIAC**OB070-10-0132 LQ-CELIAC****Namen in cilji projekta:**

V mesecu septembru 2011 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju operacije v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Skupna vrednost projekta znaša 627.122,45 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 523.624,47 EUR. Delež vodilnega partnerja znaša 300.891,45 EUR (ESRR: 255.757,72 EUR), lastni delež Mestne občine Maribor pa znaša 15.044,58 EUR.

Temeljni cilj našega projekta je odkriti nove bolnike s celiakijo v večji populaciji šolskih otrok v regiji s pomočjo hitrih testov. Ti bolniki bodo imeli zaradi zgodnje postavitve diagnoze in pravočasnega ustreznega zdravljenja bistveno manjšo verjetnost za razvoj resnih zapletov bolezni.

Cilji projekta:

- izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s celiakijo,
- zgodnje odkrivanje bolezni (primarna preventiva),
- povečanje osveščenosti bolnikov,
- povečanje osveščenosti javnosti,
- izboljšanje poznavanja bolezni med bolniki, zdravstvenim osebjem, dietetiki, kuharji,... ,
- večja mobilnost bolnikov.

Stanje projekta:

Projekt je bil konec prve polovice leta uspešno potrjen v okviru razpisa čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Zaradi težav in nejasnosti v zvezi z nadaljevanjem projekta in znanih finančnih omejitev, so se aktivnosti na projektu zamaknile v mesec december 2011, zato je večji del obveznosti zapadel v plačilo v leto 2012. Izvedene aktivnosti v letu 2011 se nanašajo predvsem na pripravo celostne grafične podobe in nakup računalniške opreme za potrebe izvajanja projekta.

V letu 2012 so predvidena naslednje glavne aktivnosti projekta: pripravo promocijskega materiala, storitev prevajanja, administrativno pomoč pri pripravi poročil, financiranje dogodka na mednarodni dan celiakije, udeležba na mednarodni konferenci, najem potrebnih prostorov, srečanja ožje in širše delovne skupine, nabava nekaj potrebne opreme, administrativnega materiala, postavitve spletne strani projekta in izdaja publikacij. V okviru projekta se pokrivajo tudi stroški osebja koordinacije projekta in aktivnega pojavljanja v javnosti.

PP 103419 PMinter**OB070-10-0133 PMinter****Namen in cilji projekta:**

Projekt PMinter sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, program Slovenija - Avstrija. Projekt preučuje medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko-avstrijskem obmejnem prostoru.

Osnovni cilj projekta je poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka v Mariboru – severovzhodni Sloveniji, v Celovcu – spodnji avstrijski Koroški, na spodnjem avstrijskem Štajerskem ter zmanjšati tveganje prebivalstva zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku.

Cilji projekta:

- Razjasnitev nepoznanih virov visokega prispevka ozadja k koncentracijam delcev in izboljšanje znanja o prispevku posameznih virov delcev na različnih ravneh s simulacijami in meritvami, ki bodo osredotočene na območja partnerjev projekta.
- Vzpostavitev regionalnega (multiscale) modela za določitev kakovosti zraka na slovensko-avstrijskem obmejnem območju. Dodatne meritve so potrebne tudi za pridobitev podrobnejših in realnejših emisijskih faktorjev za kurjenje lesa v malih kurilnih napravah.
- Razvoj in uporaba AQMP (Program zmanjšanja onesnaženosti zraka); Pripravljeni bodo novi AQMP za območja Celovca-Koroške, južne Štajerske in Maribora-severne Slovenije, ki bodo vključevali konkretne ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka, tako da bi bilo možno lažje doseči mejne vrednosti za PM10, PM2.5 in NO2. Hkrati bodo AQMP upoštevali tudi obveze zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (CO2), PAH in ozona ter poskrbeli, da ne bo protislovij med strategijami za izboljšanje kakovosti zraka in za zmanjšanje vplivov na podnebne spremembe (uporaba lesne biomase za kurjenje).
- Dvig zavesti ljudi.

Stanje projekta:

Projekt se je začel izvajati julija 2010 in se konča junija 2013. V okviru projekta se vzpostavlja medregijski model za določitev kakovosti zraka z upoštevanjem vseh virov emisij, ki bo uporaben za simulacijo različnih scenarijev ukrepov za izboljšanje stanja. V letu 2011 se je nabavila oprema in monitor za spremljanje podatkov kakovosti zraka. V letu 2012 je predvidena priprava vhodnih podatkov za modeliranje emisij cestnega motoriziranega prometa z modeli HBEFA in COPERT ter diseminacija projekta.

103422 UNIVERZIADA OB070-11-0064 Univerziada

Namen in cilji projekta:

Planirana sredstva na proračunski postavki so namenjena predvsem pripravi pred-investicijskih dokumentov, investicijske dokumentacije, ekonomskih, pravnih in urbanistično - arhitekturnih študij, pred-projektne in projektne dokumentacije in spremljajočih raziskav ter vseh ostalih aktivnosti, ki so potrebne pri izvajanju investicijskih in drugih projektov v okviru Univerzijade.

Stanje projekta:

Zaradi obdobja začasnega financiranja in postopkov zbiranja ustreznih strokovnih podlag za posamezni projekt, na proračunski postavki v prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov. V drugem polletju so bila sredstva realizirana predvsem za zagotavljanje pred-investicijske in investicijske dokumentacije za projekte: Obnova dvorane Tabor, prenova stare Ledne dvorane, izvedba cevovoda Drava – Pohorje, Športno rekreacijskega centra Radvanje, izgradnja tekaškega poligona Radvanje, povezave smučarske proge Jonatan – Videc in rekonstrukcija ter dokončanje dvorane »Lukna«. V letu 2012 predvidevamo izvedbo projektiranja Ledne dvorane in nakup zemljišča za Tekiški poligon Radvanje ter dokončanje pred-investicijske in investicijske dokumentacije.

103423 LEAP OB070-11-0072 LEAP

Namen in cilj projekta:

Mestna občina Maribor in Energetska agencija za Podravje izvajata s partnerskimi institucijami iz EU projekt LEAP, kjer partnerji pridobivajo nova znanja in izkušnje kako izboljšati pogoje za uspešno in hitrejše izvajanje lokalnega energetskega koncepta. Cilj projekta v Mariboru je priprava Trajnostnega energetskega akcijskega načrta, k čemur so se zavezale občine podpisnice Zaveze županov in ga oddale Evropski komisiji (EK). Aktivnosti,

ki jih bosta Energetska agencija za Podravje in Mestna občina Maribor izvajali v okviru projekta so sledeče:

- Priprava programa za uporabo OVE za ogrevanje in hlajenje - kogeneracije, fotovoltaika.
- Priprava študije za uporabo odpadne vode kot vira energije. - Priprava navodil za učinkovit nadzor in regulacijo ogrevalnih sistemov, ki uporabljajo OVE.
- Izvedba aktivnosti za varčevanje z energijo pri občanah. - Izvedba seminarjev in izobraževanj ter ogledov primerov dobre prakse.
- Izvedba aktivnosti za informiranje in izobraževanje zaposlenih v MOM in širše javnosti.

Stanje projekta:

V letu 2011 je Mestna občina prejela predplačilo Evropske komisije v znesku 34.253 EUR za izvajanje projekta za leto 2011 in delno za 2012. Odhodki v letu 2011 so bili namenjeni predvsem za delo uslužbencev MOM in Energetske agencije za Podravje, za izvajanje lokalnega energetskega koncepta ter izobraževanje zaposlenih in širše javnosti o učinkoviti rabi energije. V letu 2012 predvidevamo izdelavo strokovne podlage za izvedbo projekta Energetska učinkovitost za izrabo obnovljivih virov energije, za ogrevanje in hlajenje kogeneracije, izdelavo študije za uporabo odpadne vode kot vira energije, pripravo navodil za učinkovit nadzor in regulacijo ogrevalnih sistemov ter izvedbo seminarjev in ogledov primerov dobre prakse zaposlenih v MOM.

103424 FUNREG

OB070-11-0074 FunReg

Namen in cilj projekta:

Mestna občina Maribor je s partnerji: Regionalna razvojna agencija za Gradec in okolico (Avstrija), občina Mosciano Sant'Angelo (Italija, občina Reka (Hrvaška) v letu 2011 pridobila sofinanciranje za projekt FunReg-PolicyNet / Oblikovanje funkcionalnih regij, namenjen vzpostavljanju politične mreže med mesti in njihovimi okoliškimi regijami, s katero oblikuje inovativen model, mki bo krepil regionalni gospodarski razvoj in mednarodno konkurenčnost.

Cilji projekta:

- izboljšati in nadgraditi kvaliteto obstoječih aktivnosti med pobratenimi mesti (Maribor - Gradec),
- izmenjava dobre prakse in diskusija o politikah, ki so se izkazale kot uspešno orodje občin,
- dolgoročno sodelovanje med mesti, - razvoj modela za oblikovanje funkcionalnih regij,
- vključitev občanov, podjetij in skupnosti v aktivnost.

Stanje projekta

Projekt je bil odobren v letu 2011 in v mesecu juliju je vodilni partner EACEA nakazal predplačilo v višini 50% vrednosti projekta oz. 65.288,80 EUR. Pri projektu FunReg je predvideno 100 % sofinanciranje celotne operacije. V letu 2011 je bil organiziran uvodni sestanek v Mariboru. V letu 2012 je v okviru načrtovanih odhodkov predvideno kritje stroškov organizacije dogodka v Mariboru v septembru 2012 in za financiranje stroškov udeležbe predstavnikov MOM na štirih dogodkih v partnerskih mestih.

PP 103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča

OB070-06-0076 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča

Namen in cilji projekta :

V letu 2011 so bila na proračunsko postavko vključena namenska sredstva iz unovčene bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 105.000 EUR.

Stanje projekta:

Sredstva so bila namenjena saniranju napak, ki so se pokazale v garancijski dobi in jih uporabnik sproti javlja.

PP 103510 Kulturna cona Pekarna**OB070-06-0115 Obnova in izgradnja kulturne cone Pekarna****Namen in cilji projekta:**

V tej fazi se bosta obnovila objekta (MC, Gustaf) in zunanje površine v kompleksu, ki bodo poleg izvajanja kulturnih dejavnosti namenjeni tudi drugim dejavnostim (zlasti mladinskim in kompatibilnim dejavnostim). Z obnovo objekta se bodo tako ustvarili pogoji za kulturno ustvarjalnost in raznolikost ter dostopnost do kulturnih dobrin v tem delu regije. Vzpostavili se bodo pogoji za nadaljnji razvoj neodvisne in mladinske kulture, s čimer se bo krepil pomen regije. Povečalo se bo število kulturnih in spremljevalnih programov, kar bo imelo pozitiven vpliv na atraktivnost prostora in prepoznavnost kulturne ustvarjalnosti lokalne skupnosti v Sloveniji in širše. Zaključek 4. faze bo pomenil vzpostavitev kulturnega centra, ki bo v tej regiji edinstven, kar bo povečalo atraktivnost regije in ustvarjanje novih delovnih mest.

Stanje projekta:

V okviru investicije je bila pripravljena projektna dokumentacija za projekte MC, Gustaf in ureditev okolja. Za objekt MC je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2011 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za objekt Gustaf in okolje in izdelana PZI projektna dokumentacija za objekt Gustaf. V prvi polovici leta je bila podpisana pogodba za izvedbo transformatorske postaje za območje KC Pekarna, katere izvedba se je podaljšala v leto 2012. Nadaljevanje izvedbe projekta bo mogoče ob zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev.

PP 103512 KC Pekarna – Hladilnica**OB070-09-0048 KC Pekarna – Hladilnica****Namen in cilji projekta:**

Z obnovo objekta se želi izkoristiti razvojni in kulturni potencial, ki ga omogoča objekt "Hladilnica" v KC Pekarna. Namen projekta je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Z obnovo objekta se bodo tako ustvarili pogoji za kulturno ustvarjalnost in raznolikost ter dostopnost do kulturnih dobrin v tem delu regije. Povečalo se bo število kulturnih spremljevalnih programov, kar bo imelo pozitiven vpliv na atraktivnost prostora in prepoznavnost kulturne ustvarjalnosti lokalne skupnosti v Sloveniji in širše. Objekt Hladilnica bo poleg izvajanja kulturnih dejavnosti namenjen tudi dopolnilni dejavnosti (gostinski lokal), s čimer se bo zagotovila tudi bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo. Obnova Hladilnice sodi v okvir širšega obsega investicij v javno infrastrukturo EPK – Maribor 2012.

Stanje projekta:

V letu 2012 predvidevamo ponovitev postopka javnega naročila za izvedbo GOI del, ki se je v letu 2011 zaključil brez izbora izvajalca. Uspešnost izpeljave postopka bo pomenila začetek izvedbe GOI del, ki jih predvidevamo zaključiti v letu 2013.

PP 103513 KC Pekarna – Lubadar**OB070-09-0114 KC Pekarna – Lubadar****Namen in cilji projekta:**

Z obnovo objekta se bodo izboljšali pogoji za ustvarjalnost v podporo kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij, zagotovilo se bo optimalno delovanje javne kulturne infrastrukture ter njena dostopnost širšemu krogu uporabnikov, bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Izvedba programov bo pozitivno vplivala tudi zasedenost

mladinskega hotela v KC Pekarna (Upravna zgradba), po drugi strani pa se bo uporabnikom mladinskega hotela ponudil kvaliteten program, ker bo omogočilo sinergijske učinke med kulturnimi dejavnostmi, turizmom in drugimi dejavnostmi. Pomen pridobitve prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti bo viden zlasti v povezavi z izvedbo projekta Evropska kulturna prestolnica leta 2012.

Stanje projekta:

Skladno z izkušnjo neuspelega postopka javnega naročila GOI del na vzporednem projektu KC Pekarna – Hladilnica bo v letu 2012 pripravljen razpis za izvedbo GOI del na podlagi izdelane racionalizirane projektne dokumentacije. Kot navedeno zgoraj, bo tudi izvedba te investicije odvisna od uspešnosti zaključka postopka javnega naročila in izbora izvajalca del. Zaključek del je predviden v letu 2013.

PP 218805 Projekt Minus 3%
OB070-08-0016 Minus 3%

Namen in cilji projekta:

Projekt Minus 3% "Vzorni primeri za implementacijo evropske direktive o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah" sledi ciljem zmanjšanja rabe energije v stavbah v javni lasti. V okviru projekta pripravljamo s partnerskimi mesti akcijski načrt za zmanjšanje rabe končne energije v stavbah v javni lasti do 3% letno, kar bo služilo kot primer dobre prakse za evropska mesta. V letu 2010 tečejo aktivnosti za izvedbo pilotnega primera javno zasebnega partnerstva za ukrepe energetske sanacije stavbe v javni lasti s ciljem zmanjšanja rabe energije.

Stanje projekta:

Projekt se je z letom 2011 končal. V okviru projekta so se pripravljali in vrednotili ukrepi za zmanjšanje rabe energije v javnem sektorju, na segmentu javnih stavb in na področju evidentiranja področja transporta v javnem sektorju. Pripravljeni so bili dokumenti za pristop MOM k iniciativi Evropske komisije imenovani »Zaveza županov«, s čimer smo se zavezali, da bomo dosegali zakonske obveznosti na področju varčevanja z energijo, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti. V letu 2011 so se sredstva namenila za izvedbo zaključnih aktivnosti in organizacijo zaključne konference ter stroške plač zaposlenih na projektu.

PP 218806 City Network
OB070-08-0014 City Network

Namen in cilji projekta:

Projekt City Network Maribor - Gradec sofinancira čezmejni program Slovenija - Avstrija. Projekt je v izvajanju. Namen projekta je izboljšanje dosedanjega sodelovanja mestnih uprav Gradca in Maribora, omogočiti pristop nepretrganega sodelovanja med mestoma s prenosom dobrih praks, predvsem na področju varstva okolja in zelenih površin, gospodarstva in razvoja mest ter urejanja prostora. V okviru projekta so predvidene institucionalne izmenjave ter izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v obeh mestnih upravah, s katerimi bomo izboljšali komunikacijo in sodelovanje med mestnima upravama.

Stanje projekta

V okviru projekta smo v letu 2011 izvedli izobraževanja na temo projektne managementa za zaposlene in pripravili različne študije kot so: Racionalizacija javne razsvetljave v Mestni občini Maribor z vidika energetske učinkovitosti, svetlobnega onesnaženja in upoštevanja načel varovanja kulturne dediščine, Povezava zelenega koridorja Drava z zelenim obročem Maribora in mestnimi parkovnimi površinami, Smernice in material za projekt Ekoprofit 2011/2012.

V letu 2012 predvidevamo izvedbo tematskih delavnic med mestnima upravama Mestne občine Maribor in mesta Gradec, izobraževalne seminarje v okviru priprave izobraževalnega koncepta na temo projektnega vodenja, izvedbo delavnic in pripravo koncepta okoljskega upravljanja, vzpostavitev info-platforme za vzpodbujanje poslovnih stikov, izvedbo delavnic

na temo prenosa znanja. Del sredstev je namenjen tudi objavi člankov, t.j. informiranju in obveščanju javnosti. V letu 2011 smo prosili za spremembo projekta, na podlagi katere bi lahko v letu 2012 izvedli izdelavo IKT aplikacije za spodbujanje uporabe fotovoltaike v Mestni občini Maribor ter postavitev 15 elektronskih info točk v Mariboru. Odgovor na predlagano spremembo pričakujemo v prvi polovici leta 2012.

PP 218808 Pimms Transfer
OB070-08-0017 Pimms Transfer

Namen in cilji projekta:

Mestna občina Maribor izvaja projekt PIMMS TRANSFER od leta 2008. V teku projekta eksperti iz evropskih mest nudijo strokovno pomoč iz dosedanjih EU praks s področja trajnostne mobilnosti, načrtovanja prometne strategije, javnega potniškega prevoza, potovalnih načrtov in spreminjanja potovalnih navad občanov. Informiranje in obveščanje poteka v akcijah kot je Evropski teden mobilnosti, izdelava potovalnih načrtov za šolarje ter obveščanje občanov o spremembah prometnega režima za dosego trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta:

V letu 2011 so bila sredstva namenjena za opravljene ure uslužbencev pri aktivnostih na področju doseganja ciljev trajnostne mobilnosti, pripravo in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti, posvet o ukrepih za mobilnost slepih in slabovidnih, trajnostni potovalni načrti za šolarje osnovnih šol, za študijska potovanja v okviru projekta za izobraževanje zaposlenih v MOM ter za zaključno konferenco projekta. V Mariboru sta bila organizirana dva posveta s primeri dobrih praks iz Gradca in Londona, kjer so bile vključene mariborske institucije, ki delujejo na področju izboljšanja prometnih pogojev mestnega prevoza.

PP 218811 Izdelava investicijske, projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado
OB070-09-0050 EPK in Univerziada

Namen in cilji projekta:

V okviru postavke so planirana sredstva, potrebna za izvedbo študij, analiz, cenitev investicij in pripravo druge dokumentacije potrebne za izvedbo investicijskih projektov.

Stanje projekta:

Sredstva so bila v letu 2011 namenjena za izdelavo študij in investicijske dokumentacije, tehnično svetovanje v okviru priprave projekta za Garažno hišo na območju Glavnega trga – Stari peron, ureditev parkirišča v kompleksu KC Pekarna in vgradnjo podzemnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov na Svetozarevski ulici (na območju Trga Leona Štuklja) ter za druge spremljajoče aktivnosti v okviru izvajanja investicijskih projektov.

OB070-12-0002 Garažna hiša Glavni trg - Stari peron

Sredstva so bila načrtovana v višini 192.500 EUR in niso bila evidentirana na projektu zaradi potrditve DIIP-a v mesecu decembru 2011. Sredstva so bila prikazana na PP 103414 Mreža projektov EPK.

222402 CITY VOLUNTEERS
OB070-08-0015 City Volunteers

Namen in cilji projekta:

S projektom se je MOM z ostalimi slovenskimi in hrvaškimi partnerji odločila sistematično pristopiti k spodbujanju, promociji in razvoju prostovoljstva. Prostovoljstvo ima velik pomen za širšo lokalno skupnost, saj izboljšuje kakovost življenja v družbi ter brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob ali izključeni. Vrednost prostovoljstva mora biti zato prepoznana na vseh ravneh: s strani organizatorja in javnosti, kot tudi s strani državnih in lokalnih oblasti.

Leto 2011 je Evropska Skupnost razglasila za leto prostovoljstva, projekt »City Volunteers« pa je neločljivo povezan še z dvema največjima projektoma MOM, in sicer nazivom Evropske prestolnice kulture 2012 in Evropske prestolnice mladih 2013. Nekatere izmed aktivnosti »City Volunteers« bodo izvedene in preverjene znotraj vseh treh velikih dogodkov (npr. vzpostavitev spletne strani, tematska usposabljanja in izmenjava prostovoljcev, ...), na podlagi dobljenih rezultatov pa se bodo ustrezno nadgradile s cilji, tako da bo mogoče aktivnosti izvajati tudi po zaključku projekta.

V okviru projekta bodo izvedene še naslednje aktivnosti:

- analize stanja na področju prostovoljstva v Sloveniji in na Hrvaškem ter na tej osnovi,
- priprava skupne strategije razvoja prostovoljstva ter mednarodne multimedijske konference o prostovoljstvu,
- pomemben prispevek bo sprejeta deklaracija o razvoju prostovoljstva in
- vzpostavljena prostovoljska knjižnica s prostovoljsko pisarno na obeh straneh meje,
- poudarek bo dan tudi na motiviranju in navduševanju mlajše populacije za prostovoljstvo in
- graditvi medgeneracijskih mostov.

Stanje projekta:

City volunteers je bil uspešno potrjen v skladu prijavo na 2. javni razpis OP IPA SI-HR 2007-2013 v sredini leta 2011. Projekt se bo izvajal do konca marca 2013. Zaradi izredno pozne izdaje sklepa oz. sklenitve pogodbe o sofinanciranju (sredi maja 2011), smo skupaj s projektnimi partnerji zaprosili in dobili tudi odobren prenos izvajanja aktivnosti v naslednjih poročevalskih obdobjih. Poleg tega, je pri izvajanju javnih naročil v okviru te operacije potrebno upoštevati t.i. metodologijo PRAG, katere javno-naročniški postopki so zelo zapleteni in trajajo običajno od 2 do 3 mesece. Iz predhodno navedenih razlogov, se bo večji del aktivnosti na projektu odvijal v letih 2012 in 2013.

PP 721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT OB070-08-0018 FIN-URB-ACT

Namen in cilji projekta:

FinUrbact je projekt v okviru EU omrežja URBACT II. Gre za povezovanje z 12 partnerskimi mesti iz različnih držav Evropske Unije z namenom ustvariti pogoje za financiranje malih in srednjih podjetij (v Mariboru predvsem na področju kulture in turizma - povezava z Evropsko prestolnico kulture 2012). Za izvedbo tega projekta se bo v vsakem od mest ustanovila lokalna podpora skupina, ki bo s pomočjo izmenjav izkušenj med mesti in s podporo EU strokovnjakov pripravila lokalni akcijski načrt na tem področju.

Stanje projekta:

Mestna občina Maribor je bila od leta 2008 do sredine leta 2011 vključena v EU omrežje URBACT/II (urbane preнове mestnih jeder) in sicer v tematsko omrežje FIN-URB-ACT – Inovativne ekonomske podporne strukture za vzpodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij.

V letu 2011 smo bili udeleženi na dveh srečanjih projektnih partnerjev v Bruslju in na Poljskem. V okviru projekta je bil pripravljen Lokalni akcijski načrt razvoja malih in srednjih podjetij za oživljanje starega mestnega jedra in predstavitev le-tega zainteresirani javnosti in partnerjem v projektu. Projekt se je zaključil v sredini leta 2011.

0502 MEDOBČINSKO REDARSTVO

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme OB070-10-0058 Nakup osnovnih sredstev in opreme za Medobčinsko redarstvo

Na projektu je bilo načrtovanih 24.000 EUR sredstev. Skladno z načrtom rebalansa proračuna MOM 2011, so bila sredstva porabljena za nakup ne licenčne programske

opreme, torej za nakup programa za evidentiranje prekrškov, vodenje postopkov o prekrških ter evidentiranje terjatev in plačil. Sredstva so bila načrtovana tudi za nakup strojne računalniške opreme ter nakup telekomunikacijske opreme (telefoni in navigacijske naprave). Porabljen je bilo 16.025 EUR ali 67% načrtovanih sredstev, denar pa je bil porabljen v skladu z načrtom oz. za načrtovan nakup prej navedene opreme.

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

156602 CITEAIR II

OBO70-08-0053 CITEAIRII

Realizacija 105,1 % (14.718 EUR) glede na veljavni rebalans (14.000 EUR).

MOM je v obdobju oktober 2008 – december 2011 kot partner sodelovala pri evropskem projektu CITEAIR II – Skupna informacija k evropskemu zraku, financiranem s strani programa Interreg IVC.

Namen projekta je bila priprava primerov dobre prakse, njihovo testiranje in uporaba v partnerskih mestih.

Cilj projekta je bil razviti primere dobre prakse za naslednja tri področja:

- vrednotenje vpliva prometa na onesnaženost zraka – prometni indikator: s pripravo prometnega indikatorja je možna primerjava vplivov prometa med različno velikimi mesti.
- izdelava katastra emisiji v zrak, vključno s CO₂: za učinkovito izvajanje ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka je potrebno poznati vire onesnaževanja in njihove emisije v zrak, kar lahko dosežemo z izdelavo katastra; med emisije je vključen tudi CO₂, ki je zelo pomemben za spremljanje podnebnih sprememb.
- model za napoved onesnaženosti zraka v mestu: z napovedjo onesnaženosti zraka lahko skupine, kot so otroci in oboleli, obvestimo, kdaj ni primerno, da se odpravijo ven in izvedemo tudi ukrepe, ki bi takšno stanje preprečili. Modeli za napoved onesnaženosti zraka so zelo kompleksni, zato se pripravljajo na treh različnih nivojih, odvisno od potreb, razpoložljivih podatkov in izkušenj posameznih mest.

V okviru projekta se je okoli 90 mest priključilo mreži mest, ki prikazujejo podatke o stanju onesnaženosti zraka v obliki indeksov onesnaženosti, in sicer na spletni strani projekta www.airqualitynow.eu. Mestna občina Maribor je v projektu sodelovala pri testiranju primerov dobre prakse za vsa tri področja, njihova dejanska uporabnost pa se bo pokazala v prihodnjih letih.

213401 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV

OBO70-12-0006 Nakup osnovnih sredstev

Sredstva so bila načrtovana v višini 2.000 EUR, porabljena pa v višini 1.930 EUR kot je razvidno tudi iz realizacije FN za nakup računalniške opreme. Realizacija ni bila izkazana na projektu.