



MESTNA OBČINA MARIBOR



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2013

Zvezek 3

VSEBINA

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA
OBDOBJE 2013 DO 2016 ZA LETO 2013**

GLOBALNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2013

V veljavnem rebalansu za leto 2013 je bilo načrtovanih 22,9 mio EUR, porabljenih je bilo 15,8 mio EUR ali 69% po veljavnem rebalansu.

Realizirani večji projekti v letu 2013:

- OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci 1 mio EUR,
- OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo 1,3 mio EUR,
- OB070-09-0118 Lutk. gled. v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija 0,7 mio EUR,
- OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 0,9 mio EUR,
- OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest 1,4 mio EUR,
- OB070-13-0002 Obnova Ulice Pariške komune 0,7 mio EUR,
- OB070-06-0124 Nakup zemljišč 0,9 mio EUR.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
0101	Mestni svet	5.320	5.320	4.915	92,4
824001	FINANCIRANJE KLUBA ZS	420	420	419	99,7
OB070-11-0070	<u>Nakup opreme v Službi mestnega sveta</u>	<u>420</u>	<u>420</u>	<u>419</u>	<u>99,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	420	420	419	99,7
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	420	420	419	99,7
824008	FINANCIRANJE KLUBA SDS	2.182	2.182	2.180	99,9
OB070-11-0070	<u>Nakup opreme v Službi mestnega sveta</u>	<u>2.182</u>	<u>2.182</u>	<u>2.180</u>	<u>99,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.182	2.182	2.180	99,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.182	2.182	2.133	97,7
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	47	---
824023	FINANCIRANJE KLUBA LIPA	152	152	152	100,0
OB070-11-0070	<u>Nakup opreme v Službi mestnega sveta</u>	<u>152</u>	<u>152</u>	<u>152</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	152	152	152	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	152	152	152	100,0
824024	FINANCIRANJE KLUBA ZARES - SOCIALNO LIBERALNI	762	762	540	70,9
OB070-11-0070	<u>Nakup opreme v Službi mestnega sveta</u>	<u>762</u>	<u>762</u>	<u>540</u>	<u>70,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	762	762	540	70,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	540	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	762	762	0	0,0
824027	FINANCIRANJE KLUBA LISTA ZA MARIBOR	671	671	671	100,0
OB070-11-0070	<u>Nakup opreme v Službi mestnega sveta</u>	<u>671</u>	<u>671</u>	<u>671</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	671	671	671	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	671	671	671	100,0
824029	FINANCIRANJE KLUBA ŽUPANOVA LISTA IN SLS	0	0	843	---
OB070-11-0070	<u>Nakup opreme v Službi mestnega sveta</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>843</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	843	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	666	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	177	---
824031	FINANCIRANJE KLUBA SMS - ZELENİ	111	111	111	100,0
OB070-11-0070	<u>Nakup opreme v Službi mestnega sveta</u>	<u>111</u>	<u>111</u>	<u>111</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	111	111	111	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	111	111	111	100,0
824032	FINANCIRANJE KLUBA ŽUPANOVA LISTA	1.022	1.022	0	0,0
OB070-11-0070	<u>Nakup opreme v Službi mestnega sveta</u>	<u>1.022</u>	<u>1.022</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.022	1.022	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	667	667	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	355	355	0	0,0
0406	Urad za kulturo in mladino	285.300	285.300	260.497	91,3
103300	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI	115.300	115.300	106.317	92,2
OB070-07-0002	<u>Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul</u>	<u>115.300</u>	<u>115.300</u>	<u>106.317</u>	<u>92,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	115.300	115.300	106.317	92,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	1.230	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	10.044	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	115.300	115.300	95.043	82,4

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	% (Real12_2013_2 013, REB2013_VE LJ_2013)
120209	NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA	150.000	150.000	150.000	100,0
OB070-12-0005	Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	150.000	150.000	150.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	150.000	150.000	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	100,0
221211	PROJEKT MY GENERATION AT WORK	20.000	20.000	4.180	20,9
OB070-13-0004	My Generation at Work	20.000	20.000	4.180	20,9
PV-EU	EU sredstva	14.332	14.332	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.332	14.332	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.668	5.668	4.180	73,7
402099	Drugi splošni material in storitve	5.668	5.668	2.080	36,7
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	233	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	240	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	1.392	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	234	---
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	4.014.219	4.015.719	3.830.040	95,4
101000	INVESTICIJE - VRTCI	2.826	6.894	6.894	100,0
OB070-11-0063	Izgradnja enote Pekre Vrtca Studenci Maribor	2.826	6.894	6.894	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.826	6.894	6.894	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	0	5.064	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.826	6.894	1.830	26,5
101007	IZGRADNJA ENOTE LUPINICA VRTCA TEZNO MARIBOR	218.249	218.249	218.249	100,0
OB070-10-0135	Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor	218.249	218.249	218.249	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	218.249	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	218.249	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	218.249	218.249	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	218.249	218.249	0	0,0
101200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.007.990	1.003.922	1.006.194	100,2
OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	1.007.990	1.003.922	1.006.194	100,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.007.990	1.003.922	1.006.194	100,2
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	1.353	---
420800	Študija o izvedljivosti projekta	1.000	1.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.006.990	1.002.922	1.004.841	100,2
101300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA	1.000	1.000	713	71,3
OB070-07-0005	Investicijsko vzdrževanje na področju sociale	1.000	1.000	713	71,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	713	71,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	630	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	83	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	0,0
102200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.331.599	1.331.599	1.331.108	100,0
OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo	1.331.599	1.331.599	1.331.108	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.331.599	1.331.599	1.331.108	100,0
420802	Investicijski inženiring	7.000	7.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.324.599	1.324.599	1.331.108	100,5
102201	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR-ENERGETSKA OBNOVA STREHE	151.600	151.600	151.573	100,0
OB070-12-0138	Energetska obnova OŠ borcev za S mejo	151.600	151.600	151.573	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	151.600	151.600	151.573	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	151.600	151.600	151.573	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	% (Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
102202	<i>OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR-ENERGETSKA OBNOVA TELOVADNICE S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI IN ENERGETSKA OBNOVA STREHE NA ŠOLSKE ZGRADBI</i>	27.400	27.400	27.362	99,9
OB070-12-0139	<u>Energetska obnova OŠ Leona Štuklja</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.362</u>	<u>99,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.400	27.400	27.362	99,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	27.400	27.400	27.362	99,9
102203	<i>OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR-ENERGETSKA OBNOVA FASADE ŠOLSKE ZGRADBE TER IZGRADNJA TOPLOTNE PODPOSTAJE</i>	199.700	199.700	194.499	97,4
OB070-12-0137	<u>Energetska obnova OŠ Janka Padežnika Maribor</u>	<u>199.700</u>	<u>199.700</u>	<u>194.499</u>	<u>97,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	199.700	199.700	194.499	97,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	199.700	199.700	194.499	97,4
102204	<i>ENERGETSKA PRENOVA VRTCA JADVIGE GOLEŽ MARIBOR-ENOTA OB GOZDU</i>	229.031	229.031	227.507	99,3
OB070-12-0141	<u>Energetska sanacija vrtca Jadvige Golež</u>	<u>229.031</u>	<u>229.031</u>	<u>227.507</u>	<u>99,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	229.031	229.031	227.507	99,3
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	229.031	229.031	227.507	99,3
102205	<i>ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ MALEČNIK</i>	234.518	234.518	64.070	27,3
OB070-13-0006	<u>Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik</u>	<u>234.518</u>	<u>234.518</u>	<u>64.070</u>	<u>27,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	234.518	234.518	64.070	27,3
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	234.518	234.518	64.070	27,3
102206	<i>ENERGETSKA OBNOVA ENOTE GLEDALIŠKA VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR</i>	356.771	356.771	356.582	100,0
OB070-13-0008	<u>Energetska prenova enote Gledališka Vrtca IG</u>	<u>356.771</u>	<u>356.771</u>	<u>356.582</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	356.771	356.771	356.582	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	356.771	356.771	356.582	100,0
102207	<i>ENERGETSKA OBNOVA ENOTE FOCHEVA VRTCA JOŽICE FLANDER MARIBOR</i>	13.152	13.152	13.152	100,0
OB070-13-0009	<u>Energetska obnova enote Focheva Vrtca JF</u>	<u>13.152</u>	<u>13.152</u>	<u>13.152</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.152	13.152	13.152	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	13.152	13.152	13.152	100,0
102208	<i>ENERGETSKA OBNOVA ENOTE KEKEC VRTCA POBREŽJE MARIBOR</i>	13.020	13.020	13.020	100,0
OB070-13-0010	<u>Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje</u>	<u>13.020</u>	<u>13.020</u>	<u>13.020</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.020	13.020	13.020	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	13.020	13.020	13.020	100,0
107000	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	65.364	65.364	63.587	97,3
OB070-12-0136	<u>IZGRADNJA FIZIATRIJE</u>	<u>65.364</u>	<u>65.364</u>	<u>63.587</u>	<u>97,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	65.364	65.364	63.587	97,3
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	65.364	65.364	63.587	97,3
220415	<i>Q-AGEING II</i>	12.000	13.500	6.953	51,5
OB070-12-0010	<u>Q-ageing II</u>	<u>12.000</u>	<u>13.500</u>	<u>6.953</u>	<u>51,5</u>
PV-EU	EU sredstva	8.000	8.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	8.000	8.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	5.500	6.953	126,4
400000	Osnovne plače	0	0	3.621	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	227	---
400003	Položajni dodatek	0	0	83	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	348	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	258	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	21	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	4	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	417	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000	5.500	0	0,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	30	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	424	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	646	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	748	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	125	---
223000	OBNOVA OPREME	80.000	80.000	78.596	98,2
<u>OB070-07-0027</u>	<u>Obnova opreme- vrtci</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>78.596</u>	<u>98,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	80.000	78.596	98,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	80.000	78.596	98,2
223100	OBNOVA OPREME	70.000	70.000	69.981	100,0
<u>OB070-07-0025</u>	<u>Obnova opreme - šolstvo</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>69.981</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	70.000	70.000	69.981	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	70.000	70.000	69.981	100,0
0408	Urad za šport	258.017	258.017	257.030	99,6
105200	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME</i>	258.017	258.017	257.030	99,6
<u>OB070-06-0132</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov</u>	<u>258.017</u>	<u>258.017</u>	<u>257.030</u>	<u>99,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	258.017	258.017	257.030	99,6
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	0	2.170	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	2.190	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.767	13.767	20.437	148,5
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	244.250	244.250	232.233	95,1
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.233.296	1.238.756	433.841	35,0
211710	<i>SKUPNI MATERIALNI STROŠKI</i>	0	0	578	---
<u>OB070-08-0018</u>	<u>FIN-URB-ACT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>578</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	578	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	578	---
211816	<i>TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČ. OPREME, PODATKOVNIH BAZ TER TELEKOMUNIKACIJ</i>	0	0	3.944	---
<u>OB070-08-0001</u>	<u>Investicije v informacijsko tehnologijo</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.944</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	3.944	---
402007	Računalniške storitve	0	0	1.854	---
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	278	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	1.813	---
810318	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ</i>	50.000	50.000	62.488	125,0
<u>OB070-07-0045</u>	<u>Vlaganja v objekte KS in MČ</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>62.488</u>	<u>125,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	62.488	125,0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	1.330	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000	45.000	61.158	135,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
810321	<i>IZOBRAŽEVALNO KULTURNI CENTER GAJ NAD MARIBOROM</i>	545.000	545.000	0	0,0
<u>OB070-09-0016</u>	<u>Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom</u>	<u>545.000</u>	<u>545.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	120.000	120.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	425.000	425.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	425.000	425.000	0	0,0
810323	OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE	254.000	254.000	48.721	19,2
OB070-10-0136	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	254.000	254.000	48.721	19,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	254.000	254.000	48.721	19,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	254.000	254.000	47.581	18,7
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.140	---
910007	INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE	251.296	256.756	243.153	94,7
OB070-08-0001	Investicije v informacijsko tehnologijo	251.296	256.756	243.153	94,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	251.296	256.756	243.153	94,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	23.273	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	121.296	126.756	36.041	28,4
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	50.000	50.000	9.742	19,5
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	10.000	10.000	5.337	53,4
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	20.000	20.000	18.620	93,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	12.025	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	16.239	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	17.367	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	40.000	40.000	99.710	249,3
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	4.800	---
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	5.000	5.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	0	0,0
911019	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	133.000	133.000	74.957	56,4
OB070-10-0059	Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	133.000	133.000	74.957	56,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	133.000	133.000	74.957	56,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500	500	0	0,0
420101	Nakup avtomobilov	30.000	30.000	0	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.500	1.500	0	0,0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	5.000	5.000	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000	2.000	0	0,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	500	500	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000	1.000	1.032	103,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	87.200	87.200	68.285	78,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	5.640	112,8
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	1.064.575	1.064.575	273.630	25,7
164005	INVESTICIJE V OBJEKTE JZZPR	570.000	570.000	273.630	48,0
OB070-08-0004	Investicije v objekte JZZPR	570.000	570.000	273.630	48,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	570.000	570.000	273.630	48,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	570.000	570.000	273.630	48,0
534000	PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	494.575	494.575	0	0,0
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	286.991	286.991	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	286.991	286.991	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	286.991	286.991	0	0,0
OB070-06-0038	Nakup GVC za PGD in nakup opreme	207.584	207.584	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	207.584	207.584	0	0,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.584	207.584	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	3.332.205	3.631.903	2.345.024	64,6
103402	MARIBORSKI GRAD - OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ	27.000	27.000	12.036	44,6
OB070-09-0116	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	27.000	27.000	12.036	44,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.000	27.000	12.036	44,6
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000	12.000	0	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.000	8.000	8.254	103,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000	7.000	3.782	54,0
103403	LUTKOVNO GLEDALIŠČE V MINORITSKEM SAMOSTANU - IZGRADNJA ZUNANJEGA AVDITORIJA	1.146.511	1.146.511	716.801	62,5
OB070-09-0118	LG v Minor. samostanu-izgradnja zunan. avditorija	1.146.511	1.146.511	716.801	62,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	686.511	686.511	716.801	104,4
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.568	2.568	2.568	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	3.069	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	400.000	400.000	168.810	42,2
420401	Novogradnje	257.360	257.360	458.839	178,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	46.144	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	295	---
420801	Investicijski nadzor	9.801	9.801	9.738	99,4
420802	Investicijski inženiring	1.782	1.782	1.782	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	11.987	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	15.000	13.570	90,5
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	460.000	460.000	0	0,0
420401	Novogradnje	460.000	460.000	0	0,0
103404	MINORITSKA CERKEV	93.000	93.000	41.883	45,0
OB070-09-0117	Minoritska cerkev	93.000	93.000	41.883	45,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	73.000	73.000	41.883	57,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	53.152	53.152	30.970	58,3
420801	Investicijski nadzor	7.000	7.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.848	12.848	10.914	84,9
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	20.000	20.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	0	0,0
103405	INVALIDI IN SLEPI	60.000	60.000	37.411	62,4
OB070-09-0120	Invalidi in slepi	60.000	60.000	37.411	62,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	37.411	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	7.400	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	13.185	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.454	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	13.372	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	60.000	60.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	30.228	30.228	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000	14.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.400	2.400	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.372	13.372	0	0,0
103406	TRAMOB - UKREPI ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST V MESTU	264.000	264.000	253.757	96,1
OB070-10-0127	TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu	264.000	264.000	253.757	96,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	81.000	81.000	253.757	313,3
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	180	---
402099	Drugi splošni material in storitve	81.000	81.000	119.333	147,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	13.655	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	4.201	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	105.863	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	5.307	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	5.220	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	183.000	183.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	52.560	52.560	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.440	10.440	0	0,0
<i>103413</i>	<i>PIRAMIDA</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>44.463</i>	<i>78,0</i>
OB070-10-0050	Piramida	57.000	57.000	44.463	78,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	57.000	57.000	44.463	78,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	54.580	54.580	42.058	77,1
420801	Investicijski nadzor	1.220	1.220	1.205	98,8
420802	Investicijski inženiring	1.200	1.200	1.200	100,0
<i>103414</i>	<i>MREŽA PROJEKTOV EPK</i>	<i>721.436</i>	<i>1.021.133</i>	<i>479.837</i>	<i>47,0</i>
OB070-10-0052	Knjižnica Rotovž	199.845	173.143	952	0,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	199.845	173.143	952	0,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	193.245	166.543	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.600	6.600	952	14,4
OB070-10-0053	Glavni trg	186.006	186.006	175.892	94,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	186.006	186.006	175.892	94,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	171.767	171.767	171.166	99,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.240	14.240	4.726	33,2
OB070-10-0054	Mariborski Otok	10.000	10.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	0	0,0
OB070-10-0055	Nabrežja reke Drave	200.590	200.590	189.000	94,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.590	200.590	189.000	94,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	189.590	189.590	189.000	99,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.000	11.000	0	0,0
OB070-10-0056	Brv Lent Tabor	124.994	124.994	113.994	91,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	124.994	124.994	113.994	91,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	113.994	113.994	113.994	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.000	11.000	0	0,0
OB070-10-0057	Nova UGM	0	326.400	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	326.400	0	0,0
420401	Novogradnje	0	326.400	0	0,0
<i>103417</i>	<i>MARIBOR CITY CARD</i>	<i>215.494</i>	<i>215.494</i>	<i>205.881</i>	<i>95,5</i>
OB070-10-0131	MARIBOR CITY CARD	215.494	215.494	205.881	95,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.275	50.275	205.881	409,5
402099	Drugi splošni material in storitve	50.275	50.275	205.881	409,5
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	165.219	165.219	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	165.219	165.219	0	0,0
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>112.200</i>	<i>112.200</i>	<i>81.269</i>	<i>72,4</i>
OB070-10-0132	LQ-CELIAC	112.200	112.200	81.269	72,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.200	12.200	81.269	666,1
400000	Osnovne plače	0	0	19.566	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	1.132	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
400003	Položajni dodatek	0	0	14	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.833	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.359	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	110	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	12	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	21	---
402000	Pisarniški material in storitve	2.000	2.000	3.923	196,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.674	3.674	6.954	189,3
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	17.216	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	244	---
402009	Izdatki za reprezentanco	615	615	1.310	213,1
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	19.795	---
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000	3.000	3.000	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	81	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	35	35	211	604,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.814	1.814	1.899	104,7
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	320	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	89	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	882	882	2.000	226,8
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	180	180	180	100,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	100.000	100.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	29.286	29.286	0	0,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	740	740	0	0,0
400003	Položajni dodatek	14	14	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.188	1.188	0	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	880	880	0	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	71	71	0	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	8	8	0	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	13	13	0	0,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	14.000	14.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	49.682	49.682	0	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	3.000	3.000	0	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.118	1.118	0	0,0
103419	<i>PMINTER</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>76.217</i>	<i>86,6</i>
OB070-10-0133	<u>PMinter</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>76.217</u>	<u>86,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	71.385	71.385	76.217	106,8
400000	Osnovne plače	18.550	18.550	14.519	78,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	392	392	981	250,2
400003	Položajni dodatek	66	66	150	227,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	545	545	1.385	254,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	404	404	1.027	254,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	33	33	83	251,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	4	4	9	234,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	6	6	16	260,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	1.857	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	671	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	7.319	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
402009	Izdatki za reprezentanco	1.651	1.651	10.039	608,0
402099	Drugi splošni material in storitve	49.390	49.390	34.895	70,7
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	31	31	70	227,1
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	142	142	379	266,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	21	21	21	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	150	150	2.797	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	16.615	16.615	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	16.615	16.615	0	0,0
<i>103423</i>	<i>LEAP</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>35.343</i>	<i>88,4</i>
OB070-11-0072	LEAP	40.000	40.000	35.343	88,4
PV-EU	EU sredstva	34.250	34.250	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	33.420	33.420	0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	163	163	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	667	667	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.750	5.750	35.343	614,7
400000	Osnovne plače	5.012	5.012	4.499	89,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	213	213	315	148,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	289	289	426	147,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	214	214	316	147,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	17	17	26	150,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	2	2	3	143,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	5	161,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	28.446	---
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	88	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	268	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	279	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	667	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	4	---
<i>103424</i>	<i>FUNREG</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>58.495</i>	<i>81,2</i>
OB070-11-0074	FunReg	72.000	72.000	58.495	81,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	72.000	72.000	58.495	81,2
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	5.000	5.000	3.684	73,7
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000	5.000	4.342	86,9
402099	Drugi splošni material in storitve	26.959	26.959	17.769	65,9
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	0	55	---
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	145	---
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0	0	30	---
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.000	1.000	163	16,3
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000	2.000	716	35,8
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	500	500	1.116	223,3
402405	Stroški prevoza v tujini	300	300	158	52,6
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	118	118,3
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.000	6.000	5.058	84,3
414399	Drugi tekoči transferi v tujino	25.141	25.141	25.141	100,0
<i>103425</i>	<i>ŠPORTNI OBJEKTI</i>	<i>156.722</i>	<i>156.722</i>	<i>134.341</i>	<i>85,7</i>
OB070-11-0064	Univerziada - Športni objekti	4.560	0	0	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.560	0	0	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.560	0	0	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
<u>OB070-11-0077</u>	<u>Cevovod Drava - Pohorje</u>	<u>4.822</u>	<u>4.822</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.822	4.822	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.822	4.822	0	0,0
<u>OB070-12-0003</u>	<u>Obnova Ledne dvorane Tabor</u>	<u>23.731</u>	<u>23.731</u>	<u>16.733</u>	<u>70,5</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.731	23.731	16.733	70,5
420802	Investicijski inženiring	9.331	9.331	2.333	25,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	14.400	14.400	14.400	100,0
<u>OB070-12-0135</u>	<u>Prenova in dogradnja dvorane Tabor</u>	<u>123.608</u>	<u>123.608</u>	<u>113.048</u>	<u>91,5</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	123.608	123.608	113.048	91,5
420802	Investicijski inženiring	10.560	10.560	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	113.048	113.048	113.048	100,0
<u>OB070-13-0157</u>	<u>Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt</u>	<u>0</u>	<u>4.560</u>	<u>4.560</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	4.560	4.560	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	4.560	4.560	100,0
<i>103512</i>	<i>KC PEKARNA - HLADILNICA</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<u>OB070-09-0048</u>	<u>KC PEKARNA - HLADILNICA</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.000	40.000	0	0,0
<i>103513</i>	<i>KC PEKARNA - LUBADAR</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<u>OB070-09-0114</u>	<u>KC Pekarna - Lubadar</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000	50.000	0	0,0
<i>218806</i>	<i>CITY NETWORK</i>	<i>101.450</i>	<i>101.450</i>	<i>86.856</i>	<i>85,6</i>
<u>OB070-08-0014</u>	<u>City Network</u>	<u>101.450</u>	<u>101.450</u>	<u>86.856</u>	<u>85,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	86.856	---
400000	Osnovne plače	0	0	11.523	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	195	---
400003	Položajni dodatek	0	0	8	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	543	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	221	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.038	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	769	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	62	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	7	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	12	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	2.734	---
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	0	9.000	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	1.339	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	59.353	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	55	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	101.450	101.450	0	0,0
400000	Osnovne plače	18.018	18.018	0	0,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	149	149	0	0,0
400003	Položajni dodatek	8	8	0	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	364	364	0	0,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	146	146	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	723	723	0	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	536	536	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	43	43	0	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	5	5	0	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	8	8	0	0,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.000	3.000	0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500	1.500	0	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.200	3.200	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	67.070	67.070	0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	350	350	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	300	300	0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	30	30	0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.000	4.000	0	0,0
222402	<i>CITY VOLUNTEERS</i>	<i>66.831</i>	<i>66.831</i>	<i>66.831</i>	<i>100,0</i>
OB070-08-0015	City Volunteers	66.831	66.831	66.831	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	66.831	---
400000	Osnovne plače	0	0	9.688	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	306	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	884	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	656	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	53	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	6	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	10	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	2.376	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	5.744	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	8.700	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	38.408	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	66.831	66.831	0	0,0
400000	Osnovne plače	9.688	9.688	0	0,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	306	306	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	884	884	0	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	656	656	0	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	53	53	0	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	6	6	0	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	10	10	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.376	2.376	0	0,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	5.744	5.744	0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.700	8.700	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	38.408	38.408	0	0,0
222404	<i>UPSIDE</i>	<i>20.562</i>	<i>20.562</i>	<i>13.602</i>	<i>66,2</i>
OB070-13-0144	UPSIDE	20.562	20.562	13.602	66,2
PV-EU	EU sredstva	20.562	20.562	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	20.562	20.562	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	13.602	---
400000	Osnovne plače	0	0	7.770	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	251	---
400004	Drugi dodatki	0	0	46	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.745	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	953	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	43	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	14	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	15	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	607	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	1.204	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	934	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	21	---
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	10.827.767	10.829.508	7.451.136	68,8
<i>151004</i>	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.263.000</i>	<i>1.102.201</i>	<i>87,3</i>
<u>OB070-07-0098</u>	<u>Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov</u>	<u>851.239</u>	<u>964.239</u>	<u>881.326</u>	<u>91,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	851.239	964.239	881.326	91,4
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	2.224	44,5
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000	15.000	10.070	67,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.000	15.000	19.558	130,4
402799	Druge odškodnine in kazni	5.000	5.000	5.530	110,6
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000	1.000	3.148	314,8
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	10.000	10.000	7.435	74,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	100.000	100.000	0	0,0
420401	Novogradnje	260.584	260.584	7.356	2,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	360.655	470.655	771.735	164,0
420600	Nakup zemljišč	10.000	10.000	7.214	72,1
420800	Študija o izvedljivosti projekta	10.000	10.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	10.000	10.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	33.000	20.263	61,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.000	19.000	26.791	141,0
<u>OB070-11-0075</u>	<u>I. FAZA MAGISTRALNEGA VODOVODA</u>	<u>220.875</u>	<u>220.875</u>	<u>220.875</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	220.875	220.875	220.875	100,0
420401	Novogradnje	215.875	215.875	213.835	99,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	4.000	3.900	97,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	3.140	314,0
<u>OB070-13-0011</u>	<u>Prečrpališče vodovoda pri Tekolu</u>	<u>77.886</u>	<u>77.886</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	77.886	77.886	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	77.886	77.886	0	0,0
<i>151007</i>	<i>PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - VODOVOD</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>29.359</i>	<i>58,7</i>
<u>OB070-07-0052</u>	<u>Varovanje vodnih virov - VODOVOD</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>29.359</u>	<u>58,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	29.359	58,7
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000	30.000	29.359	97,9
<i>151013</i>	<i>INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO VODOVODNEGA OMREŽJA</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<u>OB070-13-0003</u>	<u>Vzdrževanje hidrantov</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	0	0,0
420401	Novogradnje	30.000	30.000	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
151107	DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA	15.000	15.000	12.907	86,1
OB070-11-0065	Dokumentacija za kanalizacijo	15.000	15.000	12.907	86,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	12.907	86,1
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000	2.000	0	0,0
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	687	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	9.686	96,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	3.000	2.534	84,5
151111	PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - KANALIZACIJA	50.000	50.000	49.196	98,4
OB070-06-0027	Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA	50.000	50.000	49.196	98,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	49.196	98,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	6.100	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	200	---
402799	Druge odškodnine in kazni	5.000	5.000	16.503	330,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	43	---
420800	Študija o izvedljivosti projekta	5.000	5.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	6.000	30,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	20.350	101,8
151114	INTERVENCIJE	50.000	50.000	48.692	97,4
OB070-07-0103	Intervencije na kanalizaciji	50.000	50.000	48.692	97,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	48.692	97,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000	35.000	48.397	138,3
420501	Obnove	0	0	295	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	0	0,0
151118	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA	440.000	440.000	263.557	59,9
OB070-06-0083	Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje	88.664	88.664	52.787	59,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	88.664	88.664	52.787	59,5
420401	Novogradnje	87.664	87.664	45.005	51,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	6.791	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	990	99,0
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizac.objektov.naprav.opreme	351.336	351.336	210.771	60,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	351.336	351.336	210.771	60,0
420401	Novogradnje	277.336	277.336	157.146	56,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	50.000	34.484	69,0
420501	Obnove	5.000	5.000	0	0,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	5.000	5.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	5.000	5.000	1.282	25,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	13.361	267,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000	4.000	4.498	112,4
151201	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA	700.000	700.000	227.856	32,6
OB070-06-0096	Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	700.000	700.000	227.856	32,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	700.000	700.000	227.856	32,6
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	903	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	169	---
420401	Novogradnje	440.000	440.000	93.898	21,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	25.197	16,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	% (Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	50.000	48.813	97,6
420801	Investicijski nadzor	10.000	10.000	1.960	19,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	46.010	115,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	10.906	109,1
<i>151203</i>	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE</i>	<i>718.641</i>	<i>718.641</i>	<i>218.144</i>	<i>30,4</i>
OB070-06-0056	Gradnja distubucijskega omrežja toplote	718.641	718.641	218.144	30,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	718.641	718.641	218.144	30,4
420401	Novogradnje	392.324	392.324	203.420	51,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	313.317	313.317	4.701	1,5
420800	Študija o izvedljivosti projekta	3.000	3.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	3.741	187,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	1.725	57,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	4.557	91,1
<i>151216</i>	<i>GRADNJA PLINSKE POSTAJE</i>	<i>590.000</i>	<i>590.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
OB070-12-0011	Polnilna postaja	590.000	590.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	590.000	590.000	0	0,0
420401	Novogradnje	590.000	590.000	0	0,0
<i>151400</i>	<i>UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH</i>	<i>198.000</i>	<i>198.000</i>	<i>192.666</i>	<i>97,3</i>
OB070-06-0086	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	198.000	198.000	192.666	97,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	198.000	198.000	192.666	97,3
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	0	146	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000	2.000	0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	4.725	---
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500	1.500	1.029	68,6
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.600	6.600	6.509	98,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	37.700	37.700	48.881	129,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	28.233	564,7
420401	Novogradnje	1.000	1.000	1.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	94.000	94.000	38.383	40,8
420501	Obnove	30.000	30.000	53.852	179,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	8.000	427	5,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	9.480	189,6
420999	Nakup drugih blagovnih rezerv	7.200	7.200	0	0,0
<i>151413</i>	<i>IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>2.909</i>	<i>11,6</i>
OB070-07-0057	javna stranišča	25.000	25.000	2.909	11,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	25.000	2.909	11,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	33	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	0	100	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	270	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	2.506	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	25.000	0	0,0
<i>151502</i>	<i>CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
OB070-08-0054	CEROP center za gospodarjenje z odpadki Podravje	100.000	100.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	0	0,0
420401	Novogradnje	100.000	100.000	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
152001	TEHNIČNO UREJANJE PROMETA	245.000	245.000	229.494	93,7
OB070-07-0031	Kolesarski promet	52.000	52.000	49.957	96,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	52.000	52.000	49.957	96,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	28.719	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	2.389	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.000	37.000	4.769	12,9
420800	Študija o izvedljivosti projekta	5.000	5.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.762	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	12.318	123,2
OB070-07-0034	Rekonstrukcija in izboljšave	107.000	107.000	101.872	95,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	107.000	107.000	101.872	95,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	1.342	---
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	1.074	---
413501	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - za zdravila	12.000	12.000	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	1.967	19,7
420401	Novogradnje	5.000	5.000	2.314	46,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.000	31.000	89.435	288,5
420501	Obnove	0	0	1.960	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.501	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000	4.000	2.280	57,0
OB070-07-0035	Umirjanje prometa	25.000	25.000	21.616	86,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	25.000	21.616	86,5
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	1.984	99,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	3.099	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.000	22.000	7.014	31,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.220	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	7.299	729,9
OB070-07-0040	Naprave in oprema za nadzor prometa	61.000	61.000	56.049	91,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	61.000	61.000	56.049	91,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	451	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	3.000	3.000	0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000	30.000	3.551	11,8
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	0,0
413501	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki - za zdravila	8.000	8.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	523	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	5.000	5.000	11.024	220,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000	3.000	17.354	578,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	17.396	---
420501	Obnove	2.000	2.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	5.749	---
152005	UREJANJE VODNEGA PROMETA	25.000	26.741	25.442	95,1
OB070-07-0041	Urejanje vodnega prometa	25.000	26.741	25.442	95,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	26.741	25.442	95,1
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	15.000	15.000	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	% (Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
420401	Novogradnje	10.000	11.250	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	23.042	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.909	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	491	491	100,0
152012	<i>RAZVOJNO STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU PROMETA</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>16.915</i>	<i>99,5</i>
OB070-07-0036	<u>Razvojno strokovne naloge - promet</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>16.915</u>	<u>99,5</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	17.000	17.000	16.915	99,5
402099	Drugi splošni material in storitve	2.400	2.400	2.400	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	1.000	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.850	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.600	14.600	9.665	66,2
152013	<i>MESTNI AVTOBUSNI PROMET</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.886</i>	<i>94,4</i>
OB070-07-0038	<u>Javni promet</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>18.886</u>	<u>94,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	18.886	94,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	17.100	85,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.786	---
152014	<i>PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>26.507</i>	<i>78,0</i>
OB070-06-0070	<u>Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>26.507</u>	<u>78,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	34.000	34.000	26.507	78,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	7.618	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.000	20.000	5.968	29,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	10.664	106,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.257	---
152016	<i>INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA</i>	<i>768.885</i>	<i>768.885</i>	<i>235.797</i>	<i>30,7</i>
OB070-10-0119	<u>Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</u>	<u>768.885</u>	<u>768.885</u>	<u>235.797</u>	<u>30,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	768.885	768.885	235.797	30,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	6.840	---
420102	Nakup avtobusov in minibusov	760.885	760.885	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	36.650	---
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	7.722	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	28.569	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000	8.000	17.994	224,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	30.770	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	53.918	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	53.335	---
152100	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</i>	<i>2.747.670</i>	<i>2.632.670</i>	<i>2.418.466</i>	<i>91,9</i>
OB070-06-0049	<u>Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>6.710</u>	<u>44,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	6.710	44,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	15.000	6.710	44,7
OB070-06-0068	<u>Izgradnja krožnega križišča Titova-Ul.h.Bračiča</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.666</u>	<u>100,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	120.000	120.000	120.666	100,6
420401	Novogradnje	113.500	113.500	30.714	27,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	82.435	---
420501	Obnove	5.000	5.000	4.956	99,1
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.147	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500	1.500	1.414	94,2

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	<u>1.437.154</u>	<u>1.477.154</u>	<u>1.408.757</u>	<u>95,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.437.154	1.477.154	1.408.757	95,4
402007	Računalniške storitve	0	0	240	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	10.000	10.000	0	0,0
420401	Novogradnje	516.282	516.282	135.619	26,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	156.458	156.458	359.540	229,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	603.994	643.994	843.675	131,0
420501	Obnove	46.920	46.920	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	20.000	20.000	25.028	125,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	4.709	11,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	43.500	43.500	39.946	91,8
OB070-11-0073	Rekonstrukcija Trubarjeve ulice	<u>475.000</u>	<u>320.000</u>	<u>219.782</u>	<u>68,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	475.000	320.000	219.782	68,7
420401	Novogradnje	287.840	287.840	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	219.782	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	187.160	32.160	0	0,0
OB070-13-0002	Obnova Ulice Pariške komune	<u>700.516</u>	<u>700.516</u>	<u>662.552</u>	<u>94,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	662.552	331,3
420401	Novogradnje	200.000	200.000	0	0,0
420501	Obnove	0	0	647.711	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.961	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	11.880	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	500.516	500.516	0	0,0
420401	Novogradnje	500.516	500.516	0	0,0
152112	DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA	<u>87.287</u>	<u>87.287</u>	<u>92.142</u>	<u>105,6</u>
OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela	<u>87.287</u>	<u>87.287</u>	<u>92.142</u>	<u>105,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	87.287	87.287	92.142	105,6
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	233	---
420600	Nakup zemljišč	50.000	50.000	9.546	19,1
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	33.287	33.287	72.578	218,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	9.784	489,2
152152	KROŽIŠČE NA TITOVCI CESTI - C4	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>28.171</u>	<u>20,1</u>
OB070-06-0029	Krožišče na Titovi cesti - C 4	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>28.171</u>	<u>20,1</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	140.000	140.000	28.171	20,1
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0,0
420401	Novogradnje	100.000	100.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	347	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	11.468	114,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	16.356	81,8
152200	SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST	<u>300.000</u>	<u>285.759</u>	<u>127.947</u>	<u>44,8</u>
OB070-06-0030	Vzhodna obvoznica na AC Slivnica-Pesnica	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>62.229</u>	<u>62,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	62.229	62,2
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	62	---
420401	Novogradnje	100.000	100.000	55.582	55,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	4.702	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.395	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	488	---
OB070-06-0050	zahodna obvoznica-IV. Etapa	130.000	127.000	62.809	49,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.000	127.000	62.809	49,5
402099	Drugi splošni material in storitve	70.000	70.000	60.505	86,4
420401	Novogradnje	60.000	57.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.304	---
OB070-06-0060	cesta Melje-Malečnik R3-709	20.000	20.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	0	0,0
420401	Novogradnje	20.000	20.000	0	0,0
OB070-06-0081	Krožišče na cesti G1-I pri Brestrnici	5.000	5.000	2.909	58,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	2.909	58,2
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	244	---
402799	Druge odškodnine in kazni	2.000	2.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	2.665	88,8
OB070-06-0084	Podaljšek Ceste proletarskih brigad	45.000	33.759	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	45.000	33.759	0	0,0
402799	Druge odškodnine in kazni	3.000	3.000	0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000	2.000	0	0,0
420401	Novogradnje	40.000	28.759	0	0,0
152500	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČA	73.710	73.710	49.350	67,0
OB070-07-0060	Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	73.710	73.710	49.350	67,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	73.710	73.710	49.350	67,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	112	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	70.710	70.710	3.671	5,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	292	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	3.000	44.492	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	784	---
153009	AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	15.000	15.000	3.196	21,3
OB070-07-0058	Obnova objekta Akvarij-terarij	5.770	5.770	3.196	55,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.770	5.770	3.196	55,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.770	2.770	1.548	55,9
420237	Nakup opreme za varovanje	3.000	3.000	1.648	55,0
OB070-11-0062	Akvarij-terarij	9.230	9.230	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.230	9.230	0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	230	230	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.000	9.000	0	0,0
153103	UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE)	344.000	344.000	341.829	99,4
OB070-10-0122	Ureditev propustov	344.000	344.000	341.829	99,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	344.000	344.000	341.829	99,4
420401	Novogradnje	38.000	38.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300.000	300.000	335.407	111,8
420801	Investicijski nadzor	4.000	4.000	2.452	61,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	3.970	198,5

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
153106	<i>NUJNA INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA</i>	70.000	70.000	69.554	99,4
OB070-10-0124	<u>Nujna investicijska vzdrževalna dela</u>	70.000	70.000	69.554	99,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	70.000	70.000	69.554	99,4
420401	Novogradnje	0	0	3.489	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	68.000	68.000	64.187	94,4
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	1.877	93,9
153201	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	100.000	100.000	95.501	95,5
OB070-10-0120	<u>Investicije v javno razsvetljavo</u>	100.000	100.000	95.501	95,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	95.501	95,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.003	---
420401	Novogradnje	98.500	98.500	60.184	61,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	31.259	---
420801	Investicijski nadzor	500	500	360	72,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	696	69,6
153300	<i>REŽIJSKI OBRAT</i>	34.624	34.624	12.743	36,8
OB070-10-0126	<u>Režijski obrat</u>	34.624	34.624	12.743	36,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	34.624	34.624	12.743	36,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	121	---
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	15.000	15.000	0	0,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	10.000	10.000	12.028	120,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.257	6.257	594	9,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.867	2.867	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	500	500	0	0,0
153504	<i>AVTOBUSNA POSTAJA</i>	97.950	102.950	101.097	98,2
OB070-07-0039	<u>Avtobusna postaja</u>	97.950	102.950	101.097	98,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	97.950	102.950	101.097	98,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	3.894	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.400	2.400	2.389	99,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.200	11.200	11.136	99,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	78.450	83.450	77.905	93,4
420501	Obnove	3.300	3.300	3.253	98,6
420801	Investicijski nadzor	1.100	1.100	1.080	98,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500	1.500	1.440	96,0
153800	<i>KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</i>	5.000	5.000	0	0,0
OB070-06-0116	<u>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</u>	5.000	5.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	0	0,0
420400	Priprava zemljišča	5.000	5.000	0	0,0
163600	<i>GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - NAKUPI ZEMLJIŠČ</i>	1.000.000	1.000.000	949.770	95,0
OB070-06-0124	<u>Nakup zemljišč</u>	1.000.000	1.000.000	949.770	95,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000.000	1.000.000	949.770	95,0
420600	Nakup zemljišč	1.000.000	1.000.000	949.770	95,0
163602	<i>PRIPRAVA ZEMLJIŠČ</i>	340.000	340.000	209.807	61,7
OB070-06-0122	<u>Priprava zemljišč</u>	20.000	20.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	0	0,0
OB070-12-0009	<u>Cesta "B" s komunalno opremo</u>	320.000	320.000	209.807	65,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	320.000	320.000	209.807	65,6
420400	Priprava zemljišča	300.000	300.000	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	197.064	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.252	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	2.358	23,6
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	8.133	81,3
<i>164500</i>	<i>PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>59.121</i>	<i>65,7</i>
OB070-06-0123	Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno	90.000	90.000	59.121	65,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	90.000	90.000	59.121	65,7
420400	Priprava zemljišča	34.500	34.500	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	53.821	---
420600	Nakup zemljišč	44.500	44.500	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.762	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.538	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.000	11.000	0	0,0
<i>511107</i>	<i>UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOTOKOV V UPRAVLJANJU LOKALNE SKUPNOSTI</i>	<i>106.000</i>	<i>117.241</i>	<i>176.841</i>	<i>150,8</i>
OB070-11-0066	Urejanje vodotokov	106.000	117.241	176.841	150,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	106.000	117.241	176.841	150,8
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	50.794	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000	111.241	109.857	98,8
420801	Investicijski nadzor	1.000	1.000	765	76,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	6.636	132,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	8.789	---
<i>511302</i>	<i>NOVOLETNA KRASITEV MESTA</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>15.073</i>	<i>30,2</i>
OB070-11-0061	Novoletna krasitev	50.000	50.000	15.073	30,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	15.073	30,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	50.000	50.000	15.073	30,2
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	903.540	903.540	674.058	74,6
<i>161004</i>	<i>DOPOLNILNE DEJAVNOSTI</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>23.729</i>	<i>95,7</i>
OB070-06-0128	Dopolnilne dejavnosti	24.800	24.800	23.729	95,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	24.800	24.800	23.729	95,7
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	24.800	24.800	23.729	95,7
<i>161005</i>	<i>INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA</i>	<i>29.800</i>	<i>29.800</i>	<i>15.475</i>	<i>51,9</i>
OB070-07-0009	Investicije v kmetijska gospodarstva	29.800	29.800	15.475	51,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	29.800	29.800	15.475	51,9
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.800	29.800	15.475	51,9
<i>162300</i>	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>120.798</i>	<i>73,2</i>
OB070-06-0135	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	150.000	150.000	107.234	71,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	150.000	107.234	71,5
420401	Novogradnje	0	0	6.100	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	145.000	145.000	100.829	69,5
420801	Investicijski nadzor	0	0	305	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
OB070-07-0028	INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV	15.000	15.000	13.564	90,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	13.564	90,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	15.000	13.564	90,4

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
162309	OBNOVA FASAD - KOROŠKA CESTA	20.000	20.000	0	0,0
<u>OB070-13-0145</u>	<u>Obnova fasad - Koroška cesta</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	0	0,0
521101	STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI	180.000	180.000	147.361	81,9
<u>OB070-10-0116</u>	<u>Upravljanje s poslovnimi prostori</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>147.361</u>	<u>81,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	180.000	180.000	147.361	81,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	180.000	180.000	147.361	81,9
550000	UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM	120.000	120.000	42.809	35,7
<u>OB070-07-0067</u>	<u>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>42.809</u>	<u>35,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	120.000	120.000	42.809	35,7
432100	Investicijski transferi javnim skladom	120.000	120.000	42.809	35,7
711007	IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI PODEŽELJA	37.770	37.770	32.187	85,2
<u>OB070-06-0006</u>	<u>Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</u>	<u>37.770</u>	<u>37.770</u>	<u>32.187</u>	<u>85,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	37.770	37.770	32.187	85,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	37.770	37.770	22.868	60,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	9.320	---
711009	SKUPNOSTNI VRTOVI	20.340	20.340	0	0,0
<u>OB070-13-0143</u>	<u>Skupnostni vrtovi</u>	<u>20.340</u>	<u>20.340</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.340	20.340	0	0,0
420204	Nakup drugega pohištva	15.100	15.100	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.440	2.440	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900	1.900	0	0,0
420501	Obnove	300	300	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	600	600	0	0,0
721000	VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA	222.830	222.830	215.540	96,7
<u>OB070-06-0001</u>	<u>Vzpodbujanje zaposlovanja</u>	<u>222.830</u>	<u>222.830</u>	<u>215.540</u>	<u>96,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	222.830	222.830	215.540	96,7
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	222.830	222.830	215.540	96,7
911016	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MESTNE UPRAVE	83.000	83.000	76.159	91,8
<u>OB070-06-0137</u>	<u>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>76.159</u>	<u>91,8</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	83.000	83.000	76.159	91,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000	80.000	73.951	92,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	1.623	54,1
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	586	---
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	1.000	1.000	769	76,9
213401	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	1.000	1.000	769	76,9
<u>OB070-12-0006</u>	<u>Nakup osnovnih sredstev</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>769</u>	<u>76,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	769	76,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	769	76,9
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	3.600	3.600	0	0,0
213400	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME	3.600	3.600	0	0,0
<u>OB070-12-0129</u>	<u>Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.600	3.600	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000	2.000	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	1.000	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	600	600	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
0601	Mestna četrt Center	133.000	133.000	83.041	62,4
811001	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	133.000	133.000	83.041	62,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	133.000	133.000	83.041	62,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	133.000	133.000	83.041	62,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	130.000	130.000	80.065	61,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	2.976	99,2
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	14.879	14.879	6.624	44,5
811002	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	14.879	14.879	6.624	44,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	14.879	14.879	6.624	44,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	14.879	14.879	6.624	44,5
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	1.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.879	13.879	6.624	47,7
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	81.900	81.900	15.701	19,2
811004	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	81.900	81.900	15.701	19,2
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	81.900	81.900	15.701	19,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	81.900	81.900	15.701	19,2
420202	Nakup strojne računalniške opreme	800	800	1.130	141,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400	400	0	0,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	200	200	0	0,0
420401	Novogradnje	65.000	65.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.500	15.500	14.570	94,0
0605	Mestna četrt Magdalena	36.246	36.246	0	0,0
811005	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	36.246	36.246	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	36.246	36.246	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.246	36.246	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.246	6.246	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	30.000	0	0,0
0606	Mestna četrt Nova vas	12.236	12.236	4.188	34,2
811006	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	12.236	12.236	4.188	34,2
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	12.236	12.236	4.188	34,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.236	12.236	4.188	34,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	4.188	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.236	12.236	0	0,0
0607	Mestna četrt Pobrežje	65.379	65.379	49.691	76,0
811007	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	65.379	65.379	49.691	76,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	65.379	65.379	49.691	76,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	65.379	65.379	49.691	76,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	318	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.713	1.713	1.713	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.464	1.464	1.464	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	62.202	62.202	43.267	69,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.929	---
0609	Mestna četrt Tabor	15.000	15.000	8.406	56,0
811009	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	15.000	15.000	8.406	56,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	15.000	15.000	8.406	56,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	8.406	56,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.000	3.000	4.327	144,2
420239	Nakup avdiovizualne opreme	2.000	2.000	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	2.190	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	22	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	1.866	18,7
0610	Mestna četrt Tezno	14.031	14.031	2.487	17,7
811010	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	14.031	14.031	2.487	17,7
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	14.031	14.031	2.487	17,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	14.031	14.031	2.487	17,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.031	14.031	2.487	17,7
0611	Mestna četrt Studenci	23.291	23.291	13.806	59,3
811011	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	23.291	23.291	13.806	59,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	23.291	23.291	13.806	59,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.291	23.291	13.806	59,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.291	23.291	13.806	59,3
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	48.022	48.022	37.788	78,7
810901	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	34.500	34.500	31.145	90,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	34.500	34.500	31.145	90,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	34.500	34.500	31.145	90,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	31.145	---
420501	Obnove	34.500	34.500	0	0,0
811012	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	13.522	13.522	6.642	49,1
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	13.522	13.522	6.642	49,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.522	13.522	6.642	49,1
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	131	131	130	99,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.391	13.391	6.512	48,6
0613	Krajevna skupnost Kamnica	8.576	8.576	6.875	80,2
810902	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	8.576	8.576	5.666	66,1
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	8.576	8.576	5.666	66,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.576	8.576	5.666	66,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.414	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	30	30	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.546	8.546	4.252	49,8
811013	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	0	0	1.209	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	1.209	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.209	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	1.209	---
0614	Krajevna skupnost Limbuš	100.434	100.434	1.875	1,9
810903	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	80.323	80.323	1.875	2,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	80.323	80.323	1.875	2,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.323	80.323	1.875	2,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500	500	1.875	375,0
420401	Novogradnje	79.823	79.823	0	0,0
811014	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	20.111	20.111	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	20.111	20.111	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.111	20.111	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.111	20.111	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2013-2016 - Rebalans, Leto: 2013 EUR	NRP 2013-2016 - Veljavni rebalans, Leto: EUR	Realizacija december 2013 - ZR, Leto: 2013 EUR	%(Real12_2013_2 013,REB2013_VE LJ_2013)
0615	Krajevna skupnost Pekre	26.551	26.551	3.578	13,5
811015	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	26.551	26.551	3.578	13,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	26.551	26.551	3.578	13,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	26.551	26.551	3.578	13,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.500	1.500	2.712	180,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000	1.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.051	24.051	866	3,6
0616	Krajevna skupnost Razvanje	47.116	47.116	43.242	91,8
810904	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	46.696	46.696	43.242	92,6
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	46.696	46.696	43.242	92,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	46.696	46.696	43.242	92,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	960	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.696	46.696	41.233	88,3
420801	Investicijski nadzor	0	0	244	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	804	---
811016	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	420	420	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	420	420	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	420	420	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	420	420	0	0,0
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	64.452	64.452	0	0,0
810905	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	3.960	3.960	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	3.960	3.960	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.960	3.960	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.960	3.960	0	0,0
811017	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	60.492	60.492	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	60.492	60.492	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.492	60.492	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.492	10.492	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	0	0,0
SKUPAJ		22.619.953	22.928.351	15.808.242	69,0

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2013 – 2016 ZA LETO 2013

0101 MESTNI SVET

824001 FINANCIRANJE KLUBA ZS

824008 FINANCIRANJE KLUBA SDS

824023 FINANCIRANJE KLUBA LIPA

824024 FINANCIRANJE KLUBA ZARES – SOCIALNO LIBERALNI

824027 FINANCIRANJE KLUBA LISTA ZA MARIBOR

824029 FINANCIRANJE KLUBA ŽUPANOVA LISTA IN SLS

824031 FINANCIRANJE KLUBA SMS – ZELENİ

824032 FINANCIRANJE KLUBA ŽUPANOVA LISTA

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

Nakup opreme (pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, avdiovizualne opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme ter druge opreme in napeljav) je bil predviden zaradi lažjega in bolj učinkovitega delovanja mestnih svetnikov oziroma klubov svetnikov.

Za nakup opreme je bilo predvidenih 5.320 EUR. Skupaj pa je bilo porabljenih 4.915 EUR oziroma 92,4%.

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

103300 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

NRP za leto 2013: 115.300 EUR, veljavni rebalans: 115.300 EUR

Namen in cilj: Objekti kulturne infrastrukture ter oprema se letno investicijsko obnavljajo skladno z predloženimi potrebami uporabnikov, ocenjenimi prioritetami in sklepom župana o programu investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v tekočem letu. V letu 2013 smo načrtovali sredstva v višini 115.300 EUR. Ta sredstva omogočajo zgolj najnujnejše vzdrževalne posege in nakup opreme v kulturi.

Stanje projekta: Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture so bila v proračunu za leto 2013 zagotovljena sredstva v višini 115.300 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 106.317,30 EUR ali 92,2%. Vsa vlaganja so bila izvedena na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2013 in njegove spremembe ter dopolnitve, ki jih je pripravila posebna delovna skupina Urada za kulturo in mladino in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih 72.443,19 EUR, za nakup opreme v kulturi 28.854,83 EUR, za nujne intervencije 5.019,28 EUR.

120209 NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica

NRP za leto 2013: 150.000 EUR, veljavni rebalans: 150.000 EUR

Namen in cilji: Odkup knjižnega in drugega gradiva morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva.

Opis projekta: V letu 2013 je bilo temu projektu načrtovanih in realiziranih 150.000 EUR. Mariborska knjižnica skrbi za 766.013 enot knjižničnega gradiva različnih vrst, v letu 2013 je bilo nabavljeno 37.542 enot knjižničnega gradiva.

Stanje projekta: Projekt je v celoti realiziran in je stalen.

221211 PROJEKT MY GENERATION AT WORK

OB070-13-0004 My Generation at Work

Mestna občina Maribor je partner pri projektu My Generation at Work (v nadaljevanju: MG@Work). MG@Work je projekt, ki se izvaja pod okriljem evropskega programa URBACT za spodbujanje trajnostnega razvoja mest. Projekt MG@Work poteka v dvanajstih partnerskih mestih od maja 2012 do aprila 2015. Vodilni partner je mesto Rotterdam (Nizozemska). Glavni cilj projekta MG@Work je spodbujanje in rast zaposljivosti mladih na spreminjajočem se trgu delovne sile. Poudarek je predvsem na razvoju podjetniških spretnosti, znanj, veščin, pristopov in pogledov mladih, v povezavi s podjetji, izobraževalnimi inštitucijami, agencijami za zaposlovanje in lokalno oblastjo.

V proračunu 2013 smo porabili samo tista sredstva, ki so bila zagotovljena preko evropskega razpisa in smo jih kot upravičen strošek prikazali v poročilu marca 2014, kar pomeni, da bodo vrnjena v proračun 2014. Upravičeni stroški v projektu My generation at work so predvsem stroški, povezani z udeležbo na delavnicah v enem izmed dvanajstih partnerskih mest. Za ta namen je bilo porabljenih 1.392,00 EUR za stroške prevoza, 240 EUR za hotelske in restavracijske storitve v tujini ter 233,00 EUR za dnevnice. Realizacija v višini 20,9% je nizka zaradi nerealno načrtovanih prihodkov na projektu, kar je novo vodstvo projekta ugotovilo šele po rebalansu proračuna 2013.

0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

101000 INVESTICIJE – VRTCI

OB070-11-0063 Izgradnja enote Pekre Vrtca Studenci Maribor

Porabljena sredstva so bila namenjena za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja in plačilo končnega računa za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije Vrtca Studenci, enota Pekre.

Sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans 2013.

101007 IZGRADNJA ENOTE LUPINICA VRTCA TEZNO MARIBOR

OB070-10-0135 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor

Sredstva so bila porabljena za plačilo končne situacije za porušitev obstoječega in izgradnjo nadomestnega vrtca enote Lupinica, Vrtca Tezno Maribor, s katero je Mestna občina Maribor uspešno kandidirala na razpisu za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Investicija je bila uspešno zaključena konec meseca decembra 2012 in predana v uporabo v januarju 2013.

Sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans 2013.

101200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine in so predani v upravljanje javnim zavodom – vrtcem, katerim so osnova za njihovo delovanje.

Poraba proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov mariborskih javnih vrtcev v letu 2013 je sicer temeljila na programu obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje, ki je bil pripravljen na podlagi preverjenih in izkazanih potreb ter določitve prioritet glede na višino v proračunu določenih sredstev, vendar so zagotovljena sredstva zadoščala le za najnujnejša interventna opravila in nabave. Realizirana sredstva so zadoščala le za 12% evidentiranih potreb.

Sredstva so bila realizirana 99,8% glede na sprejeti rebalans 2013.

101300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

Program obnove objektov in opreme na področju socialnega varstva je s sklepom potrdil župan. V letu 2013 nismo vlagali v opremo. Realizirana sredstva v višini 713 EUR so bila namenjena za interventno popravilo v Varni hiši. Postavka je bila realizirana 71%.

102200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo

Program investicijskega vzdrževanja objektov na proračunski postavki PP 102200 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi realiziran v 99,97% deležu (v porabljenih sredstvih so zajeta tudi sredstva storitev svetovalnega inženiringa za izvedbo programa).

V načrtovanih sredstvih za leto 2013 so bila razpoložljiva sredstva iz programa investicijskega vzdrževanja objektov obremenjena v 5,73% deležu s sredstvi prenosa obveznosti iz leta 2012 za v tem letu dokončane gradnje: obnova sanitarij na OŠ Kamnica, interventna zamenjava obtočne črpalke v toplotni podpostaji na OŠ Angela Besednjaka.

Program investicijskega vzdrževanja (PP 102200 »Investicijsko vzdrževanje objektov-šolstvo«), brez stroškov svetovalnega inženiringa za izvedbo programa, je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi rebalansa za leto 2013 realiziran v višini 99,96%. Sredstva so bila glede na prioritetne sklope realizirana v naslednjih odstotnih deležih:

- 1,14% sredstev za obnovo streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacijo vlage;
- 4,52% sredstev za obnovo elektro instalacij;
- 28,19% sredstev za obnovo centralnega ogrevanja;
- 17,57% obnova sanitarij;
- 29,10% sredstev za obnovo notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva;
- 0,41% obnova fasad;
- 2,64% sredstev za ureditev zunanjih površin;
- 16,43% sredstev za ostala investicijsko – vzdrževalna dela.

102201 OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR – ENERGETSKA OBNOVA STREHE OB070-12-0138 Energetska obnova OŠ borcev za S mejo

Na proračunski postavki PP 102201 so bila sredstva prenosa obveznosti iz leta 2012 v celoti realizirana energetska obnova strehe je bila začeta v letu 2012 in v tem letu realizirana v 56,64% deležu, razlika sredstev pa prenesena v leto 2013 in v tem letu v celoti realizirana. Energetska obnova je bila sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v vrednosti 140.066,36 EUR kot priliv sredstev v mestni proračun v letu 2013.

102202 OŠ LEONA ŠTUKLIJA MARIBOR – ENERGETSKA OBNOVA TELOVADNICE S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI IN ENERGETSKA OBNOVA STREHE NA ŠOLSKI ZGRADBI OB070-12-0139 Energetska obnova OŠ Leona Štuklja

Na proračunski postavki PP 102202 so bila sredstva prenosa obveznosti iz leta 2012 v celoti realizirana energetska obnova strehe na šolski zgradbi je bila začeta v letu 2012 in v tem letu realizirana v 60,88% deležu, razlika sredstev pa prenesena v leto 2013 in v tem letu v celoti realizirana.

102203 OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR – ENERGETSKA OBNOVA FASADE ŠOLSKE ZGRADBE TER IZGRADNJA TOPLOTNE PODPOSTAJE OB070-12-0137 Energetska obnova OŠ Janka Padežnika Maribor

Na proračunski postavki PP 102203 so bila sredstva načrtovana za energetska obnovo fasade šolske zgradbe, realizirana v 97,4% deležu.

102204 ENERGETSKA PRENOVA VRTCA JADVIGE GOLEŽ MARIBOR – ENOTA OB GOZDU OB070-12-0141 Energetska sanacija vrtca Jadvige Golež

Operacija Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor – enot Ob gozdu vključuje energetska sanacija ovoja stavbe, izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov in povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov. Z navedeno operacijo je Mestna občina Maribor uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti, in pridobila sredstva evropske kohezijske politike v višini 176.211 EUR. Obnovljen objekt je bil predan v uporabo marca 2013.

Sredstva so bila realizirana 99,3% glede na veljavni rebalans finančnega načrta 2013.

102205 ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ MALEČNIK OB070-13-0006 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik

Na proračunski postavki PP 102205 so bila sredstva načrtovana za energetska obnovo oken na prizidku šolske zgradbe, ki se bo izvajala v letu 2013 in 2014. Operacijo v »Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik« je Mestna občina Maribor prijavila na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in

prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb in pridobila sofinanciranje iz državnega proračuna v skupni ocenjeni višini 220.023,41 EUR (v letu 2013 so bili prihodki v višini 44.285 EUR). Vrednost celotne operacije je 313.693,64 EUR, v letu 2013 je bilo v ta namen načrtovanih 234.518 EUR. Zaradi pozno prejetih sklepov o sofinanciranju in dolgih postopkov javnih naročil je bila realizacija 27,3%.

102206 ENERGETSKA OBNOVA ENOTE GLEDALIŠKA VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR
OB070-13-0008 Energetska prenova enote Gledališka Vrtca IG

Mestna občina Maribor je v letu 2012 pričela z izvajanjem ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe Vrtca Ivana Glinška – enota Gledališka in projekt nadaljevala v letu 2013. Višina porabljenih sredstev za energetske obnove v letu 2013 je bila 356.771 EUR. Namen energetske sanacije je bila uvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki zajema energetske obnove strehe in fasade, vgradnjo novega energetske učinkovitega fasadnega stavbnega pohištva, ureditev energetske učinkovitega sistema ogrevanja z obnovo kotlovnice in zamenjavo energenta, vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode ter energetske učinkovito hlajenje in ogrevanje vseh prostorov.

Projekt je delno financirala Evropska unija v znesku 161.602 EUR, in sicer iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.

Sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta 2013.

102207 ENERGETSKA OBNOVA ENOTE FOCHEVA VRTCA JOŽICE FLANDER MARIBOR
OB070-13-0009 Energetska obnova enote Focheva Vrtca JF

Sredstva v letu 2013 v višini 13.152 EUR so bila namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, ki vključujejo energetske sanacije fasade, poševne strehe nad ogrevanim podstrešjem in stavbnega pohištva, ki se bodo pričela in zaključila v letu 2014.

Navedeno operacijo je Mestna občina Maribor uspešno prijavila na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta 2013.

102208 ENERGETSKA OBNOVA ENOTE KEKEC VRTCA POBREŽJE MARIBOR
OB070-13-0010 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje

Sredstva v letu 2013 v višini 13.020 EUR so bila namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo energetske sanacije fasade, stavbnega pohištva, stropa proti neogrevanemu podstrešju in izboljšanje ogrevanja, hlajenja ter prezračevanja. Izvedba energetske sanacije objekta se bo pričela v letu 2014, zaključila pa v letu 2015.

Tudi navedeno operacijo je Mestna občina Maribor uspešno prijavila na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta 2013.

107000 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA

OB070-12-0136 Izgradnja fizioterapije

Namen in cilj

Osnovna podlaga in cilj tega programa je zagotavljanje obveznosti lokalne skupnosti v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predmet investicije je izgradnja objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca na lokaciji Sodna ulica. Investicija v nove prostore bo zagotovila lokacijsko enovite in funkcionalno-tehnološko ustrežnejše pogoje za delo zaposlenih kot tudi za obravnavo pacientov.

Stanje projekta

V okviru projekta dozidave ZD Dr. Adolfa Drolca - objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, sta bila v prvem polletju 2013 izdelana predinvesticijska zasnova in investicijski program. V skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo, so bila v letu 2013 sredstva namenjena za plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije. V teku je postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega bo izveden razpis za izbor izvajalca GOI del. Začetek izvedbe investicije je predviden v letu 2014.

220415 Q-AGEING II

OB070-12-0010 Senior capital (Q-ageing II)

Realizirana sredstva predstavljajo zagonske stroške delovanja projekta in udeležbo na strokovnih srečanjih za izvedbo projekta. Realizacija se nanaša še na stroške dela v mestni upravi, ki so bili načrtovani v sklopu stroškov dela mestne uprave in ne na projektu.

223000 OBNOVA OPREME

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

Skrb za opremo vrtcev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok je zakonska obveznost lokalne skupnosti. Sredstva za obnovo opreme mariborskih javnih vrtcev so bila realizirana v skladu s programom prioritarnih vlaganj za leto 2013 in so zadoščala za 11% evidentiranih potreb.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za nabavo zunanega igrala, pohištvene opreme, sušilnega stroja, parnikonvekcijskega aparata in avtomobila za prevoz hrane.

Sredstva so bila realizirana 98,2% glede na veljavni rebalans 2013.

223100 OBNOVA OPREME

OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo

Program obnove opreme je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi rebalansa za leto 2013 realiziran v višini 100%. Sredstva iz te postavke so bila glede na prioritete sklope realizirana v naslednjih odstotnih deležih:

- v 73,1% deležu za dobavo in montažo pohištvene opreme (4 šole),
- v 26,9% deležu za dobavo in montažo opreme kuhinj (1 šola).

0408 URAD ZA ŠPORT

105200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME

OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2012 za izdelavo ALU lestve pri reflektorjih na osrednjem stadionu Ljudski vrt.

Plan za leto 2013 je bil v celoti realiziran.

Kupljena je bila športna oprema v skupni vrednosti 33.313 EUR (mreže za gole za rokomet, odbojko, košarko ipd., goli za vaterpolo, košarkarska stojala, simulator veslanja in druga oprema - senzor za uhajanje plina v dvorani Tabor in čistilni stroj za objekt Veslaškega centra).

Sredstva smo namenili sanaciji po poplavih na objektih v Malečniku v višini 6.198 EUR, obnovi sanitarij na objektu NK Tezno in zamenjavi stavbnega pohištva na objektu DTV Partizan Tezno.

Za sanacijo Mariborskega otoka po poplavih in za usposobitev pred kopalno sezono smo namenili 71.338 EUR. V športnih objektih Maribor smo izvedli investicijsko vzdrževalna dela na objektih: Ledna dvorana, športni park Tabor, Pristan, Hipodrom in Ljudski vrt.

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

810318 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s prostori Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Glavni cilj je obnova prostorov in nabava različne opreme za nemoteno delovanje služb Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti.

Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2013 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore KS in MČ načrtovanih 50.000 EUR, realizacija pa je bila 125%.

810323 OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori.

Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave.

Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V NRP načrtovani odhodki po rebalansu niso bili usklajeni s sprejetim rebalansom finančnega načrta. V znesku 254.000 EUR je bilo načrtovanih prihodkov iz naslova sofinanciranja Ministrstva za kulturo. V letu 2013 je sodišče reševalo tožbo Mestne občine Maribor. Konec leta je sodišče odločilo, da se tožbi ne ugodi. Izvedena so bila nujna intervencijska dela.

910007 INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo

Sredstva investicijskega vzdrževanja informacijskih tehnologij so bila od z rebalansom veljavnih 256.756 EUR porabljena v višini 243.153 EUR, 94,7% realizacija. Stroški so bili namenjeni nabavi in obnovi opreme delovnih mest uporabnikov, nabavi stacionarnih in mobilnih aparatov, nabavi skupnih tiskalnikov, plačilu stroškov izgradnje novega strežniškega prostora, načrtovanih v prejšnjem letu, ter ostalih investicij, povezanih z informacijskimi tehnologijami. Izvedel se je popis in analiza uporabe IKT opreme.

911019 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV OB070-10-0059 Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori.

Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave.

Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena predvsem za obnovo – sanacijo strehe, balkona in podhoda objekta Prešernova 6, izvedba izolacijske fasade na objektu Ulica Vita Kraigherja 8,

sanacija prvega kanala kanalizacije pod objektom heroja Staneta 1, popravilo osebnega dvigala na objektu Prešernova 6. Od 133.000 EUR načrtovanih sredstev je bila realizacija 56,4 %.

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

164005 INVESTICIJE V OBJEKTE JZZPR

OB070-08-0004 Investicije v objekte JZZPR

Investicijska obnova objekta reševalnih sil, v katerem domujejo poklicni gasilci, poklicni reševalci ZD A. Drolc, regijski center za obveščanje in Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje, ki je bila vodena po inv. programu, je bila zaključena decembra 2013. Vsi stroški so bili dokončno poplačani v januarju 2014. Končni stroški obnove so 100.000 EUR manjši od izkupička prodaje IC Peker ocene stroškov po inv. programu.

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

103402 MARIBORSKI GRAD – OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ

OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Namen in cilj

Namen tretje faze je dokončna ureditev gradu, ki bo omogočila razširitev poslovanja Pokrajinskega muzeja Maribor in bo omogočila tudi kakovostno predstavitev vseh muzealij in drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor. Na ta način bo dosežen razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji.

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,
- celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem,
- uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
- večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru,
- z obnovo Mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma,
- prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške iniciative.

Stanje projekta

V letu 2011 so bili dokončani arhitekturni projekti za obnovo še neobnovljenega vzhodnega dela gradu. V juliju 2011 je bilo pridobljeno spremenjeno gradbeno dovoljenje in začeti postopki javnega naročanja za pridobitev izvajalca gradbeno obrtniških del, ki pa so se zaključili pred sprejemom odločitve. Likvidnostne težave in pomanjkanje finančnih sredstev so onemogočile pravočasno izvedbo del, zaradi česar je v letu 2012 resorno ministrstvo prekinilo pogodbo o sofinanciranju projekta. Posledično so bila vrnjena tudi vsa sofinancerska sredstva, prejeta v tem času.

V letu 2013 so bila sredstva namenjena za plačilo uporabe varovanih skladiščnih prostorov za skladiščenje kamnitih kipov iz Mariborskega gradu, ki so bili preseljeni zaradi predhodno izvedenih arheoloških izkopavanj na grajskem dvorišču, za namene načrtovane obnove objekta. Del stroškov pa se nanaša na izdelavo novelacije investicijske dokumentacije za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, v okviru razvojne prioritete 3.: „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“ in prednostne usmeritve 3. 2.: »Mreženje kulturnih potencialov«. Naša kandidatura na razpisu je bila po prvih rezultatih uspešna, končni (pravno sporni) rezultati pa so izkazali drugačen rezultat, na podlagi katerega je Mestna občina Maribor prejela negativen sklep o sofinanciranju. MOM se je na prejeti sklep pritožila in sodišče je pritožbi ugodilo. Nadaljevanje projekta je odvisno od odločitve resornega ministrstva, ki jo pričakujemo v letu 2014.

103403 LUTKOVNO GLEDALIŠČE V MINORITSKEM SAMOSTANU – IZGRADNJA ZUNANJEGA AVDITORIJA

OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunan. avditorija

Namen in cilj

Predmet projekta je izvedba zaodrškega prostora LGM za potrebe zunanega avditorija ter s tem pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za potrebe izvajanja predstav LGM, prireditvev v okviru festivala Lent ter ostalih kulturnih programov (gostovanja ostalih kulturnih institucij). Lutkovno gledališče Maribor namreč načrtuje programske aktivnosti, ki se bodo odvijale v obnovljenem Minoritskem samostanu, del programov LGM pa bo potekal tudi v sklopu Letnega avditorija (še zlasti Poletni lutkovni pristan). Izvedba zunanega avditorija pomeni nadaljnjo fazo zagotovitve potrebnih pogojev za delovanje LGM in ostalih kulturnih programov, ki v sklopu projekta izgradnje LGM niso bili vključeni, so pa dolgoročno smiselni in potrebni. Projekt pa ima tudi širše razsežnosti, saj nudi dodatno infrastrukturo tudi za potrebe ostalih kulturnih organizacij in je strateškega pomena za mesto.

Stanje projekta

V letu 2010 je bila zaključena I. faza izvedbe projekta. V letu 2011 so na vzporednem projektu, pri obnovi Minoritske cerkve, potekala arheološka sondiranja in zaščitne arheološke raziskave, na podlagi katerih je nastal konservatorski načrt, ki določa pogoje izvajanja tudi pri investiciji v izgradnjo zunanjšega avditorija. Le-ta je bil podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo izvedbe projekta. V letu 2012 je bilo na osnovi izdelane projektne dokumentacije pridobljeno dopolnilno gradbeno dovoljenje in v drugi polovici leta izpeljan postopek javnega naročila za izbor izvajalca GOI del. Dela so se pričela konec leta in potekajo v letu 2013 in 2014. V letu 2013 je bil izdelan elaborat obrambnega sistema v Mariboru, ki je bil osnova za izdelavo načrtov in izvedbo sanacije srednjeveškega zidu. Prav tako je bila v letu 2013 sklenjena pogodba za dobavo in montažo avdio video opreme. Zaradi arheoloških posegov na območju gradnje, so gradbena dela potekala v počasnejši dinamiki od prvotno predvidene. Poleg tega, vremenske razmere ob koncu leta niso omogočale izvajanja vseh gradbenih del in dokončno montažo opreme, zaradi česar se aktivnosti nadaljujejo v letu 2014. Predvidevamo, da se bo celotna obnova zaključila do srede leta 2014.

103404 MINORITSKA CERKEV

OB070-09-0117 Minoritska cerkev

Namen in cilj

Ob predvidenem lutkovnem gledališču, lociranem v Minoritskem samostanu in bodočim pokritem letnem avditoriju na nekdanjem samostanskem vrtu, naj bi cerkev predstavljala večnamensko dvorano, primerno za najrazličnejše dogodke tako množičnega kot komornega značaja. Predvsem pa naj bi služila za potrebe koncertne produkcije. Investicijski projekt zajema sanacijo in celovito prenovo Minoritske cerkve ter mansardnih prostorov v samostanskem delu kompleksa ter funkcionalno ureditev in opremo za kulturno produkcijo.

Projekt je sofinanciran iz evropskih sredstev iz naslova prijave na 5. Javni poziv v okviru operativnega programa »Razvoj regij« za obdobje 2007-2013.

Stanje projekta

V letu 2010 je bila delno izvedena prva faza GOI del. V sklopu izvajanja GOI del 1. faza je zaradi intervencije predstavnika ZVKDS in vključitve arheoloških in konservatorsko-restavratorskih služb prišlo do prekinitve dokončanja izvedbe 1. faze in posledično do zamikov terminskih planov. V drugem polletju 2011 izdelan konservatorski načrt je bil osnova za začetek postopka javnega naročila za projektiranje 2. faze obnove, ki pa se je zaradi neugodnega finančnega stanja uspešno zaključil šele v letu 2012. V skladu s sklenjeno pogodbo, je bila izdelana PZI projektne dokumentacije za sanacijo temeljev.

Na podlagi izdelane PZI projektne dokumentacije so v letu 2013 hkrati potekale arheološke raziskave ob zunanji steni temeljnih zidov Minoritske cerkve in GOI dela za sanacijo zunanjih zidov cerkve ter izgradnjo prezračevalne kinete in drenaže objekta. V drugi polovici leta 2013 sta bila izvedena postopka za izbor izvajalcev arheoloških izkopavanj in raziskav znotraj cerkve ter izvedbo sanacije notranjih zidov z drenažo. Zaradi dolgotrajnosti postopka javnega naročila so se dela pričela izvajati šele konec leta 2013 in se nadaljujejo v letu 2014. Na podlagi izvedenih arheoloških izkopavanj so bile v februarju 2014, s strani ZVKDS, izdane dopolnitve kulturnovarstvenih pogojev, ki posegajo v izvedbo ureditve novo zasnovane kletne etaže in talne plošče cerkve. Zahteve narekujejo tudi spremembo gradbenega dovoljenja, kar bistveno vpliva na terminski plan izvedbe investicije. V skladu z novo zastavljenim terminskim planom bo v letu 2014 izdelana dopolnitev PGD dokumentacije, sprememba gradbenega dovoljenja in dokončanje PZI projektne dokumentacije, na podlagi katere bi lahko razpisali javno naročilo za izbor izvajalca GOI del. Dela se bodo predvidoma izvajala v drugi polovici leta 2014 in se zaključila v marcu 2015. V teku je usklajevanje spremembe finančne in terminske dinamike izvajanja projekta s sofinancerjem.

103405 INVALIDI IN SLEPI

OB070-09-0120 Invalidi in slepi

Namen in cilj

Projekt »Invalidi in slepi« sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov, prioriteta 4 »Razvoj regij«.

Namen investicije je bilo urediti slepim in slabovidnim ter invalidnim osebam ustrezne in s pravili stroke urejene javne prometne poti, označbe javnih zgradb in druge objekte. Cilj projekta je vzpostaviti celovit sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije, opremljene z med seboj dopolnjujočimi si taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami, ustrezne arhitekturne rešitve, prehodnost poti.

Osnovni namen investicije je izdelava celovitega elaborata potrebnih ukrepov za odpravo arhitektonskih ovir za potrebe slepih, slabovidnih in invalidnih oseb ter izvedba vseh potrebnih investicijskih del na javnih površinah (javni parkirni prostori za invalide, javne sanitarije za invalide ter javne ustanove).

Stanje projekta

Projekt se je začel izvajati julija 2010. V letu 2011 so bile na območju mestnega jedra urejene poti in lokacije, opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi oznakami ter ustrezne arhitekturne rešitve za boljšo prehodnost poti. V letu 2012 se je izvedlo dokončanje izgradnje taktilnih oznak v centru mesta Maribor. V letu 2012 in 2013 so bila sredstva namenjena za izdelavo taktilnih kart in kart dostopnosti za gibalno ovirane ter priročnik o uporabi taktilnega sistema za slepe in slabovidne osebe. Projekt se je v letu 2013 zaključil.

103406 TRAMOB – UKREPI ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST V MESTU OB070-10-0127 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

Namen in cilj

Projekt TRAMOB je bil potrjen za sofinanciranje iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

Z načrtovano operacijo TRAMOB »Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu« želi MOM aktivno poseči v prometno dogajanje, z jasnim namenom – zagotoviti meščanom boljše pogoje za večjo uporabo trajnostnih prevoznih sredstev in s tem omogočiti hitrejši razvoj trajnostne mobilnosti v mestu. Zaradi kompleksnosti prometne problematike v mestu in njegovi okolici je potrebno skrbno in celovito načrtovati raznolike aktivnosti na različnih vsebinskih področjih.

V okviru operacije so predvideni naslednji cilji:

- ureditev in vzpostavitev novih kolesarskih in peš povezav v mestu ter vzorčna ureditev prometne dostopnosti do osnovne šole France Prešeren in Boris Kidrič (Žolgarjeva ulica);
- obnova in oprema prostorov za vzpostavitev Centra za trajnostno mobilnost;
- priprava »Načrta trajnostne mobilnost za mesto in okolico«;
- predvidena je tudi izvedba promocije uporabe trajnostnih oblik prevoza na delo (načrti trajnostne mobilnosti v podjetjih, javnih ustanovah).

Stanje projekta

Zaradi kasnejše izdaje sklepa s strani resornega ministrstva smo z aktivnostmi prve operacije (vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture) namesto v avgustu pričeli šele novembra 2010. V februarju 2011 smo na resorno ministrstvo poslali predlog za podaljšanje izvajanja projekta do meseca maja 2012. Prva operacija v projektu – vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture je bila zaradi nastopa neugodnih vremenskih razmer (zimski sezona) izvedena le delno. V letu 2011 smo na projektu izvedli celotno prvo fazo, ki je sestavljena iz dveh delov, in sicer vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture v centru mesta in ureditev prometne dostopnosti dela Žolgarjeve ulice in Ceste Zmage oz. vzorčna ureditev prometne dostopnosti OŠ France Prešeren in OŠ Boris Kidrič. V letu 2013 je bila v okviru projekta izvedena faza »izdelave načrta za trajnostno mobilnost« ter obnova in oprema centra za trajnostno mobilnost. Projekt se je zaradi zamika pri izvajanju aktivnosti zaključil konec leta 2013, del prihodkov iz naslova povračila upravičenih stroškov pa smo prejeli v letu 2014.

103413 PIRAMIDA

OB070-10-0050 Piramida

Namen in cilj

Arheološka izkopavanja na Piramidi in odkritje ostankov nekdanjega mariborskega gradu bi ohranili v vsej razsežnosti (okoli 4000 m²) in del nekdanjega gradu nadgradili ter pokrili z leseno strešno konstrukcijo. Tako bomo dobili pokrit prireditveno – izobraževalni center. Arheološke najdbe se umestijo v prezentirane ostanke gradu – muzej na prostem. Piramida je ne le izvor in začetek Maribora temveč tudi izjemna turistično izobraževalna točka mesta. Celotna obnova arheoloških ostankov nekdanjega gradu bi izjemno povečala zanimanje in obisk Piramide, ki bi tako poleg reke Drave postala turistično – izobraževalno področje Maribora.

Stanje projekta

V okviru projekta so bila v letih 2010 in 2011 izvedena arheološka izkopavanja ter raziskave jugozahodnega dela platoja, z namenom oživitve kulturnega spomenika v smislu privlačne turistične točke ter zgodovinske analize izvora mesta Maribor. Projekt predvideva odkritje ostankov celotnega nekdanjega gradu, ureditev muzeja na prostem ter izvedbo izobraževalno kulturnega centra.

Konec leta 2011 je bila izvedena osnovna zaščita zidanih ostalin pred vremenskimi vplivi, predvsem zimskimi razmerami. V letu 2012 so bila sredstva namenjena za izvedbo trajne sanacije zidanih ostalin v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in zahtevami ZVKDS. Dela so se zaključila v prvi polovici decembra. V letu 2013 so bila sredstva namenjena za izvedbo ureditve arheološkega najdišča na Piramidi. V okviru ureditve je bila izvedena zaščita arheoloških zidanih ostalin, urejena varovalna ograja in krožna pešpot ob najdišču.

103414 MREŽA PROJEKTOV EPK

OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

Namen in cilj

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne. Dejstvo je, da s sedanjim prostorskim stanjem knjižnica dosega povprečno le 15 m² na 1000 prebivalcev, s tem, da je slovensko povprečje preko 40 in da nekatere knjižnice dosegajo tudi 80 m² in več na 1000 prebivalcev. Le Maribor in Koper med mestnimi občinami še nimata sodobne, dovolj velike knjižnice.

Cilji investicije so naslednji:

- obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,
- razširitev knjižnične dejavnosti,
- zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje dejavnosti knjižnice,
- objekte ob Rotovškem trgu 2, 9 in delno 1, združiti v enoten namen za potrebe knjižnice in izpolnitev pogojev za izvajanje dejavnosti,
- združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor),
- združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko),
- Rotovski trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa bi predstavljal dodatno prizorišče za festival Lent in izvedbo drugih prireditev,
- oživitev starega mestnega jedra.

Stanje projekta

Investicija se je pričela z izdelavo in potrditvijo DIIP-a na 13. izredni seji mestnega sveta MOM, dne 05.02.2010.

Po sprejemu proračuna MOM za leto 2010 je bil v mesecu marcu začet postopek javnega naročila s pogajanjem brez predhodne objave za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije, faza IDZ in IDP vključno z

izdelavo arhitekturnega posnetka stanja, analizo gradbenih konstrukcij, geološkim posnetkom zemljišča, geološkimi raziskavami, hidrološkimi raziskavami ter konservatorskim programom. Na podlagi obvestila o oddaji javnega naročila je bila 24.06.2010 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije v skupni vrednosti 391.464 EUR in v letu 2010 tudi v celoti realizirana. Z oddajo javnega naročila male vrednosti in zbiranjem ponudb je bil izbran tudi izvajalec svetovalnega inženiringa, s katerim je dne 26.05.2010 bila podpisana pogodba v skupni vrednosti 46.860 EUR. Na podlagi potrjenega investicijskega programa na 4. izredni seji Mestnega sveta dne 31.03.2011 je bila ocenjena vrednost investicije na 21.863.000 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 10.000.000 EUR. Investicijski program predvideva izvedbo projekta v dveh fazah. V letu 2011 so se odvijali predvsem postopki pri urejanju pravno-premoženjskih odnosov in izdelava PGD projektne dokumentacije. Zaradi težav in dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju služnostnih pravic za izvedbo gradnje ter zapletov v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za I. fazo izvedbe, se aktivnosti niso izvedle v prvotno zastavljenem terminskem planu. V letu 2012 so se še naprej nadaljevali postopki urejanja pravno-premoženjskih odnosov in postopek izdaje gradbenega dovoljenja za I. fazo izvedbe, ki se je uspešno zaključila s pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja v letu 2013. Sledila je oddaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za II. fazo izvedbe. Tudi v tej fazi so potekala usklajevanja s soglasodajalci, zato gradbeno dovoljenje še ni izdano. Iz navedenega razloga se izdelava PZI projektne dokumentacije ni nadaljevala. Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja in dokončanje PZI projektne dokumentacije pričakujemo v letu 2014. Nadaljnja izvedba projekta bo odvisna od zagotovitve sofinancerskih sredstev s strani države oz. iz naslova kandidiranja na razpisih za evropska sredstva.

OB070-10-0053 Glavni trg

Namen in cilj

S prenovo širšega območja Glavnega trga se doseže urbanistična ureditev in prenova Glavnega trga, revitalizira Koroška cesta in Ulica Kneza Koclja ter doseže boljša povezava celotnega območja z obrežjem reke Drave. Z izvedbo projekta se bo obravnavanemu delu podala nova vsebina kulturnega in družabnega dogajanja v tem delu mesta.

Razvojni cilji investicije so naslednji:

- urbanistična ureditev in prenova Glavnega trga v Mariboru,
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije,
- programska obogatitev mestnega jedra Maribora,
- povečanje prostorskih kapacitet namenjenih kulturnim in turističnim dejavnostim mesta.

Stanje projekta

V okviru projekta Glavni trg je bila izdelana PGD in PZI projektne dokumentacije za ureditev območja Stari peron in idejni projekt za ureditev ožjega območja Glavnega trga. Na projektu so v letu 2012 potekala usklajevanja projektnih rešitev treh nagrajenih projektantov in usklajevanja s soglasodajalci k projektni dokumentaciji, kar je vplivalo na zamik planiranih aktivnosti. V okviru projekta so bila sredstva v letu 2013 namenjena za izdelavo IDP, PGD in PZI projektne dokumentacije za ožje območje Glavnega trga ter PGD in PZI projektne dokumentacije za Koroško ulico in Ulico Kneza Koclja. Začeti so postopki za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Izvedba projekta bo v nadaljevanju odvisna od zagotovitve ustreznih finančnih sredstev.

OB070-10-0054 Mariborski otok

Namen in cilj

Pri načrtovani investiciji gre za ureditev Mariborskega otoka, in približanje le tega čim večjemu številu prebivalcev, ki preživljajo svoj prosti čas v naravi, saj bi tako Mariborski otok postal točka rekreacijskih in športnih aktivnosti skozi vse letne čase in ne le v poletnih mesecih, kjer je v uporabi le zunanje kopalnišče. Prav tako bi se z ureditvijo levega brega Drave povezale peš in kolesarske poti, ki vodijo od samega središča mesta do Koblarjevega zaliva in naprej do Mariborskega otoka.

S predmetno investicijo bi pridobili povezanost s središčem mesta in večjo privlačnost za obiskovalce skozi vse obdobje leta. Z ureditvijo bi pridobili prostor s pestro ponudbo za družine, mlajše in starejše prebivalce. Z investicijo bi Mariborski otok postal zgledno posodobljena stavbna dediščina.

Osnovni cilji projekta ureditve in prenove kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave so:

- vzpostavitev boljšega stika kopališča z okolico (podaljšanje obratovalne sezone čez celo leto),
- ureditev jase na levem bregu Drave pred mostom (parkirišča za avtomobile in kolesarje),
- prenova kopališke stavbe,
- prenova bazenske ploščadi.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija - idejni projekt. Pogajanja za sklenitev pogodbe za projektiranje PGD faze v letu 2011 niso bila uspešno zaključena. V letu 2012 so potekala usklajevanja s strokovnimi službami, glede spremembe Uredbe o vodovarstvenem območju. Geološki zavod Slovenije je v letu 2013 izdelal okvirno analizo tveganja za onesnažene podzemne vode zaradi ureditve prenove kompleksa Mariborskega otoka in levega brega Drave, na podlagi katere je bil pripravljen predlog za spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja. Usklajevanja med ključnimi deležniki na tem področju se bodo nadaljevala v letu 2014.

OB070-10-0055 Nabrežja reke Drave

Namen in cilj

Drava je hrbtenica zelenega sistema mesta. Prostorski dokumenti Mestne občine Maribor nabrežja Drave opredeljujejo kot rekreacijske površine, zgodovinske dele, Lent in taborsko nabrežje pa kot območja kompleksne prenove in sanacije. Cilj investicije v ureditev nabrežij reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretrganosti mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko vrednost območja. Z ureditvijo nabrežja Drave se doseže dvig urbanih kakovosti Maribora, pri tem se uredi privlačen prostor vzdolž reke Drave, oživi se razvoj urbanih površin ob reki, s skladnejšo rabo vodnega – obvodnega prostora.

Cilj projekta:

- oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora,
- ureditev zanemarjenih predelov obrežij reke Drave,
- skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja,
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Stanje projekta

Zaključena je izdelava idejnega projekta, izdelana je bila PGD projektna dokumentacija. V letu 2012 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in stavbna pravica za gradnjo. V letu 2013 so bila sredstva namenjena za izdelavo PZI projektne dokumentacije. Nadaljevanje investicije bo mogoče ob zagotovitvi ustreznih virov financiranja v prihodnjih letih.

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

Namen in cilj

Z izvedbo projekta se pridobi nova peš in kolesarska pot. Z brvjo se tako poveže nabrežje v mestnem središču in pridobi sodobna in privlačna premostitev reke Drave. Pomemben cilj projekta je oživitev nabrežij na Lentu in Taboru. Namen izgradnje brvi je prav tako skrajšati poti v mestnem središču in urediti varne in ločene povezave za pešce in kolesarje.

Splošni razvojni cilji investicije so naslednji:

- povezava nabrežij v mestnem središču,
- sodobna in privlačna premostitev Drave,
- skrajšanje poti v mestnem središču in ureditev varnih in ločenih povezav za pešce,
- povečana obljudenost nabrežij Drave zaradi lažje dostopnosti,
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Stanje projekta

Na projektu brv Lent-Tabor je bilo v letih 2011 in 2012 zaključeno projektiranje PGD faze, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in stavbna pravica za gradnjo. V letu 2013 so bila sredstva namenjena za izdelavo PZI projektne dokumentacije. Mestna občina Maribor je na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja projekt izgradnje brvi prijavila na 6. Javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pozitivni sklep smo prejeli v aprilu leta 2013, vendar zaradi omejenih virov financiranja, podpis pogodbe in nadaljnja izvedba nista bili mogoči. Nadaljnja izvedba investicije je odvisna od zagotovitve ustreznih virov financiranja.

OB070-10-0057 Nova UGM

Namen in cilj

V skladu z izdelano investicijsko dokumentacijo je bila v okviru projekta predvidena izgradnja nove UGM na lokaciji Studenci.

Cilji investicije v skladu z izdelanim investicijskim programom so:

- gradnja objekta Nove UGM z dolgoročno uporabnostjo,
- zagotoviti inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, vsem generacijam (otrokom, mladostnikom, mladim družinam, odraslim in starejšim ljudem) nuditi sodobno in privlačno kulturno središče,
- spodbuditi zanimanje ljudi za umetnost,
- dvigniti znanje o sodobni umetnosti,
- pridobiti celovit in enovit prostor umetnosti,
- urediti horizontalno urbanistično arhitekturno vizuro rečnega obrežja.

Stanje projekta

Sredi leta 2010 je bil zaključen arhitekturni natečaj REKA DRAVA 2012, na podlagi katerega je bila izbrana projektantska rešitev za izgradnjo nove UGM. V vmesnem času je bila sprejeta tudi razgrnitev novega OPPN-ja za območje predvidene investicije. Na podlagi izvedenega arhitekturnega natečaja so bila razpisana pogajanja za izvedbo IDZ in IDP projektne dokumentacije in podpisana pogodba.

V letu 2011 je bila izdelana IDZ in IDP projektna dokumentacija v skladu z nagrajeno arhitekturno rešitvijo na javnem mednarodnem natečaju. Zaradi neuspešnih večkratnih pogajanj in odločitve, da se Nova UGM umesti v objekt »MAKS«, je Mestna občina Maribor prekinila sodelovanje z nagrajenim madžarskim arhitektom. Izdelana je bila nova investicijska dokumentacija in sklenjena sofinancerska pogodba s podjetjem ZIM d.o.o. Dokumentacija je bila potrjena na 7. seji MS, dne 30.05.2011. Ocenjena vrednost projekta je bila 17,7 mio EUR, od tega, v skladu s sklepom Vlade RS 61000-1/2011-3 z dne 20.01.2011, delež sofinanciranja v višini 10 mio EUR. V letu 2011 je bilo na podlagi izdelane PGD dokumentacije pridobljeno gradbeno dovoljenje in sklenjena pogodba za nakup zemljišča. V drugem polletju so potekala intenzivna usklajevanja za oddajo vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev iz Ministrstva za kulturo RS, ki je bila naposled oddana konec leta 2011. Prav tako je bila oddana vloga za povračilo stroškov projektiranja iz naslova kulturnega tolarja. Intenzivna usklajevanja z resornim ministrstvom so se nadaljevala tudi v letu 2012. Z namenom odobritve sofinancerskih sredstev, so bila na resorno ministrstvo posredovana vsa zahtevana dokazila, pojasnila, dokumentacija, poleg tega je bila pripravljena novelacija investicijskega programa. Vrednost projekta, se je zaradi spremembe načina izvedbe v okviru novelacije povečala na 20.350.934 EUR (za ca. 15%) in podaljšal se je zaključek izvedbe projekta do leta 2014.

Odhodki v letu 2012 so se nanašali na poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu 2011, na stroške koordinacije projekta, izdelave projektne dokumentacije, nakup zemljišča in stroške financiranja zalog, v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo z družbo ZIM d.o.o.

Zaradi usklajevanja z resornim ministrstvom glede sofinanciranja projekta, aktivnosti na projektu niso potekale v skladu z zastavljenim planom. Le-ta so se konec leta 2012 izkazala za neuspešna, saj je bila v letu 2013 vloga zavrnjena. Nastali odhodki v letu 2013 se nanašajo na poravnavo obveznosti iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe z družbo ZIM d.o.o., ki se bo z v letu 2014 prekinila.

103417 MARIBOR CITY CARD
OB070-10-0131 MARIBOR CITY CARD

Namen in cilj

Turistična kartica je instrument, ki je zelo koristen za ustvarjanje celovite ponudbe (glavne znamenitosti se uporabijo kot gonilna sila za manjše in osamljene turistične točke), za spodbujanje sodelovanja med različnimi interesnimi skupinami, upravljanje turističnih tokov in upravljanja sezonskega vpliva turistov. Kartica je orodje, ki bo turistu izboljšalo kakovost počitnic in bivanja v Mariboru, mu dalo možnost, da prihrani denar in čas ter poglobi svoje znanje o mestu. S priloženo brošuro bo turist informiran o turističnih znamenitostih mesta, gostinskih in drugih storitvah, ki so zajete v okviru kartice.

Cilji projekta:

- zaokrožena, celovita turistična ponudba,
- stimuliranje turistov za večjo turistično potrošnjo,
- podaljšanje povprečne dobe bivanja, zlasti tujih turistov,
- spodbujanje sodelovanja med različnimi interesnimi skupinami,
- boljši management turističnih tokov in sezonskega vpliva turistov,
- povečati konkurenčnost mesta Maribor,
- pritegniti več turistov tudi v času mrtve sezone,
- večja obiskanost turističnih (kulturnih, naravnih,...) znamenitosti Maribora in okolice.

Stanje projekta

Projekt je namenjen razvoju in uvedbi mariborske turistične kartice po vzoru kartic iz tujine. Aktivnosti na projektu so se pričele izvajati maja 2012 s podpisom pogodbe z Zavodom za turizem. Projekt je sofinanciran v okviru operativnega programa »Razvoj regij« v obdobju 2007-2013.

V letu 2012 se je pričel izvajati delovni sklop 1 - projektno vodenje, delovni sklop 2 – Posnetek stanja in analiza okolja ter delovni sklop 3 – Konceptualna zasnova produkta. V okviru DS2 so bile izvedene štiri študije, združene v dva dokumenta: Turistična kartica Maribor – raziskava in analiza dobrih praks v primerljivih evropskih mestih ter Maribor City Card – SWOT analiza in analiza konkurenčnosti. V okviru DS3 so se začele pripravljati tri študije: Izdelava dispozicije City Card in možnosti vključevanja javnega prometa, Izdelava koncepta spletnega portala in izdelava predloga vizualne podobe City Card.

V letu 2013 so bila sredstva namenjena za izvedbo naslednjih aktivnosti: vodenje projekta, izdelavo konceptualne zasnove produkta, razvoj produkta City Card, pilotsko izvedbo City Card ter diseminacijo in eksploatacijo projekta. V letu 2013 se je projekt uspešno zaključil.

103418 LQ-CELIAC
OB070-10-0132 LQ-CELIAC

Namen in cilj

V mesecu septembru 2011 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju operacije v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Skupna vrednost projekta znaša 627.122 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 523.624 EUR. Delež vodilnega partnerja znaša 300.891 EUR (ESRR: 255.758 EUR), lastni delež Mestne občine Maribor pa znaša 15.044 EUR.

Temeljni cilj projekta je odkriti nove bolnike s celiakijo v večji populaciji šolskih otrok v regiji s pomočjo hitrih testov. Ti bolniki bodo imeli zaradi zgodnje postavitve diagnoze in pravočasnega ustreznega zdravljenja bistveno manjšo verjetnost za razvoj resnih zapletov bolezni.

Cilji projekta:

- izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s celiakijo,
- zgodnje odkrivanje bolezni (primarna preventiva),
- povečanje osveščenosti bolnikov,
- povečanje osveščenosti javnosti,
- izboljšanje poznavanja bolezni med bolniki, zdravstvenim osebjem, dietetiki, kuharji,...

- večja mobilnost bolnikov.

Stanje projekta

V mesecu septembru 2011 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju operacije v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Skupna vrednost projekta znaša 627.122,45 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 523.624,47 EUR. Delež vodilnega partnerja znaša 300.891,45 EUR (ESRR: 255.757,72 EUR), lastni delež Mestne občine Maribor pa znaša 15.044,58 EUR. Projekt smo začeli izvajati s 15. septembrom, zaključen bo septembra leta 2014.

Načrtovana sredstva v letu 2013 niso bila v celoti porabljena zaradi premika nekaterih aktivnosti v leto 2014 (izid brezglutenske dvojezične kuharske knjige bo v maju 2014) in zamika pri porabi sredstev zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov pri poročanju. V letu 2013 so bile v okviru projekta izpeljane predvsem naslednje glavne aktivnosti: priprava promocijskega materiala, prevajanje dokumentov in materialov, administrativna pomoč pri pripravi poročil, sofinanciranje dogodka na mednarodni dan celiakije, udeležba na mednarodni konferenci, predstavitev projekta na različnih dogodkih, srečanja ožje in širše delovne skupine, nabava administrativnega materiala in izdaja publikacij. Sredstva so bila namenjena tudi za pokrivanje stroškov osebja koordinacije projekta in aktivnega nastopa v javnosti.

103419 PMINTER

OB070-10-0133 PMinter

Namen in cilj

Projekt PMinter sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, program Slovenija - Avstrija. Projekt preučuje medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko-avstrijskem obmejnem prostoru.

Osnovni cilj projekta je poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka v Mariboru – severovzhodni Sloveniji, v Celovcu – spodnji avstrijski Koroški, na spodnjem avstrijskem Štajerskem ter zmanjšati tveganje prebivalstva zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku.

Cilji projekta:

- Razjasnitev nepoznanih virov visokega prispevka ozadja k koncentracijam delcev in izboljšanje znanja o prispevku posameznih virov delcev na različnih ravneh s simulacijami in meritvami, ki bodo osredotočene na območja partnerjev projekta.
- Vzpostavitev regionalnega (multiscale) modela za določitev kakovosti zraka na slovensko-avstrijskem obmejnem območju. Dodatne meritve so potrebne tudi za pridobitev podrobnejših in realnejših emisijskih faktorjev za kurjenje lesa v malih kurilnih napravah.
- Razvoj in uporaba AQMP (Program zmanjšanja onesnaženosti zraka); Pripravljeni bodo novi AQMP za območja Celovca-Koroške, južne Štajerske in Maribora-severne Slovenije, ki bodo vključevali konkretne ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka, tako da bi bilo možno lažje doseči mejne vrednosti za PM10, PM2.5 in NO2. Hkrati bodo AQMP upoštevali tudi obveze zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (CO2), PAH in ozona ter poskrbeli, da ne bo protislovij med strategijami za izboljšanje kakovosti zraka in za zmanjšanje vplivov na podnebne spremembe (uporaba lesne biomase za kurjenje).
- Dvig zavesti ljudi.

Stanje projekta

Projekt se je začel izvajati julija 2010 in se je konča decembra 2013. V okviru projekta se vzpostavlja medregijski model za določitev kakovosti zraka z upoštevanjem vseh virov emisij, ki bo uporaben za simulacijo različnih scenarijev ukrepov za izboljšanje stanja. V letu 2011 se je nabavila oprema in monitor za spremljanje podatkov kakovosti zraka. V letu 2012 so se zbrali vhodni podatki za modeliranje emisij cestnega motoriziranega prometa z modeli HBEFA in COPERT ter diseminacija projekta. V letu 2013 pa so bila sredstva namenjena za opravljene ure na projektu za pripravo Načrta za kakovost zraka, izvajanje ukrepa Pilotne okoljske cone, izdelavo analize virov emisij v Pilotni okoljski coni, za pripravo in organizacijo zaključne mednarodne konference PMinter, ki smo jo izvedli v mesecu septembru v Mariboru ter za pripravo zaključnega poročila projekta. Aktivnosti na projektu so se zaključile v decembru 2013. Del prihodkov iz naslova sofinanciranja projekta pa pričakujemo še v letu 2014.

103423 LEAP
OB070-11-0072 LEAP

Namen in cilj

Mestna občina Maribor in Energetska agencija za Podravje izvajata s partnerskimi institucijami iz EU projekt LEAP, kjer partnerji pridobivajo nova znanja in izkušnje, kako izboljšati pogoje za uspešno in hitrejše izvajanje lokalnega energetskega koncepta.

Cilj projekta v Mariboru je priprava Trajnostnega energetskega akcijskega načrta, k čemur so se zavezale občine – podpisnice Zaveze županov in ga oddale Evropski komisiji (EK).

Stanje projekta

Sredstva so bila v letu 2013 porabljena za opravljene ure uslužbenecv MOM in Energetske agencije za Podravje. V okviru projekta so bile izvedene aktivnosti za pripravo akcijskega načrta za trajnostni energetski razvoj, katerega vsebina je bila preverjena tudi s strani tujih partnerjev. V skladu z zahtevami Konvencije županov je bil izveden mesec trajnostne energije v Mariboru. Del aktivnosti je bilo izvedenih na področju večstanovanjskih stavb, kjer je bila občanom nudena strokovna pomoč pri odločitvah o energetski sanaciji njihovih stavb. Pripravljena so bila navodila za učinkovit nadzor in regulacijo ogrevalnih sistemov. Izvedene so bile izobraževalno informativne aktivnosti ter realizirana udeležba na izobraževanju v okviru projektne partnerstva v Southamptonu. Projekt smo v mesecu novembru uspešno zaključili in pripravili zaključno finančno ter vsebinsko poročilo za Evropsko komisijo.

103424 FUNREG
OB070-11-0074 FunReg

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je s partnerji: Regionalna razvojna agencija za Gradec in okolico (Avstrija), občina Mosciano Sant'Angelo (Italija, občina Reka (Hrvaška) v letu 2011 pridobila sofinanciranje za projekt FunReg-PolicyNet / Oblikovanje funkcionalnih regij, namenjen vzpostavljanju politične mreže med mesti in njihovimi okoliškimi regijami, s katero oblikuje inovativen model, ki bo krepil regionalni gospodarski razvoj in mednarodno konkurenčnost.

Cilji projekta:

- izboljšati in nadgraditi kvaliteto obstoječih aktivnosti med pobratenimi mesti (Maribor - Gradec),
- izmenjava dobre prakse in diskusija o politikah, ki so se izkazale kot uspešno orodje občin,
- dolgoročno sodelovanje med mesti,
- razvoj modela za oblikovanje funkcionalnih regij,
- vključitev občanov, podjetij in skupnosti v aktivnost.

Stanje projekta

V letu 2011 smo za namen izvedbe projekta prejeli predplačilo v višini 50% vrednosti projekta oz. 65.289 EUR. Projektne aktivnosti so se začele konec leta 2011 in nadaljevale v letu 2012. Organizirano je bilo prvo srečanje projektne partnerjev in delavnica v Mariboru. V letu 2012 se je v okviru projekta odvila delavnica pri Avstrijskem partnerju v Gradcu. Mestna občina Maribor je kot partner pripravila vsebino in material za izvedbo dela projektne aktivnosti v okviru dogodka. Sicer smo kot vodilni partner v letu 2012 skrbeli za koordinacijo projekta in usklajevanje med projektne partnerji, rezultat katerih je skupna partnerska pogodba.

V letu 2013 so bila načrtovana sredstva namenjena za udeležbo na dogodkih partnerskih mest, organizacijo zaključnega dogodka v Mariboru in financiranje stroškov sodelovanja strokovnjakov iz obravnavanega področja ter nakazilo partnerjem na podlagi partnerske pogodbe. Projektne aktivnosti so se zaključile konec leta 2013, v letu 2014 pa je bilo oddano še končno poročilo.

103425 ŠPORTNI OBJEKTI

OB070-11-0064 Univerziada – Športni objekti

Namen in cilj

Načrtovana sredstva so bila namenjena predvsem pripravi pred-investicijskih dokumentov, investicijske dokumentacije, ekonomskih, pravnih in urbanistično - arhitekturnih študij, pred-projektnih in projektnih dokumentacij in spremljajočih raziskav ter vseh ostalih aktivnosti, ki so potrebne pri izvajanju investicij v športne objekte.

Stanje projekta

V letu 2013 je bil v okviru načrtovanih sredstev izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za prenovo stare tribune v Ljudskem vrtu, ki je bil potrjen na decembrski seji mestnega sveta. Na osnovi potrjene investicijske dokumentacije je bil odprt nov projekt v načrtu razvojnih programov, ki zajema tudi strošek izdelave DIIP-a.

OB070-11-0077 Cevovod Drava – Pohorje

Namen in cilj

Predmet investicije je izgradnja transportnega cevovoda vključno z električnim črpališčem za odvzem vode, obenem pa je predvidena še izgradnja transformatorske postaje. Za potrebe izvedbe predmetne investicije je bila izdelana Idejna zasnova št. 2929/07 (Vodnogospodarski biro Maribor d.d., april 2008), iz katere so povzeti tudi opisi predvidenih posegov.

Cilj predmetne investicije je izgradnja dovodnega cevovoda za dovod vode iz reke Drave, s čimer bi se:

1. v zimskem času:

- omogočilo večkratno zasneževanje obstoječih smučišč mariborskega Pohorja v krajšem časovnem obdobju in
- omogočilo zasneževanje načrtovanih dodatnih smučišč Faleževo, Pisker, Uršank.

2. v letnem času:

- omogočilo dodatno namakanje trajnih nasadov jablan v Pekrah,
- omogočilo namakanje zelenic načrtovanega igrišča za golf v Radvanju.

Stanje projekta

V letu 2012 je bila izdelana prostorska preveritev in priprava investicijske dokumentacije. Aktivnosti na projektu se v letu 2013 niso izvajale. Nadaljevanje projekta bo mogoče ob zagotovitvi ustreznih virov financiranja.

OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor

Namen in cilj

Namen te investicije je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev v Ledni dvorani Maribor za organizacijo tekmovanj v hokeju na ledu (M/Ž) in drugih športnih disciplinah ter usposobitev dvoranske infrastrukture za potrebe izvajanja športnih aktivnosti tako profesionalnih kot tudi amaterskih športnikov in drugih uporabnikov.

Cilji investicije v rekonstrukcijo, obnovo, energetska sanacijo in dogradnjo obstoječe ledne dvorane Tabor so direktni ter merljivi:

- zagotovitev ustreznih pogojev za treniranje in nastopanje aktivnih športnih uporabnikov dvorane,
- zagotovitev izboljšanja komercialnih aktivnosti upravljavcu športnega objekta,
- zagotovitev in optimizacija uporabe športne dvorane za rekreativne uporabnike,
- zagotovitev občutnega zmanjšanja stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta,
- izpolnitev zahtev po trajnem zmanjšanju porabe energije za obratovanje tovrstnih objektov.

Stanje projekta

V letu 2011 in 2012 je bila, v skladu s planom, izdelana investicijska dokumentacija in izvedeno javno naročilo za projektiranje obnove in dogradnje Ledne dvorane. Izdelana je bila PGD projektne dokumentacija, na osnovi katere je v postopku pridobivanja pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2013 so bila sredstva namenjena za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja z zahtevanimi soglasji in poravnavo komunalnega prispevka za izgradnjo Ledne dvorane Tabor. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je še v teku. Predvidevamo, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v letu 2014. Po izdaji gradbenega dovoljenja je predvidena izdelava PZI projektne dokumentacije. Nadaljnja izvedba investicije bo odvisna od zagotovitve ustreznih virov financiranja.

OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

Namen in cilj

Namen investicije v Športni dvorani Tabor Maribor je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev dvorane v skladu s standardi in predpisi, ki so nujni za nemoteno športno vadbo in organizacijo večjih domačih in mednarodnih športnih tekmovanj.

Investicija v rekonstrukcijo, obnovo, energetske sanacije in dogradnjo obstoječe dvorane Tabor je kompleksna javna investicija velikega pomena predvsem iz vidika vzpostavitve možnosti izvedbe različnih domačih in mednarodnih tekmovanj, izvedbe in uporabe dvorane matičnih športnih društev iz Maribora in organizacije drugih prireditev kot so razni koncerti ipd.

Cilji investicije v rekonstrukcijo, obnovo, energetske sanacije in dogradnjo obstoječe športne dvorane Tabor so direktni in merljivi:

- ustrezni pogoji za izvedbo domačih in mednarodnih športnih prireditev,
- zagotovitev ustreznih pogojev za treniranje in nastopanje uporabnikov dvorane,
- zagotovitev izboljšanja komercialnih aktivnosti upravljavcu športnega objekta,
- zagotovitev in optimizacija uporabe športne dvorane za rekreativne uporabnike,
- zagotovitev občutnega zmanjšanja stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta,
- izpolnitev zahtev po trajnem zmanjšanju porabe energije za obratovanje tovrstnih objektov.

Stanje projekta

DIIP za investicijski projekt je bil sprejet in potrjen na 17. seji MS v mesecu aprilu 2012. V letu 2012 smo v okviru razpoložljivih sredstev izvedli javno naročilo za projektiranje. Na podlagi izdelane PGD projektne dokumentacije je bilo v letu 2012 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Sredstva v letu 2013 so bila namenjena za nadaljevanje že začelih aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo Dvorane Tabor ter izdelavo PZI projektne dokumentacije. V letu 2014 bo na podlagi izdelane projektne dokumentacije pripravljena investicijska dokumentacija. Občina si bo prizadevala za pridobitev državnih oziroma evropskih sredstev za izvedbo investicije.

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

Namen in cilj

Objekt stare tribune predstavlja arhitekturno dediščino mesta, vendar je po 50. letih uporabe zastarel in iz tehničnega ter varnostnega vidika v stanju, ki ne zagotavlja več njegove uporabe v skladu z današnjimi veljavnimi standardi. Mestna občina Maribor in Zveza mariborskih športnih društev Branik kot lastnika in upravljavca sta tako dolžna storiti vse, da se objekt v celoti prenove. V nasprotnem primeru objekta, ki ne odgovarja več osnovnim standardom, ne bo mogoče uporabljati.

Namen te investicije je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev, ki so nujni za posodobitev nogometnega stadiona v skladu s standardi in predpisi, ki omogočajo nemoteno športno vadbo in organizacijo večjih domačih in mednarodnih tekmovanj.

Glede na vse analize in prikaze v DIIP izhaja neizpodbitno dejstvo, da je investicija v prenovo objekta stare (zahodne) tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt za izvedbo nogometnih tekem v okviru UEFA in FIFA tekmovanj nujna. S tem bi mesto Maribor in športna dejavnost mesta pridobila dolgoročno kvaliteten

objekt, ki ne bi služil le izvedbi nogometnih tekem najvišjega ranga temveč tudi razširitvi športne ponudbe ter omogočil tudi najširše možnosti organizacije različnih prireditev na najvišji ravni.

Osnovni cilj je celovita prenova stare tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt in po prenovi za celoten stadion je potrebno: izpolniti kriterije UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu UEFA lige prvakov, kar po infrastrukturnih kriterijih UEFA pomeni razvrstitev stadiona v 4. kategorijo in ob tej prenovi pridobiti še dodatne površine vadbenih prostorov za dvoranske športe. Zaradi racionalnosti koriščenja morajo te dodatne površine omogočati večnamensko uporabo tudi kot ustrezni prostori za infrastrukturo, ki jo zahtevajo UEFA predpisi.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2013 so bila namenjena za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki je bil potrjen na decembrski seji mestnega sveta.

V skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo so v letu 2014 predvidena sredstva za pregled nosilnih konstrukcij in tehničnega stanja objekta, študije izvedljivosti projekta in izdelavo idejnega projekta. Pripravljene podlage bodo osnova za izdelavo projektne dokumentacije. Izvedba projekta bo mogoča na podlagi sklenitve javno-zasebnega partnerstva ozirom z zagotovitvijo drugih virov financiranja.

103512 KC PEKARNA – HLADILNICA

OB070-09-0048 KC PEKARNA – HLADILNICA

Namen in cilj

Z obnovo objekta se želi izkoristiti razvojni in kulturni potencial, ki ga omogoča objekt "Hladilnica" v KC Pekarna. Namen projekta je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Z obnovo objekta se bodo tako ustvarili pogoji za kulturno ustvarjalnost in raznolikost ter dostopnost do kulturnih dobrin v tem delu regije. Povečalo se bo število kulturnih spremljevalnih programov, kar bo imelo pozitiven vpliv na atraktivnost prostora in prepoznavnost kulturne ustvarjalnosti lokalne skupnosti v Sloveniji in širše. Objekt Hladilnica bo poleg izvajanja kulturnih dejavnosti namenjen tudi dopolnilni dejavnosti (gostinski lokal), s čimer se bo zagotovila tudi bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo.

Stanje projekta

V okviru projekta je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo podlaga za uspešno kandidiranje na razpisu za evropska sredstva tedanjega SVLR. V letu 2011 je bil izveden postopek javnega naročila za GOI dela, ki se je zaključil neuspešno, saj so vse ponudbe presegle ocenjeno vrednost investicije. Iz tega razloga je bila izpeljana racionalizacija projektne dokumentacije ter novelacija investicijskega programa, kateri je bil potrjen v letu 2012. Zaradi omejenih virov financiranja v letu 2012 ni bilo mogoče začeti s postopkom javnega naročila za GOI dela.

V letu 2013 so potekala usklajevanja glede obnove objekta s predstavniki programskega sveta Pekarne in uporabniki. Prav tako so v letu 2013 potekala usklajevanja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o možnosti spremembe časovne in finančne dinamike izvedbe projekta, vendar vloga Mestne občine Maribor ni bila odobrena. Iz tega razloga je Mestna občina Maribor morala odstopiti od sklenjene sofinancerske pogodbe. Mestna občina Maribor si bo prizadevala za pridobitev sofinancerskih sredstev za obnovo kompleksa KC Pekarne v okviru finančne perspektive 2014-2020.

103513 KC PEKARNA – LUBADAR

OB070-09-0114 KC Pekarna – Lubadar

Namen in cilj

Z obnovo objekta se bodo izboljšali pogoji za ustvarjalnost v podporo kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij, zagotovilo se bo optimalno delovanje javne kulturne infrastrukture ter njena dostopnost širšemu krogu uporabnikov, bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Izvedba programov bo pozitivno vplivala tudi na zasedenost mladinskega hotela v KC Pekarna (Upravna zgradba), po drugi strani pa se bo uporabnikom mladinskega hotela ponudil kvaliteten program, ker bo omogočilo sinergijske učinke med kulturnimi dejavnostmi, turizmom in drugimi dejavnostmi.

Stanje projekta

V okviru projekta je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo podlaga za uspešno kandidiranje na razpisu za evropska sredstva tedanjega SVLR. V skladu z neuspešnim postopkom javnega naročila za GOI dela pri projektu KC Pekarna Hladilnica, je bila v letu 2011 tudi na tem projektu izpeljana racionalizacija projektne dokumentacije ter novelacija investicijskega programa, kateri je bil potrjen v letu 2012. Zaradi omejenih virov financiranja v letu 2012 ni bilo mogoče začeti s postopkom javnega naročila za GOI dela.

Enako kot pri projektu KC Pekarna Lubadar, so v letu 2013 potekala usklajevanja glede obnove objekta s predstavniki programskega sveta Pekarne in uporabniki. Prav tako so v letu 2013 potekala usklajevanja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o možnosti spremembe časovne in finančne dinamike izvedbe projekta, vendar vloga Mestne občine Maribor ni bila odobrena. Iz tega razloga je Mestna občina Maribor morala odstopiti od sklenjene sofinancerske pogodbe. Mestna občina Maribor si bo prizadevala za pridobitev sofinancerskih sredstev za obnovo kompleksa KC Pekarne v okviru finančne perspektive 2014-2020.

218806 CITY NETWORK

OB070-08-0014 City Network

Namen in cilj

Projekt City Network Maribor - Gradec sofinancira čezmejni program Slovenija - Avstrija. Projekt je v izvajanju. Namen projekta je izboljšanje dosedanjega sodelovanja mestnih uprav Gradca in Maribora, omogočiti pristop nepretrganega sodelovanja med mestoma s prenosom dobrih praks, predvsem na področju varstva okolja in zelenih površin, gospodarstva in razvoja mest ter urejanja prostora. V okviru projekta so predvidene institucionalne izmenjave ter izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v obeh mestnih upravah, s katerimi bomo izboljšali komunikacijo in sodelovanje med mestnima upravama.

Stanje projekta

V letu 2013 so bili v okviru projekta izdelani razvojni dokumenti, kot so kolesarska strategija, študija možnosti vzpostavljanja ureditve odprtega javnega prostora v urbanih območjih, Program vzdrževanja drevnine v MB parkih, Evalvacija Ekoprofit – Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih, izvedba dveh delavnic na temo prenosa znanja med gospodarstvom in univerzo. Sredstva na projektu so bila namenjena tudi tehnični pomoči pri izvajanju projekta, za stroške prevajanja in druge spremljajoče projektne aktivnosti. Projektne aktivnosti so se v skladu sklenjeno sofinancersko pogodbo zaključile v avgustu 2013. V letu 2014 pričakujemo še povračila upravičenih stroškov, v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo in oddanimi poročili.

222402 CITY VOLUNTEERS

OB070-08-0015 City Volunteers

Namen in cilj

S projektom se je MOM z ostalimi slovenskimi in hrvaškimi partnerji odločila sistematično pristopiti k spodbujanju, promociji in razvoju prostovoljstva. Prostovoljstvo ima velik pomen za širšo lokalno skupnost, saj izboljšuje kakovost življenja v družbi ter brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob ali izključeni.

Vrednost prostovoljstva mora biti zato prepoznana na vseh ravneh: s strani organizatorja in javnosti, kot tudi s strani državnih in lokalnih oblasti.

Leto 2011 je Evropska Skupnost razglasila za leto prostovoljstva, projekt »City Volunteers« pa je neločljivo povezan še z dvema največjima projektoma MOM, in sicer nazivom Evropske prestolnice kulture 2012 in Evropsko prestolnico mladih 2013. Nekatere izmed aktivnosti »City Volunteers« so bile in še bodo izvedene in preverjene znotraj obeh velikih dogodkov (npr. vzpostavitev spletne strani, tematska usposabljanja in izmenjava prostovoljcev,...), na podlagi dobljenih rezultatov pa se bodo ustrezno nadgradile s cilji, tako da bo mogoče aktivnosti izvajati tudi po zaključku projekta.

V okviru projekta bodo izvedene še naslednje aktivnosti:

- analize stanja na področju prostovoljstva v Sloveniji in na Hrvaškem ter na tej osnovi,
- priprava skupne strategije razvoja prostovoljstva ter mednarodne multimedijske konference o prostovoljstvu,
- pomemben prispevek bo sprejeta deklaracija o razvoju prostovoljstva,
- vzpostavljena prostovoljska knjižnica s prostovoljsko pisarno na obeh straneh meje,
- poudarek bo dan tudi na motiviranju in navduševanju mlajše populacije za prostovoljstvo in graditvi medgeneracijskih mostov.

Stanje projekta

City Volunteers je bil uspešno potrjen v skladu prijavo na 2. javni razpis OP IPA SI-HR 2007-2013 v sredini leta 2011. Projekt se bo izvajal do konca marca 2013. Pri City Volunteers gre za promocijo in popularizacijo prostovoljstva v okviru evropskega leta prostovoljstva 2011, izmenjava prostovoljcev pri izvedbi dogodka EPK 2012 in EPM 2013, graditev medgeneracijskih mostov, vzpostavitev prostovoljske pisarne oz. centra prostovoljstva in prostovoljske knjižnice ter izvedbe multimedijske čezmejne konference z analizo in strategijo prostovoljstva. Sredstva so bila v letu 2013 porabljena za plače zaposlenih na projektu ter za plačilo zunanjih izvajalcev (organizacija dogodkov, promocijske aktivnosti projekta, promocijski material, izvedba multimedijskih konferenc, prevajanje dokumentacije). Projekt se je marca 2013 uspešno zaključil. V letu 2014 pričakujemo še zadnje povračilo upravičenih stroškov v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo.

222404 UPSIDE

OB070-13-0144 UPSIDE

Namen in cilj

Projekt UPSIDE (User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems) (številka projekta: 319962) je uspešno kandidiral na razpisu sedmega okvirnega programa FP7-REGIONS-2012-2013-1 (shema: Koordinacijske in podporne aktivnosti). Mestna občina Maribor sodeluje kot partner v konzorciju 12 partnerjev. Projekt bo trajal 36 mesecev, izvajanje pa se prične s 1.7.2013.

Cilj projekta UPSIDE je zagotavljanje gospodarske in družbene koristi s spodbujanjem nastajanja in razvoja k uporabniku usmerjenih rešitev za inovacije v digitalno usmerjene ekosisteme. Projekt je namenjen spodbujanju razvoja sodelovanja in sinergijskih povezav med raziskavami, inovacijskimi dejavnostmi v podjetjih, politik mestnega razvoja in odprtih, k uporabniku usmerjenih inovacij ekosistemov "ki so blizu interesom in potrebam mest in njihovih interesnih skupin, vključno z državljani in podjetji, ki lahko premostijo razlike med kratkoročnimi prednostnimi nalogami razvoja mest in dolgoročnim tehnološkim raziskovanjem in eksperimentiranjem."

Stanje projekta

Izvajanje projekta se je začelo 1.7.2013. V avgustu je bil prvi sestanek projektnih partnerjev, na katerem smo podrobneje pregledali načrt dela in načrtali aktivnosti za nadaljevanje projekta. V novembru 2013 so sledili študijski obiski v Avstriji in pri partnerju na Nizozemskem (Eindhoven), kjer smo si ogledali dobre prakse sodelovanja lokalne skupnosti, gospodarstva, razvojno-raziskovalnih institucij ter prebivalstva.

Sredstva v letu 2013 so bila namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške študijskih obiskov. Realizacija odstopa od plana, saj se je za določene aktivnosti na projektu, zaradi usklajevanj med partnerji, spremenil terminski plan in bodo aktivnosti izvedene v letu 2014.

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti na projektu, ki zajemajo predvsem študijske obiske, sestanke projektnih partnerjev ter začetek priprav na oblikovanje iniciative za vzpostavitev pametnega mesta.

0413 URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

151004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Izvajanje investicij in investicijska vzdrževanja tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in istočasno prijaznejši odnos do okolja (zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z vodnimi viri in energijo).

Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja in investicij v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen je napredek na projektu v I. 2013 z vidika doseganja zastavljenih ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta.

Na projektu je bilo načrtovanih 964.239 EUR, porabljenih pa 881.326 EUR kar je 91,4% realizacija. Prikaz realizacije je nekoliko manjši kot je dejanska realizacija, ker bodo nekatere zaključene investicije plačane v naslednjem letu pa tudi vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt. Razvojni program je obsegal naslednje sklope del:

- Investicijska vzdrževanja in investicije v vodovodne objekte (vodnjaki-črpališča, črpalne postaje, vodohrani brez vodovodne mreže): nabavljen je novi merilec pretoka v vodarni in zamenjan je programator filtrski polj, nabavljena je oprema za ugotavljanje motnosti vode v vodarni, izvedlo se je popravilo strehe na vodarni, izvedla se je sanacija betonskih sten pri kaskadah v vodarni, izvedla se je sanacija betonskih sten v vodohranu pri Begovi ulici, zamenjane so armature v vodnjaku IX na Vrbanskem platoju, zamenjan je elektromotor črpalke vodnjaka XIII in nabavljena je nadgradnja programske opreme za vodenje vodovodnega sistema.
- Zaščita, sanacije in raziskave vodnih virov: Postavljene so bile opozorilne table za zaščitena področja vodnih virov, pridobljeno je hidrogeološko poročilo za lokalni vodovodni sistem Gaj in izdelovale so se zdravstvene ocene vode za nekatere lokalne vodovode, izvedena je revitalizacija vodnjaka IV na Mariborskem otoku.
- Investicijsko vzdrževanje in investicije v vodovodno omrežje (skupne akcije, širitve)
V sklopu skupnih akcij so bile izvedene zamenjave vodovodnih cevovodov: v Češki ulici, v Cotičevi (dokončanje), v Hrenci pri KS Malečnik-Ruperče (dokončanje), v Neratovi ulici, na delu Razlagove ulice od Ulice heroja Staneta do Ulice heroja Tomšiča, v Smetanovi ulici od Strossmayerjeve do Prežihove ulice in na delu Smetanove ulice zahodno od Kosarjeve ulice, na delu Kosarjeve od Koroške ceste do Smetanove ulice, delno v Ulici Pariške komune od Frankolovske ulice proti Titovi cesti, na delu Radvanjske ceste od Jarnikove ulice do hišne številke 108, v Ulici 30. Maja v Pekrah, v Ipavčevi ulici v Pekrah in na delu Držaničeve poti pri Limbušu.
- Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja: (program MV d.d.) Izvedle so se zamenjave vodovoda na delu Vrbanske ceste pri osnovni šoli v Kamnici, na delu Adamičeve ul. na Studencih, v Razvanju od Vinogradniške poti do novega vodohrana v Razvanju in v Ipavčevi ulici v Pekrah.

OB070-11-0075 I. FAZA MAGISTRALNEGA VODOVODA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen ureditvi javne oskrbe s pitno vodo na višjih legah v naselju Razvanje z zagotavljanjem požarne varnosti. Izgradnja I. faze obsega predvsem izgradnjo 250 m³ rezervoarja z integriranim črpališčem in navezavo na obstoječo javno vodovodno omrežje. Omogoča pa tudi nadaljnjo izgradnjo vodovoda v smeri Habakuka, naselja nad Razvanjem, kjer je oskrba prebivalcev s pitno vodo iz zasebnih zajetij v sušnem obdobju motena. Izgradnja je bila pričeta konec leta 2012, se izvajala preko leta 2013 in dokončana v februarju 2014.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta

Dosežen je napredek na izvajanju tega zahtevnega projekta, saj so bila v I. 2013 razen postavitve zahtevane zaščitne ograje ob vodohranu dela zaključena.

V l. 2013 je bilo za izvedbo tega projekta načrtovano 220.875 EUR in tudi porabljeno 220.875 EUR.

OB070-13-0011 Prečrpališče vodovoda pri Tekolu

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen zagotovitvi ustreznih tlačnih razmer v vodovodnem omrežju na področju dela Studencev in Damiševega naselja in bo omogočil priključitev poslovne cone Marles na javno vodovodno omrežje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta

V l. 2013 je bil na MS MOM sprejet DIIP, za izvedbo projekta je bil izveden javni razpis, na katerega pa je prispela le ena nepopolna ponudba. Načrtovana poraba na projektu je bila 77.886 EUR, realizacije ni bilo in projekt bo izveden v okviru proračuna 2014.

151007 PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - VODOVOD

OB070-07-0052 Varovanje vodnih virov - VODOVOD

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji manjkajočega vodovodnega sistema na območju MO Maribor, Ruše, Selnica, Miklavž in Hoče. Namen je dokončanje transportnega vodovodnega prstana in zagotavljanje novih vodnih virov za kvalitetno in kvantitetno zagotavljanje visokih standardov.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2013 se je pričela pripravljati dokumentacija, ki bo podlaga za uvrstitev projekta na listi projektov za novo finančno perspektivo 2014 – 2020. Porabljenih je bilo 29.359 EUR od 50.000 EUR načrtovanih, kar je 58,7% načrtovanih sredstev projekta.

151013 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO VODOVODNEGA OMREŽJA

OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen vzdrževanju hidrantnih sistemov na vodovodnem omrežju in s tem zagotavljanju protipožarne varnosti na področju MOM.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta

V letu 2013 so se izvajala vzdrževalna dela na hidrantih, načrtovana je bila poraba 30.000 EUR, ker pa je Mariborski vodovod poslal račun po zaključku proračunskega leta, realizacije v l. 2013 ni bilo.

151107 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA

OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izdelavi tehnične dokumentacije za izvajanje posegov na kanalizacijskem omrežju in s tem preprečitvi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 15.000 EUR, realizacija pa 12.907 EUR, ali 86,1%.

151111 PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV – KANALIZACIJA
OB070-06-0027 Varovanje vodnih virov – kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji manjkajočega primarnega dela kanalizacijskega sistema v naseljih Jelovec, Bresternica in Malečnik. Projekt je sestavni del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora, ki je sofinanciran s sredstvi EU in v njem sodelujejo še občine Miklavž, Duplek in Hoče. Celotna vrednost je ca. 25 mio EUR od tega 1,5 mio EUR za Maribor

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2013 je bila podpisana pogodba za izdelavo PGD/PZI dokumentacije. Ta se financira iz občinskih proračunov. Tako je bilo porabljenih 49.196 EUR od 50.000 EUR načrtovanih, kar je 98,4% od načrtovanih sredstev.

151114 INTERVENCIJE

OB070-07-0103 Intervencije na kanalizaciji

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen financiranju nujnih posegov na kanalizacijskem omrežju in s tem preprečitvi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 50.000 EUR, realizacija pa 48.692 EUR, ali 97,4%.

151118 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM - Tezno. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu smo izvajali novogradnje kanalizacijskega omrežja v MČ Tezno in sicer na Slivniški in Bohoričevi z Volodjevo (del). Rekonstrukcijo obstoječe kanalizacije smo pa izvedli na Glinškovi ulici.

Vrednost projekta je bila 88.664 EUR, realizacija pa 52.787 EUR oziroma 59,5%.

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu smo izvajali obnove izgradnje obstoječega kanalizacijskega omrežja in to na sledečih lokacijah: nadaljevanje in dokončanje kanalizacije Hrastje (U. 30. Maja), nadaljevanje kanalizacije Držaničeve poti, izgradnja kanalizacije Češka ulica, delna preureditev črpališča Poljska ulica, priklop na kolektor Studenška, Raičeva, OŠ Maks Durjava, kanalizacija Rošpoh del, aktivnosti za pričetek gradnje kanalizacije na Kamenškovi in Korbunovi. Rekonstrukcijo kanalizacije smo izvedli na Ulici Štrauhovih. Vrednost projekta je bila 351.336 EUR, realizacija pa 210.771 EUR oziroma 60%.

151201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA

OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 700.000 EUR. Porabljenih je bilo 227.856 EUR ali 33% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe, plinovoda po Prijateljovi in Ul. Jakoba Zupančiča, obnovo MRP Studenci, delno obnovo MRP Tezno, rekonstrukcijo MRP JUG I, izvedbo distribucijskega plinovoda po Ul. 30. maja, Radvanjski cesti, Knifičevi, Šnoflovi, Rozmanovi, Glinškovi in Ronkovi, Ulici Jelenčevih, Ul. Lackovega odreda, Ul. Drine Gorišek in Na kosmate, obnovo katodne zaščite na delu jeklenih plinovodov ter izdelavo projektne dokumentacije za posamezna območja. Skupaj je bilo v letu 2013 v Mestni občini Maribor zgrajenega ter dokončanega 861 m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

151203 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE

OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote, kar omogoča priključevanje novih odjemalcev, ki uporabljajo manj primerne vire energije, na distribucijsko omrežje toplote. Cilj vsebuje tudi vključevanje novih proizvodnih virov toplote v omrežje.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2013 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture predvidenih 718.641 EUR, porabljeno pa 218.144 EUR oz. 31% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega omrežja toplote po Koroški cesti, Kosarjevi in Smetanovi ulici, izvedba omrežja po cesti B ob Qlandiji ter izdelavo projektne dokumentacije. Skupaj je bilo v letu 2013 v Mestni občini Maribor zgrajenega 591 m distribucijskega omrežja toplote.

151216 GRADNJA PLINSKE POSTAJE

OB070-12-0011 Polnilna postaja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen je izgradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin. Z izgradnjo polnilne postaje bo možna uporaba zemeljskega plina v javnem potniškem prometu, cilj pa je zmanjšati onesnaženost urbanega okolja in zagotoviti

ljudem varen in ekološko sprejemljiv prevoz in zmanjšanje obratovalnih stroškov JPP ter drugih javnih gospodarskih služb.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 590.000 EUR, realizacija pa 0 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo. V letu 2013 je bila izvedena oddaja del, podpisana pogodba ter konec leta pričetek del. Namen polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin je zmanjšati onesnaženost urbanega okolja zaradi motornih vozil.

151400 UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva so bila namenjena in porabljena za dobavo in postavitve urbane opreme na Titovi cesti, na Lentu, levi in desni brežini reke Drave, Trubarjevi ulici, Smetanovi ulici, Glavnem trgu ter na Gosposki ulici ter celotni potezi Kamniškega drevoreda. Izvedenih je bilo več zasaditev dreves in sicer večji del na Smetanovi ulici ostalo pa lokalno na raznih območjih oz. ulicah MOM. Na Krekovi ulici so bile izgrajene kamnite obrobe za drevesa ter zasaditev pokrovnih grmovnic. Večji sklop grmovnic je bil zasajen ob Titovi cesti. Izvedena je bila zasaditev krožišča C4. Na področju vzdrževanja otroških igrišč smo uredili peščene podlage na 4 lokacija večjih otroških igrišč za zagotavljanje varnosti.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo načrtovanih 198.000 EUR, načrtovana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 192.666 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 97%. Projekt se nadaljuje.

151413 IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ

OB070-07-0057 Javna stranišča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 25.000 EUR, realizacija pa 11,6% oz. 2.909 EUR.

V letu 2013 smo želeli na željo Sveta invalidov postaviti sanitarno kabino za invalide na Lentu, vendar nismo uspeli pridobiti soglasij pristojnega zavoda. V sklopu NRP smo opravili manjše investicije, in sicer: popravilo strehe na sanitariju v Magdalenskem parku, popravilo strehe na sanitariju v Mestnem parku, nabavili novo luč na senzor na sanitariju v Mestnem parku, pregled števca na Trgu revolucije.

151502 CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI

OB070-08-0054 CEROP center za gospodarjenje z odpadki Podravje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju izgradnje regijskega centra za odpadki. Cilj je učinkovita obdelava in izraba uporabnih surovin v strukturi odpadkov, ter odlaganje preostanka neuporabnega dela frakcije. Projekt je trenutno v mirovanju do vzpostavitve novih smernic celovitega sistema ravnanja z odpadki s strani MOP. Le-to pogojuje tudi sprejem Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki (URKO), ki naj bi stopila v veljavo v prvi polovici leta 2014.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Zaradi zgoraj navedenih dejstev na tem področju ni bilo izvedenih načrtovanih aktivnosti.
Načrtovana sredstva (100.000 EUR), realizacija 0%.

152001 TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

OB070-07-0031 Kolesarski promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Načrtovana sredstva so bila porabljena za kolesarsko povezavo Ruše – Maribor, projekt »kolesodvor« na železniški postaji v MB, ter za obnove in ureditve novih in obstoječih kolesarskih stez ob voziščih občinskih cest. Sredstva so bila načrtovana v višini 52.000 EUR, porabljena v višini 49.957 EUR ali 96% načrtovanih sredstev.

OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja, izboljšanju prometne infrastrukture, ki omogoča varno pešačenje, kolesarjenje ter postavitve urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) koles. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti, je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Načrtovana sredstva so bila porabljena za izboljšavo prometno-varnostnih razmer, v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa, urejanje parkiranja (Smetanova ulica, železniška postaja, ureditev parkirišča ob ulici h. Bračiča, ureditev parkiranja na Taborski ulici). Sredstva so bila načrtovana v višini 107.000 EUR, porabljena v višini 101.872 EUR ali 95% načrtovanih.

OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti, je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč, spremembe prometnih režimov,... Sredstva so bila načrtovana v višini 25.000 EUR, porabljena v višini 21.616 EUR ali 86,5% načrtovanih sredstev.

OB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen posodobitvi semaforizacije križišč v Mestni občini Maribor, izgradnji video nadzora vstopa v območje za pešce, nadzora javnih parkirišč, opremljenosti javnih parkirišč. V sklopu projekta so sredstva bila

porabljena za prometno opremo za video nadzor prometa, opremo za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kabelske kanalizacije, opremo za krmiljenje potopnih valjev, avtomate za plačilo parkirnine. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti, je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za prometno opremo kot je: parkirni avtomati za plačljiva parkirišča, oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kabelske kanalizacije, oprema za krmiljenje potopnih valjev. Sredstva so bila načrtovana v višini 61.000 EUR, porabljena pa v višini 56.049 EUR ali 91,9% načrtovanih sredstev.

152005 UREJANJE VODNEGA PROMETA

OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen določitvi plovnega območja ter nadziranju stanja na območju plovnega dela reke Drave. In plačilu vodnega povračila. V letu 2013 smo izvedli označitev plovne poti na reki Dravi.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta.

Sredstva so bila delno porabljena za označitev plovne poti v območju cone A in cone B plovnega območja na reki Dravi s čemer je bila zagotovljena večja varnost na plovbnem območju skladno z slovensko zakonodajo in predpisi o označevanju poti po celinskih vodah.

Višina zagotovljenih v veljavnem rebalansu je bila 26.741 EUR, sredstva pa so bila porabljena v višini 25.442 EUR oz. v višini 95%. Projekt se nadaljuje.

152012 RAZVOJNO STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU PROMETA

OB070-07-0036 Razvojno strokovne naloge - promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen pridobivanju strokovnih podlag za investicije v prometno infrastrukturo. S strokovnimi podlagami so investicije v prometno infrastrukturo smotnejše in dolgoročno cenejše. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrди župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Načrtovanih je bilo 17.000 EUR. Sredstva v višini 16.915 EUR so bila porabljena za izdelavo razne tehnične dokumentacije in pripravo strokovnih podlag za spremembe prometnih režimov, ukrepov za umirjanje prometa, izdelavo geodetskih načrtov, izdelavo elaboratov urejanja zapor. Postavka je bila realizirana 99,5%.

152013 MESTNI AVTOBUSNI PROMET

OB070-07-0038 Javni promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture za mestni potniški promet. Posodabljanje infrastrukture za mestni potniški promet vpliva na varnejšo in bolj udobno vožnjo, boljšo dostopnost potnikov na vozila mestne potniškega prometa, s tem pa na večanje števila uporabnikov tega prometa. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrди župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 20.000 EUR, realizacija pa 18.886 EUR oziroma 94%, za dobavo avtobusnih nadstrešnic v KS Limbuš in KS Malečnik in MČ Tabor.

**152014 PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV
OB070-06-0070 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na postavki je bilo za projekt načrtovanih 34.000 EUR. Načrtovana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 26.507 EUR za urejanje javnih parkirišč ter nabavi parkirnih avtomatov za pobiranje parkirnine, ter servisnih delih video nadzornega sistema na parkiriščih in nadzornega centra. Projekt je bil realiziran v višini 78% načrtovanih sredstev.

**152016 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA
OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljamoz voznipark, kar vpliva na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov. Z načrtovanimi sredstvi smo posodabljali tudi infrastrukturo avtobusnih postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena postajališč,...), sredstva pa so bila namenjena tudi za implementacijo sistema RTPI za obveščanje o prihodu avtobusov na 14 postajališčih mestnega prometa.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V proračunu je bilo zagotovljenih 768.885 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 235.797 EUR ali 30,7%.

**152100 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se rešuje problematika nivojskega prehoda ceste z železnico, s ciljem po odpravi nivojskega križanja z izgradnjo cestno-železniškega podvoza na Ljubljanski ulici.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2013, je bilo na tem NRP načrtovanih 15.000 EUR. Sredstva so bila načrtovana za izdelavo investicijske dokumentacije (IP in predinvesticijska zasnova). V letu 2012 smo vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Ker se je ob tem pojavila težava pri pridobivanju soglasja za pravico graditi na delu parcele v lastništvu vsakokratnih etažnih lastnikov Ljubljanske ulice 12,14,16, ter zaradi istega razloga na parceli v lasti SGP Stavbar, ki pa je v stečaju, nam v 2012 ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za objekt. Kljub nadaljevanju aktivnosti v 2013 za pridobitev soglasja etažnih lastnikov še z zunanjo strokovno inštitucijo, vseh zahtevanih soglasij še nismo pridobili. Zaradi tega nismo pristopili k izdelavi investicijskega programa, saj je terminsko gledano investicija še nedefinirana. Realizacija je bila 6.710 EUR oz 44,7%.

Projekt se v letu 2014 nadaljuje, zato bomo skušali pridobiti gradbeno dovoljenje, ter tako realizirati plan.

OB070-06-0068 Izgradnja krožnega križišča Titova – Ulica heroja Bračiča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je končan. V letu 2013 smo obnovili tudi del podhoda pod Titovo cesto, ter obnovili del promenade ob Titovi cesti in uredili peš povezavo ob TC CITY in Slavijo.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2013, je bil ta NRP je načrtovan v višini 120.000 EUR, realiziran v višini 120.666 EUR, kar pomeni, da je bil projekt 100,6% realiziran. Projekt se v letu 2014 ne nadaljuje in je zaključen.

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Ureditev mestnih in zunajmestnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč. Cilji projekta so zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor in izvajanje investicij v smislu ohranjanja oz. izboljšanja komunalnega standarda prometnic (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet).

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2013 je bilo za realizacijo razvojnih projektov za ureditev mestnih in zunajmestnih cest predvidenih 1.477.154 EUR. V tekočem letu smo izvedli rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela, ki so zajemala obnove tamponskih podlag in asfaltiranje prometnic, izvedbo odvodnjavanja z vgradnjo prepustov ali meteorne kanalizacije, utrditev brežin, na določenih odsekih krajevnih cest oz. mestnih prometnicah. Med številnimi realiziranimi projekti izpostavljam izvedbo pločnika ob Taborski ulici, rekonstrukcijo ceste v Zg. Košakih (pri cerkvi) – JP 743094, rekonstrukcijo ceste Vinogradniška pot – LK 247252, delno rekonstrukcijo Tezenske ulice, obnovo odseka Ulice Staneta Severja, obnovo odseka ceste Zg. Košaki-Pekel – JP 743091, Rekonstrukcijo ceste Šober – LC 242012, preplastitev Radvanjske ceste, obnovo Kosarjeve ulice, obnovo Smetanove ulice, obnovo Jurančičeve ulice, rekonstrukcijo ceste Hrastje – JP 743531, obnovo ceste v Vinički vasi - JP 744881, izvedbo pločnika ob vzhodni strani Črnogorske ulice, obnovo Adamičeve ulice, rekonstrukcijo Gozdne ulice s priključkom Brnčičeve, rekonstrukcijo Ulice Mihe Zidanška JP – 746241, rekonstrukcijo križišča Lackove in Pohorske ulice s preureditvijo v krožišče, rekonstrukcijo ceste v Vodolah – JP 743611, rekonstrukcijo Franckine ulice, rekonstrukcijo povezovalne poti Šober (pri mostičku), rekonstrukcijo ceste Vinarje – JP 744792,...

Del sredstev je bilo namenjenih tudi plačilu gradbenega nadzora pri gradnji oz. obnovi cest, pripravi varnostnega načrta in izvajanje koordinacije varnosti in zdravja pri delu v času gradnje infrastrukturnih objektov, za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih dokumentov.

Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 1.408.757 EUR, kar pomeni 95,4% realizacijo. Določeni projekti so še v fazi investicije v teku.

OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Vsebina projekta je obnova Trubarjeve ulice na relaciji od mestnega parka do križišča z ulico Za Kalvarijo v dolžini 625 metrov. Projekt je razdeljen na sklope. V letu 2013 smo na podlagi sprejetega rebalansa proračuna izvajali 1. sklop projekta, ki ga predstavlja ureditev in delno kanaliziranje struge potoka kot infrastrukturo za odvodnjo padavinskih voda.

Projekt se bo izvajal v treh sklopih.

V letu 2013 so bila načrtovana sredstva za delno izvedbo 1. sklopa realizacije projekta Rekonstrukcija Trubarjeve ulice, in sicer za ureditev struge potoka in ureditev odvodnje meteorne vode v višini 320.000 EUR. Izdatki v letu 2013 znašajo 219.782 EUR. Projekt vodimo kot investicijo v teku. Gradbena pogodba je bila namreč sklenjena v začetku meseca novembra 2011, po sprejemu rebalansa proračuna in izvedbo postopka javnega naročanja, zaradi česar, se je čas gradnje v skladu s pogodbenim rokom prevesil v naslednje koledarsko leto.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2013 so bila na zadevnem NRP na podlagi veljavnega rebalansa načrtovana sredstva za izvedbo 1. sklopa realizacije projekta Rekonstrukcija Trubarjeve ulice, in sicer za ureditev struge potoka in ureditev odvodnje meteorne vode v višini 320.000 EUR. Izdatki v letu 2013 znašajo 219.782 EUR. Projekt vodimo kot investicijo v teku. Gradbena pogodba je bila namreč sklenjena v začetku meseca novembra 2011, po sprejemu rebalansa proračuna in izvedbo postopka javnega naročanja, zaradi česar, se je čas gradnje v skladu s pogodbenim rokom prevesil v naslednje koledarsko leto.

Projekt se v letu 2014 nadaljuje.

OB070-13-0002 Obnova Ulice Pariške komune

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se obnavlja Ulica pariške Komune na potezi od Titove ceste do Gorkega ulice. Obnova poteka v dveh fazah.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva na tem NRP v letu 2013 so bila načrtovana v višini 700.516 EUR. Končna realizacija 1. faze obnove na tem NRP, je realizirana v višini 662.552 EUR. Projekt se v letu 2014 nadaljuje z dokončanjem 2. faze obnove.

**152112 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA
OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekti so namenjeni pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnimi delom pred izvedbo investicijskih projektov. Cilj projektov je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. Ker gre v okviru teh projektov za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Za izvedbo projekta je bilo namenjenih 87.287 EUR. V letu 2013 smo porabili 92.142 EUR oz. 105,6%. Višja realizacija je posledica tega, da je del sredstev, ki so bili načrtovani na postavki, na katero je vezan ta projekt, porabljeni v okviru projekta, pa čeprav tega pri pripravi proračuna nismo predvideli, vendar je knjiženje na projekt obvezno zaradi investicijskih izdatkov.

**152152 KROŽIŠČE NA TITOVİ CESTI – C4
OB070-06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se je izgradilo sodobno krožišče (turbo krožišče), ki omogoča hitro povezavo Titove ceste s bližnjim nakupovalnim centrom in urgentni dovoz v Klinični center.

Z izgradnjo nadhoda in pešpoti čez prometno obremenjeno Titovo cesto bomo omogočili varno prehajanje pešcev in kolesarjev, s tem pa povečali varnost v cestnem prometu. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na postavki je bilo predvidenih 140.000 EUR, porabljenih pa 28.171 EUR oz. 20% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo pešpoti ob nadhodu za pešce Sever na Titovi cesti.

**152200 SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST
OB070-06-0030 Vzhodna obvoznica na AC Slivnica – Pesnica**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste Vzhodna obvoznica. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti Vzhodna obvoznica in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt je v zaključni fazi.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2013 so bila za območje gradnje vzhodne obvoznice načrtovana sredstva porabljena za financiranje izvedbe pločnika v Dogošah.

Načrtovana sredstva (100.000 EUR) so bila porabljena v višini 62.229 EUR ali 62%.

OB070-06-0050 Zahodna obvoznica – IV. in V. etapa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste Zahodna obvoznica. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti Zahodna obvoznica in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2013 je potekala izdelava Državnega lokacijskega načrta (DPN) za odsek ceste med križiščem s Kardeljevo in avtocesto.

Načrtovana sredstva (127.000 EUR) so bila porabljena v višini 62.809 EUR ali 49,5%.

OB070-06-0060 Cesta Melje – Malečnik R3-709

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste R3-709. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti R3-709 in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt je zaključen.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2013 je potekalo urejanje zemljiško knjižnih zadev po izgradnji galerije v trasi ceste pod Meljskim hribom. Načrtovana sredstva (20.000 EUR) niso bila porabljena.

OB070-06-0081 Krožišče na cesti G1-1 pri Brestrnici

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste G1-1. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti G1-1 in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt je zaključen.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2013 je potekalo urejanje zemljiško knjižnih zadev po izgradnji krožišča na G1-1. Načrtovana sredstva (5.000 EUR) so bila porabljena v višini 2.909 EUR ali 58%.

OB070-06-0084 Podaljšek Ceste proletarskih brigad

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju podaljška državne ceste (Cesta proletarskih brigad) od krožišča pri trgovskem centru Qlandia v smeri naselja Limbuš. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob tej državni cesti in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2013 so bila načrtovana sredstva predvidena za odkupe zemljišč, potrebnih za izgradnjo ceste. Načrtovana sredstva (33.759 EUR) niso bila porabljena, ker ni bilo na razpolago virov financiranja odkupov zemljišč v državnem proračunu in zato ni bilo možno izvesti sofinanciranja odkupov iz proračuna MOM.

**152500 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČ
OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje ter nabavi urbane opreme za ta pokopališča. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Višina zagotovljenih sredstev je bila 73.710 EUR. Porabljenih je bilo 49.350 EUR, kar predstavlja 67% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnege podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (popravilo strehe na objektu na pokopališču Pobrežje, tlakovanje dela poti na Pobrežju, zamenjava ograje na Dobravi, nabava nove komunalne opreme za obe lokaciji). Neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

**153009 AKVARIJ-TERARIJ – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju objekta kjer se izvaja dejavnost akvarija/terarija. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo načrtovanih 5.770 EUR in porabljenih 3.196 EUR, kar predstavlja 55,4% realizacijo. Sredstva so se porabila za nakup in montažo varnostnega sistema na strehi objekta in obnovo strehe po kraji.

OB070-11-0062 Akvarij-terarij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji novega objekta Akvarij – Terarij. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo načrtovanih 9.230 EUR za pripravo služnosti za namene parkiranja, vendar se sredstva niso porabila. Realizacija je bila 0%. Do dokončnega sporazuma o podelitvi stavbne pravice za ureditev parkirnih mest v namene akvarij terarija se ne more zaključiti izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. MOM je nameravala priskrbeti služnost za parkirišče, vendar se aktivnost ni izvedla.

153103 UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE) OB070-10-0122 Ureditev propustov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se urejajo propusti in oporni zidovi ter sanirajo poškodbe v izrednih primerih ali pri elementarnih nezdodah. Cilj projekta je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi udorov, plazov, zdrsov, za odpravo posledic elementarnih nesreč, kanaliziranje neurejene odvodnje meteorne vode, s tem pa zagotavljanje varnosti prometnih površin na območju MOM.

Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Za ureditev propustov (odvodnjavanja meteorne vode) in opornih konstrukcij so bila planska sredstva v veljavnem proračunu za 2013 rezervirana v višini 344.000 EUR. Realizacija je znašala 341.829 EUR ali 99,4%. Sredstva smo namenili sanacijam udorov zemljine in plazov v občestnem svetu, tudi sanacijam udorov, ki so jih povzročile poplave in ureditvi odvodnjavanja meteorne vode ter izdelavi tehnične dokumentacije in gradbenemu nadzoru.

Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli podporne oz. oporne konstrukcije in uredili odvodnjavanja cest, in sicer ob cestah Ulici Janka Sernca, ob JP Gaj nad Mariborom, s parc. števil. 1015, v Peklu – JP 743122, v Ruperčah JD s parc. števil. 785, v Vodolah – JP 811181, Stolnem vrhu – LC 243221, v Vodolah – LC310021, v Trčovi – LC 243501. Cilj projekta je bil v celoti dosežen.

Projekt se nadaljuje.

153106 NUJNA INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA OB070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvajanju nujnih sanacij asfaltnih prevlek in izvedbi odvodnjavanja vozišč na občinskih cestah (kanaliziranje vode v jarke, potoke, kanalizacijske sisteme) zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Sredstva so bila načrtovana v višini 70.000 EUR, porabljena v višini 69.554 EUR ali v višini 99,4% načrtovanih sredstev.

Cilji področja je interventno ukrepanje zaradi nujnosti zagotovitve prevoznosti prometnic, odprave negativnih vplivov na mejna zemljišča (meteorna voda) in zagotovitve stanja javnih prometnih površin skladno z gradbenimi normativi, v območju posegov, so bili v letu 2013 realizirani.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Cilji zagotoviti varnost v prometu, odpraviti negativne vplive na mejna zemljišča (meteorna voda) in ohranjanje komunalnega standarda v območju posegov, so bili v letu 2013 delno realizirani, saj je bilo zaradi obilnih padavin v letu 2013 število izrednih škodnih dogodkov na in ob prometnicah večje kot povprečno v preteklih letih.

Sredstva so bila načrtovana v višini 70.000 EUR, porabljena v višini 69.554 EUR ali v višini 99,4% načrtovanih sredstev. V letu 2013 smo odpravili posedke in preplastili del vozišča Miklavčeve ulice, odsek ceste Trčova – LC 081011, ki ga je odplavila reka Drava, asfaltirali odsek ceste Gaj v območju serpentini, uredili odvodnjavanje ceste Trčove – JP 743261, delno preplastili ulico Ob jezgonu in uredili odvodnjavanje z vgradnjo ponikovalnega sistema, uredili odvodnjavanje ceste Meljski hrib in kanalizirali vodo do ribnikov.

153201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen podalšanju tras obstoječe javne razsvetljave in zamenjavi obstoječih potratnih žarnic za varčne. Rezultat projekta je vzpostavitev javne razsvetljave ob občinskih cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu, uporaba varčnih žarnic vpliva na stroške električne energije, pravilna namestitve svetilk pa na svetlobno onesnaževanje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrди župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Za Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je bilo načrtovanih 100.000 EUR, porabljeno pa je bilo 95.501 EUR. Realizacija je 96%. V letu 2013 smo uredili javno razsvetljavo v Taborski ulici, Naveršnikovi ulici, I. faza Obrežne ulice, Počehovi ter delu Smetanove ulice.

153300 REŽIJSKI OBRAT

OB070-10-0126 Režijski obrat

Na projektu je bilo načrtovanih 34.624 EUR. Načrtovana sredstva na tem projektu so bila porabljena v višini 12.743 EUR. Projekt je bil realiziran v višini 36,8% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila namenjena in porabljena za nakup opreme za vzdrževanje parkov ter ostale opreme, kot so motorna žaga 338XPT za delo na višini, raznih škarij, ročnih žag za drevesa, nakup parkovnega traktorja Rider Husqarna R 320 awd z kosilno enoto ter snežno frezo, nakup agregata, namizne krožne žage, nakup pihalnika za listje 356TX, nakup višinske plezalne opreme za delo na višini ipd. Sredstva so ostala neporabljena zaradi odločitve, da ne bomo kupili novega tovornega vozila.

153504 AVTOBUSNA POSTAJA

OB070-07-0039 Avtobusna postaja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrди župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na NRP je bilo načrtovanih 102.950 EUR. Realizacija je v višini 101.097 EUR. Delno so sredstva bila porabljena za plačilo rezervnega sklada, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Večino sredstev pa smo porabili za ureditev poslovnih prostorov MARPROM-a in ureditev lastnega ogrevanja, pleskanje AP Maribor in druga ureditvena dela. Projekt je bil realiziran v višini 98,2%.

153800 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

OB070-06-0116 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč v MOM.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo načrtovanih 5.000 EUR. Realizacija je bila 0%.

163600 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI – NAKUPI ZEMLJIŠČ

OB070-06-0124 Nakup zemljišč

Na OB070-06-0124 Nakup zemljišč smo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture ter stroške, povezane s postopki nakupov načrtovali 1.000.000 EUR, realizirali pa 949.770 EUR, kar je 95% načrtovanih. V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2013 so navedene parcele, ki smo jih pridobili.

163602 PRIPRAVA ZEMLJIŠČ

OB070-06-0122 Priprava zemljišč

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo pripravo zemljišč za gradnjo III. faze I. etape ceste »Ledina«, vključno s komunalno infrastrukturo v delu PPE Ta 14-P in podvozom pod železniško progo, premaknili v leto 2014.

OB070-12-0009 Cesta »B« s komunalno opremo

Na projektu OB070-12-0009 Cesta »B« s komunalno opremo smo načrtovali 320.000 EUR, realiziranih pa je bilo 209.807 EUR. Zgradili smo cesto »B« s celotno komunalno opremo v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S (območje med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici) (MUV, št. 12/05, 22/05, 24/11). Iz nerealiziranega dela bomo v letu 2014 poravnali končne situacije, ki so bile izstavljene za opravljena dela v decembru 2013.

164500 PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO

OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno

Na OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno smo načrtovali 90.000 EUR, realizirali pa 59.121 EUR.

V letu 2013 smo zgradili začasno povezovalno cesto med cesto Ledina in mestno cesto LK 247-730, ki povezuje območje proizvodne cone Te5 Tezno in poslovno cono Razvanje. Ta ureditev je začasna do dokončne ureditve podvoza pod železniško progo Dunaj – Trst.

511107 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOTOKOV V UPRAVLJANJU LOKALNE SKUPNOSTI

OB070-11-0066 Urejanje vodotokov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvajanju sanacij na vodotokih, zaradi preprečitve poškodb javnih prometnih površin in priobalnih zemljišč.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 117.241 EUR, realizacija pa 176.841 EUR, ali 150,8%. Višja realizacija je posledica tega, da je del sredstev, ki so bili načrtovani na postavki, na katero je vezan ta projekt porabljeni v okviru projekta, pa čeprav tega pri pripravi proračuna nismo predvideli, vendar je knjiženje na projekt obvezno zaradi investicijskih izdatkov.

511302 NOVOLETNA KRASITEV MESTA

OB070-11-0061 Novoletna krasitev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen nabavi nove opreme v sklopu novoletne krasitve v Mestni občini Maribor.

Dosežen napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Nabavljala se je le oprema, ki je morala nadomestiti staro in nabavile so se nove lučke za smreko na Trgu svobode, stare svetlobne verige so se razporedile na druge lokacije. Na NRP je bilo načrtovanih 50.000 EUR, porabljenih pa 15.073 EUR in dosežena 30% realizacija, kar je posledica napačnega načrtovanja investicijskih odhodkov.

0415 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

161004 DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

OB070-06-0128 Dopolnilne dejavnosti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je izboljšanje dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu, širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, odpiranje novih delovnih mest na podeželju in vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti. Projekt sodi v programsko obdobje 2007 - 2013 in se z letom 2014 končuje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v višini 23.729 EUR so bila dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2013 (objavljenega v Ur. l. RS, 35/13, dne 26.4.2013), in sicer za sofinanciranje ukrepa naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost. Sredstva je prejelo 5 upravičencev za namene subvencioniranja nakupa opreme in naprav ter materiala za gradnjo ali obnovo objekta in pripravo projektne dokumentacije za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

161005 INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen sofinanciranja ukrepov iz naslova državnih pomoči – za investicije v kmetijska gospodarstva je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali. Projekt sodi med državne pomoči v programsko obdobje 2007 – 2013 in se z letom 2014 končuje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Po podatkih Urada za finance in proračun je realizacija na tem projektu znašala 15.475 EUR. Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa (objavljenega v Ur. l. RS, št. 35/13, dne 26.4.2013) za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo kot nepovratna sredstva in sodijo med državne pomoči. Sredstva je prejelo 9 upravičencev v skupni višini 16.630 EUR, in sicer za namene sofinanciranja nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme ter stroškov materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijah. Zaradi veliko višjih zahtevkov prijaviteljev od razpisanih sredstev so posamezni kmetje umaknili vloge, zato sredstva niso bila v celoti porabljena. Projekt sodi v programsko obdobje 2007 – 2013 in se z letom 2014 končuje.

162300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov. Glavni cilj je gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje s poslovnimi prostori. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Pri načrtovanju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v želenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja. V letu 2013 so bila za ta projekt porabljena sredstva v skupni višini

107.234 EUR, in sicer za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na osnovi Programa vlaganj za leto 2013. Realizacija je bila nekoliko nižja (71,5%), ker se ni izvedla obnova Tkalskega prehoda 4 za potrebe Podjetniškega coworking centra.

OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov posl. prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori. Glavni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Zakonodaja (ZSPDPO) in Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV 10/09) ne predvidevata več poročuna vlaganj najemnikov, zato bo projekt po izteku pogodb o financiranju ukinjen. Pri tem projektu gre za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih s soglasjem MO Maribor izvedli najemniki sami, MO Maribor pa jim pri obračunu najemnine na podlagi poravnalnih pogodb o financiranju poračunava vložena sredstva. V letu 2013 je bilo za ta namen realiziranih 13.564 EUR.

162309 OBNOVA FASAD – KOROŠKA VRATA

OB070-13-0145 Obnova fasad – Koroška vrata

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za obnovo fasad dela Koroške ceste od Glavnega trga do osrednje mariborske knjižnice. Glavni cilj je celovita urbanistična in gradbena prenova, ki mora kot končni cilj upoštevati polno socialno in ekonomsko revitalizacijo Koroške ceste in vseh njenih prostorskih komunikacij.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v višini 20.000 EUR, ki so bila predvidena za pripravo strokovnih podlag (pravnih in tehničnih) za obnovo fasad v degradiranih področjih mestnega jedra, niso bila realizirana, ker so bila načrtovana šele z rebalansom proračuna 2013 v mesecu oktobru in projekta ni bilo možno izvesti in financirati v letu 2013. Projekt obnove fasad se bo v letu 2014 in v naslednjih letih priključil širšemu projektu celovite revitalizacije mestnega jedra, katerega nosilec bo Projektna pisarna.

521101 STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI

OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev predvsem za stroške upravljanja, ki jih moramo plačati upravnikom poslovnih prostorov za vzdrževanje skupnih delov in naprav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom poslovnih prostorov in objektov za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav. Sem spadajo tudi stroški za nujna popravila objektov, ki so še v denacionalizacijskem postopku in jih moramo po odločbah gradbene inšpekcije sanirati, ker so nevarni za okolico.

550000 UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM

OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje stanovanj v lasti MO Maribor in stanovanj v postopku denacionalizacije, ki so v upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v skupni višini 42.809 EUR so bila porabljena za plačilo investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, ki so v postopku denacionalizacij in zajemajo sorazmerni delež za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš. Realizacija načrtovanih sredstev je bila nizka (36%) predvsem zaradi zmanjšanja vlaganj v stanovanja, katerih lastništvo ni bilo dokončno opredeljeno. Gre za stanovanja, ki v postopku denacionalizacije niso bila vrnjena denacionalizacijskim upravičencem.

711007 IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI PODEŽELJA
OB070-06-0006 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Projekt Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja TOTI LAS – KLOPOTEC se izvaja v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS, oblikovane skladno s programom LEADER. Namen projekta je označitev ponudbe na podeželju, dvig prepoznavnosti območja podeželja in dvig ozaveščenosti uporabnikov kot tudi povezovanje ponudnikov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v višini 32.187 EUR so bila izplačana za izvedbo 1. faze projekta Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja TOTI LAS – KLOPOTEC, od tega 22.867 EUR za izdelavo turistično - informativnih tabel in 9.320 EUR za postavitev le-teh.

711009 SKUPNOSTNI VRTOVI
OB070-13-0143 Skupnostni vrtovi

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je povečati urejene površine za vrtičkarsko dejavnost na območju občine in je pomemben za razvoj samooskrbnosti mesta. Sredstva so bila predvidena za sofinanciranje vzpostavitve skupnostnih urbanih eko vrtov ob Mencingerjevi ulici.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v višini 20.340 EUR, ki so bila načrtovana za sofinanciranje vzpostavitve skupnostnih urbanih eko vrtov ob Mencingerjevi ulici, niso bila realizirana. Ker so bila načrtovana šele z rebalansom proračuna 2013 v mesecu oktobru, projekta ni bilo možno izvesti (projektne dokumentacija in izvedba – gradnja) in financirati v letu 2013.

721000 VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA
OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na področju vzpodbujanja zaposlovanja MO Maribor že več let sofinancira stroške samozaposlitev oseb, ki so bile pred realizirano samozaposlitvijo prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Tako je od leta 2004 do 2011 subvencije prejelo že 1.274 prosilcev, od leta 2005 dalje pa je MO Maribor sofinancirala tudi stroške prve zaposlitve brezposelnih oseb z visoko oz. univerzitetno izobrazbo (od leta 2005 do 2011 je sredstva za ta namen prejelo 25 oseb). Sredstva so načrtovana v NRP kot projekt, ker gre za državne pomoči po potrjeni shemi za obdobje 2007 - 2013, s sofinanciranjem vzpodbujanja zaposlovanja pa želimo zmanjšati število brezposelnih v občini.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2013 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 215.540 EUR in se nanašajo na subvencioniranje samozaposlitev. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bil objavljen v UL RS št. 59/13 z dne 12.7.2013 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev

fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev, se je prijavilo 108 prosilcev, ki so se samozaposlili v letu 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 31.8.2013 in so bili pred realizacijo samozaposlitve prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 91 prosilcev, sredstva za samozaposlitev v višini 2.449 EUR pa je pridobilo 88 oseb. Seznam prejemnikov sredstev po razpisu je objavljen na spletni strani MO Maribor. Realizacija ni bila 100%, ker so 3 upravičenci po sprejemu sklepa o dodelitvi sredstev odstopili od podpisa pogodbe.

911016 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MU OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori, ki so namenjeni za delovanje državnih in drugih organov. Glavni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti upravnih prostorov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2013 je bilo v te namene načrtovanih 83.000 EUR in porabljenih 76.159 EUR ali 91,8%. Po programu vlaganj 2013 smo sredstva porabili za vzdrževanje in obnove, kot so razna popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, elektro in drugih inštalacij.

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

213401 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV

OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev

Sredstva na tem NRP so namenjena nakupu osnovnih sredstev Urada. Realizacija znaša 769 EUR oz. 76,9%. S sredstvi smo posodobili računalniško oprema Urada.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0601 MESTNA ČETRTE CENTER
0602 MESTNA ČETRTE IVAN CANKAR
0604 MESTNA ČETRTE KOROŠKA VRATA
0605 MESTNA ČETRTE MAGDALENA
0606 MESTNA ČETRTE NOVA VAS
0607 MESTNA ČETRTE POBREŽJE
0609 MESTNA ČETRTE TABOR
0610 MESTNA ČETRTE TEZNO
0611 MESTNA ČETRTE STUDENCI
0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ
0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA
0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ
0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE
0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE
0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Obrazložitev so pri proračunskih postavkah posameznih MČ in KS.