



**MESTNA OBČINA
MARIBOR**

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2015**

Zvezek 3

VSEBINA

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA
ZA OBDOBJE 2015 DO 2018 ZA LETO 2015**

GLOBALNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2015

V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo načrtovanih 21,9 mio EUR, porabljenih je bilo 14,6 mio EUR ali 66,4% po veljavnem proračunu.

Realizirani večji projekti v letu 2015:

- OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 0,7 mio EUR,
- OB070-12-0007 OŠ Toneta Čufarja Maribor 2 mio EUR,
- OB070-09-0117 Minoritska cerkev 1,7 mio EUR,
- OB070-12-0136 Izgradnja fizioterapije 1,7 mio EUR,
- OB070-06-0027 Varovanje vodnih virov – kanalizacija 0,7 mio EUR,
- OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote 0,7 mio EUR,
- OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice 0,7 mio EUR,
- OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 1 mio EUR,
- OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet 1,2 mio EUR.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
0101	Mestni svet	14.300	16.800	15.845	94,3
824002	FINANCIRANJE KLUBA SD	500	500	811	162,3
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	500	500	811	162,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500	500	811	162,3
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	811	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	0	0,0
824008	FINANCIRANJE KLUBA SDS	500	500	29	5,8
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	500	500	29	5,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500	500	29	5,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	29	---
824016	FINANCIRANJE KLUBA NSI - KRŠČANSKI DEMOKRATI	300	300	182	60,7
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	300	300	182	60,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300	300	182	60,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	300	300	182	60,7
824019	FINANCIRANJE KLUBA LPR	100	100	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	100	100	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100	100	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	100	0	0,0
824021	FINANCIRANJE KLUBA NLG	600	600	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	600	600	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	600	600	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600	600	0	0,0
824025	FINANCIRANJE KLUBA SAMOSTOJNI SVETNIKI	0	2.500	3.547	141,9
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	0	2.500	3.547	141,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	2.500	3.547	141,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	2.500	3.547	141,9
824031	FINANCIRANJE KLUBA SMS - ZELENi	800	800	889	111,1
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	800	800	889	111,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	800	800	889	111,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	800	800	889	111,1
824032	FINANCIRANJE KLUBA ŽUPANOVA LISTA	500	500	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	500	500	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500	500	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	0	0,0
824035	FINANCIRANJE KLUBA SMC-STRANKA MIRA CERARJA	3.000	3.000	879	29,3
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	3.000	3.000	879	29,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.000	3.000	879	29,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	1.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000	2.000	0	0,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	879	---
824036	KLUB SVETNIKOV ZDRUŽENA LEVICA	500	500	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	500	500	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500	500	0	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	500	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
824037	FINANCIRANJE KLUBA LISTE ŽUPANA ANDREJA FIŠTRAVCA	7.000	7.000	9.245	132,1
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	7.000	7.000	9.245	132,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.000	7.000	9.245	132,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	7.000	7.000	9.245	132,1
824038	FINANCIRANJE KLUBA LISTE KOLESARJEV IN PEŠCEV	500	500	262	52,5
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	500	500	262	52,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500	500	262	52,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	177	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	85	---
0406	Urad za kulturo in mladino	447.172	450.172	364.423	81,0
103300	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI	204.172	207.172	121.344	58,6
OB070-07-0002	Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul	204.172	207.172	121.344	58,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	204.172	207.172	121.344	58,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	537	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	5.942	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	232	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	204.172	207.172	114.634	55,3
103500	INVESTICIJE V KULTURI	80.000	80.000	79.199	99,0
OB070-13-0155	Nabava bibliobusa za Mariborsko knjižnico	80.000	80.000	79.199	99,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	80.000	79.199	99,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	80.000	79.199	99,0
120205	ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE	4.000	4.000	4.000	100,0
OB070-07-0068	Odkup umetniških del in premične dediščine	4.000	4.000	4.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	4.000	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	4.000	4.000	100,0
120209	NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA	140.000	140.000	140.000	100,0
OB070-12-0005	Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	140.000	140.000	140.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	140.000	140.000	140.000	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	140.000	140.000	140.000	100,0
221211	PROJEKT MY GENERATION AT WORK	19.000	19.000	19.879	104,6
OB070-13-0004	My Generation at Work	19.000	19.000	19.879	104,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.000	19.000	19.879	104,6
400000	Osnovne plače	0	0	2.817	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	59	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	254	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	189	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	15	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	3	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	436	---
402099	Drugi splošni material in storitve	19.000	19.000	9.603	50,5
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	0	0	1.372	---
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	0	107	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	615	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	1.143	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	1.962	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	303	---
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	1.000	---
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	1.356	1.356	1.356	100,0
220415	<i>Q-AGEING II</i>	<i>1.356</i>	<i>1.356</i>	<i>1.356</i>	<i>100,0</i>
<u>OB070-12-0010</u>	<u>Q-ageing II</u>	<u>1.356</u>	<u>1.356</u>	<u>1.356</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.356	1.356	1.356	100,0
400000	Osnovne plače	1.123	1.123	1.123	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45	45	45	100,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103	103	103	100,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	77	77	77	99,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6	6	6	103,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	71,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	117,0
0408	Urad za šport	611.300	735.692	718.908	97,7
105200	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME</i>	<i>611.300</i>	<i>735.692</i>	<i>718.908</i>	<i>97,7</i>
<u>OB070-06-0132</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov</u>	<u>611.300</u>	<u>733.300</u>	<u>716.517</u>	<u>97,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	611.300	733.300	716.517	97,7
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	1.545	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	471	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000	182.000	295.928	162,6
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.927	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.379	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	19.380	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	551.300	551.300	395.888	71,8
<u>OB070-15-0005</u>	<u>Obnova Skate parka</u>	<u>0</u>	<u>2.392</u>	<u>2.391</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	2.392	2.391	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.392	2.391	100,0
0409	Sekretariat za splošne zadeve	325.800	326.000	250.215	76,8
810318	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>9.797</i>	<i>32,7</i>
<u>OB070-07-0045</u>	<u>Vlaganja v objekte KS in MČ</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>9.797</u>	<u>32,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	9.797	32,7
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	1.518	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	302	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.000	27.000	7.245	26,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	732	24,4
810323	<i>OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>4.180</i>	<i>26,5</i>
<u>OB070-10-0136</u>	<u>Obnovitev Kulturnega doma Pekre</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>4.180</u>	<u>26,5</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.800	15.800	4.180	26,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.800	15.800	4.180	26,5
910007	<i>INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAC. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>208.125</i>	<i>86,7</i>
<u>OB070-08-0001</u>	<u>Investicije v informacijsko tehnologijo</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>	<u>208.125</u>	<u>86,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	240.000	240.000	208.125	86,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	90.000	90.000	31.646	35,2
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	16.000	16.000	54.737	342,1

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	6.000	6.000	2.055	34,3
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	25.000	25.000	27.083	108,3
420249	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.000	1.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	200	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	22.128	73,8
420703	Nakup licenčne programske opreme	70.000	70.000	66.860	95,5
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	2.000	2.000	3.416	170,8
911019	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	40.000	40.200	28.112	69,9
OB070-10-0059	Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	40.000	40.200	28.112	69,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.200	28.112	69,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	9.700	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	110	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	1.558	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	200	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.123	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	40.000	15.622	39,1
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	733.658	733.658	487.423	66,4
164004	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME PROSTOVOLJNE GASILSKE SLUŽBE	0	0	138.000	---
OB070-06-0042	Nakup opreme za druge reševalne sile	0	0	138.000	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	138.000	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	138.000	---
164005	INVESTICIJE V OBJEKTE JZZPR	67.000	67.000	29.564	44,1
OB070-08-0004	Investicije v objekte JZZPR	67.000	67.000	29.564	44,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	67.000	67.000	29.564	44,1
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	67.000	67.000	29.564	44,1
534000	PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	650.458	650.458	313.000	48,1
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	241.896	241.896	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	241.896	241.896	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	241.896	241.896	0	0,0
OB070-06-0038	Nakup GVC za PGD in nakup opreme	408.562	408.562	313.000	76,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	408.562	408.562	313.000	76,6
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	408.562	408.562	313.000	76,6
837002	PROGRAM ŠTABOV, ENOT CZ IN DRUGIH REŠEVALNIH SIL	16.200	16.200	6.859	42,3
OB070-06-0041	Nakup opreme za strukture CZ	16.200	16.200	6.859	42,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.200	16.200	6.859	42,3
420233	Nakup gasilske opreme	0	0	6.859	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	16.200	16.200	0	0,0
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	8.023.717	8.026.259	7.490.434	93,3
101000	INVESTICIJE - VRTCI	775.809	644.532	587.414	91,1
OB070-11-0063	Izgradnja Vrta Studenci Maribor enota Pekre	190.000	57.113	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	190.000	57.113	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	190.000	57.113	0	0,0
OB070-14-0064	Dograditev in rekonstrukcija Vrtec Tezno Maribor	585.809	587.419	587.414	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	585.809	587.419	587.414	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	585.809	587.419	587.414	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
101200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	74.000	142.986	131.549	92,0
OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	74.000	142.986	131.549	92,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	74.000	142.986	131.549	92,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	74.000	142.986	131.549	92,0
101300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA	59.200	59.200	42.480	71,8
OB070-07-0005	Investicijsko vzdrževanje na področju sociale	59.200	59.200	42.480	71,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	59.200	59.200	42.480	71,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	41.422	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.058	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	59.200	59.200	0	0,0
102000	INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE	2.056.532	2.056.682	2.056.678	100,0
OB070-12-0007	OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	1.958.510	1.958.660	1.958.656	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.958.510	1.958.660	1.958.656	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.958.510	1.958.660	1.958.656	100,0
OB070-14-0067	Dograditev in obnova Svetovalnega centra	98.022	98.022	98.022	100,0
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	98.022	98.022	98.022	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	98.022	98.022	98.022	100,0
102200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	417.159	439.493	69.214	15,8
OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo	417.159	148.580	62.032	41,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	417.159	148.580	62.032	41,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	417.159	148.580	62.032	41,8
OB070-15-0004	Energetska obnova OŠ Tabor I Maribor	0	290.913	7.183	2,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	290.913	7.183	2,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	7.183	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	290.913	0	0,0
102208	ENERGETSKA OBNOVA ENOTE KEKEC VRTCA POBREŽJE MARIBOR	233.256	233.256	233.255	100,0
OB070-13-0010	Energetska obnova enote Kecec Vrtca Pobrežje	233.256	233.256	233.255	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	143.187	143.187	153.025	106,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	143.187	143.187	153.025	106,9
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	90.069	90.069	80.230	89,1
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	90.069	90.069	80.230	89,1
102209	ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ KAMNICA	151.514	151.514	151.514	100,0
OB070-13-0005	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica	151.514	151.514	151.514	100,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	151.514	151.514	151.514	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	151.514	151.514	151.514	100,0
102210	ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ MAKSA DURJAVE	221.221	221.221	221.221	100,0
OB070-13-0007	Energetska obnova na OŠ Maksa Durjave	221.221	221.221	221.221	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	69.221	69.221	86.719	125,3
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	69.221	69.221	86.719	125,3
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	152.000	152.000	134.502	88,5
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	152.000	152.000	134.502	88,5
102211	ENERGETSKA OBNOVA FASADE, OKEN OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	313.891	313.891	313.890	100,0
OB070-12-0140	Energetska sanacija OŠ Ludvika Pliberška Maribor	313.891	313.891	313.890	100,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	313.891	313.891	313.890	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	313.891	313.891	313.890	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
103402	MARIBORSKI GRAD - OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ	5.564	5.564	5.563	100,0
OB070-09-0116	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	5.564	5.564	5.563	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.564	5.564	5.563	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	5.563	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.564	5.564	0	0,0
103404	MINORITSKA CERKEV	1.696.750	1.708.449	1.705.313	99,8
OB070-09-0117	Minoritska cerkev	1.696.750	1.708.449	1.705.313	99,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	472.374	484.073	480.937	99,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	12.099	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	436.374	436.374	419.902	96,2
420801	Investicijski nadzor	36.000	36.000	38.696	107,5
420802	Investicijski inženiring	0	0	1.980	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	5.917	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	11.699	2.342	20,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.224.376	1.224.376	1.224.376	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.224.376	1.224.376	1.224.376	100,0
103418	LQ-CELIAC	4.806	4.806	1.083	22,5
OB070-10-0132	LQ-CELIAC	4.806	4.806	1.083	22,5
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	4.806	4.806	1.083	22,5
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	1.960	1.960	885	45,1
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	199	---
402099	Drugi splošni material in storitve	2.847	2.847	0	0,0
103425	ŠPORTNI OBJEKTI	125.080	125.080	124.017	99,2
OB070-12-0003	Obnova Ledne dvorane Tabor	125.080	125.080	124.017	99,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	125.080	125.080	124.017	99,2
420802	Investicijski inženiring	0	0	2.372	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.565	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	125.080	125.080	118.080	94,4
103427	ZORA	3.000	3.000	1.640	54,7
OB070-15-0002	ZORA	3.000	3.000	1.640	54,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.000	3.000	1.640	54,7
400000	Osnovne plače	3.000	3.000	1.333	44,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	76	---
400003	Položajni dodatek	0	0	4	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	125	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	93	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	7	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	1	---
103514	STREETLIGHT-EPC	15.000	15.000	10.218	68,1
OB070-13-0150	Streetlight-EPC	15.000	15.000	10.218	68,1
PV-EU	EU sredstva	5.552	5.552	0	0,0
400000	Osnovne plače	5.552	5.552	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.448	9.448	10.218	108,2
400000	Osnovne plače	0	0	3.444	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	249	---
400003	Položajni dodatek	0	0	56	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	332	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	246	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	20	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	4	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	706	---
402099	Drugi splošni material in storitve	6.448	6.448	0	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	7	---
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	57	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	266	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	615	---
402405	Stroški prevoza v tujini	3.000	3.000	1.096	36,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	190	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.928	---
103516	MESTNO JEDRO-CELOVITA REVITALIZACIJA (KOROŠKA CESTA IN DRUGA DEGRADIRANA OBMOČJA)	5.856	5.856	5.856	100,0
OB070-13-0154	Mestno jedro-celovita revitalizacija	5.856	5.856	5.856	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.856	5.856	5.856	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.856	5.856	5.856	100,0
103517	NABREŽJE REKE DRAVE	5.000	5.000	0	0,0
OB070-10-0055	Nabrežja reke Drave	5.000	5.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	0	0,0
420401	Novogradnje	5.000	5.000	0	0,0
107000	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA	1.712.100	1.712.100	1.703.557	99,5
OB070-12-0136	IZGRADNJA FIZIATRRIJE	1.712.100	1.712.100	1.703.557	99,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.712.100	1.712.100	1.703.557	99,5
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.712.100	1.712.100	1.703.557	99,5
162310	OBNOVA KOROŠKE 26	88.800	84.360	63.658	75,5
OB070-15-0003	Obnova Koroške 26	88.800	84.360	63.658	75,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	88.800	84.360	63.658	75,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	81	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	88.800	84.360	62.551	74,2
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.026	---
222404	UPSIDE	59.178	59.178	39.363	66,5
OB070-13-0144	UPSIDE	59.178	59.178	39.363	66,5
PV-EU	EU sredstva	22.431	22.431	22.431	100,0
400000	Osnovne plače	22.431	22.431	19.603	87,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.828	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.747	36.747	16.932	46,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	755	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.802	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.336	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	108	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	12	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	20	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	1.850	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	1.963	---
402099	Drugi splošni material in storitve	31.747	31.747	1.779	5,6
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0	0	169	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	285	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	854	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	2.372	---
402405	Stroški prevoza v tujini	5.000	5.000	3.393	67,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	10	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	225	---
223100	OBNOVA OPREME	0	35.090	22.950	65,4
OB070-07-0025	Obnova opreme - šolstvo	0	35.090	22.950	65,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	35.090	22.950	65,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	35.090	22.950	65,4
0413	Urada za komunalo, promet in prostor	10.230.393	10.304.653	4.427.149	43,0
151004	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	631.500	631.500	146.225	23,2
OB070-07-0098	Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	626.500	626.500	146.225	23,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	626.500	626.500	146.225	23,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.737	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	4.000	4.000	0	0,0
402200	Električna energija	1.000	1.000	0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	20.000	20.000	0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	995	---
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	5.000	5.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.000	20.000	6.830	34,2
420401	Novogradnje	145.000	145.000	48.004	33,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	421.500	421.500	68.329	16,2
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	12.035	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	920	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	5.550	55,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.825	---
OB070-11-0075	I. FAZA MAGISTRALNEGA VODOVODA	5.000	5.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	0	0,0
420401	Novogradnje	5.000	5.000	0	0,0
151013	INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO VODOVODNEGA OMREŽJA	20.000	20.000	14.951	74,8
OB070-13-0003	Vzdrževanje hidrantov	20.000	20.000	14.951	74,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	14.951	74,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	14.951	74,8
151107	DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA	33.000	33.000	0	0,0
OB070-11-0065	Dokumentacija za kanalizacijo	33.000	33.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	33.000	33.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	33.000	33.000	0	0,0
151111	PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - KANALIZACIJA	876.247	876.247	660.992	75,4
OB070-06-0027	Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA	876.247	876.247	660.992	75,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	250.000	250.000	660.992	264,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	366	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	14.032	---
402799	Druge odškodnine in kazni	8.000	8.000	0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	1.204	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
420401	Novogradnje	150.000	150.000	600.136	400,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	14.569	---
420800	Študija o izvedljivosti projekta	10.000	10.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	20.000	20.000	13.804	69,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000	12.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000	50.000	16.880	33,8
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	626.247	626.247	0	0,0
420401	Novogradnje	626.247	626.247	0	0,0
151115	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV (ČRPALIŠČA, MALE ČN)	291.000	291.000	13.259	4,6
OB070-14-0069	Kolektor Bresternica	291.000	291.000	13.259	4,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	291.000	291.000	13.259	4,6
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	2.609	---
420401	Novogradnje	261.000	261.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	30.000	10.650	35,5
151118	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA	317.458	317.458	190.757	60,1
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizacionih objektov, naprav, opreme	317.458	317.458	190.757	60,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	317.458	317.458	190.757	60,1
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.074	---
420401	Novogradnje	200.458	200.458	21.216	10,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	77.000	77.000	164.819	214,1
420801	Investicijski nadzor	10.000	10.000	1.550	15,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	2.098	21,0
151119	KANALIZACIJA LIMBUŠ	269.000	269.000	0	0,0
OB070-14-0005	Kanalizacija Limbuš	269.000	269.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	269.000	269.000	0	0,0
420401	Novogradnje	265.000	265.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000	4.000	0	0,0
151201	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA	642.250	642.250	110.814	17,3
OB070-06-0096	Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	642.250	642.250	110.814	17,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	642.250	642.250	110.814	17,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.080	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	7.409	---
402799	Druge odškodnine in kazni	2.000	2.000	0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000	1.000	647	64,7
420401	Novogradnje	518.250	518.250	88.529	17,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	4.319	14,4
420801	Investicijski nadzor	11.000	11.000	1.930	17,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	5.280	10,6
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	1.620	8,1
151203	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE	892.946	892.946	655.428	73,4
OB070-06-0056	Gradnja distribucijskega omrežja toplote	892.946	892.946	655.428	73,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	892.946	892.946	655.428	73,4
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	0	10.980	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	30.000	30.000	0	0,0
420233	Nakup gasilske opreme	0	0	83.290	---
420401	Novogradnje	662.946	662.946	351.311	53,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	50.000	176.920	353,8
420800	Študija o izvedljivosti projekta	2.000	2.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	3.000	3.000	5.595	186,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	16.200	40,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	11.132	222,6
151400	UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH	11.500	12.160	12.151	99,9
OB070-06-0086	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	11.500	12.160	12.151	99,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.500	12.160	12.151	99,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	11.500	11.500	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	12.151	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	660	0	0,0
151413	IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ	5.000	5.000	1.915	38,3
OB070-07-0057	javna stranišča	5.000	5.000	1.915	38,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	1.915	38,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	1.915	38,3
151502	CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI	664.235	664.235	55.409	8,3
OB070-13-0148	Investicije na področju ravnanja z odpadki	664.235	664.235	55.409	8,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	664.235	664.235	55.409	8,3
402203	Voda in komunalne storitve	0	0	1.813	---
420401	Novogradnje	664.235	664.235	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	39.796	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	13.800	---
152001	TEHNIČNO UREJANJE PROMETA	227.147	245.447	113.266	46,2
OB070-07-0031	Kolesarski promet	15.000	15.000	2.496	16,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	2.496	16,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	15.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.496	---
OB070-07-0034	Rekonstrukcija in izboljšave	201.147	219.447	100.286	45,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	201.147	219.447	100.286	45,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	927	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	5.882	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	5.364	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	892	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.000	15.000	2.324	15,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	4.037	---
420401	Novogradnje	101.147	119.447	50.903	42,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	50.000	6.006	12,0
420501	Obnove	20.000	20.000	18.612	93,1
420801	Investicijski nadzor	0	0	547	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	2.437	24,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	2.354	47,1

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
OB070-07-0035	Umirjanje prometa	11.000	11.000	10.485	95,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.000	11.000	10.485	95,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000	11.000	10.485	95,3
152005	UREJANJE VODNEGA PROMETA	6.000	6.000	0	0,0
OB070-07-0041	Urejanje vodnega prometa	6.000	6.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.000	6.000	0	0,0
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.000	2.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	4.000	0	0,0
152014	PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV	20.000	20.000	18.983	94,9
OB070-06-0070	Parkiriska - posodobitev parkirnih sistemov	20.000	20.000	18.983	94,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	18.983	94,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.000	10.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	18.983	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	0	0,0
152016	INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA	2.156.895	1.966.895	205.743	10,5
OB070-10-0119	Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	300.000	270.000	197.623	73,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	270.000	197.623	73,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	13.000	13.000	4.868	37,4
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	0	1.789	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	0	2.001	---
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	5.051	---
420102	Nakup avtobusov in minibusov	98.080	98.080	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	16.120	16.120	16.120	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	5.000	5.000	0	0,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	10.000	10.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	100.000	70.000	83.271	119,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	4.392	22,0
420401	Novogradnje	0	0	4.114	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	47.002	235,0
420501	Obnove	0	0	1.092	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	2.800	2.800	2.800	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	16.095	161,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	9.029	180,6
OB070-13-0146	Nakup avtobusov za mestni potniški promet	1.856.895	1.696.895	8.120	0,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	856.895	696.895	8.120	1,2
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	3.500	---
420102	Nakup avtobusov in minibusov	856.895	696.895	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	4.620	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.000.000	1.000.000	0	0,0
420102	Nakup avtobusov in minibusov	1.000.000	1.000.000	0	0,0
152017	STORITEV UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA SISTEMA SEMAFORJEV	200.000	200.000	101.175	50,6
OB070-14-0009	Vzdrževanje semaforjev	200.000	200.000	101.175	50,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	101.175	50,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	4.956	---
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	37	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000	200.000	89.125	44,6
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	7.057	---
152100	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	1.095.542	1.255.542	945.041	75,3
OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	324.000	484.000	192.847	39,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	324.000	484.000	192.847	39,8
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000	10.000	0	0,0
420401	Novogradnje	46.864	206.864	140.623	68,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.506	12.506	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000	200.000	41.185	20,6
420501	Obnove	27.230	27.230	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	4.537	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.400	7.400	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	6.503	32,5
OB070-11-0073	Rekonstrukcija Trubarjeve ulice	694.542	694.542	692.851	99,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	555.395	555.395	692.851	124,8
420401	Novogradnje	0	0	685.187	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	549.395	549.395	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	6.000	6.000	4.493	74,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.171	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	139.147	139.147	0	0,0
420401	Novogradnje	139.147	139.147	0	0,0
OB070-13-0002	Obnova Ulice Pariške komune	50.000	50.000	32.847	65,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	32.847	65,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	32.747	65,5
420501	Obnove	0	0	100	---
OB070-14-0012	Rekonstrukcija ceste Trčova	8.700	8.700	8.499	97,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.700	8.700	8.499	97,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.100	6.100	6.183	101,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.600	2.600	2.316	89,1
OB070-14-0066	Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti	18.300	18.300	17.997	98,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.300	18.300	17.997	98,4
420401	Novogradnje	15.530	15.530	17.997	115,9
420801	Investicijski nadzor	2.770	2.770	0	0,0
152112	DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA	41.000	75.000	18.262	24,4
OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela	41.000	75.000	18.262	24,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	41.000	75.000	18.262	24,4
420600	Nakup zemljišč	31.000	31.000	13.299	42,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	44.000	1.671	3,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.291	---
152152	KROŽIŠČE NA TITOVI CESTI - C4	5.000	5.000	4.929	98,6
OB070-06-0029	Krožišče na Titovi cesti - C 4	5.000	5.000	4.929	98,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	4.929	98,6
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	4.929	98,6

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
152500	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČA</i>	40.000	61.300	43.162	70,4
OB070-07-0060	<u>Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč</u>	<u>40.000</u>	<u>61.300</u>	<u>43.162</u>	<u>70,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	61.300	43.162	70,4
420400	Priprava zemljišča	0	8.300	0	0,0
420401	Novogradnje	39.000	52.000	34.078	65,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	7.925	---
420801	Investicijski nadzor	1.000	1.000	370	37,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	790	---
153009	<i>AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	5.000	5.000	2.437	48,7
OB070-07-0058	<u>Obnova objekta Akvarij-terarij</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.437</u>	<u>48,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	2.437	48,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.031	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	406	---
153103	<i>UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE)</i>	68.000	68.000	65.121	95,8
OB070-10-0122	<u>Ureditev propustov</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>65.121</u>	<u>95,8</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	68.000	68.000	65.121	95,8
420401	Novogradnje	58.000	58.000	4.975	8,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	57.927	---
420801	Investicijski nadzor	10.000	10.000	1.849	18,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	371	---
153201	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	32.000	32.000	15.482	48,4
OB070-10-0120	<u>Investicije v javno razsvetljavo</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>15.482</u>	<u>48,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	32.000	32.000	15.482	48,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	776	---
420401	Novogradnje	9.000	9.000	12.766	141,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.000	23.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.940	---
153300	<i>REŽIJSKI OBRAT</i>	5.000	5.000	3.951	79,0
OB070-10-0126	<u>Režijski obrat</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.951</u>	<u>79,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	3.951	79,0
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	1.000	1.000	0	0,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	2.000	2.000	3.332	166,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000	2.000	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	619	---
153504	<i>AVTOBUSNA POSTAJA</i>	97.300	127.300	126.711	99,5
OB070-07-0039	<u>Avtobusna postaja</u>	<u>97.300</u>	<u>127.300</u>	<u>126.711</u>	<u>99,5</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	97.300	127.300	126.711	99,5
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000	5.000	1.159	23,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	92.300	122.300	121.804	99,6
420501	Obnove	0	0	466	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	940	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.341	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
153509	KOLESARSKA POT RUŠE-MARIBOR	15.000	15.000	14.957	99,7
OB070-14-0011	<u>Kolesarska pot Ruše - Maribor</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>14.957</u>	<u>99,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	14.957	99,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	14.957	99,7
153800	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	466.500	466.500	0	0,0
OB070-14-0003	<u>Kanalizacija Kamniška graba</u>	<u>466.500</u>	<u>466.500</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	466.500	466.500	0	0,0
420401	Novogradnje	45.000	45.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	421.500	421.500	0	0,0
163600	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - NAKUPI ZEMLJIŠČ	340.000	340.000	282.973	83,2
OB070-06-0124	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>282.973</u>	<u>83,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	340.000	340.000	282.973	83,2
420600	Nakup zemljišč	340.000	340.000	282.973	83,2
163602	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	40.000	40.000	12.009	30,0
OB070-06-0122	<u>Priprava zemljišč</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>12.009</u>	<u>30,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	12.009	30,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	40.000	6.300	15,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	5.709	---
163604	NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	50.000	50.000	23.482	47,0
OB070-06-0124	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>23.482</u>	<u>47,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	23.482	47,0
420600	Nakup zemljišč	50.000	50.000	23.482	47,0
164500	PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO	50.000	50.000	8.357	16,7
OB070-06-0123	<u>Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>8.357</u>	<u>16,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	8.357	16,7
420400	Priprava zemljišča	20.000	20.000	0	0,0
420600	Nakup zemljišč	20.000	20.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	8.357	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	0	0,0
511107	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOTOKOV V UPRAVLJANJU LOKALNE SKUPNOSTI	56.000	56.000	0	0,0
OB070-11-0066	<u>Urejanje vodotokov</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	56.000	56.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	40.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.000	1.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	0	0,0
511112	SANACIJA ASFALTNIH VOZIŠČ S PREVLEKAMI	489.873	489.873	489.846	100,0
OB070-14-0001	<u>Obnovitvena dela - preplastitve</u>	<u>489.873</u>	<u>489.873</u>	<u>489.846</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	489.873	489.873	489.846	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	489.873	489.873	489.846	100,0
511302	NOVOLETNA KRASITEV MESTA	10.000	10.000	1.962	19,6
OB070-11-0061	<u>Novoletna krasitev</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.962</u>	<u>19,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	1.962	19,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000	10.000	1.254	12,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	708	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
511401	VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ	60.000	60.000	67.397	112,3
OB070-14-0010	Vzdrževanje parkirišč	60.000	60.000	67.397	112,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.000	60.000	67.397	112,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	8	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000	45.000	66.479	147,7
420501	Obnove	10.000	10.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	205	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	705	---
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	901.320	963.890	704.869	73,1
162300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	147.370	116.440	109.433	94,0
OB070-06-0135	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	135.000	100.000	92.995	93,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	135.000	100.000	92.995	93,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	135.000	100.000	92.995	93,0
OB070-07-0028	INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV	12.370	16.440	16.438	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.370	16.440	16.438	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.370	16.440	16.438	100,0
521101	STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI	116.200	206.200	204.735	99,3
OB070-10-0116	Upravljanje s poslovnimi prostori	116.200	206.200	204.735	99,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	116.200	206.200	204.735	99,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	115.000	205.000	204.542	99,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	800	800	194	24,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	400	400	0	0,0
550000	UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM	40.000	53.000	52.898	99,8
OB070-07-0067	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	40.000	53.000	52.898	99,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	53.000	52.898	99,8
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.350	3.350	3.270	97,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.650	16.650	2.717	16,3
432100	Investicijski transferi javnim skladom	20.000	33.000	46.911	142,2
711009	SKUPNOSTNI VRTOVI	15.000	12.000	0	0,0
OB070-13-0143	Skupnostni vrtovi	15.000	12.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	12.000	0	0,0
420401	Novogradnje	15.000	12.000	0	0,0
721000	VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA	219.250	219.250	218.334	99,6
OB070-06-0001	Vzpodbujanje zaposlovanja	219.250	219.250	218.334	99,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	219.250	219.250	218.334	99,6
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	219.250	219.250	218.334	99,6
742012	TURISTIČNA INFRASTRUKTURA	237.000	237.000	1.415	0,6
OB070-14-0068	Turistična infrastruktura	237.000	237.000	1.415	0,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	237.000	237.000	1.415	0,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.415	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	222.000	222.000	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
911016	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MESTNE UPRAVE	126.500	120.000	118.054	98,4
OB070-06-0137	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	126.500	120.000	118.054	98,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	126.500	120.000	118.054	98,4
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	384	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	3.635	---
420401	Novogradnje	0	0	4.539	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	116.500	110.000	105.348	95,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	2.379	23,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.769	---
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	1.000	1.000	178	17,8
213401	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	1.000	1.000	178	17,8
OB070-12-0006	Nakup osnovnih sredstev	1.000	1.000	178	17,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	178	17,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	178	17,8
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	1.000	1.000	1.375	137,5
213400	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME	1.000	1.000	1.375	137,5
OB070-12-0129	Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR	1.000	1.000	1.375	137,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	1.375	137,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	622	62,2
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	753	---
0601	Mestna četrt Center	48.000	48.000	1.813	3,8
811001	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	48.000	48.000	1.813	3,8
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	48.000	48.000	1.813	3,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	48.000	48.000	1.813	3,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	521	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	0,0
420401	Novogradnje	40.000	40.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	2.000	1.292	64,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	9.200	9.200	7.446	80,9
811002	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	9.200	9.200	7.446	80,9
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	9.200	9.200	7.446	80,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.200	9.200	7.446	80,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	2.679	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.200	9.200	4.767	51,8
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	0	0	568	---
811003	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	0	0	568	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	568	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	568	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	204	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	364	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
0605	Mestna četrt Magdalena	22.000	22.000	10.706	48,7
811005	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	22.000	22.000	10.706	48,7
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	22.000	22.000	10.706	48,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	22.000	22.000	10.706	48,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	437	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	204	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	519	---
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	376	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	680	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.415	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.000	22.000	7.075	32,2
0606	Mestna četrt Nova vas	1.350	1.350	2.956	218,9
811006	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	1.350	1.350	2.956	218,9
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	1.350	1.350	2.956	218,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.350	1.350	2.956	218,9
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	1.171	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	150	150	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.785	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200	200	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	0	0,0
0607	Mestna četrt Pobrežje	25.752	25.752	1.440	5,6
811007	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	25.752	25.752	1.440	5,6
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	25.752	25.752	1.440	5,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.752	25.752	1.440	5,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	800	800	211	26,4
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	427	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.952	24.952	801	3,2
0608	Mestna četrt Radvanje	188	188	0	0,0
811008	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	188	188	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	188	188	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	188	188	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	188	188	0	0,0
0609	Mestna četrt Tabor	6.210	6.210	312	5,0
811009	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	6.210	6.210	312	5,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	6.210	6.210	312	5,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.210	6.210	312	5,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600	600	0	0,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	312	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.610	5.610	0	0,0
0610	Mestna četrt Tezno	13.386	13.386	8.234	61,5
811010	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	13.386	13.386	8.234	61,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	13.386	13.386	8.234	61,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.386	13.386	8.234	61,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	690	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	493	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	48	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.386	13.386	5.010	37,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.993	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
0611	Mestna četrt Studenci	84.740	85.363	5.486	6,4
811011	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	84.740	85.363	5.486	6,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	84.740	85.363	5.486	6,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	84.740	85.363	5.486	6,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	378	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	356	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.464	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	84.740	85.363	3.287	3,9
0612	Krajevna skupnost Brestermica-Gaj	4.287	4.287	4.284	99,9
811012	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	4.287	4.287	4.284	99,9
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	4.287	4.287	4.284	99,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.287	4.287	4.284	99,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	1.183	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	24	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	668	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.287	4.287	2.409	56,2
0613	Krajevna skupnost Kamnica	31.500	31.500	5.689	18,1
810902	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	25.000	25.000	5.689	22,8
OB070-12-0130	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	0	0	5.689	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	5.689	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	5.689	---
OB070-12-0132	Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš	25.000	25.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	25.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	0	0,0
811013	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	6.500	6.500	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	6.500	6.500	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.500	6.500	0	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	300	300	0	0,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	2.000	2.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.200	4.200	0	0,0
0614	Krajevna skupnost Limbuš	21.761	21.761	7.782	35,8
810903	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	21.761	21.761	7.432	34,2
OB070-12-0132	Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš	21.761	21.761	7.432	34,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.761	21.761	7.432	34,2
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	1.748	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000	1.000	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	100	100	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.661	20.661	5.684	27,5
811014	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	0	0	350	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	350	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	350	---
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	0	350	---
0615	Krajevna skupnost Pekre	6.200	6.200	529	8,5
811015	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	6.200	6.200	529	8,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	6.200	6.200	529	8,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.200	6.200	529	8,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.500	1.500	473	31,6
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	55	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2015-2018- sprejet, Leto: 2015 EUR	NRP 2015-2018- veljavni, Leto: 2015 EUR	Realizacija ZR 2015, Leto: 2015 EUR	%(Real2015_2015, PR_2015_VELJ_2 015)
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.700	4.700	0	0,0
0616	Krajevna skupnost Razvanje	40.000	40.000	38.082	95,2
810616	PROGRAMI DELA KS IN MČ	0	0	988	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	988	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	988	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	988	---
810904	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	40.000	40.000	37.094	92,7
OB070-12-0132	Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš	40.000	40.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	40.000	0	0,0
OB070-12-0133	Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju	0	0	37.094	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	37.094	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	37.094	---
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	61.739	61.739	4.193	6,8
810905	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	14.523	14.523	0	0,0
OB070-12-0132	Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš	14.523	14.523	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	14.523	14.523	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	14.523	14.523	0	0,0
811017	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	47.216	47.216	4.193	8,9
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	47.216	47.216	4.193	8,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	47.216	47.216	4.193	8,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	1.157	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.262	11.262	1.974	17,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.954	35.954	1.061	3,0
SKUPAJ		21.667.329	21.937.416	14.561.693	66,4

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2015 – 2018 ZA LETO 2015

0101 MESTNI SVET

**824002 FINANCIRANJE KLUBA SD
824008 FINANCIRANJE KLUBA SDS
824016 FINANCIRANJE KLUBA NSI – KRŠČANSKI DEMOKRATI
824019 FINANCIRANJE KLUBA LPR
824021 FINANCIRANJE KLUBA NLG
824025 FINANCIRANJE KLUBA SAMOSTOJNI SVETNIKI
824031 FINANCIRANJE KLUBA SMS – ZELENİ
824032 FINANCIRANJE KLUBA ŽUPANOVA LISTA
824033 FINANCIRANJE KLUBA ZARES – SOCIALNO LIBERALNI
824035 FINANCIRANJE KLUBA SMC-STRANKA MIRA CERARJA
824036 KLUB SVETNIKOV ZDRUŽENA LEVICA
824037 FINANCIRANJE KLUBA LISTE ŽUPANA ANDREJA FIŠTRAVCA
824038 FINANCIRANJE KLUBA LISTE KOLESARJEV IN PEŠCEV**

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

Nakup opreme (pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, avdiovizualne opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme, ter druge opreme in napeljav) je bil predviden zaradi lažjega in bolj učinkovitega delovanja mestnih svetnikov oziroma klubov svetnikov.

Za nakup opreme je bilo predvidenih 16.800 EUR. Skupaj pa je bilo porabljenih 15.845 EUR oziroma 94,3%.

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

103300 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

NRP za leto 2015: 207.172,40 EUR

Namen in cilj: Objekti kulturne infrastrukture ter oprema se letno investicijsko obnavljajo skladno z predloženimi potrebami uporabnikov, ocenjenimi prioritetami in sklepom župana o programu investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v tekočem letu. V letu 2015 smo načrtovali sredstva v višini 207.172,40 EUR. Ta sredstva omogočajo zgolj najnujnejše vzdrževalne posege in nakup opreme v kulturi.

Stanje projekta:

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture so bila v proračunu za leto 2015 zagotovljena sredstva v višini 207.172,40 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 121.344,20 EUR ali 58,57%. Vsa vlaganja so bila izvedena v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije - projektno pisarno na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2015 in njegove spremembe ter dopolnitve, ki jih je pripravila posebna delovna skupina in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih 87.494,76 EUR, za nakup opreme v kulturi 7.740,90 EUR, za nujne intervencije 500,20 EUR, realiziran pa je bil tudi prenos obveznosti iz leta 2014 v višini 25.608,34 EUR. Nižja realizacija je posledica prenosa plačil za nekatere obveznosti v leto 2016 v višini 63.625,98 EUR (za obnovljeno streho na objektu »Lubadar« v KC Pekarna), odstopa izbranega izvajalca od pogodbe ter prihranka sredstev po izvedbi javnih naročil.

103500 INVESTICIJE V KULTURI

OB070-13-0155 Nabava bibliobusa za Mariborsko knjižnico

NRP za leto 2015: Načrtovano 80.000 EUR in realizirano 79.199 EUR (99 %).

Namen in cilj: Na projektu je bilo načrtovano sofinanciranje investicije v nakup novega bibliobusa za potrebe Mariborske knjižnice. Investicija je oblikovana kot skupno sofinanciranje vseh občin, v katerih Mariborska knjižnica izvaja program mobilne knjižnice, ter države (na podlagi razpisa Ministrstva za kulturo). V letu 2014 načrtovan delež participacije MO Maribor je bil v celoti prenesen v leto 2015. Investicija je bila uspešno izvedena in sredstva v celoti porabljena.

120205 ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE

OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine

NRP za leto 2015: 4.000 EUR

Namen in cilj: V letu 2015 je bilo na postavki planiranih in porabljenih 4.000 EUR za nakup umetniških del iz sredstev MO Maribor, nakupe sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo. Umetnostna galerija Maribor je inventarizirala 5 na novo pridobljenih del (avtorjev: son:DA, Else Kasimir Oeljtnjen, Mitja Ficko).

120209 NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica

NRP za leto 2015: 140.000 EUR

Namen in cilji: Odkup knjižnega in drugega gradiva morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva.

Opis projekta: V letu 2015 je bilo temu projektu namenjenih 140.000 EUR. Mariborska knjižnica skrbi za 818.459 enot knjižničnega gradiva različnih vrst, v letu 2015 je bilo nabavljeno 32.149 enot knjižničnega gradiva.

Stanje projekta: Projekt je v celoti realiziran in je stalen.

221211 PROJEKT MY GENERATION AT WORK

OB070-13-0004 My Generation at Work

NRP za leto 2015: 19.881 EUR

MO Maribor je partner pri projektu My Generation at Work (v nadaljevanju: MG@Work), ki se je izvajal pod okriljem evropskega programa URBACT za spodbujanje trajnostnega razvoja mest. Projekt MG@Work je potekal v dvanajstih partnerskih mestih od maja 2012 do aprila 2015. Vodilni partner je bilo mesto Rotterdam (Nizozemska). Glavni cilj projekta MG@Work je bil spodbujanje in rast zaposljivosti mladih na spreminjajočem se trgu delovne sile (razvoj podjetniških spretnosti, znanj, veščin, pristopov in pogledov mladih, v povezavi s podjetji, izobraževalnimi inštitucijami, agencijami za zaposlovanje in lokalno oblastjo). Projekt je bil uspešno zaključil 30. aprila 2015, načrtovana sredstva v veljavnem proračunu 2015 v višini 19.881 so bila realizirana v višini 19.879 EUR (100,0 %). Sredstva v višini 23.005 EUR so bila v proračun 2015 nakazana kot delež sredstev EU. Skupni odhodki projekta v MO Maribor (2012 – 2015) so znašali 31.722 EUR, skupni prihodki projekta iz sredstev EU so znašali 25.304 EUR.

**0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO
VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST**

220415 Q-AGEING II

OB070-12-0010 Senior capital (Q-ageing II)

Realizacija je nadgradnja in nadaljevanje dobre prakse iz projekta Q-ageing kvalitetno staranje, h kateremu se je pristopilo konec leta 2012 in se zaključilo leta 2014. Realizirana sredstva so predstavljala stroške izvedbe projekta skupaj z Zavodom Prizma, rezultat je vzpostavitev središča Prizma 50+.

0408 URAD ZA ŠPORT

105200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME

OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, športnih objektih last mestne občine Maribor in žičniških napravah na mariborskem Pohorju.

Sredstva so bila namenjena obnovi garderob in sanitarij na objektu Nogometnega kluba Tezno, sanaciji stropa in elektroinstalacij v objektu DTV Partizan Tezno, sanaciji nogometnega igrišča Pobrežje, delni zamenjavi strešne kritine na hangerju Veslaškega centra in asfaltiranju rampe na BMX progi.

V športnih objektih Maribor so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektih: dvorani ŽŠD, športni park Tabor, Ljudski vrt in Mb otok.

Kupljena je bila oprema v skupni vrednosti 224.531 EUR. Obnovila so se kolesa na tribunah dvorane Tabor, nabavljena je bila oprema za plavalne proge v Pristanu in oprema za met diska in kladiva na atletskem stadionu, zamenjana umetna trava na pomožnem igrišču v Ljudskem vrtu, posodobila se je računalniška oprema v športnih objektih (strežnik), kupljeni so bili kamni za curling.

Na žičniških napravah na Mariborskem Pohorju so bila opravljena investicijsko vzdrževalna dela na vlečnicah in sedežnicah potrebna za obratovanje v smučarski sezoni.

OB070-15-0005 Obnova Skate parka

Sredstva v višini 2.391 EUR so bila porabljena za izdelavo DIIP-a za Skate park.

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

810318 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ

OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z prostori Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Glavni cilj je obnova prostorov in nabava različne opreme za nemoteno delovanje služb Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2014 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore KS in MČ planiranih 30.000 EUR, realizacija pa je bila 9.797 EUR oz. 32,7%. Sredstva so bila porabljena obnovo sejne sobe KS Limbuš in ostala manjša vzdrževalna dela. Nižja realizacija je bila zaradi nedokončanega postopka izbire izvajalca za obnovo kletnih prostorov KS Bresternica. Projekt se bo nadaljeval v letu 2016.

810323 OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE

OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V NRP so bili planirani odhodki za leto 2015 v vrednosti 15.800 EUR, realizacija pa je bila 4.180 EUR oz. 26,5%. Sredstva bila porabljena za priključitev na kanalizacijsko omrežje. Plačilo obnove 1. nadstropja KD pa se prenese v leto 2016.

910007 INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE

OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo

Stroški investicijskega vzdrževanja informacijskih tehnologij so bili od razpoložljivih 240.000 EUR, porabljeni v višini 208.125 EUR, 87% realizacija. Račun za 23.363 EUR iz sredine novembra 2015 je bil poslan v potrditev in plačan šele v januarju 2016, v primeru pravočasnega plačila bi bila realizacija 96%. Stroški so bili namenjeni nadgradnji centralnega računalniško – komunikacijskega vozlišča, zamenjavi mrežnih stikal, nadgradnji internega brezžičnega omrežja, investicijskemu vzdrževanju opreme delovnih mest uporabnikov (zamenjanih 16% računalnikov), investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme, integraciji aplikativnih programskih rešitev, nabavi mobilnih aparatov, plačilu licenc ter ostalim investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezanem z informacijskimi tehnologijami.

**911019 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV
OB070-10-0059 Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena za pregled elektroinštalacij na objektu H. Staneta 1, za delno obnovo na Čeligijevem stolpu ter druga manjša dela. Postopek izbire izvajalca za delno obnovo strešne kritine na Rotovškem trgu 9 in Ul. h. Staneta 1 je bil ustavljen zaradi neprimerno visoke ponudbene cene. Iz tega razloga je tudi realizacija nižja.

Od 40.200 EUR planiranih sredstev je bila realizacija 28.112 EUR oz. 69,90%.

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

164004 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME PROSTOVOLJNE GASILSKE SLUŽBE

OB070-06-0042 Nakup opreme za druge reševalne sile

Načrtovana sredstva so bila porabljena za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva pri gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu JGS Maribor. Projekt se nadaljuje.

164005 INVESTICIJE V OBJEKTE JZZPR

OB070-08-0004 Investicije v objekte JZZPR

Namen in cilj

Posodobitev obstoječega objekta poklicnih reševalnih služb na lokaciji Proletarskih brigad 21, za zagotovitev primernih pogojev delovanja.

Stanje projekta

Investicija v objekte JZZPR je potekala v skladu z javnim naročilom in dinamično izvajanja gradbenih del na objektu. Obnova objekta reševalnih služb je zaključena.

534000 PROGRAM POŽARNEGA SKLADA

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto

Namen in cilj

Za zagotavljanje razvoja javne poklicne gasilske službe po programu, ki ga določa glede na ocenjene prilive odstopljenih sredstev požarnega sklada občinski odbor za načrtovanje uporabe sredstev požarnega sklada. V letu 2015 poklicna enota (JZZPR Maribor) ni imela realiziranih odhodkov iz naslova požarnega sklada. JZZPR namensko zadržuje sredstva za nakup večjega Gasilskega vozila za reševanje iz višin, katerega bo potrebno s sedanjim nadomestiti v letu 2018. Prostovoljne enote pa so imele realizacijo 313.000,00 EUR. V mesecu marcu in maju 2016 realizirani pogodbi iz leta 2015 za sofinanciranje nakupa in nadgradnje GV za Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje v višini 125.000,00 EUR.

Stanje projekta

Projekt nabave vozila in nakup reševalne opreme po sklepu odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je delno realiziran.

OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme

Namen in cilj

Za razvoj prostovoljnega dela javne gasilske službe s sodobnimi gasilskimi vozili po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije in uredbi o organiziranju reševalnih sil. V letu 2015 se je realiziralo sofinanciranje nakupa AC 16/60 za Prostovoljno gasilsko društvo Pobrežje in Studenci (po pogodbah iz leta 2014) ter nakup opreme v skladu s sklepom Odbora požarnega sklada MO Maribor o porabi namenskih sredstev požarne takse.

Stanje projekta

Projekt je v fazi realizacije.

**837002 PROGRAMI ŠTABOV, ENOT CZ IN DRUGIH REŠEVALNIH SIL
OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu opreme za potrebe intervencij reševalnih sil CZ. Oprema se kupuje na osnovi letnega plana nabav opreme ,ki ga potrdi župan.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje.

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

101000 INVESTICIJE – VRTCI

OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre

Namen in cilji

Vrtec v Pekrah trenutno deluje v stavbi na Bezjakovi ulici 19, ki je bila zgrajena pred več kot stopetdesetimi leti, zaradi česar so nekateri konstruktivni elementi v izredno slabem stanju, sami prostori vrtca pa več ne ustrezajo sodobnim standardom vzgoje otrok in posledično minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca. Zaradi neustreznih prostorov in zastarelosti tehnološke opreme objekt ne zadostuje več vsem sanitarno-higienskim pogojem, kar je evidentno tudi iz odločb sanitarnega inšpektorata, ki že več let izdaja pogojne sanitarne odločbe za delovanje enote vrtca. Nadalje je lastništvo stavbe, v kateri je organiziran vrtec, deljeno in stavba v celoti ni v lastništvu MOM, pri tem pa zunanje igrišče vrtca sploh ni v lastništvu MOM. Stavba nima urejenih parkirnih prostorov, s čemer je zmanjšana varnost dostopa do vrtca. Zaradi vsega navedenega eventualna izvedba rekonstrukcije in sanacije stavbe ni smiselna. Zato se je kot smotrna odločitev izkazala gradnja nove stavbe enote vrtca, ki je predvidena na novi lokaciji. Na ta način bo občina še naprej zagotavljala izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti predšolskih otrok na območju KS Pekre ter v sodobnih prostorih zagotovila kakovostno izvajanje varstva skladno z normativnimi bivalnimi kapacitetami. V primeru, da se investicija v novogradnjo ne izvede, se bo namreč enota vrtca v Pekrah zaprla.

Predlagana investicija vključuje izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Pekrah in ureditev vseh potrebnih zunanjih površin, s čimer bo pridobljen nov objekt z vsemi potrebnimi in ustrezno dimenzioniranimi prostori ter omogočeno izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje za en oddelek prvega starostnega obdobja (za do 14 otrok v starosti od enega do treh let) in dva oddelka drugega starostnega obdobja (za do 48 otrok v starosti od treh do šestih let starosti). Po potrebi pa se lahko oblikuje še en (četrti) oddelek v skupnem prostoru za dodatne dejavnosti.

Stanje projekta:

V letu 2013 je bilo na podlagi izdelane investicijske in projektne dokumentacije pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Mestna občina Maribor je v letu 2014 načrtovala izgradnjo na podlagi sofinanciranja iz evropskih sredstev, vendar kljub popolni vlogi ni uspela pridobiti sofinanciranja.

Konec leta 2015 je bila sklenjena pogodba in aneks št.1 za izgradnjo srednje napetostnega priključnega kablovoda do TP Pekre 1 za potrebe izgradnje vrtca v skupnem znesku 56.116 EUR ter pogodba za strokovni nadzor v znesku 1.196 EUR. Zaradi omejenih virov financiranja je bila preverjena možnost izvedbe vrtca po modelu javno-zasebnega partnerstva (JZP). V avgustu 2015 je bil izpelnjen poziv promotorjem, na podlagi katerega je občina prejela dve vlogi o zainteresiranosti. V decembru je bil naročen dokument identifikacije investicije investicijskega projekta, v okviru katerega je bil v februarju izdelan test upravičenosti za izgradnjo vrtca po modelu JZP. Rezultati analize različnih možnosti financiranja izvedbe so pokazali, da je za izgradnjo vrtca najustreznejša varianta, ki predvideva izvedbo po javno naročniškem postopku in financiranje na podlagi zadolževanja. V skladu z zaključki investicijskega dokumenta bodo tudi načrtovana sredstva v proračunu za leto 2016.

OB070-14-0064 Dograditev in rekonstrukcija Vrtec Tezno Maribor

Namen in cilji

Predmet investicijskega programa je centralna kuhinja Vrtca Tezno Maribor, ki je organizirana v enoti Mišmaš, na Dogoški cesti 20. Objekt je bil zgrajen leta 1973 in je zasnovan kot pritličen in delno podkleten v skupni neto površini 870,60 m². V kletnih prostorih se nahajata dve igralnici, sanitarije in razne shrambe. Pritličje je razdeljeno na tri

sklope: na upravni del; vzgojni del s 6-timi igralnicami s spremljajočimi prostori ter kuhinjski del. Kuhinja je organizirana v pritličju.

Podkleteni del objekta je zidan, medtem ko je pritličje v celoti zgrajeno iz montažnih elementov (MARLES). Od odprtja enote vrtca na objektu ni bilo izvedenih večjih investicij. Izvajala so se le razna investicijsko vzdrževalna dela. Tako je sedanji objekt iz vidika energetske učinkovitosti zelo potraten. Konstrukcijski sestav fasade, tal proti terenu ter stavbno pohištvo imajo minimalno toplotno izolativnost in tudi več ne zadostujejo veljavnim kriterijem glede največje dovoljene toplotne prehodnosti (Ur. l. RS št. 93/2008, 52/2010).

Glede na opredeljeno problematiko centralne kuhinje Vrtca Tezno Maribor, ki je organizirana v enoti Mišmaš, so splošni cilji investicije dograditev kuhinje, rekonstrukcija obstoječih prostorov in vgradnja nove opreme ter izboljšanje energetske učinkovitosti dela stavbe.

Stanje projekta:

Investicija se izvaja od leta 2012. V letu 2012 in 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija (PGD in PZI). V letu 2014 in 2015 je predvidena faza izvedbe GOI del in vgradnje opreme v rekonstruirano in deloma dograjeno centralno kuhinjo Vrtca Tezno Maribor. V oktobru leta 2014 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem GOI in nadzora. Dela so se tako pričela konec leta in zaključila v letu 2015. Vrednost izgradnje v letu 2015 je znašala 587.414 EUR.

101200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov-vrtci

Namen in cilj

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine ter predani v upravljanje javnim zavodom - vrtcem in so osnova za njihovo delovanje. Obnova zgradb otroških vrtcev in opreme v njih poteka po planu investicijskega vzdrževanja in obnove opreme, ki je pripravljen v sodelovanju z ravnateljicami vrtcev na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. Usmeritve in trendi načrtovanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljeni v štiriletnih načrtih razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet.

Stanje projekta

V letu 2015 se načrtovana sredstva nanašajo na sprejete obveznosti iz leta 2014, to je predvsem dokončanje projektna dokumentacije za energetske obnove objektov in interventne obnove vodovodne instalacije in ogrevanja.

101300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA

OB070-07-0005 - Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

Namen in cilj

Denarna sredstva so namenjena najnujnejšim potrebam v primeru okvar in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu v objektih socialnega varstva. Sredstva v letu 2015 so namenjena obnovi prostorov na Trubarjevi 27, kamor se bo preselil javni zavod Center za pomoč na domu Maribor.

Stanje projekta

V okviru planiranih sredstev je bila v letu 2014 izdelana projektna dokumentacija PZI za obnovo zgradbe na Trubarjevi ulici 27 v Mariboru za potrebe Centra za pomoč na domu ter sanacijska dela v kletnih prostorih te zgradbe. V okviru planiranih sredstev je zaključena obnova pritličja zgradbe in dokončanje sanacije vlage v kletnih prostorih. V letu 2016 je predvideno dokončanje preostalega dela objekt.

102000 INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE

OB070-12-0007 – OŠ Toneta Čufarja Maribor (investicija)

Namen in cilj

Šola izvaja pouk v treh objektih:

- starejša šolska zgradba za potrebe učencev razredne stopnje, zgrajena leta 1899,
- novejši prizidani del šole za potrebe učencev predmetne stopnje, zgrajen leta 1977 in
- telovadnica s spremljajočimi prostori, zgrajena leta 1977.

Obstoječa telovadnica s spremljajočimi prostori ne ustreza več sanitarnim in prostorskim normativom, je dotrajana in energetsko potratna. Tudi glede na vpisano število učencev obstoječe površine za šport po velikosti in opreми, ki je v celoti dotrajana in zastarela, ne ustrezajo zahtevanim normativom. Neurejene so zunanje nepokrite športne in ostale površine na funkcionalnem šolskem zemljišču.

Upoštevajoč dotrajanost veznega trakta z garderobami, neustreznost obstoječih prostorov za prehrano, prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje, neustreznih prostorov za knjižnico, računalniško učilnico s katerimi razpolaga šola in neurejenost zunanjih površin, je predlagana investicija potrebna in upravičena.

Glede na opredeljeno prostorsko problematiko OŠ Toneta Čufarja Maribor so glavni cilji investicije naslednji:

- Izgradnja novega veznega trakta s centralno kuhinjo, jedilnico, šolsko avlo, garderobami, shrambo za rekvizite, novim glavnim vhodom, povezovalnimi hodniki z obema šolskima zgradbama in telovadnico v pritličju ter v nadstropju ureditev knjižnice, računalniške učilnice z medioteko, ženskih in moških sanitarij ter povezovalnim hodnikom med obema šolskima zgradbama.
- Obnova obstoječe telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori.
- Zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru rednega pouka.
- Ureditev ostalih zunanjih površin šole.
- Prispevek k učinkoviti rabi energije.
- Pridobitev ustreznih nepokritih površin za potrebe športnih in ostalih programov za otroke in mladino iz šole in okolice.
- Prispevek h kakovostnejšemu življenju v šoli in kraju.

Stanje projekta

Investicija se je pričela izvajati v zadnjem četrtletju 2014, ko je bil izbran izvajalec za izvedbo gradnje in izvajalec za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji. Skupna vrednost investicije po sklenjenih pogodbah znaša 2.606.558 EUR. Izvedba investicije je predvidena v treh fazah. V letu 2015 je bila dokončana izgradnja večnamenskega veznega trakta in obnovljena obstoječa telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori: garderobami, sanitarijami in umivalnicami ter prostori za športnega pedagoga in shrambami za telovadno orodje v skupni višini 1.953.902 EUR za izvedbo te gradnje in 4.754 EUR za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji. V mesecu maju 2016 je načrtovana izvedba zaključne III. faze - ureditev zunanjih površin.

OB070-14-0067 Dograditev in obnova Svetovalnega centra

Namen in cilj

Kapaciteta obstoječih prostorov Svetovalnega centra Maribor ne zadošča potrebam tega javnega zavoda, zato prihaja ob predavanjih na razširjenem strokovnem kolegiju pogosto do gneče in prostorske stiske. Za rešitev omenjene problematike zagotavljanja prostora za nemoteno izvedbo zastavljenih dejavnosti, ki vključuje tudi izvedbo predavanj, seminarjev, ipd., je Svetovalni center Maribor v letu 2009 Mestni občini Maribor podal vlogo za začetek

postopka za izvedbo prizidka k obstoječemu objektu Svetovalnega centra Maribor na južni strani.

Novo pridobljen prostor po tej investicijski nameri omogoča kvalitetno izvedbo dejavnosti za večje skupine in ob izvedbi premične pregrade med obstoječim in prizidanim delom objekta tudi izvajanje dejavnosti v dveh srednje velikih skupinah oz. normalno delo v enem in/ali drugem prostoru kakor do sedaj.

Cilji predmetne investicije so:

- razširiti obstoječ prostor za možnost nemotene izvedbe predavanj, seminarjev, izobraževanj ipd., namenjenih večjim skupinam ljudi (cca 50), ki jih izvaja Svetovalni center Maribor;
- zagotoviti boljše pogoje za udeležence predavanj, seminarjev, izobraževanj, ipd.;
- zagotoviti nemoten dostop v objekt gibalno oviranim osebam z novo zgrajenim zunanjim dostopom oziroma izvedbo dostopne rampe z vetrolovom;
- zagotoviti boljše delovne pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih delavcev.

Stanje projekta

V letu 2014 začeta investicija je bila v celoti zaključena v prvi polovici 2015 in v ta namen v letu 2015 realizirana sredstva v višini 98.022 EUR. Celotna sredstva za izvedbo dvoletne investicije v višini 148.357 EUR so bila v celoti zagotovljena iz naslova presežka javnega zavoda.

102200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OB070-07-0024 - Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

Namen in cilj

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. S predvidenimi sredstvi v proračunu za leto 2015 so bile realizirane le najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju, za katere so izdane odločbe oz. so potrebna zaradi varnosti otrok in zaposlenih.

Stanje projekta

V letu 2015 so bila realizirana sredstva v višini 11.450 EUR za dokončanje v letu 2014 začete obnove fasade na OŠ Rada Robiča Limbuš ter za najnujnejša interventna dela v skupni višini 50.435 EUR (zamenjava talnih oblog v OŠ borcev za severno mejo, ureditev odvodnjavanja dvorišča na OŠ Franceta Prešerna-podružnici Razvanje, sanacija zunanjega razvoda ogrevanja na OŠ Janka Padežnika, sanacija ravne strehe na OŠ Gustava Šiliha in na Konservatoriju za glasbo in balet-enoti Tabor).

OB070-15-0004 Energetska obnova OŠ Tabor I Maribor

Namen in cilj

Predmet investiranja oz. operacije je energetska obnova strehe in fasade vključno s z zunanjim stavbnim pohištvo na stavbi šole in telovadnice OŠ Tabor I Maribor.

Osnovni razlog za investicijo je energetska potratnost stavbe šole, kar zahteva visoka sredstva za obratovanje in vzdrževanje. Razlog za investicijo je prav tako nujnost izvedbe

sanacije strehe šolske stavbe OŠ TABOR I Maribor. Iz vidika obveznosti Mestne občine Maribor kot ustanoviteljice OŠ tabor I Maribor, ki mora skrbeti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskih programov, je predlagana investicija nujna in upravičena.

Glede na opredeljeno energetska problematiko in problematiko zamakanja strehe stavbe OŠ Tabor I Maribor so cilji investicije izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe v naslednjem obsegu:

1. Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje obravnavane stavbe;
2. Izboljšanje kakovosti ovoja stavbe, ki zajema energetska obnovo strehe in fasade z vgradnjo novega energetska učinkovitega fasadnega stavbnega pohištva;
3. Izvedba interventne sanacije strehe pred zamakanjem v objekt;
4. Zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO₂ toplogrednih plinov v okolje;
5. Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje osnovnošolskega programa in drugih dejavnosti v okviru vzgojno izobraževalnega procesa, ki se izvaja za učence te šole;
6. Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Tabor I Maribor in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

Stanje projekta

V letu 2015 je bila na mestnem svetu potrjena investicijska dokumentacija pripravljena na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije. V drugi polovici leta je bil izpeljan postopek javnega naročila za izbor izvajalca del, vendar je bila v okviru postopka vložena revizija, kar je povzročilo podpis pogodbe konec leta in izvedbo del v letu 2016. Iz navedenega razloga do realizacije načrtovanih odhodkov ni prišlo. Obnova strehe bo izvedena v prvi polovici leta 2016.

102208 ENERGETSKA OBNOVA ENOTE KEKEC VRTCA POBREŽJE MARIBOR OB070-13-0010 – Energetska prenova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor

Namen in cilj

Z navedeno operacijo je Mestna občina Maribor uspešno kandidirala na Javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Stanje projekta

Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega ter projektantskega nadzora. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb je 327.883 EUR. Dela so se pričela v letu 2014 in so se zaključila v letu 2015. Sredstva v višini 233.255 EUR predstavljajo prevzete obveznosti po sklenjenih pogodbah iz leta 2014 in so bila namenjena za dokončanje energetske obnove objekta. Delež sofinanciranja v letu 2015 znaša 80.230 EUR.

102209 ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ KAMNICA OB070-13-0005 – Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je investicijo »Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica« v letu 2013 uspešno prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer na Javni razpis za »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije.

Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica je bila načrtovana v obdobju dveh let, z začetkom v letu 2014, z energetske obnovo zunanjega stavbnega pohištva – to je obnovo oken in vrat na ovoju šolske zgradbe, ter zaključek v letu 2015 z energetske obnovo fasade šolske zgradbe.

Stanje projekta

Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb je znašala 399.592 EUR. Dela so se pričela v letu 2014 in bila zaključena sredi leta 2015. Realizirana sredstva v letu 2015 so znašala 151.514 EUR za dokončanje energetske obnove objekta. Znesek celotnega sofinanciranja projekta iz EU sredstev je znašal 268.969 EUR in je bil v celoti realiziran v letu 2015.

102210 ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ MAKSA DURJAVE OB070-13-0007 – Energetska obnova fasade, strehe in oken na OŠ Maksa Durjave Maribor

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je investicijo »Energetska obnova fasade, strehe in oken na OŠ Maksa Durjave Maribor« v letu 2013 uspešno prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer na Javni razpis za »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije.

Energetska obnova fasade, strehe in oken na OŠ Maksa Durjave Maribor je bila načrtovana v obdobju dveh let, začetek v letu 2014 z energetske obnovo zunanjega stavbnega pohištva – to je obnovo oken in vrat na ovoju šolske zgradbe z obnovo strehe, zaključek pa v letu 2015 z energetske obnovo fasade šolske zgradbe.

Stanje projekta

Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb znaša 507.254 EUR. Dela se bodo zaključila v letu 2015. V letu 2015 so bila realizirana sredstva v skupni višini 221.221 EUR za dokončanje energetske obnove ovoja objekta, od tega 218.928 EUR za gradnjo in 2.293 EUR za strokovni nadzor pri gradnji. Prihodek v proračun iz EU sredstev v letu 2015 je znašal 134.502 EUR.

102211 ENERGETSKA OBNOVA FASADE, OKEN OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA OB070-12-0140 – Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je investicijo »Energetska obnova fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor« v letu 2013 uspešno prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer na Javni razpis za »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije. prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor je bila načrtovana v obdobju dveh let, začetek v letu 2014 z energetske obnovo zunanjega stavbnega pohištva – to je obnovo oken in vrat na ovoju šolske zgradbe z obnovo podstrešja, zaključek pa v letu 2015 z energetske sanacije fasade šolske zgradbe.

Stanje projekta

Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora, v skupni vrednosti 588.872 EUR. Dela so se pričela v drugi polovici leta 2014 in bila zaključena sredi leta 2015. Realizirana sredstva v višini 313.890 EUR so bila v letu 2015 namenjena za dokončanje energetske obnove objekta. Prihodki iz sofinanciranja iz EU sredstev so v letu 2015 znašali 344.971 EUR in se nanašajo tudi na upravičene stroške iz leta 2014.

103402 MARIBORSKI GRAD – OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Namen in cilj

Namen tretje faze je dokončna ureditev gradu, ki bo omogočila razširitev poslovanja Pokrajinskega muzeja Maribor in bo omogočila tudi kakovostno predstavitev vseh muzealij in drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor. Na ta način bo dosežen razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji.

Stanje projekta

Odhodki v višini 5.563 EUR se nanašajo na skladiščenje kamnitih kipov, ki so bili v času priprave na izvedbo investicije ustrezno konzervirani in preseljeni v varovane skladiščne prostore. V drugem polletju leta 2015 se je v sodelovanju z Uradom za kulturo izvedla selitev teh kamnitih kipov v skupne depoje, zaradi nižjih stroškov hrambe. Investicija se bo nadaljevala po zagotovitvi ustreznih virov financiranja.

103404 MINORITSKA CERKEV OB070-09-0117 Minoritska cerkev

Namen in cilj

Ob predvidenem lutkovnem gledališču, lociranem v Minoritskem samostanu in bodočim pokritem letnem avditoriju na nekdanjem samostanskem vrtu, naj bi cerkev predstavljala večnamensko dvorano, primerno za najrazličnejše dogodke tako množičnega kot komornega značaja. Predvsem pa naj bi služila za potrebe koncertne produkcije. Investicijski projekt zajema sanacijo in celovito prenovo Minoritske cerkve ter mansardnih prostorov v samostanskem delu kompleksa ter funkcionalno ureditev in opremo za kulturno produkcijo.

Stanje projekta

V letu 2010 je bila delno izvedena prva faza GOI del. V sklopu izvajanja GOI del 1. faza je zaradi intervencije predstavnika ZVKDS in vključitve arheoloških in konservatorsko-restavratorskih služb prišlo do prekinitve dokončanja izvedbe 1. faze in posledično do zamikov terminskih planov. V drugem polletju 2011 izdelan konservatorski načrt je bil osnova za začetek postopka javnega naročila za projektiranje 2. faze obnove, ki pa se je zaradi neugodnega finančnega stanja uspešno zaključil šele v letu 2012. Našteti dejavniki so vplivali na odstopanje od zastavljenega terminskega plana, o čemer smo obvestili tudi resorno ministrstvo s prošnjo za podaljšanje roka izvedbe. Le-to je prošnji ugodilo.

V letu 2013 je bila izvedena sanacije temeljev zunanjih zidov cerkve. V letu 2014 so potekale arheološke raziskave in sanacija zidov znotraj cerkve. Na podlagi rezultatov arheoloških raziskav je bila odkrita nova kletna etaža, zaradi česar se je spremenila PGD dokumentacija, gradbeno dovoljenje in na tej osnovi je bila izdelana dokončna PZI projektna dokumentacija. V drugi polovici leta 2014 so bile sklenjene pogodbe za izvedbo GOI del in konservatorsko – restavratorski del za dokončanje investicije. Dela in celotna obnova se je zaključila v avgustu

103418 LQ-CELIAC
OB070-10-0132 LQ-CELIAC

Namen in cilj

V mesecu septembru 2011 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju operacije v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Skupna vrednost projekta znaša 627.122 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 523.624 EUR. Delež vodilnega partnerja znaša 300.891 EUR (ESRR: 255.758 EUR), lastni delež Mestne občine Maribor pa znaša 15.044 EUR.

Namen projekta je izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo

Cilji projekta:

- zgodnje odkrivanje bolezni (primarna preventiva),
- povečanje osveščenosti bolnikov,
- povečanje osveščenosti javnosti,
- odkriti nove bolnike s celiakijo v večji populaciji šolskih otrok v regiji s pomočjo hitrih testov,
- izboljšanje poznavanja bolezni med bolniki, zdravstvenim osebjem, dietetiki, kuharji,
- večja mobilnost bolnikov.

Stanje projekta:

V letu 2014 smo zaključili vse aktivnosti na projektu LQ – Celiac, ki je sofinanciran iz operativnega programa Slovenija – Madžarska. Skozi izvajanje projekta smo dosegli dva glavna cilja projekta, in sicer: zgodnje odkrivanje celiakije in ozaveščanje prebivalstva o bolezni.

Z izvajanjem projekta LQ – CELIAC smo zaključili v septembru 2014, v letu 2015 smo izvajali poprojektne aktivnosti v zvezi s poročanjem in kontrolami različnih organov. Poraba je nižja od načrtovane, zaradi zamika pri pregledu 5. vmesnega poročila s strani kontrolnega organa. Posledično bo priprava in potrditev končnega poročila realizirana v letu 2016, ko pričakujemo še zadnji priliv sofinancerskih sredstev.

103425 ŠPORTNI OBJEKTI
OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor

Namen in cilj

Namen te investicije je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev v Ledni dvorani Maribor za organizacijo tekmovanj v hokeju na ledu (M/Ž) in drugih športnih disciplinah ter usposobitev dvoranske infrastrukture za potrebe izvajanja športnih aktivnosti tako profesionalnih kot tudi amaterskih športnikov in drugih uporabnikov. Cilji investicije v rekonstrukcijo, obnovo, energetska sanacijo in dogradnjo obstoječe ledne dvorane Tabor so direktni ter merljivi:

- zagotovitev ustreznih pogojev za treniranje in nastopanje aktivnih športnih uporabnikov dvorane,
- zagotovitev izboljšanja komercialnih aktivnosti upravljavcu športnega objekta,
- zagotovitev in optimizacija uporabe športne dvorane za rekreativne uporabnike,
- zagotovitev občutnega zmanjšanja stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta,
- izpolnitev zahtev po trajnem zmanjšanju porabe energije za obratovanje tovrstnih objektov.

Stanje projekta

V letu 2011 in 2012 je bila, v skladu s planom, izdelana investicijska dokumentacija in izvedeno javno naročilo za projektiranje obnove in dogradnje Ledne dvorane. V letu 2013 je bila izdelana PGD projektna dokumentacija, na osnovi katere je bilo v letu 2014 pridobljeno

pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2015 je bila izdelana PZI projektne dokumentacije. Nadaljnja izvedba investicije bo odvisna od zagotovitve ustreznih virov financiranja.

103427 ZORA **OB070-15-0002 ZORA**

Namen in cilj projekta

V mesecu januarju 2015 so se pričele izvajati aktivnosti na projektu ZORA – Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine. Projekt je delno sofinanciran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma. Skupna vrednost projekta (za vse partnerje skupaj) znaša 718.090 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 90%. Delež Mestne občine Maribor v projektu znaša 12.000 EUR (3.000 EUR v smislu nematerialnega prispevka – (in-kind)), od tega predstavlja lastni delež 900 EUR.

Namen projekta je izboljšanje kvalitete življenja bolnikov z avtizmom.

Cilji projekta:

- v zgodnjo obravnavo bo vključenih najmanj 100 otrok z avtizmom,
- vzpostavljen bo center za kratkotrajno bivanje otrok in mladostnikov (respite),
- najmanj 50 otrok bo vključenih v center za kratkotrajno bivanje,
- izobraženih bo najmanj 55 strokovnjakov,
- najmanj 100 staršev iz vse Slovenije bo vključenih v izobraževanje staršev v obliki seminarjev, delavnic in individualnih srečanj, z namenom, da se jih s pomočjo dodatnih znanj usposobi, da bi bolje razumeli razvojne in vedenjske posebnosti svojih otrok in bi jim znali učinkovito pomagati.

Stanje projekta:

Na projektu ZORA je Mestna občina Maribor zadolžena za organizacijo novinarskih konferenc, obveščanje strokovne in širše javnosti o avtizmu in aktivnostih projekta; torej za aktivnosti informiranja in obveščanja ter diseminacije rezultatov projekta. Realizirani odhodki na projektu se nanašajo na del stroškov plač zaposlenih na projektu, za udeležbo na projektnih sestankih in poročanje. Odstopanje od načrtovane porabe je posledica zamika nekaterih aktivnosti v leto 2016.

103514 STREETLIGHT-EPC **OB070-13-0150 Streetlight-EPC**

Namen in cilj

Projekt Streetlight-EPC je sofinanciran s strani programa Intelligent Energy Europe. Projekt se začne v letu 2014 in traja tri leta.

Namen projekta je energetska sanacija javne razsvetljave in vzpostavitev modela financiranja po sistemu zagotavljanja prihrankov.

Stanje projekta

V letu 2014 smo v okviru projekta začeli s pripravo strokovne podlage za energetska sanacija javne razsvetljave v mestu. Planirana sredstva za leto 2015 so bila porabljena v višini 10.218 EUR za plače uslužbencev MOM za opravljeno delo na projektu, za pripravo dokumentacije za izvedbo pilotnega projekta ter udeležbo na projektnih sestankih in izobraževanju pri partnerjih projekta. V okviru projekta se je izvedlo zbiranje podatkov in priprava strokovnih podlag za pilotni projekt obnove testnega območja javne razsvetljave. Poraba sredstev v letu 2015 je nižja kot je bilo načrtovano zaradi manjšega obsega izvedbe pilotnega projekta.

103516 MESTNO JEDRO-CELOVITA REVITALIZACIJA (KOROŠKA CESTA IN DRUGA DEGRADIRANA OBMOČJA)

OB070-13-0154 – Mestno jedro- celovita revitalizacija (Koroška cesta in drugo)

Namen in cilj

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine (obnova stavb. Fasade, strehe in stavbno pohištvo),
- gospodarska revitalizacija (turistično atraktivne nove dejavnosti v poslovnih prostorih, na odprtih dvoriščih,...posredno tudi nove zaposlitve),
- socialna revitalizacija (vključevanje prebivalcev Koroške ceste, aktivnosti za različne socialne skupine prebivalcev Maribora in okolice,...).

Namen investicijskega projekta je gospodarsko socialna revitalizacija vsestransko degradiranih posameznih predelov starega mestnega jedra, kot je na primer koroška cesta od Glavnega trga do osrednje mestne tržnice, del Orožnove ulice in drugo. Pri Koroški cesti, kjer je že predvidena Investicija v obnovo cestišča, se v okviru tega projekta predvideva postopna obnova stavb (fasade, strehe in stavbno pohištvo), in vzpostavitev vsebinskih (gospodarskih in kulturnih) programov oživitve degradiranih predelov mestnega jedra. Spodbujanje starega obrtništva, umetnosti in ostalih sovpadajočih panog in vsebin bo prispevalo tudi k razvoju turizma.

Stanje projekta

Na projektu celovite revitalizacije mestnega jedra so že v prvi polovici leta potekale intenzivne priprave na postopke priprave strategije celovite revitalizacije mestnega jedra, ter prilagoditve odlokov in drugih temeljnih postopkov. Kljub temu, da je bilo spremenjenih nekaj odlokov, ki bi lahko lastnike stavb v mestnem jedru spodbudili k obnovam fasad, se v tem času ni obnavljala fasada nobene stavbe v kateri bi MOM kot solastnik prispevala delež za obnovo fasade, za kar so bila v proračunu 2014 planirana sredstva na tej postavki. V drugi polovici leta so se nadaljevali temeljni postopki bottom-up principa priprave omenjene strategije. V okviru projekta smo kot možne osnove za pripravo nove strategije, proučili tudi obstoječe dokumente MOM, predvsem: Strategijo razvoja mesta Maribor 2030 in Projekt prenove starega mestnega jedra iz leta 2003, ter druge strategije in pravilnike (področje urbanističnega urejanja okolja, področje trajnostne mobilnosti in prometa, področje varovanja okolja,...). Na koncu leta 2014 smo se lotili različnih pristopov anketiranja in vključevanja prebivalstva. V okviru planiranih sredstev na postavki je bila v letu 2015 zaključena javnomnenjska raziskava na vzorcu vsaj 400 prebivalcev.

103517 NABREŽJE REKE DRAVE

OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

Namen in cilji projekta:

Drava je hrbtenica zelenega sistema mesta. Prostorski dokumenti Mestne občine Maribor nabrežja Drave opredeljujejo kot rekreacijske površine, zgodovinske dele, Lent in taborsko nabrežje pa kot območja kompleksne prenove in sanacije. Cilj investicije v ureditev nabrežij reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretgranosti mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko vrednost območja. Z ureditvijo nabrežja Drave se doseže dvig urbanih kakovosti Maribora, pri tem se uredi privlačen prostor vzdolž reke Drave, oživi se razvoj urbanih površin ob reki, s skladnejšo rabo vodnega – obvodnega prostora.

Cilj projekta:

- oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora,
- ureditev zanemarjenih predelov obrežij reke Drave,
- skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja,
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Stanje projekta:

Zaključena je izdelava idejnega projekta, izdelana je bila PGD in PZI projektna dokumentacija. V letu 2012 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in stavbna pravica za gradnjo. Sredstva v letu 2015 so bila predvidena za vzpostavitev vstopnih točk pri Sodnem in Vodnem stolpu na Lentu, kar bo dolgoročno omogočilo izvedbo peš cone med vstopnimi točkami. Zaradi zamika pri pripravi dokumentacije, so bile obveznosti prenesene v leto 2016.

107000 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA**OB070-12-0136 Izgradnja fizioterije****Namen in cilj**

Predmet investicije je izgradnja objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, ki trenutno deluje na lokaciji Sodne ulice 13, v Mariboru. Namen investicije je omogočiti nemoteno delovanje zaposlenih v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in predvsem izboljšanje storitev za paciente in to na enoviti mikrolokaciji.

Primarni cilj investicije je zagotoviti primerne prostore za dejavnost Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, kar bo (skladno z veljavnim prostorskim aktom, t. j. PUP za območje urbanistične zasnove mesta Maribor) omogočala, že pred desetletji načrtovana, zazidava objektov Zdravstvenega doma.

Občine ustanoviteljice javnega Zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor so v novembru 2013 podpisale Dogovor o zagotavljanju sredstev za dozidavo objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino k Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor.

Stanje projekta

Za izgradnjo nove Fizioterije je bila do sedaj izdelana potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana investicijska dokumentacija. Mestni svet MOM je predinvesticijsko zasnovo potrdil v juliju 2013, investicijski program pa v septembru 2013. Sofinancerska vrednost MOM znaša 1.920.114,52 EUR, kar je 63,12% celotne vrednosti projekta.

V letu 2015 je bila zaključena dograditev objekta in predaja v uporabo. Vrednost izvedenih del, glede na delež sofinanciranja MOM, je v letu 2015 znašal 1.703.557 EUR.

162310 OBNOVA KOROŠKE 26**OB070-15-0003 Obnova Koroške 26****Namen in cilj**

Objekt na Koroški 26 zaradi dotrajanosti strehe in fasade zahteva nujne sanacijske ukrepe.

Stanje projekta

V letu 2015 je bila izvedena obnova ostrešja, strešne kritine in sanacija fasade v vrednosti 63.358 EUR.

222404 UPSIDE**OB070-13-0144 UPSIDE****Namen in cilj**

Projekt UPSIDE (User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems) (številka projekta: 319962) je uspešno kandidiral na razpisu sedmega okvirnega programa FP7-REGIONS-2012-2013-1 (shema: Koordinacijske in podporne aktivnosti).

Mestna občina Maribor sodeluje kot partner v konzorciju 12 partnerjev. Projekt bo trajal 36 mesecev, izvajanje se je pričelo 1.7.2013, projekt pa se zaključi 30.6.2016.

Cilj projekta UPSIDE je zagotavljanje gospodarske in družbene koristi s spodbujanjem nastajanja in razvoja k uporabniku usmerjenih rešitev za inovacije v digitalno usmerjene ekosisteme. Projekt je namenjen spodbujanju razvoja sodelovanja in sinergijskih povezav med raziskavami, inovacijskimi dejavnostmi v podjetjih, politik mestnega razvoja in odprtih, k uporabniku usmerjenih inovacij ekosistemov "ki so blizu interesom in potrebam mest in njihovih interesnih skupin, vključno z državljani in podjetji, ki lahko premostijo razlike med kratkoročnimi prednostnimi nalogami razvoja mest in dolgoročnim tehnološkim raziskovanjem in eksperimentiranjem."

Stanje projekta

Izvajanje projekta se je začelo 1.7.2013. V avgustu je bil prvi sestanek projektne partnerjeve na katerem smo podrobneje pregledali načrt dela in začrtali aktivnosti za nadaljevanje projekta. V novembru 2013 so sledili študijski obiski v Avstriji in pri partnerju na Nizozemskem, kjer smo si ogledali dobre prakse sodelovanja lokalne skupnosti, gospodarstva, razvojno-raziskovalnih institucij ter prebivalstva. V letu 2014 smo izvedli študijske obiske ter aktivnosti povezane z vzpostavitvijo ter delovanjem iniciative za vzpostavitev pametnega mesta.

V letu 2015 smo nadaljevali aktivnosti na projektu, ki so zajemali študijske obiske, sestanke projektne partnerjeve, sodelovanje pri vpeljavi spletnega orodja za podajanje pobud občanov, vzdrževanje vsebin portala pametnega mesta Maribor ter razvoj novih projektne vsebin s partnerji projekta.

V letu 2016 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti na projektu, ki zajemajo predvsem študijske obiske, sestanke projektne partnerjeve ter zaključno konferenco projekta.

223100 OBNOVA OPREME

OB070-07-0025 - Obnova opreme – šolstvo

Namen in cilj

Obnova opreme mariborskih osnovnih šol poteka na podlagi potrjenega letnega programa, ki je pripravljen v sodelovanju z osnovnimi šolami na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritete glede na višino proračunskih sredstev.

Stanje projekta

V sprejetem proračunu za leto 2015 na proračunski postavki za obnovo opreme ni bilo načrtovanih sredstev. V drugi polovici leta so bila na postavko prerazporejena razpoložljiva sredstva iz proračunske postavke 101000 v višini 35.090 EUR. Sredstva so bila porabljen v višini 22.950 EUR za dobavo in montažo konvektomata v OŠ Borcev za severno mejo in plinskega kotla v OŠ Bojana Iliča. Del obveznosti je bil prenesen v leto 2016.

0413 URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

151004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Izvajanje investicij in investicijskih vzdrževanj tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in istočasno prijaznejši odnos do okolja (zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z vodnimi viri in energijo, ki je potrebna za črpanje). Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja in investicij v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo planiranih 626.500 EUR, porabljenih pa 146.225 EUR kar predstavlja 23% realizacijo. Realizacija je manjša zaradi poznega sprejema proračuna za l. 2015, predvsem pa ker Mariborski vodovod d.d. ni nakazoval sredstev najemnine v proračun občine. Ker v proračunu niso bila zagotovljena finančna sredstva je bila občina prisiljena ustaviti postopke javnega naročanja večjih projektov (vodovod v delu Ceste na Gaj, vodovod Brestrnica–Jelovec). Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja pa bodo dokončana in poplačana v l. 2016, pa tudi nekateri izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt. V letu 2015 smo pridobili dokumentacijo za gradnjo vodovoda Brestrnica–Jelovec, dokumentacijo za gradnjo dela vodovoda Kamnica–Brestrnica in dokumentacijo za gradnjo vodovoda v Obrobni ulici v Limbušu. Obnovljene so bile elektroinstalacije v rezervoarjih Kamnica, Ribniško selo, Dom obrambe pri Pekrah in v Počehovi. Nabavljena je bila programska oprema in digitalna oprema za brezžično vodenje vodovodnega sistema. V črpališču Vrbanski plato je zamenjan elektromotor črpalke v vodnjaku 19, v črpališču Betnava je v vodnjaku 4 zamenjan elektromotor črpalke in tlačni vod, v črpališču Dobrovce je sofinancirana nabava frekvenčnega regulatorja črpalke, na Mariborskem otoku je v vodnjaku za oskrbo s pitno vodo urejena dezinfekcijska naprava. Za monitoring nivoja in kvalitete podtalnice, ki doteka iz smeri mesta je ob Vrbanski cesti urejena nova vrtina s pizometrom, na občinski meji z občino Miklavž na Dravskem polju in občino Duplek so na tranzitnih cevovodih zgrajeni merilni jaški z merilnimi napravami. Na rezervoarju Kalvarija pa so bila izvedena gradbena sanacijska dela in po mestu so bili postavljeni pitniki.

OB070-11-0075 I. FAZA MAGISTRALNEGA VODOVODA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen ureditvi javne oskrbe s pitno vodo na višjih legah v naselju Razvanje z zagotavljanjem požarne varnosti. Izgradnja I. faze obsega predvsem izgradnjo 250 m³ rezervoarja z integriranim črpališčem in navezavo na obstoječo javno vodovodno omrežje. Omogoča pa tudi nadaljnjo izgradnjo vodovoda v smeri Habakuka, naselja nad Razvanjem, kjer je oskrba prebivalcev s pitno vodo iz zasebnih zajetij v sušnem obdobju motena.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta

V l. 2015 smo pridobili uporabno dovoljenje za zgrajeno I. fazo magistralnega cevovoda Maribor--Sp. Hoče – Pivola. Uporabno dovoljenje je bilo izdano za 250 m³ vodni rezervoar z integriranim črpališčem z hidroforno postajo in priključne cevovode. Načrtovan strošek za

**151013 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO VODOVODNEGA OMREŽJA
OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov**

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen vzdrževanju hidrantnih sistemov na vodovodnem omrežju in s tem zagotavljanju protipožarne varnosti na področju MOM.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta

Preglede ustreznosti hidrantov in njihovo servisiranje na javni vodovodni mreži je opravljala Mariborski vodovod d.d., ki je v I. 2015 izstavil račune v znesku 14.951 EUR, kar predstavlja 74% realizacijo. Za projekt je v letu 2015 bilo zagotovljenih 20.000 EUR

**151107 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA
OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izdelavi tehnične dokumentacije za izvajanje posegov na kanalizacijskem omrežju in s tem preprečitvi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prioriteta izgradnje kanalizacijskega sistema v letu 2015 je bila usmerjena na izgradnjo manjkajočih segmentov primarnih kanalov za katere je že bila izdelana tehnična dokumentacija in pridobljena gradbena dovoljenja, ki v primeru neizvajanja investicijskih objektov v obdobju dveh let zastarajo in je postopek potrebno v celoti obnoviti. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Realizirana sta bila projekta Lovska ulica slepi krak in Tržaška cesta 22 – 24. Vrednost projekta je bila 33.000 EUR, realizacije pa ni bilo, saj plačila zapadejo v leto 2016

**151111 PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV – KANALIZACIJA
OB070-06-0027 Varovanje vodnih virov – kanalizacija**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji manjkajočega primarnega dela kanalizacijskega sistema v naseljih Jelovec, Bresternica in Malečnik. Projekt je sestavni del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora, ki je sofinanciran s sredstvi EU in v njem sodelujejo še občine Miklavž, Duplek in Hoče. Celotna vrednost je cca 25 mio EUR od tega 1,5 mio EUR za Maribor. Projekt se je zaključil

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Zaključek gradnje je bil 31.5.2015 in zaključek projekta pa 31.12.2015. Vrednost projekta je bila v sprejetem in veljavnem proračunu 876.247 EUR, realizacija pa 660.992 EUR oz. 75%.

**151115 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OBJEKTOV (ČRPALIŠČA, MALEČN)
NRP OB070-14-0069 Kolektor Bresternica**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji manjkajočega povezovalnega kolektorja in druge infrastrukture odvajanja odpadnih voda med Bresternico in Kamnico.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Za izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijske povezave po levem bregu Drave med skrajno zahodno točko Mestne občine Maribor in prečrpališčem v Melju je bilo namenjenih 291.000 EUR. Zaradi nepodeljene služnostne pravice in s tem spremembe projekta, gradnja v letu 2015 ni bila dokončana. Odsek primarnega voda kolektorja med RJ 30 in RJ 44 (RJ revizijskim jaškom) je dolžine 1.110m. Dela se nadaljujejo in bodo vključno z izvedbo vzpostavitve prvotnega stanja asfaltnih površin končana v prvem kvartalu leta 2016. Realizacija je tako bila 13.259 EUR, saj bodo računi plačani v leti 2016.

151118 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja in kanalskih objektov v MOM. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu smo izvajali obnove in dograditve obstoječega kanalizacijskega omrežja. Tako smo izvedli sanacijo kanala z oplačanjem na delu Mladinske, Besednjakove in Cankarjeve ulice. V celoti smo nadomestili tlačni vod med prečrpališčem CLOP Pobrežje in gravitacijskim kanalom Tezno I v Stražunskem gozdu ter povezali Slivniško ulico na Tezdem. Vrednost projekta je bila planirana v višini 317.458 EUR, realizacija pa je bila 190.757 EUR oziroma 60 %.

151119 KANALIZACIJA LIMBUŠ OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju ob železnici v Limbušu. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov CČN Maribor in s tem racionaliziralo obremenitve CČN. Projekt se bo nadaljeval.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva v višini 269.000 EUR so bila v letu 2015 namenjena izgradnji manjkajočega dela kanalizacijskega sistema vključno z zadrževalno prečrpalnim dežnim bazenom (ZPDB). To bo v končni izvedbi služilo za prečrpavanje odpadnih voda v gravitacijski del kanalizacije Limbuš - Marles – CČN, na katerega bo v končni izvedbi priključen še zahodni del naselja Limbuš in Laznica ter odvodni kanal kanalizacijskega sistema občine Ruše, ki se bo priključevala na skupno centralno čistilno napravo v Dogošah. Realizacija je tako bila 0%, saj bodo računi plačani v leti 2016.

151201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju

zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja.
Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 642.250 EUR. Porabljenih je bilo 110.814 EUR ali 17% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe plinovoda v Reberškovi, Jenkovi in Besednjakovi ulici, za izvedbo plinovoda v Ulici Vlada Žigerja in Ulici Jožeta Mlakarja, izvedbo plinovoda v Robičevi, Čanžkovi in Fochovi ulici, izvedbo plinovoda Pod vrhom, Izvedbo plinovoda v Majarjevi, Livadni, Šerugovi, Ul. Pregarčevih, Berglesovi, Regenovi in Ruplovi ulici, izvedbo plinovoda v Ažbetovi, Ulici I. internacionale, Ul. Ilije Gregoriča; Bergantovi in Napotnikovi, za obnovo katodne zaščite, obnovo MRP Melje in MRP Tezno. Del sredstev se je porabil izdelavo projektne dokumentacije za posamezna območja. Realizacija na projektu je nizka zaradi prenosa pooblastila za izvedbo javnega naročanja na Energetiko Maribor. Skupaj je bilo v letu 2015 v Mestni občini Maribor dokončanega 2.100 m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

151203 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE NRP OB070-06-0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote kar omogoča priključevanje novih odjemalcev, ki uporabljajo manj primerne vire energije, na distribucijsko omrežje toplote. Cilj vsebuje tudi vključevanje novih proizvodnih virov toplote v omrežje.
Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2015 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture predvidenih 892.946 EUR Iz projekta je bilo 22.000 EUR prerazporejenih na PP 151216 Gradnja plinske postaje. Tako je vrednost projekta znašala 870.946 EUR. Porabljeno je bilo 655.428 EUR. Sredstva so bila porabljena za dokončanje gradnje skladišča na lokaciji Jadranska c. 28, dokončanja centralnega lovilca olj, izdelavo projektne dokumentacije, menjavo gorilcev na kotlih v kotlovnici Pristan, posodobitve merilnega sistema za nadzor emisij, izvedbo priključene vročevoda Koroška in Lavričeva, izvedbo vročevoda v Valvasorjevi in Vokačevi, izvedbo vročevoda v Gorkega in Ruški in izvedbo vročevoda v Turnerjevi, Smetanovi in Gosposvetski. Realizacija na postavki je nižja zaradi prenosa pooblastila za izvedbo javnega naročanja na Energetiko Maribor. Skupaj je bilo v letu 2015 v Mestni občini Maribor izvedenega 1.230 m vročevodnega omrežja.

151400 UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila namenjena in porabljena za plačilo projekta PZI za obnovo pešpoti v Mestnem parku. Na projektu je bilo po sprejetem proračunu je bilo zagotovljenih 11.500 EUR. Zaradi plačila projekta PZI za obnovo pešpoti v Mestnem parku smo morali iz postavke 218100 Raba javnih površin in oglaševanje prerazporediti 660 EUR in tako na projektu skupno zagotovili 12.160 EUR. Porabili smo 12.151 EUR, kar predstavlja 99% realizacijo.

151413 IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ OB070-07-0057 Javna stranišča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 5.000 EUR, realizacija pa 38% oz. 1.915 EUR. V letu 2015 smo zaradi zagotavljanja varnosti izvedli podporo stropa v zaprtem javnem sanitariju na Trgu revolucije. Izvedba popravila vhoda pred sanitarijem Vodnikov trg se prenese v leto 2016 (naročilnica že izdana).

151502 CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI OB070-13-0148 – Investicije na področju ravnanja z odpadki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijam v posodobitev sistema ravnanja z odpadki. V letu 2015 smo uspeli pridobiti projektno dokumentacijo PZI za pretovorno postajo in predhodno skladiščenje odpadkov, prav tako pa smo pridobili geodetski načrt. Še naprej pa ostajajo neurejene podlage in nedokončana dokumentacija, ki je potrebna za prestavitev zbirnega centra z Lahove ulice na Tržaško cesto na območje bivšega Doma Smreka. Postopke je v drugi polovici leta 2015 zaustavila Intereuropa d.d., ki meji na predvideno lokacijo in je s svojimi pripombami ustavila pridobitev gradbenega dovoljenja, sama izgradnja novega, sodobnejšega zbirnega centra na Tržaški cesti pa se bo tako zamaknila v leto 2016.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Zaradi zgoraj navedenih dejstev na tem področju ni bilo zadovoljivo izvedenih načrtovanih aktivnosti. Načrtovana sredstva 664.235 EUR, realizacija pa 55.409 EUR oz. 8%.

152001 TEHNIČNO UREJANJE PROMETA NRP OB070-07-0034 Kolesarski promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Planirana sredstva so bila v večini porabljena za obnove in ureditve novih ter obstoječih kolesarskih stez ob voziščih občinskih cest. Na planski postavki je bilo v letu 2015 planiranih 15.000 EUR. Planirana sredstva so bila v večini porabljena za ureditev kolesarske steze ob

Šentiljski cesti. Sredstva so bila načrtovana v višini 15.000 EUR, porabljena v višini 2.496 EUR ali 16,6% načrtovanih. Projekt se nadaljuje v 2016. Žal ne glede na vrednost projekta, realizacije ni bilo, ker niso bili zagotovljeni viri proračuna in se javna naročila niso pričela.

OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja, izboljšanju prometne infrastrukture, ki omogoča varno pešačenje, kolesarjenje ter postavitev urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) koles. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Planirana sredstva v sprejetem proračunu v višini 201.147 EUR so bila namenjena za izboljšavo prometno-varnostnih razmer ob Streliški cesti, kjer smo izvedli izgradnjo manjkajočega dela kolesarske in peš povezave med Ljubljansko ulico in Razvanjsko cesto. S prerazporeditvami v skupni višini 18.300 EUR je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 219.447 EUR, porabljenih pa 100.286 EUR sredstev, kar predstavlja 45 % plana. Vrednost projekta se je najprej povečala za 31.300 EUR s prerazporeditvijo iz postavke 151500 Projektna podpora – intervencije (25.000 EUR) in postavke 742013 Ukrepi za vzpodbujanje gospodarstva (6.300). Nižja realizacija pa je posledica nižje dosežene cene pri javnem naročilu ter zato ker se je del plačila stroškov in dokončanja gradbenih del na kolesarski stezi Ob streliški zamaknil v 2016. Ker so na tem projektu ostala neizkoriščena sredstva se je del sredstev v višini 13.000 EUR prerazporedil na projekt OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališča, kjer smo predvidevali večjo porabo od zagotovljenih sredstev v sprejetem proračunu.

OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za izvedbo dvignjenih prehodov za pešce (Dogoška in Panonska ulica), ter izvedbo montažnih hitrostnih ovir. Sredstva so bila načrtovana v višini 11.000 EUR, porabljena v višini 10.485 EUR ali 95% načrtovanih.

152005 UREJANJE VODNEGA PROMETA

OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen določitvi plovnega območja ter nadziranju stanja na območju plovnega dela reke Drave in obnovi oz. popravilu spustne rampe za spust plovil v reko Dravo.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta.

V veljavnem proračunu je bilo na projektu zagotovljenih 6.000 EUR, realizacije pa ni bilo.. Sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo obstoječe spustne rampe na nabrežju Drave, ker pa je ocenjena vrednost investicije obnove spustne rampe presegala razpoložljiva sredstva, se investicije nismo lotili. Projekt se nadaljuje.

**152014 PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV
OB070-06-0070 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Planirana sredstva na tej postavki v višini 20.000 EUR, so bila porabljena v znesku 18.983 EUR za nakup parkirnih avtomatov za uvedbo odplačnega parkiranja v MČ Magdalena, na Žitni, Jezdarski, Puškinovi in ulici Ob železnici. Realizacija projekta v letu 2015 je 94%.

**152016 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA
OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnih postajališč in ostale opreme dvigujemo kvaliteto JPP. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

S planiranimi sredstvi smo posodabljali infrastrukturo avtobusnih postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena postajališč...), sredstva pa so bila namenjena tudi za izdelavo raziskovalne naloge potovalnih navad prebivalcev MOM za posodobitev linij JPP. Načrtovana sredstva v sprejetem proračunu višini 300.000 EUR so bila s prerazporeditvijo na projekt OB070-07-0039 Avtobusna postaja v višini 30.000 EUR znižana na 270.000 EUR. Porabljena pa so bila v višini 197.623 EUR ali 73%. Projekt se nadaljuje v 2016.

OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijam v avtobuse mestnega prometa. Z investicijami v nakup avtobusov z nizkimi emisijami vplivamo na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Projekt je realiziran le v višini 0,5% oziroma 8.120 EUR.V letu 2015 smo izvedli javno naročilo za nakup 11 mestnih avtobusov. Projekt je bil prijavljen na sofinanciranje v višini 80% s strani EKO SKLADA. Zaradi podaljšanja roka dobave v postopku javnega naročila se je plačilo avtobusov in tudi dobava zamaknila v leto 2016, zato je realizacija v 2015 nižja od načrtovane. Planirana nabava avtobusov je realizirana v 2016, prav tako bo plačilo izvedeno

v 2016. V sprejetem proračunu je bilo planiranih 1.856.895 EUR. S prerazporeditvijo 160.000 EUR na projekt OB070-06-0078 Ureditev mestnih in zunajmestnih cest je bila vrednost projekta po veljavnem proračunu 1.696.895 EUR

152017 STORITEV UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA SISTEMA SEMAFORIZACIJE OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforске opreme v obstoječih SSN križiščih in izboljšanju delovanja semaforске opreme. Projekt se nadaljuje v 2016.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo planiranih 200.000 EUR. Realizacija je v višini 101.175 EUR. Sredstva so bila namenjena za ureditev križišč z novimi aparaturnami, posodobitvami signalnih dajalcev na LED, posodobitvijo CAVP, ter video nadzoru križišč. Projekt je bil realiziran v višini 50 %. Žal ne glede na vrednost projekta, realizacije ni bilo, ker niso bili zagotovljeni viri proračuna in se javna naročila niso pričela.

152100 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Ureditev mestnih in zunajmestnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč. Cilji projekta so zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor in izvajanje investicij v smislu ohranjanja oz. izboljšanja komunalnega standarda prometnic (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet). Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo za realizacijo razvojnega projekta Ureditev mestnih in zunajmestnih cest predvidenih 324.000 EUR. V tekočem letu so bila na projekt prerazporejena dodatna sredstva iz projekta OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet z namenom zagotovitev sredstev za sanacijo plazovna občinskih cestah. Tako, da je vrednost projekta znašala 484.000 EUR. Žal ne glede na povečanje vrednosti projekta, za namen sanacije plazov, realizacije te investicije ni bilo, ker niso bili zagotovljeni viri proračuna in se javna naročila niso pričela.

V okviru projekta pa smo izvedli rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela, ki so zajemala obnove tamponskih podlag in asfaltiranje prometnic, izvedbo odvodnjavanja z vgradnjo prepustov ali meteorne kanalizacije, utrditev brežin, na določenih odsekih krajevnih cest oz. mestnih prometnicah. Med številnimi realiziranimi projekti izpostavljam ureditev pločnika ob Lackovi cesti v Radvanju na odseku od krožnega križišča s Pohorsko do AP, rekonstrukcijo ceste Na terasi, delno rekonstrukcijo Valesove ulice, izvedbo pločnika ob cesti XIV. divizije – uvoz Kosovelova in izvedba ukrepov za umirjanje prometa, rekonstrukcijo hodnika za pešce ob R2-LIMBUŠKA cesta na odseku Laznica-Limbuš, z ureditvijo odvodnjavanja, asfaltiranje ceste Vodole, asfaltiranje ceste Rošpoh-del z ureditvijo odvodnjavanja. Del sredstev je bil namenjen tudi plačilu gradbenega nadzora pri gradnji oz. obnovi cest, pripravi varnostnih načrtov in koordinacije in za projektno dokumentacijo za izdelavo IP projekta za ureditev pločnika ob lokalni cesti LK števil. 248001 Ob Blažovnici, na relaciji od Lackove do Vrhovega dola v dolžini 1020 m ter plačilu obveznosti za preteklo leto.

Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 192.847 EUR, kar pomeni 39%, in sicer zaradi nedokončanega projekta Izvedba pločnika ob Ribniški ulici na odcepu od Ulice heroja Staneta do odcepa z ulico Pod Piramido, ki ga vodimo kot investicijo v teku in bodo računi plačani v letu 2016 ter zaradi manjka virov prihodkov tako da nismo realizirali projektov kot sta rekonstrukcija ceste Metava - JP 744821 in rekonstrukcija ceste Hrastje - JP 743541.

OBO70-11-0073 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V letu 2015 so bila planirana sredstva za realizacijo 3. sklopa gradbenih del v okviru rekonstrukcije Trubarjeve ulice na odseku od Mestnega parka do križišča z ulico Za Kalvarijo, ki zajema rekonstrukcijo ceste, rekonstrukcijo fekalne kanalizacije, rekonstrukcijo javne razsvetljave, ureditev pločnika. Projekt smo zaključili v letu 2015.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V planiranem in veljavnem proračunu je bilo planiranih sredstev v skupni višini 694.542 EUR. V višini 139.148 EUR je bil projekt sofinanciran iz proračuna RS (PP953610, MGRT, 23. člen). Realizacija znaša 692.851 EUR oz. 100%. Cilj projekta je bil dosežen. Projekt smo zaključili.

OB070-13-0002 Obnova Ulice Pariške komune

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se obnavlja Ulica Pariške komune na potezi od Titove ceste do Gorkega ulice. Obnova je potekala v dveh fazah.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sklopu tega projekta se je obnovila Ulica Pariške komune na potezi od Titove ceste do Gorkega ulice. Obnova je potekala v dveh fazah. Sredstva na tem NRP v letu 2015 so bila planirana v višini 50.000 EUR. Končna realizacija na tem NRP, je realizirana v višini 32.847 EUR. Projekt se je v letu 2015 nadaljeval s plačilom dodatnih del po Aneksu št. 2 z izvajalcem. Gradbena dela so zaključena, zato se projekt zaključuje.

OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Realizacija projekta je namenjena celoviti rekonstrukciji Trčovske ceste z enostransko ureditvijo pločnika, na odseku od P3 do P28, s ciljem povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V proračunu za leto 2015 so bila sredstva rezervirana v višini 8.700 EUR za dokončanje projekta oz. plačilo računov za preteklo leto. Realizacija NRP znaša 8.499 EUR oz. 97%. V letu 2015 so bila izvedena še zaključna gradbena dela in urejena prometna signalizacija. Cilj projekta je bil dosežen. Projekt smo zaključili.

OB070-14-0066 Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvedba pločnika ob Šentiljski cesti na relaciji od Veterinarske postaje do vključno križišča k trgovini Hofer z rekonstrukcijo javne razsvetljave, prometno ureditvijo križišča in ciljem zagotoviti predvsem varnost pešcem in kolesarjem ter s preureditvijo križišča pri Hoferju omogočiti preglednejše in varnejše vključevanje prometnih sredstev na Šentiljsko cesto.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V proračunu za leto 2015 so bila sredstva rezervirana v višini 18.300 EUR za dokončanje projekta oz. plačilo računov za preteklo leto. Realizacija NRP znaša 17.997 EUR oz. 98% Projekt smo zaključili. Cilj projekta je bil dosežen.

152112 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekti so namenjeni pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnimi delom pred izvedbo investicijskih projektov. Cilj projektov je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. Ker gre v okviru teh projektov za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem proračunu 2015 so sredstva bila rezervirana v višini 41.000 EUR. Vrednost projekta se je med letom povečala s prerazporeditvijo iz postavke 151500 Projektna podpora – intervencije za 24.000 EUR in postavke 511113 Periodični pregledi cestnih objektov – mostovi za 10.000 EUR na končno vrednost 75.000 EUR. Realizacija je znašala 18.262 EUR ali 24%. Žal ne glede na povečanje vrednosti projekta, realizacije ni bilo, ker niso bili zagotovljeni viri proračuna in se javna naročila niso pričela.

152152 KROŽIŠČE NA TITOVİ CESTI – C4 OB070-06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se je izvedel nadhod za pešce Sever in pešpoti čez prometno obremenjeno Titovo cesto s čimer je omogočeno varno prehajanje pešcev in kolesarjev, s tem pa povečana tudi varnost v cestnem prometu.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo predvidenih 5.000 EUR, porabljenih pa 4.929 EUR oz. 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo pešpoti ob nadhodu za pešce Sever na Titovi cesti. Objekt ima uporabno dovoljenje in je predan v uporabo.

152500 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČ OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje ter nabavi urbane opreme za ta pokopališča. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Višina zagotovljenih sredstev je bila v sprejetem proračunu 40.000 EUR. S prerazporeditvijo smo na to proračunsko postavko prenesli 13.000 EUR iz projekta OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave in 8.300 EUR iz postavke 511302 Novoletna krasitev mesta. V veljavnem proračunu je bilo tako na voljo 61.300 EUR, porabljenih pa je bilo 43.162 EUR, kar

predstavlja 70% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnege podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (nabava nove fontane, širitev islamskega dela pokopališča, izgradnja novih žarnih polj na pokopališču Dobrava in zamenjava ograje na pokopališču Pobrežje). Neporabljeni sredstva se prenesejo v naslednje leto (izgradnja žarnega zidu na Pobrežju (naročilnica je izdana) in nabava nove urbane opreme (postopek se bo ponovno izvedel v letu 2016, saj je bil neuspešen).

153009 AKVARIJ-TERARIJ – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju objekta kjer se izvaja dejavnost akvarija/terarija. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo planiranih 5.000 EUR in porabljenih 2.437 EUR, kar predstavlja 49% realizacijo. Sredstva so se porabila za posodobitve projekta za nadometno zamenjavo elektroinstalacije v objektu akvarija terarija.

153103 UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE) OB070-10-0122 Ureditev propustov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se urejajo propusti in oporni zidovi ter sanirajo poškodbe v izrednih primerih ali pri elementarnih nezgodah. Cilj projekta je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi udorov, plazov, zdrsov, za odpravo posledic elementarnih nesreč, kanaliziranje neurejene odvodnje meteorne vode, s tem pa zagotavljanje varnosti prometnih površin na območju MOM. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2015 rezervirana v višini 68.000 EUR. Realizacija je znašala 65.121 EUR ali 95,8%. Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli podporne oz. oporne konstrukcije in uredili odvodnjavanja cest: Kamniška graba – sanacija udora ceste in rekonstrukcija ceste v območju udora, Ulici Erbežnikov - ureditev odvodnjavanja, Vinogradniška pot – ureditev odvodnjavanja (obcestni jarek) z vgradnjo kanalet, Vgradnja linijskega požiralnika na ulica Malečnik - JP 744682 z delno rekonstrukcijo nagiba ceste, ureditev odvodnjavanja na dveh odsekih v Trčovi. Cilj projekta je bil v celoti dosežen pri čemer moramo izpostaviti, da se je znatno znižala višina razpoložljivih sredstev na projektu, za sanacijo udorov v cestnem svetu in ureditev odvodnjavanja cest, napram preteklemu letu, ko je ta znašala 490.000 EUR, kljub temu, da je iz leta v leto več problematičnih odsekov cest predvsem zaradi neurejenega odvodnjavanja prometnih površin

153201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen podalšanju tras obstoječe javne razsvetljave in zamenjavi obstoječih potratnih žarnic za varčne. Rezultat projekta je vzpostavitev javne razsvetljave ob občinskih cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu, uporaba varčnih žarnic vpliva na stroške električne energije, pravilna namestitve svetilk pa na svetlobno onesnaževanje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti

se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Po sprejetem proračunu je bilo planirano 32.000 EUR, porabljenih je bilo 15.482 EUR, kar pomeni 48% realizacijo. Nekatera plačila zapadejo v leto 2016 zato nekoliko nižja realizacija. V letu 2015 smo uredili javno razsvetljavo v delu Pekrske, Ghegovi, Deržaničevi poti, Lackovi (ob naselju Habakuk) ter uredili dinamično regulacijo v delu Smetanove ulice.

153300 REŽIJSKI OBRAT

OB070-10-0126 Režijski obrat

Na investicijskem kontu OB070-10-0126 je bilo planiranih 5.000 EUR. Planirana sredstva na tem kontu so bila porabljena v višini 3.664 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 73,3%. Sredstva so bila namenjena in porabljena za nakup nove opreme za vzdrževanje javnih zelenih površin kot npr.: motorne škarje (Husqvarna 226 HD75S) za obrezovanje grmovja-vejevja, nakup motorne kose Husqvarna 553 RBX za košnjo travnih površin, pihalnika in sesalnika trave in listja Husqvarna 125 BVX.

Nakup nove opreme se je moral opraviti, ker smo v začetku leta 2015 imeli dva vloma v skladiščne prostore in je bila odtujena oprema za vzdrževanje zelenih površin. Odtujena so bila tudi manjša ročna orodja in drobni potrošni material. Nastala škoda je bila povrnjena iz naslova zavarovanja opreme proti vlamu.

153504 AVTOBUSNA POSTAJA

OB070-07-0039 Avtobusna postaja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo v sprejetem proračunu planiranih 97.300 EUR. S prerazporeditvijo iz projekta OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa v višini 30.000 EUR je bila vrednost projekta po veljavnem proračunu 127.300 EUR. V letu 2015 smo izvedli celovito obnovo inštalacij in druge infrastrukture v sanitarijah AP Maribor, izvedli pa smo tudi poračun infrastrukturnih vlaganj Marproma v prostore MOM. Realizacija je v višini 126.711 EUR, oziroma 99%.

153509 KOLESARSKA POT RUŠE MARIBOR

OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom in bi potekala ob trasi železniške proge, kot del Dravske kolesarske poti. Projekt se nadaljuje v 2016.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva na projektu v višini 15.000 EUR so bila namenjena naročilu projektne dokumentacije PGD. Poraba sredstev je bila v višini 14.957 EUR oz. 99,7%.

153800 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen ureditvi kanalizacije v Kamniški grabi na odseku v dolžini 390 m. Sočasno z ureditvijo kanalizacije je predvidena zamenjava vodovodnega cevovoda in rekonstrukcija obstoječe ceste, ki je neustrezna in v slabem stanju.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta

Za izvedbo je bilo planirano 466.500 EUR. Zaradi poznega sprejema proračuna in težav pri zagotavljanju sredstev za investicijo je bil javni razpis zaključen koncem leta 2015 in so dela zaradi zimskega vzdrževanja dostopne ceste v Kamniško grabo prenesena v pomlad 2016. V I. 2015 zato ne beležimo porabe finančnih sredstev.

163600 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI – NAKUPI ZEMLJIŠČ
163604 NAKUPI ZEMLJIŠČ – PREDKUPNA PRAVICA
OB070-06-0124 Nakup zemljišč

Na OB070-06-0124 – Nakup zemljišč smo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, načrtovali 390.000 EUR, realizirali pa 306.455 EUR, kar je 78,6 % načrtovanih. V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2015 so navedene parcele, ki smo jih pridobili.

V letu 2015 smo načrtovali 50.000 EUR za nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico. Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne občine Maribor in so strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel. Realizacija v letu 2015 je 23.482 EUR. Odkupili smo solastniški delež dveh parcel v Razvanju.

163602 PRIPRAVA ZEMLJIŠČ
OB070-06-0122 Priprava zemljišč

Na OB070-06-0122 – Priprava in opremljanje zemljišč smo načrtovali 40.000 EUR, realizirali pa 12.009 EUR. Sanirali smo podporni zid v Marčičevi ulici.

164500 PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO
OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno

Na OB070-06-0123 – Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno smo za leto 2015 načrtovali za 50.000 EUR odhodkov. Realizacija je bila v višini 8.357 EUR, kar je 16,7 % načrtovanih.

V letu 2015 smo pridobili projektno dokumentacijo za izvedbo ceste S-J-3, severni del.

511107 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOTOKOV V UPRAVLJANJU LOKALNE SKUPNOSTI

OB070-11-0066 Urejanje vodotokov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvajanju sanacij na vodotokih, zaradi preprečitve poškodb javnih prometnih površin in priobalnih zemljišč ter izvajanju protipoplavnih preventivnih ukrepov. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 56.000 EUR, realizacija pa 0%. Realizacija je 0 EUR zaradi tega, ker so vsi izdatki v okviru proračunske postavke 511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti bili v letu 2015 namenjeni rednemu vzdrževanju potokov in ne investicijam, zato ni bilo investicijskih odhodkov, ki so bili prvotno planirani.

511112 SANACIJA ASFALTNIH VOZIŠČ S PREVLEKAMI OB070-14-0001 Obnovitvena dela – preplastitve

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen je izvajanje sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami oziroma vzpostavitve prvotnega stanja vozišč, po izgradnji komunalnih vodov, je nujno pogosto realizirati v širini celotnega vozišča. Del sredstev smo namenili obnovi že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč kot posledice poškodb, ki so nastale predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le – teh pospešeno propadajo (izvedba priključkov – prečni ali vzdolžni prekopi cest) in gostote prometa.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Izdelali smo plan preplastitev, katerega je potrdil tudi župan. V prvotnem planu smo želeli preplastiti Cesto zmage od Metelkove do Focheve, vendar izvedba ni bila možna. Večkrat smo pozivali občane na omenjeni ulici, naj zamenjajo dotrajane kanalizacijske hišne priključke, kar pa niso storili. Želeli smo preplastiti tudi Aškerčevo ulico od Prešernove do Ul. h. Staneta, vendar se je izkazalo, da je potrebno predhodno zamenjati kanalizacijski cevovod, za kar pa nismo imeli sredstev. Prav tako smo v prvotni plan uvrstili preplastitev kategorizirane ceste proti hiši Malečnik št. 83. Preplastitve nismo izvedli, saj do prenosa lastništva na MOM ni prišlo. Po novem potrjenem planu smo pa preplastili več kritičnih odsekov kot so: Lackova cesta med Studensko in krožiščem Mlada lipa, Lesjakova ulica (faza II) od h.št. 20 do Varlovo naselje, Prekmurska od Ul. h .Nandeta do vhod v O.Š., Pri parku, Knafelčeva ulica (faza II) od Regenove do Betnavske, Ob Železnici od Ljubljanske do Žitne, Cesta XIV. Divizije od Osojnikove do Šolske, Kersnikova ulica od Aškerčeve do T. drevored z zahodnim pločnikom, Trg revolucije pred knjižnico Tabor, Čufarjeva cesta faza II od Šolske do Gunduličeve, Besednjakova ulica od Ažbetove do TP, Ruperče klanec pri hiši 7/a in Koroška cesta pločnik južno, severno delno ter plato pred bivšo gostilno Koper. V proračunu je bilo zagotovljenih 489.873 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 489.846 EUR, kar pomeni 100% realizacijo. Projekt se nadaljuje v okviru zagotovljenih sredstev.

511302 NOVOLETNA KRASITEV MESTA OB070-11-0061 Novoletna krasitev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen nabavi nove opreme v sklopu novoletne krasitve v Mestni občini Maribor.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo v veljavnem proračunu 10.000 EUR. V letu 2015 se je nabavil nov material za izvedbo krasitve v znesku 1.962 EUR, kar predstavlja 20% realizacijo.

511401 VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ
OB070-14-0010 Vzdrževanje parkirišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju javnih plačljivih parkirišč.

Dosežen napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo planiranih 60.000 EUR. Realizacija je v višini 67.397 EUR ali 112%. Sredstva so bila porabljena za ureditev parkirišč ob Jezdarski, Žitni, Puškinovi in ulici Ob železnici ter urejanju prometa na parkiriščih. Vrednost porabe na projektu je višja od planirane, ker se je več odhodkov s postavke knjižilo pod odhodke projekta.

0415 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

162300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov. Glavni cilj je gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje s poslovnimi prostori. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v želenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja. V letu 2015 so bila za ta projekt porabljena sredstva v skupni višini 92.995 EUR, in sicer za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na osnovi Programa vlaganj za leto 2015.

OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pri tem projektu gre za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih s soglasjem MO Maribor izvedli najemniki sami, MO Maribor pa jim pri obračunu najemnine, na podlagi poravnalnih pogodb o financiranju, poračunava vložena sredstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Zakonodaja (ZSPDPO) in Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV 10/09) ne predvidevata več poročuna vlaganj najemnikov, zato bo projekt po izteku pogodb o financiranju ukinjen. V letu 2015 je bilo za poračun investicijskih vlaganj najemnikov poslovnih prostorov realiziranih 16.438 EUR.

521101 STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI

OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev predvsem za stroške upravljanja, ki jih moramo plačati upravnikom poslovnih prostorov za vzdrževanje skupnih delov in naprav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom poslovnih prostorov in objektov za energetska sanacija stavb, za obnovitvena dela in za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav. Sem spadajo tudi stroški za nujna popravila objektov, ki so še v denacionalizacijskem postopku in jih moramo po odločbah gradbene inšpekcije sanirati, ker so nevarni za okolico. Realizacija sredstev je bila v višini 204.735 EUR.

550000 UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM
OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje stanovanj v lasti MO Maribor in stanovanj v postopku denacionalizacije, ki so v upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v skupni višini 52.898 EUR so bila porabljena za plačilo investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, ki so v postopku denacionalizacij in zajemajo sorazmerni delež za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš.

711009 SKUPNOSTNI VRTOVI
OB070-13-0143 Skupnostni vrtovi

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je povečati urejene površine za vrtičkarsko dejavnost na območju občine in je pomemben za razvoj samooskrbnosti mesta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v letu 2015 za ta projekt niso bila porabljena, ker je nujno potrebna celostna ureditev vrtov na območju občine s poenoteno urbano opremo, saj lahko le tako zagotovimo urejen videz mesta. V ta namen je občina v okviru občinskega prostorskega načrta na območju mesta predvidela nove lokacije, na katere bi bilo možno umeščati urbane vrtove. Občinski prostorski načrt je v fazi priprave dopolnjenega osnutka – vse bodoče ureditve bodo preverjene tudi preko okoljskega poročila in nato bodo skupni rezultati predstavljeni javnosti.

721000 VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA
OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na področju vzpodbujanja zaposlovanja MO Maribor že več let sofinancira stroške samozaposlitev osebam, ki so bile pred realizirano samozaposlitvijo prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Tako je od leta 2004 do 2015 subvencije prejelo že 1.523 prosilcev, od leta 2005 dalje pa je MO Maribor sofinancirala tudi stroške prve zaposlitve brezposelnih oseb z visoko oz. univerzitetno izobrazbo (od leta 2005 do 2011 je sredstva za ta namen prejelo 25 oseb). Sredstva so planirana v NRP kot projekt, ker gre za dodeljevanje pomoči »de minimis« po potrjeni shemi (št. M001-5883369-2015) za obdobje 2014 - 2020, s sofinanciranjem vzpodbujanja zaposlovanja pa želimo zmanjšati število brezposelnih v občini.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2015 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 218.334 EUR in se nanašajo na subvencioniranje samozaposlitev. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bil objavljen v UL RS št. 53/15 z dne 17.7.2015 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev, se je prijavilo 60 prosilcev, ki so registrirali dejavnost na podlagi ZGD ali Zakona o zavodih v obdobju od 24.5.2015 do

31.8.2015 in so bili pred realizacijo samozaposlitve prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe neprekinjeno vsaj 90 dni. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 50 prosilcev, sredstva za samozaposlitev pa so bila v višini 4.240 EUR. V letu 2015 so bila izplačana tudi sredstva 3 upravičencem iz preteklih razpisov v skupni višini 6.334 EUR.

742012 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA

OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistični infrastrukturo. Izvajalec aktivnosti v zvezi z vlaganjem v turistično infrastrukturo (ureditev turistične signalizacije na avtocesti, Pohorju, vpadnicah, nakup in postavitve tabel za oglaševanje v centru mesta, itd) je Zavod za turizem Maribor-Pohorje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2015 je bilo za te namene načrtovanih 237.000 EUR, realiziranih pa le 1.415 EUR (info tabla na železniškem kolodvoru). Glede na realizirane prihodke namenskih sredstev, ki so vir financiranja vlaganj v turistično infrastrukturo, je bil program vlaganj pripravljen v oktobru 2015, ko je bil izdan tudi sklep župana, sledilo je zbiranje ponudb in podpisi pogodb z izvajalci. MOM je te pogodbe, ki bi jih bilo potrebno še dopolniti/spremeniti, prejela šele sredi novembra 2015. Do podpisa pogodb ni prišlo, ker v decembru zavod ni bil zmožen izvesti predloga investicij s strani izbranega izvajalca (izdelava, postavitve, vremenske razmere, vezane na postavitve obavtocestne signalizacije in signalizacije v mestu), prav tako bi pogodbe v celoti zapadle v izplačilo v začetku leta 2016, in sicer v obdobje začasnega financiranja, ko je dovoljena poraba sredstev vezana na realizacijo v enakem obdobju preteklega leta.

911016 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MU

OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi in poslovnimi prostori, ki so namenjeni za delovanje državnih in drugih organov. Glavni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti teh prostorov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2015 je bilo v te namene porabljenih 118.054 EUR. Po programu vlaganj 2015 so se sredstva porabila za investicijska vzdrževalna dela, kot so zamenjava stavbnega pohištva, obnova instalacij, sanacija strešnih kritin in ostala nujna obnovitvena dela za zagotavljanje nemotene in varne uporabe lokalov v skladu s predpisi.

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

213401 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV

OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev

Sredstva na tem NRP so bila namenjena nakupu osnovnih sredstev Urada. Realizacija znaša 178 EUR oziroma 17,8%. S sredstvi smo posodobili računalniško oprema Urada.

0504 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR

213400 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME

OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR

Za nakup osnovnih sredstev je bilo v letu 2015 načrtovanih sredstev v višini 1.000 EUR, porabljenih pa 1.375 EUR ali 137,5%. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0601 MESTNA ČETRTE CENTER
0602 MESTNA ČETRTE IVAN CANKAR
0603 MESTNA ČETRTE BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC
0605 MESTNA ČETRTE MAGDALENA
0606 MESTNA ČETRTE NOVA VAS
0607 MESTNA ČETRTE POBREŽJE
0608 MESTNA ČETRTE RADVANJE
0609 MESTNA ČETRTE TABOR
0610 MESTNA ČETRTE TEZNO
0611 MESTNA ČETRTE STUDENCI
0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ
0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA
0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ
0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE
0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE
0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Obrazložitve so pri proračunskih postavkah posameznih MČ in KS.