



**MESTNA OBČINA
MARIBOR**

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2016**

Zvezek 3

VSEBINA

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA
ZA OBDOBJE 2016 DO 2019 ZA LETO 2016**

GLOBALNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2016

V veljavnem rebalansu za leto 2016 je bilo načrtovanih 16,6 mio EUR, porabljenih je bilo 11 mio EUR ali 66,3% po veljavnem rebalansu.

Realizirani večji projekti v letu 2016 (nad 500.000 EUR):

- ★ OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 0,6 mio EUR,
- ★ OB070-12-0007 OŠ Toneta Čufarja Maribor 0,5 mio EUR,
- ★ OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote 0,6 mio EUR,
- ★ OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet 1,5 mio EUR,
- ★ OB070-16-0005 Ureditev Maistrove ulice 0,5 mio EUR
- ★ OB070-14-0001 Obnovitvena dela – preplastitve 0,5 mio EUR.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
0101	Mestni svet	11.860	11.860	8.271	69,7
824016	FINANCIRANJE KLUBA NSI - KRŠČANSKI DEMOKRATI	280	60	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	280	60	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	280	60	0	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	60	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	280	0	0	---
824021	FINANCIRANJE KLUBA NLG	600	600	599	99,9
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	600	600	599	99,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	600	600	599	99,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600	600	599	99,9
824025	FINANCIRANJE KLUBA SAMOSTOJNI SVETNIKI	2.500	4.020	1.573	39,1
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	2.500	4.020	1.573	39,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.500	4.020	1.573	39,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	4.020	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.500	0	1.100	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	474	---
824032	FINANCIRANJE KLUBA NOVA LJUDSKA STRANKA	700	700	633	90,4
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	700	700	633	90,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	700	700	633	90,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700	700	633	90,4
824035	FINANCIRANJE KLUBA SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA	3.000	1.700	1.695	99,7
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	3.000	1.700	1.695	99,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.000	1.700	1.695	99,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	700	139	19,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000	1.000	563	56,3
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	843	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	150	---
824036	KLUB SVETNIKOV ZDRUŽENA LEVICA	1.000	1.000	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	1.000	1.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	0	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	1.000	0	0,0
824037	FINANCIRANJE KLUBA LISTE ŽUPANA ANDREJA FIŠTRAVCA	3.780	3.780	3.771	99,8
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	3.780	3.780	3.771	99,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.780	3.780	3.771	99,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.780	3.780	3.771	99,8
0406	Urad za kulturo in mladino	682.895	689.390	343.733	49,9
103300	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI	255.900	255.900	167.445	65,4
OB070-07-0002	Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul	255.900	255.900	167.445	65,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	255.900	255.900	167.445	65,4
402203	Voda in komunalne storitve	0	0	1.568	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	64.052	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.586	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	255.900	255.900	100.240	39,2

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
103500	INVESTICIJE V KULTURI	250.000	250.000	0	0,0
OB070-16-0018	Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov - STALAG XVIII-D	250.000	250.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	250.000	250.000	0	0,0
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	250.000	250.000	0	0,0
120205	ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE	4.000	4.000	4.000	100,0
OB070-07-0068	Odkup umetniških del in premične dediščine	4.000	4.000	4.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	4.000	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	4.000	4.000	100,0
120209	NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA	166.500	166.500	166.500	100,0
OB070-12-0005	Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	166.500	166.500	166.500	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	166.500	166.500	166.500	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	166.500	166.500	166.500	100,0
221213	EVROPA ZA DRŽAVLJANE-NOVE IDEJE ZA STARE ZGRADBE	6.495	12.990	5.788	44,6
OB070-16-0016	Evropa za državljane - Nove ideje za stare zgradbe	6.495	12.990	5.788	44,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	6.495	5.788	89,1
402000	Pisarniški material in storitve	0	6.495	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	450	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	36	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.239	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	172	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	706	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	45	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	1.141	---
PV-TDO	Transfer iz druge občine	6.495	6.495	0	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	6.495	6.495	0	0,0
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	18.918	18.918	1.000	5,3
120605	MOBILNOST OSEBJA V ŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU	18.918	18.918	1.000	5,3
OB070-16-0068	Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	18.918	18.918	1.000	5,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.000	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.000	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	18.918	18.918	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	18.918	18.918	0	0,0
0408	Urad za šport	1.051.560	1.051.560	628.993	59,8
105010	IZGRADNJA URBANIH ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN	25.000	25.000	14.164	56,7
OB070-06-0016	Urbane-športno rekreativne površine	25.000	25.000	14.164	56,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	25.000	14.164	56,7
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	0	11.968	---
420401	Novogradnje	0	0	2.196	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000	25.000	0	0,0
105200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME	1.026.560	1.026.560	614.828	59,9
OB070-06-0132	Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	1.026.560	1.026.560	614.828	59,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.026.560	1.026.560	614.828	59,9
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	3.249	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	85.000	85.000	224.518	264,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	830	8,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	931.560	931.560	386.231	41,5
0409	Sekretariat za splošne zadeve	340.000	340.000	196.782	57,9
810318	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ	30.000	30.000	16.608	55,4
<u>OB070-07-0045</u>	<u>Vlaganja v objekte KS in MČ</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>16.608</u>	<u>55,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	16.608	55,4
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	1.682	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	14.926	49,8
810322	MEDGENERACIJSKI DOM LIMBUŠ	10.000	10.000	0	0,0
<u>OB070-09-0045</u>	<u>Medgeneracijski dom Limbuš</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	0	0,0
810323	OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE	10.000	10.000	8.577	85,8
<u>OB070-10-0136</u>	<u>Obnovitev Kulturnega doma Pekre</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.577</u>	<u>85,8</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	8.577	85,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	8.296	83,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	281	---
910007	INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE	240.000	240.000	125.594	52,3
<u>OB070-08-0001</u>	<u>Investicije v informacijsko tehnologijo</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>	<u>124.722</u>	<u>52,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	240.000	240.000	124.722	52,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	90.000	90.000	5.452	6,1
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	40.000	40.000	2.421	6,1
420234	Nakup opreme za proizvodnjo energije	0	0	2.965	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	5.000	5.000	2.391	47,8
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	25.000	25.000	46.470	185,9
420249	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	2.000	2.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.000	38.000	20.730	54,6
420703	Nakup licenčne programske opreme	38.000	38.000	44.293	116,6
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	2.000	2.000	0	0,0
<u>OB070-10-0059</u>	<u>Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>872</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	872	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	872	---
911019	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	50.000	50.000	46.003	92,0
<u>OB070-10-0059</u>	<u>Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>46.003</u>	<u>92,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	46.003	92,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	7.361	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	220	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	2.440	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	50.000	27.503	55,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	5.507	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.972	---
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	688.547	587.229	313.375	53,4
164002	VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ	8.000	8.000	8.000	100,0
<u>OB070-06-0066</u>	<u>Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.000	8.000	8.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	8.000	8.000	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
164003	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME POKLICNE JAVNE GASILSKE SLUŽBE	0	0	28.493	---
OB070-06-0039	Nakup gasilske opreme za poklicno enoto	0	0	28.493	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	28.493	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	28.493	---
164004	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME PROSTOVOLJNE GASILSKE SLUŽBE	0	0	138.000	---
OB070-06-0042	Nakup opreme za druge reševalne sile	0	0	138.000	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	138.000	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	138.000	---
534000	PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	664.347	563.029	125.000	22,2
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	438.029	438.029	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	438.029	438.029	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	438.029	438.029	0	0,0
OB070-06-0038	Nakup GVC za PGD in nakup opreme	226.318	125.000	125.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	226.318	125.000	125.000	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	226.318	125.000	125.000	100,0
837002	PROGRAM ŠTABOV, ENOT CZ IN DRUGIH REŠEVALNIH SIL	16.200	16.200	13.882	85,7
OB070-06-0041	Nakup opreme za strukture CZ	16.200	16.200	13.882	85,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.200	16.200	13.882	85,7
402100	Uniforme in službena obleka	0	0	1.831	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	1.064	---
420233	Nakup gasilske opreme	0	0	8.335	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	86	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	2.227	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	16.200	16.200	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	340	---
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	2.958.952	2.969.840	1.993.977	67,1
101000	INVESTICIJE - VRTCI	310.500	310.500	143.478	46,2
OB070-11-0063	Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre	270.000	270.000	102.978	38,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	270.000	270.000	102.978	38,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	896	---
420401	Novogradnje	255.318	255.318	29.979	11,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	62.355	---
420801	Investicijski nadzor	5.682	5.682	2.319	40,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.000	9.000	1.402	15,6
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	6.027	---
OB070-16-0020	Vrtec Ivana Glinška- menjava stanovanja Kosarjeva	40.500	40.500	40.500	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.500	40.500	40.500	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	40.500	40.500	40.500	100,0
101200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	290.000	290.000	202.529	69,8
OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	290.000	290.000	202.529	69,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	290.000	290.000	202.529	69,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	290.000	290.000	202.529	69,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 -	Rebalans 2016 -	Realizacija ZR	% (Real2016_2016,
		Rebalans, Leto:	veljavni, Leto:	2016, Leto: 2016	REB16_velj_2016)
		2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	
101300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA	48.480	48.480	43.434	89,6
OB070-07-0005	Investijsko vzdrževanje na področju sociale	48.480	48.480	43.434	89,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	48.480	48.480	43.434	89,6
420401	Novogradnje	0	0	27.204	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	14.653	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.577	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	48.480	48.480	0	0,0
102000	INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE	531.205	531.205	526.205	99,1
OB070-12-0007	OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	521.205	521.205	521.205	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	521.205	521.205	521.205	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	521.205	521.205	521.205	100,0
OB070-12-0008	OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	10.000	10.000	5.000	50,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	5.000	50,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	5.000	50,0
102200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.065.000	1.068.398	719.597	67,4
OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo	449.333	452.731	350.623	77,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	449.333	452.731	350.623	77,5
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	449.333	452.731	350.623	77,5
OB070-15-0004	Energetska obnova OŠ Tabor I Maribor	328.631	328.631	328.631	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	328.631	328.631	328.631	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	328.631	328.631	328.631	100,0
OB070-16-0075	OŠ Bojana Iliča - obnova fasade in ograje	287.036	287.036	40.343	14,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	287.036	287.036	40.343	14,1
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	287.036	287.036	40.343	14,1
103402	MARIBORSKI GRAD - OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ	12.200	12.200	5.802	47,6
OB070-09-0116	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	12.200	12.200	5.802	47,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.200	12.200	5.802	47,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.200	12.200	5.298	43,4
420801	Investicijski nadzor	0	0	50	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	354	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	100	---
103418	LQ-CELIAC	2.018	2.018	2.018	100,0
OB070-10-0132	LQ-CELIAC	2.018	2.018	2.018	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.018	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	595	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.423	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	2.018	2.018	0	0,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	595	595	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.423	1.423	0	0,0
103425	ŠPORTNI OBJEKTI	24.000	24.000	1.178	4,9
OB070-12-0003	Obnova Ledne dvorane Tabor	1.200	1.200	1.178	98,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.200	1.200	1.178	98,2
420802	Investicijski inženiring	0	0	1.178	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.200	1.200	0	0,0
OB070-15-0005	Obnova Skate parka	12.800	12.800	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.800	12.800	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.800	12.800	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 -	Rebalans 2016 -	Realizacija ZR	% (Real2016_2016,
		Rebalans, Leto:	veljavni, Leto:	2016, Leto: 2016	REB16_velj_2016)
		2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	
OB070-16-0019	Mariborski otok - naravno kopališče	10.000	10.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	0	0,0
103427	ZORA	6.000	6.000	5.081	84,7
OB070-15-0002	ZORA	6.000	6.000	5.081	84,7
PV-EU	EU sredstva	6.000	6.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	2.659	2.659	0	0,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	87	87	0	0,0
400003	Položajni dodatek	8	8	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	135	135	0	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	100	100	0	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	8	8	0	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	1	1	0	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	5.081	---
400000	Osnovne plače	0	0	1.688	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	96	---
400003	Položajni dodatek	0	0	8	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	159	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	118	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	10	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.000	---
103428	URBACT III - URBAN GREEN LABS	10.166	10.166	9.464	93,1
OB070-16-0014	URBACT III - Urban Green Labs	10.166	10.166	9.464	93,1
PV-EU	EU sredstva	9.000	9.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	3.560	3.560	0	0,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	472	472	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	460	460	0	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	341	341	0	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	28	28	0	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	3	3	0	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.750	1.750	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.986	1.986	0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	127	127	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	268	268	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.166	1.166	9.464	811,7
400000	Osnovne plače	1.166	1.166	4.726	405,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	472	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	460	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	341	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	28	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	5	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	1.443	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.986	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
103429	URBACT III - 2C	21.800	23.800	22.313	93,8
OB070-16-0013	URBACT III - 2C	21.800	23.800	22.313	93,8
PV-EU	EU sredstva	4.000	4.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	4.000	4.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	17.800	19.800	22.313	112,7
400000	Osnovne plače	10.678	10.678	11.936	111,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	620	620	1.218	196,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	602	602	1.164	193,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	446	446	863	193,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	36	36	70	193,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	4	4	8	197,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	7	7	13	188,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	958	958	958	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	230	230	230	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.150	3.150	390	12,4
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	57	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	380	380	1.032	271,5
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.038	1.038	2.101	202,4
402405	Stroški prevoza v tujini	1.592	1.592	2.051	128,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	24	24	166	692,5
402999	Drugi operativni odhodki	35	35	57	162,2
103430	FOCUS IN CD	20.000	20.000	17.334	86,7
OB070-16-0067	FOCUS IN CD	20.000	20.000	17.334	86,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	17.334	86,7
400000	Osnovne plače	12.500	12.500	10.109	80,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	630	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	950	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	705	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	57	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	6	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	11	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	1.482	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500	4.500	443	9,9
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	145	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.000	2.000	708	35,4
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	234	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	1.320	132,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	535	---
103431	URBACT III - CREATIVE SPIRITS	1.500	1.500	91	6,0
OB070-16-0074	URBACT - Creative Spirits	1.500	1.500	91	6,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.500	1.500	91	6,0
400000	Osnovne plače	700	700	0	0,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	10	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	53	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	800	800	0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	28	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
		EUR	EUR	EUR	
103514	<i>STREETLIGHT-EPC</i>	7.000	7.000	6.314	90,2
OB070-13-0150	Streetlight-EPC	7.000	7.000	6.314	90,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.000	7.000	6.314	90,2
400000	Osnovne plače	4.211	4.211	4.104	97,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	240	240	308	128,2
400003	Položajni dodatek	38	38	45	119,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	311	311	394	126,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	230	230	292	127,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	19	19	24	124,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	2	2	3	132,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	4	111,3
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	45	45	0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	58	58	58	99,7
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	223	223	129	58,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	647	647	443	68,5
402405	Stroški prevoza v tujini	948	948	485	51,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	24	24	24	100,0
103517	<i>NABREŽJE REKE DRAVE</i>	4.880	4.880	4.880	100,0
OB070-10-0055	Nabrežja reke Drave	4.880	4.880	4.880	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.880	4.880	4.880	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.880	4.880	4.880	100,0
103518	<i>PROJEKTI TUS</i>	68.600	74.090	54.662	73,8
OB070-10-0052	Knjižnica Rotovž	38.558	38.558	38.558	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	38.558	38.558	38.558	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	38.558	38.558	38.558	100,0
OB070-16-0012	PROJEKTI TUS	30.042	30.042	10.614	35,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.042	30.042	10.614	35,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.042	30.042	10.614	35,3
OB070-16-0078	Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta	0	2.745	2.745	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	2.745	2.745	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	2.745	2.745	100,0
OB070-16-0079	Vinogradniški muzej	0	2.745	2.745	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	2.745	2.745	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	2.745	2.745	100,0
103519	<i>RESOLVE</i>	15.000	15.000	15.222	101,5
OB070-16-0015	RESOLVE	15.000	15.000	15.222	101,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	15.222	101,5
400000	Osnovne plače	7.000	7.000	6.757	96,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	501	---
400003	Položajni dodatek	0	0	130	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	654	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	485	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	39	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	7	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	146	---
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	3.500	70,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	264	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	707	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 -	Rebalans 2016 -	Realizacija ZR	% (Real2016_2016,
		Rebalans, Leto:	veljavni, Leto:	2016, Leto: 2016	REB16_velj_2016)
		2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	
402405	Stroški prevoza v tujini	3.000	3.000	2.026	67,6
107000	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	284.235	284.235	32.298	11,4
<u>OB070-16-0022</u>	<u>Rekonstrukcija kletnih prostorov ZD Maribor</u>	<u>284.235</u>	<u>284.235</u>	<u>32.298</u>	<u>11,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	284.235	284.235	32.298	11,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	284.235	284.235	32.298	11,4
222404	<i>UPSIDE</i>	<i>43.368</i>	<i>43.368</i>	<i>43.094</i>	<i>99,4</i>
<u>OB070-13-0144</u>	<u>UPSIDE</u>	<u>43.368</u>	<u>43.368</u>	<u>43.094</u>	<u>99,4</u>
PV-EU	EU sredstva	28.039	28.039	0	0,0
400000	Osnovne plače	12.096	12.096	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.890	4.890	0	0,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.900	4.900	0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	102	102	0	0,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	6.051	6.051	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.329	15.329	43.094	281,1
400000	Osnovne plače	0	0	12.096	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	503	503	503	100,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.115	1.115	1.115	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	827	827	827	99,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	67	67	67	99,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	8	8	8	94,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	13	13	13	97,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	4.890	---
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	0	4.900	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	109	109	0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	662	662	662	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	426	426	426	99,9
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	713	713	713	100,0
402405	Stroški prevoza v tujini	3.352	3.352	3.188	95,1
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	7.136	7.136	7.136	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	398	398	500	125,6
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	6.051	---
222407	<i>SULPITER</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>9.454</i>	<i>85,9</i>
<u>OB070-16-0069</u>	<u>SULPITER</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>9.454</u>	<u>85,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.000	11.000	9.454	85,9
400000	Osnovne plače	8.400	8.400	6.557	78,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	274	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	605	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	448	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	32	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	6	---
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	106	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	162	---
402405	Stroški prevoza v tujini	2.200	2.200	1.260	57,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
222408	URBAN INNO	13.000	13.000	11.839	91,1
OB070-16-0070	URBAN INNO	13.000	13.000	11.839	91,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.000	13.000	11.839	91,1
400000	Osnovne plače	12.000	12.000	9.292	77,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	392	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	857	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	635	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	55	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	6	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	10	---
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	0	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	7	---
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	40	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	235	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	264	---
402405	Stroški prevoza v tujini	600	600	40	6,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	5	---
223000	OBNOVA OPREME	49.000	49.000	38.633	78,8
OB070-07-0027	Obnova opreme- vrtci	49.000	49.000	38.633	78,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	49.000	49.000	38.633	78,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	49.000	49.000	38.633	78,8
223100	OBNOVA OPREME	120.000	120.000	79.057	65,9
OB070-07-0025	Obnova opreme - šolstvo	120.000	120.000	79.057	65,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	120.000	120.000	79.057	65,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	120.000	79.057	65,9
0413	Urad za komunalo, promet in prostor	9.693.669	9.710.390	6.853.487	70,6
151004	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	660.000	660.000	255.128	38,7
OB070-07-0098	Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	660.000	660.000	255.128	38,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	660.000	660.000	255.128	38,7
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	2.085	104,3
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	51	---
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	430	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000	1.000	386	38,6
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	5.000	5.000	2.205	44,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000	10.000	0	0,0
420401	Novogradnje	500.000	500.000	64.409	12,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	115.000	115.000	175.052	152,2
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	15.000	15.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	2.218	110,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	6.000	5.890	98,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000	4.000	2.401	60,0
151013	INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO VODOVODNEGA OMREŽJA	20.000	20.000	8.950	44,8
OB070-13-0003	Vzdrževanje hidrantov	20.000	20.000	8.950	44,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	8.950	44,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	8.950	44,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
151107	DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA	32.000	32.000	19.023	59,5
OB070-11-0065	Dokumentacija za kanalizacijo	32.000	32.000	19.023	59,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	32.000	32.000	19.023	59,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	32.000	32.000	14.213	44,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	4.810	---
151111	PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - KANALIZACIJA	10.000	10.000	1.515	15,2
OB070-06-0027	Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA	10.000	10.000	1.515	15,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	1.515	15,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.509	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	3.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	6	0,1
151115	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV (ČRPALIŠČA, MALE ČN)	200.000	200.000	184.798	92,4
OB070-14-0069	Kolektor Bresternica	200.000	200.000	184.798	92,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	184.798	92,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	560	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	0	0,0
420401	Novogradnje	187.000	187.000	179.473	96,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	3.166	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	1.600	16,0
151118	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA	260.000	260.000	118.912	45,7
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme	260.000	260.000	118.912	45,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	260.000	260.000	118.912	45,7
402799	Druge odškodnine in kazni	10.000	10.000	0	0,0
420401	Novogradnje	125.000	125.000	15.953	12,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000	100.000	93.018	93,0
420801	Investicijski nadzor	15.000	15.000	1.639	10,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.950	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	6.352	63,5
151119	KANALIZACIJA LIMBUŠ	230.000	230.000	211.376	91,9
OB070-14-0005	Kanalizacija Limbuš	230.000	230.000	211.376	91,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	230.000	230.000	211.376	91,9
420401	Novogradnje	225.000	225.000	201.232	89,4
420801	Investicijski nadzor	0	0	3.451	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	6.694	---
151201	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA	540.000	540.000	417.830	77,4
OB070-06-0096	Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	540.000	540.000	417.830	77,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	540.000	540.000	417.830	77,4
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000	10.000	2.700	27,0
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	200	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000	1.000	0	0,0
420401	Novogradnje	476.000	476.000	311.906	65,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	69.331	231,1
420801	Investicijski nadzor	10.000	10.000	6.080	60,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	20.527	410,5

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	7.085	141,7
151203	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE</i>	775.000	775.000	560.906	72,4
OB070-06-0056	Gradnja distubucijskega omrežja toplote	775.000	775.000	560.906	72,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	775.000	775.000	560.906	72,4
420401	Novogradnje	532.000	532.000	500.200	94,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	35.180	70,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000	150.000	18.249	12,2
420801	Investicijski nadzor	8.000	8.000	6.899	86,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	15.000	379	2,5
151216	<i>GRADNJA PLINSKE POSTAJE</i>	205.000	205.000	203.167	99,1
OB070-12-0011	Polnilna postaja	205.000	205.000	203.167	99,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	205.000	205.000	203.167	99,1
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	6.088	---
420401	Novogradnje	185.000	185.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	197.079	985,4
151400	<i>UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH</i>	114.000	120.000	109.626	91,4
OB070-06-0086	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	114.000	120.000	109.626	91,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	114.000	120.000	109.626	91,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	54.000	54.000	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000	31.000	96.506	311,3
420501	Obnove	0	0	1.933	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	448	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	25.000	10.739	43,0
151413	<i>IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ</i>	100.000	100.000	4.557	4,6
OB070-07-0057	javna stranišča	100.000	100.000	4.557	4,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	4.557	4,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	95.000	95.000	2.355	2,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000	4.000	2.202	55,1
151502	<i>CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI</i>	140.000	140.000	0	0,0
OB070-13-0148	Investicije na področju ravnanja z odpadki	140.000	140.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	140.000	140.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	140.000	140.000	0	0,0
152001	<i>TEHNIČNO UREJANJE PROMETA</i>	163.000	163.000	134.933	82,8
OB070-07-0031	Kolesarski promet	21.000	21.000	14.969	71,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.000	21.000	14.969	71,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000	17.000	14.969	88,1
420801	Investicijski nadzor	1.000	1.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	3.000	0	0,0
OB070-07-0034	Rekonstrukcija in izboljšave	115.000	115.000	99.931	86,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	115.000	115.000	99.931	86,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	1.500	0	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000	1.000	698	69,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.500	7.500	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
		EUR	EUR	EUR	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	6.034	60,3
420401	Novogradnje	88.000	88.000	79.443	90,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	4.000	7.809	195,2
420501	Obnove	1.000	1.000	917	91,7
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	633	31,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	4.254	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	143	---
OB070-07-0035	Umirjanje prometa	27.000	27.000	20.033	74,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.000	27.000	20.033	74,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.500	---
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	3.000	3.000	2.798	93,3
420401	Novogradnje	3.000	3.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000	12.000	11.261	93,8
420501	Obnove	4.000	4.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	4.473	---
152014	PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV	20.000	20.000	19.375	96,9
OB070-06-0070	Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov	20.000	20.000	19.375	96,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	19.375	96,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.000	20.000	19.375	96,9
152016	INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA	1.620.000	1.620.000	1.545.670	95,4
OB070-10-0119	Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	137.480	137.480	63.150	45,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	137.480	137.480	63.150	45,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000	5.000	2.311	46,2
402099	Drugi splošni material in storitve	45.000	45.000	0	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000	5.000	0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000	4.000	0	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	39.235	39.235	15.381	39,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.045	10.045	1.209	12,0
420401	Novogradnje	0	0	3.679	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	38.544	---
420501	Obnove	2.000	2.000	0	0,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	3.000	3.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000	7.000	927	13,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.200	12.200	1.098	9,0
OB070-13-0146	Nakup avtobusov za mestni potniški promet	1.482.520	1.482.520	1.482.520	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	647.520	647.520	1.482.520	229,0
420102	Nakup avtobusov in minibusov	644.720	644.720	1.479.720	229,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.800	2.800	2.800	100,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	835.000	835.000	0	0,0
420102	Nakup avtobusov in minibusov	835.000	835.000	0	0,0
152017	STORITEV UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA SISTEMA SEMAFORJEV	95.000	95.000	70.137	73,8
OB070-14-0009	Vzdrževanje semaforjev	95.000	95.000	70.137	73,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	95.000	95.000	70.137	73,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	257	25,7

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	14.968	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	89.000	89.000	54.911	61,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	0	0,0
152018	<i>PROJEKT ELIPTIC</i>	6.000	6.000	3.509	58,5
<u>OB070-16-0001</u>	<u>Projekt ELIPTIC</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>3.509</u>	<u>58,5</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.000	6.000	3.509	58,5
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0	0	645	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000	1.000	241	24,1
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.900	3.900	1.150	29,5
402405	Stroški prevoza v tujini	1.000	1.000	1.423	142,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	50	50,0
152100	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</i>	426.000	426.000	118.951	27,9
<u>OB070-06-0049</u>	<u>Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>16.211</u>	<u>270,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.000	6.000	16.211	270,2
420600	Nakup zemljišč	6.000	6.000	6.000	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	10.211	---
<u>OB070-06-0078</u>	<u>Ureditve mestnih in zunajmestnih cest</u>	<u>420.000</u>	<u>420.000</u>	<u>102.740</u>	<u>24,5</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	420.000	420.000	102.740	24,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000	10.000	0	0,0
420401	Novogradnje	286.000	286.000	51.934	18,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	50.000	46.231	92,5
420801	Investicijski nadzor	15.000	15.000	3.421	22,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000	4.000	1.154	28,9
152112	<i>DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA</i>	54.000	54.000	31.706	58,7
<u>OB070-10-0121</u>	<u>Dokumentacija in pripravljala dela</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>28.071</u>	<u>52,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	54.000	54.000	28.071	52,0
420600	Nakup zemljišč	32.000	32.000	19.055	59,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	9.016	45,1
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	0	0,0
<u>OB070-10-0122</u>	<u>Ureditev propustov</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.636</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	3.636	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.636	---
152152	<i>KROŽIŠČE NA TITOVCI CESTI - C4</i>	2.000	2.000	0	0,0
<u>OB070-06-0029</u>	<u>Krožišče na Titovci cesti - C 4</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.000	2.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	0	0,0
152153	<i>SANACIJA MALEČNIŠKEGA MOSTU</i>	50.000	50.000	35.697	71,4
<u>OB070-16-0002</u>	<u>Sanacija Malečniškega mostu</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>35.697</u>	<u>71,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	35.697	71,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	35.697	---
152155	<i>SANACIJA PLAZOV</i>	100.000	100.000	95.746	95,8
<u>OB070-16-0003</u>	<u>Sanacija plazov</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>95.746</u>	<u>95,8</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	95.746	95,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	74.000	74.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	76.683	383,4

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
		EUR	EUR	EUR	
420801	Investicijski nadzor	3.000	3.000	1.500	50,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	17.563	---
152156	<i>UREDITEV KORBUNOVE IN KAMENŠKOVE ULICE</i>	<i>750.084</i>	<i>750.084</i>	<i>399.658</i>	<i>53,3</i>
OB070-16-0004	Ureditev Kurbunove in Kamenškove ulice	750.084	750.084	399.658	53,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	465.246	465.246	399.658	85,9
420401	Novogradnje	443.151	443.151	389.620	87,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	4.865	---
420801	Investicijski nadzor	10.000	10.000	3.149	31,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.095	12.095	406	3,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.619	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	284.838	284.838	0	0,0
420401	Novogradnje	284.838	284.838	0	0,0
152157	<i>UREDITEV MAISTROVE ULICE</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>465.632</i>	<i>97,0</i>
OB070-16-0005	Ureditev Maistrove ulice	480.000	480.000	465.632	97,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	480.000	480.000	465.632	97,0
420401	Novogradnje	425.000	425.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	417.388	---
420501	Obnove	0	0	18.588	---
420801	Investicijski nadzor	3.000	3.000	6.417	213,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	21.129	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.109	---
152158	<i>TRŽNICE-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
OB070-16-0006	Tržnice - investicijsko vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	0	0,0
152200	<i>SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>7.244</i>	<i>23,4</i>
OB070-16-0007	Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	31.000	31.000	7.244	23,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	31.000	31.000	7.244	23,4
420401	Novogradnje	29.000	29.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	4.774	238,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.469	---
152500	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČA</i>	<i>149.197</i>	<i>149.197</i>	<i>44.586</i>	<i>29,9</i>
OB070-07-0060	Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	149.197	149.197	44.586	29,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	149.197	149.197	44.586	29,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	3.802	---
420401	Novogradnje	145.197	145.197	38.357	26,4
420501	Obnove	0	0	1.789	---
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	638	31,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	0	0,0
153009	<i>AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
OB070-07-0058	Obnova objekta Akvarij-terarij	1.000	1.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
153103	UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE)	100.000	100.000	75.864	75,9
OB070-10-0122	Ureditev propustov	100.000	100.000	75.864	75,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	75.864	75,9
420401	Novogradnje	5.000	5.000	5.229	104,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	92.000	92.000	70.634	76,8
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	0	0,0
153108	UREDITEV CESTE ZMAGE	20.000	20.000	25.577	127,9
OB070-16-0072	Ureditev Ceste zmage v Mariboru	20.000	20.000	25.577	127,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	25.577	127,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	24.187	120,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.391	---
153201	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	65.000	65.000	59.434	91,4
OB070-10-0120	Investicije v javno razsvetljavo	65.000	65.000	59.434	91,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	65.000	65.000	59.434	91,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	18.453	---
420401	Novogradnje	63.000	63.000	40.017	63,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	964	48,2
153300	REŽIJSKI OBRAT	9.000	9.000	7.235	80,4
OB070-10-0126	Režijski obrat	9.000	9.000	7.235	80,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.000	9.000	7.235	80,4
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	6.000	6.000	4.645	77,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.066	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	1.524	50,8
153504	AVTOBUSNA POSTAJA	30.000	40.721	36.785	90,3
OB070-07-0039	Avtobusna postaja	30.000	40.721	36.785	90,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	40.721	36.785	90,3
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000	1.000	964	96,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.996	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000	25.000	16.490	66,0
420501	Obnove	1.000	11.721	17.336	147,9
420801	Investicijski nadzor	1.000	1.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	0	0,0
153509	KOLESARSKA POT RUŠE-MARIBOR	15.000	15.000	2.440	16,3
OB070-14-0011	Kolesarska pot Ruše - Maribor	15.000	15.000	2.440	16,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	2.440	16,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.440	---
153510	INV. VZDRŽ. KROŽNO KABINSKE ŽIČNICE	230.000	230.000	226.733	98,6
OB070-07-0037	Obnova sistema žičnic	230.000	230.000	226.733	98,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	230.000	230.000	226.733	98,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	230.000	230.000	226.733	98,6
153800	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	380.000	380.000	324.840	85,5
OB070-14-0003	Kanalizacija Kamniška graba	380.000	380.000	324.840	85,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	380.000	380.000	324.840	85,5
420401	Novogradnje	380.000	380.000	310.290	81,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	11.672	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.878	---
163600	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - NAKUPI ZEMLJIŠČ	459.088	459.088	380.821	83,0
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	459.088	459.088	380.821	83,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	459.088	459.088	380.821	83,0
420600	Nakup zemljišč	459.088	459.088	380.821	83,0
163602	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	23.000	23.000	22.814	99,2
OB070-06-0122	Priprava zemljišč	23.000	23.000	22.814	99,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.000	23.000	22.814	99,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.000	23.000	20.130	87,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.684	---
163604	NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	25.000	25.000	25.000	100,0
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	25.000	25.000	25.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	25.000	25.000	100,0
420600	Nakup zemljišč	25.000	25.000	25.000	100,0
164500	PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO	2.300	2.300	0	0,0
OB070-06-0123	Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno	2.300	2.300	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.300	2.300	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.300	2.300	0	0,0
164501	CESTA S-J-3-SEVERNI DEL	400.000	400.000	8.955	2,2
OB070-16-0073	Cesta S-J-3-severni del	400.000	400.000	8.955	2,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	400.000	400.000	8.955	2,2
420401	Novogradnje	400.000	400.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	6.637	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.318	---
511107	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOTOKOV V UPRAVLJANJU LOKALNE SKUPNOSTI	30.000	30.000	0	0,0
OB070-11-0066	Urejanje vodotokov	30.000	30.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	0	0,0
511112	SANACIJA ASFALTNIH VOZIŠČ S PREVLEKAMI	480.000	480.000	479.997	100,0
OB070-14-0001	Obnovitvena dela - preplastitve	480.000	480.000	479.997	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	480.000	480.000	479.997	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	480.000	480.000	479.997	100,0
511302	NOVOLETNA KRASITEV MESTA	20.000	20.000	12.489	62,4
OB070-11-0061	Novoletna krasitev	20.000	20.000	12.489	62,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	12.489	62,4
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500	1.500	0	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	7.420	49,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500	1.500	5.068	337,9
511401	VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ	167.000	167.000	95.871	57,4
OB070-14-0010	Vzdrževanje parkirišč	167.000	167.000	95.871	57,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	167.000	167.000	95.871	57,4
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	0	4.754	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	4.860	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	165.000	165.000	86.257	52,3
420801	Investicijski nadzor	1.000	1.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	826.200	826.200	513.837	62,2
161005	INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA	69.750	69.750	52.173	74,8
OB070-07-0009	Investicije v kmetijska gospodarstva	69.750	69.750	52.173	74,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	69.750	69.750	52.173	74,8
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.750	69.750	52.173	74,8
162300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	116.500	116.500	90.034	77,3
OB070-06-0135	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	112.000	112.000	85.779	76,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	112.000	112.000	85.779	76,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	112.000	112.000	83.437	74,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.342	---
OB070-07-0028	INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV	4.500	4.500	4.254	94,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.500	4.500	4.254	94,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.500	4.500	4.254	94,5
521101	STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI	140.200	140.200	113.234	80,8
OB070-10-0116	Upravljanje s poslovnimi prostori	140.200	140.200	113.234	80,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	140.200	140.200	113.234	80,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	140.000	140.000	113.140	80,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	200	200	93	46,6
550000	UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM	52.000	52.000	29.373	56,5
OB070-07-0067	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	52.000	52.000	29.373	56,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	52.000	52.000	29.373	56,5
432100	Investicijski transferi javnim skladom	52.000	52.000	29.373	56,5
552000	TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	65.000	65.000	38.017	58,5
OB070-16-0010	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	65.000	65.000	38.017	58,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	65.000	65.000	38.017	58,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	64.530	64.530	16.520	25,6
420800	Študija o izvedljivosti projekta	470	470	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.904	---
432100	Investicijski transferi javnim skladom	0	0	18.593	---
711012	POMOČI "DE MINIMIS" ZA RAZVOJ KMETIJSTVA	19.750	19.750	19.750	100,0
OB070-16-0008	Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	19.750	19.750	19.750	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.750	19.750	19.750	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	19.750	19.750	0	0,0
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	19.750	---
742012	TURISTIČNA INFRASTRUKTURA	180.000	180.000	0	0,0
OB070-14-0068	Turistična infrastruktura	180.000	180.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	180.000	180.000	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	165.000	165.000	0	0,0
911016	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MESTNE UPRAVE	183.000	183.000	171.257	93,6
OB070-06-0137	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	183.000	183.000	171.257	93,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	183.000	183.000	171.257	93,6
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	824	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	4.295	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	163.000	163.000	137.000	84,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	24.355	121,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	4.782	---
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	1.000	1.000	2.850	285,0
156100	NARAVA	0	0	2.850	---
OB070-06-0086	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	0	0	2.850	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.850	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.850	---
213401	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	1.000	1.000	0	0,0
OB070-12-0006	Nakup osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	0,0
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	12.000	12.000	10.992	91,6
213400	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME	12.000	12.000	10.992	91,6
OB070-12-0129	Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR	12.000	12.000	10.992	91,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.000	12.000	10.992	91,6
420101	Nakup avtomobilov	9.000	9.000	8.681	96,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.000	3.000	1.448	48,3
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	863	---
0601	Mestna četrt Center	31.405	31.405	28.852	91,9
811001	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	31.405	31.405	28.852	91,9
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	31.405	31.405	28.852	91,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	31.405	31.405	28.852	91,9
420239	Nakup avdiovizualne opreme	2.505	2.505	1.166	46,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	19.214	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	373	---
420401	Novogradnje	19.600	19.600	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.300	9.300	8.098	87,1
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	12.000	12.000	5.932	49,4
811002	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	12.000	12.000	5.932	49,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	12.000	12.000	5.932	49,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.000	12.000	5.932	49,4
420201	Nakup pisarniške opreme	2.000	2.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	5.932	59,3
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	3.000	3.000	0	0,0
811003	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	3.000	3.000	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	3.000	3.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.000	3.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	3.000	0	0,0
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	25.000	25.000	0	0,0
811004	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	25.000	25.000	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	25.000	25.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	25.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	25.000	0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
0605	Mestna četrt Magdalena	11.000	11.000	7.239	65,8
811005	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	11.000	11.000	7.239	65,8
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	11.000	11.000	7.239	65,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.000	11.000	7.239	65,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	322	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000	11.000	6.917	62,9
0606	Mestna četrt Nova vas	2.000	2.000	1.213	60,7
811006	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	2.000	2.000	1.213	60,7
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	2.000	2.000	1.213	60,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.000	2.000	1.213	60,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	174	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	749	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	291	---
0607	Mestna četrt Pobrežje	62.400	62.400	0	0,0
811007	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	62.400	62.400	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	62.400	62.400	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	62.400	62.400	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	800	800	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	58.696	58.696	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.904	2.904	0	0,0
0608	Mestna četrt Radvanje	188	188	79	42,1
811008	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	188	188	79	42,1
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	188	188	79	42,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	188	188	79	42,1
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	79	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	188	188	0	0,0
0609	Mestna četrt Tabor	9.800	9.800	3.037	31,0
811009	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	9.800	9.800	3.037	31,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	9.800	9.800	3.037	31,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.800	9.800	3.037	31,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	0	0,0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	234	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.300	9.300	2.803	30,1
0610	Mestna četrt Tezno	28.000	28.000	6.978	24,9
811010	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	28.000	28.000	6.978	24,9
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	28.000	28.000	6.978	24,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	28.000	28.000	6.978	24,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	1.202	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500	1.500	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	191	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.500	11.500	5.585	48,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	0	0,0
0611	Mestna četrt Studenci	11.335	11.335	2.672	23,6
811011	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	11.335	11.335	2.672	23,6
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	11.335	11.335	2.672	23,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.335	11.335	2.672	23,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.335	11.335	2.672	23,6

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	1.900	1.900	2.077	109,3
811012	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	1.900	1.900	2.077	109,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	1.900	1.900	2.077	109,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.900	1.900	2.077	109,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	900	900	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	2.077	207,7
0613	Krajevna skupnost Kamnica	53.595	53.595	12.041	22,5
810902	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	38.349	38.349	5.852	15,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	38.349	38.349	5.852	15,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	38.349	38.349	5.852	15,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	638	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	11.000	11.000	0	0,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	2.299	2.299	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	3.963	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	50	50	1.251	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	0	0,0
811013	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	15.246	15.246	6.189	40,6
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	15.246	15.246	6.189	40,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.246	15.246	6.189	40,6
420201	Nakup pisarniške opreme	1.000	1.000	0	0,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	6.246	6.246	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	4.464	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	111	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	8.000	1.615	20,2
0614	Krajevna skupnost Limbuš	24.300	24.300	10.676	43,9
810903	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	24.100	24.100	10.676	44,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	24.100	24.100	10.676	44,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	24.100	24.100	10.676	44,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000	3.000	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	100	100	0	0,0
420401	Novogradnje	6.000	6.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	15.000	6.326	42,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	4.350	---
811014	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	200	200	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	200	200	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200	200	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200	200	0	0,0
0615	Krajevna skupnost Pekre	3.800	3.800	1.656	43,6
811015	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	3.800	3.800	1.656	43,6
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	3.800	3.800	1.656	43,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.800	3.800	1.656	43,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	1.348	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	46	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500	500	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.300	3.300	262	7,9

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2016-2019 - Rebalans, Leto: 2016 EUR	Rebalans 2016 - veljavni, Leto: 2016 EUR	Realizacija ZR 2016, Leto: 2016 EUR	%(Real2016_2016, REB16_velj_2016)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	53.600	53.600	54.938	102,5
810904	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	53.600	53.600	54.938	102,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	53.600	53.600	54.938	102,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	53.600	53.600	54.938	102,5
420401	Novogradnje	53.600	53.600	54.938	102,5
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	53.290	53.290	2.519	4,7
810905	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	6.790	6.790	1.080	15,9
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	6.790	6.790	1.080	15,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.790	6.790	1.080	15,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	790	790	1.080	136,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.000	6.000	0	0,0
811017	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	46.500	46.500	1.440	3,1
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	46.500	46.500	1.440	3,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	46.500	46.500	1.440	3,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	588	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	255	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	597	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.500	11.500	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000	35.000	0	0,0
SKUPAJ		16.672.214	16.605.000	11.007.207	66,3

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2016 – 2019 ZA LETO 2016

0101 MESTNI SVET

824016 FINANCIRANJE KLUBA NSI – KRŠČANSKI DEMOKRATI

824021 FINANCIRANJE KLUBA NLG

824025 FINANCIRANJE KLUBA SAMOSTOJNI SVETNIKI

824032 FINANCIRANJE KLUBA NOVA LJUDSKA STRANKA

824035 FINANCIRANJE KLUBA SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA

824036 KLUB SVETNIKOV ZDRUŽENA LEVICA

824037 FINANCIRANJE KLUBA LISTE ŽUPANA ANDREJA FIŠTRAVCA

OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

Nakup opreme (pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, avdiovizualne opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme, ter druge opreme in napeljav) je bil predviden zaradi lažjega in bolj učinkovitega delovanja mestnih svetnikov oziroma klubov svetnikov.

Za nakup opreme je bilo predvidenih 11.860 EUR. Skupaj pa je bilo porabljenih 8.271 EUR oziroma 69,7%.

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

103300 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

NRP za leto 2016: 255.900 EUR

Namen in cilj: Objekti kulturne infrastrukture ter oprema se letno investicijsko obnavljajo skladno z predloženimi potrebami uporabnikov, ocenjenimi prioritetami in sklepom župana o programu investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v tekočem letu. V letu 2016 smo načrtovali sredstva v višini 255.900 EUR. Ta sredstva omogočajo zgolj najnujnejše vzdrževalne posege in nakup opreme v kulturi.

Stanje projekta:

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture so bila v proračunu za leto 2016 zagotovljena sredstva v višini 255.900 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 179.178 EUR (70,0%). Vsa vlaganja so bila izvedena v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije - projektno pisarno na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2016 in njegove spremembe ter dopolnitve, ki jih je pripravila posebna delovna skupina in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih 32.647,51 EUR, za nakup opreme v kulturi 79.053,28 EUR, za nujne intervencije 3.546,54 EUR, realiziran pa je bil tudi prenos obveznosti iz leta 2015 v višini 63.930,98 EUR. Nižja realizacija je posledica prenosa plačil za določene obveznosti v leto 2017 v višini 72.848,32 EUR (za obnovitvena dela na strehah objektov MC, Supernova in Garaža v KC Pekarna ter druga manjša vlaganja) in ter prihranka sredstev po izvedbi javnih naročil. Nizka realizacija v 2016 in posledični prenosi obveznosti v proračun 2017 so posledica za dalj časa zaustavljenih aktivnosti zaradi nelikvidnosti proračuna v poletnih mesecih.

103500 INVESTICIJE V KULTURI

OB070-16-0018 Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov – STALAG XVIII-D

NRP za leto 2016: 250.000 EUR

Namen in cilj: Nabava nepremičnine za prvo fazo projekta vzpostavitve Muzeja sovjetskih vojnih ujetnikov v nacističnem taborišču STALAG XVIII-D. Ker v 2016 še niso bili izpolnjeni pogoji za pričetek investicije z nabavo nepremičnine, sredstva niso bila porabljena. Vlada RS je imenovala meddržavno delovno telo, ki bo uskladilo pogoje in modalitete izvedbe projekta. Meddržavna delovna skupina je bila imenovana šele v decembru 2016, zato do odločitev še ni prišlo. MO Maribor je naročila Dokument identifikacije investicijskega projekta, obveznosti do izdelovalca dokumentacije bodo bremenile proračun 2017.

Stanje projekta: v pripravi.

120205 ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE

OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine

NRP za leto 2016: 4.000 EUR

Namen in cilj: V letu 2016 je bilo na projektu planiranih in porabljenih 4.000 EUR za nakup umetniških del iz sredstev MO Maribor, nakupe sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo.

Umetnostna galerija Maribor je po presoji strokovne komisije z nakupom pridobila 7 del (avtorji: Lojze Šušmelj, Alen Ožbolt, Miro Rajnar in Stane Kren).

120209 NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA

OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica

NRP za leto 2016: 166.500 EUR

Namen in cilji: Odkup knjižnega in drugega gradiva morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva.

Opis projekta: V letu 2016 je bilo temu projektu namenjenih 166.500 EUR. Mariborska knjižnica skrbi za 839.963 enot knjižničnega gradiva različnih vrst, v letu 2016 je bilo nabavljeno 34.247 enot knjižničnega gradiva.

Stanje projekta: Projekt je v celoti realiziran in je stalen.

221213 EVROPA ZA DRŽAVLJANE-NOVE IDEJE ZA STARE ZGRADBE

OB070-16-0016 Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe

NRP za leto 2015: 6.495 EUR

Namen in cilji: MOM je v letu 2015 skupaj z vodilnim partnerjem Občino Ajdovščino uspešno kandidirala na EU razpisu Evropa za državljane s projektom Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe. Cilj projekta, ki ga izvaja mreža 10 partnerjev, je vključevanje prebivalcev lokalnih okolij v razvoj urbanih okolij in boljšo izrabo javnih površin. V letu 2015 je že bil nakazan v proračun MO Maribor namenski prihodek za ta projekt, ki se načrtuje kot odhodek za izvajanja projekta v letih 2016 in 2017. V letu 2016 je bilo v okviru projekta porabljeni 5.788,00 EUR, kar pomeni 89,1% realizacijo sredstev. Sredstva so bila porabljena predvsem za udeležbo na mednarodnih konferencah partnerjev in izvedbo zaključne konference, ki je bila v Mariboru 1. in 2.12.2016.

0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

120605 MOBILNOST OSEBJA V ŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU OB070-16-0068 Mobilnost osebja v šolskem prostoru

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor na razpis Erasmus+ (KA1) prijavila projekt Staff Mobility: Learning to Play in za njegovo izvedbo pridobila evropska sredstva.

S projektom bo 8 vzgojiteljicam in drugim zaposlenim iz štirih mariborskih vrtcev omogočeno praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini v obliki:

- ★ asistence vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah in
- ★ spremljanja poteka dela v vrtcih v tujini.

Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100%, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. Mobilnost se bo izvajala v marcu in aprilu 2017 ter v oktobru in novembru 2017. Celoten projekt se bo izvajal dve leti od 1.6.2016 do 31.5.2018.

Sredstva na projektu so bila realizirana 5,3 % glede na veljavni plan 2016 in bodo v skladu z načrtovanimi aktivnostmi v večini realizirana v letu 2017.

0408 URAD ZA ŠPORT

105010 IZGRADNJA URBANIH ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine

Sredstva so bila porabljena za nakup in postavitev street Work out naprav v športnem parku Tabor. Naprave za zunanji fitnes so bile donirane, zato sredstva niso bila porabljena.

105200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, športnih objektih last mestne občine Maribor in za žičniške naprave na mariborske Pohorju.

Sredstva so bila namenjena obnovi prostorov na objektu Nogometnega kluba Pobrežje in ŠD Radvanje, ureditev drenaže na BMX progi, sanacijo reflektorjev na igrišču Malečnik, sanacijo balinarske steze in strehe na objektu Balinarskega kluba na Taboru.

V športnih objektih Maribor so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektih: dvorani Tabor, pričela se je sanacija atletske steze, dokončala se je sanacija ploščadi na osrednjem stadionu, obnovile so se ženske garderobe v objektu Teniškega kluba Branik in izvedla sanacija interne kanalizacije pri dvorani Lukna.

Kupljena je bila zaščita za parket v dvorani Tabor in traktorska kosilnica za nogometna igrišča na Pobrežju.

Projekti niso bili izvedeni v celoti - sanacija stare tribune javni razpis ni bil uspešen, obnova bazena v Pristanu se ni pričela, zaradi spremembe projektne naloge.

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

810318 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ

OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z prostori Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Glavni cilj je obnova prostorov in nabava različne opreme za nemoteno delovanje služb Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ je bilo v letu 2016 predvidenih 30.000 EUR predvsem za nujna vzdrževalna dela na objektih. Predvidena je bila obnova kletnih prostorov v KS Bresternica, kar je bilo izvedeno. V prostorih KS Limbuš je bila obnovljena peč centralne kurjave, ter obnova elektro instalacij v kletnih prostorih, ter zamenjava črpalke v prostorih KS Pekre ter sanacija vlage v kletnih prostorih KS Limbuš, za katero bo plačilo v letu 2017.

Realizacija je bila 55,4% (16.608 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (30.000 EUR).

810322 MEDGENERACIJSKI DOM LIMBUŠ

OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Za izdelavo projektne dokumentacije za Medgeneracijski dom Limbuš je bilo v letu 2016 predvidenih 10.000 EUR. Realizacije ni bilo, ker je med letom prišlo do spremembe programa, in se ni izdelala projektna dokumentacija, ampak se pristopilo k delni zamenjavi oken. Postopek javnega naročila je bil zaključen konec novembra 2016 in so se dela zaključila v mesecu januarju 2017, zato bo plačilo v letu 2017.

810323 OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE

OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Za obnovo kulturnega doma Pekre je bilo v letu 2016 predvidenih 10.000 EUR predvsem za poplačilo obveznosti iz leta 2015, ko so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela – celovita obnova prostorov v I. nadstropju severnega trakta. Dela so se zavlekla proti koncu

leta, zaradi nepredvidenih statičnih pomanjkljivosti na objektu, kar je imelo za posledico dodatno izdelavo projektne dokumentacije: statični izračun podporne konstrukcije. Realizacija je bila 85,8% (8.577 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (10.000 EUR).

910007 INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE

OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo

Stroški investicijskega vzdrževanja informacijskih tehnologij so bili od razpoložljivih 240.000 EUR, porabljeni v višini 125.594 EUR, 52,3% realizacija.

Večja odstopanja: v novembru je bilo zavrnjeno investicijsko vzdrževanje mestnega brezžičnega interneta in panoramskih kamer (20.375 EUR), nadgradnja računalniškega sistema in razširitev lokalnega brezžičnega omrežja je bila odobrena šele v decembru (46.487 EUR), realizacija predvidena v letu 2017, prav tako je uvedba HelpDesk portala realizirana šele v januarju 2017 (12.500 EUR).

Sredstva so bila namenjena zamenjavi požarnega zidu, nadgradnji računalniškega sistema, zamenjavi mrežnih stikal, nadgradnji interneta brezžičnega omrežja, investicijskemu vzdrževanju opreme delovnih mest, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme, integraciji aplikativnih programskih rešitev, nabavi mobilnih aparatov, plačilu licenc, predvsem Microsoftovih (Windows, Office, CAL) ter ostalim investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezanem z informacijskimi tehnologijami.

911019 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV

OB070-10-0059 Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V finančnem načrtu je bilo predvidenih 50.000 EUR predvsem za pokrivanje stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva. V sklopu te postavke so se opravila naslednja dela: intervencijska dela, odprtje gradbene jame, pregledi s kamero, odstranitev betonske kinete, rušenje betonske rampe in asfaltiranje parkirnih mest, sanacijsko ureditvena dela na rezervoarju in opreme v skladu z uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih, ureditev strelovodnih instalacij v skladu s pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele in izdelava projektne in investicijske dokumentacije za obnovo kotlovnice, ter nujna manjša intervencijska dela na objektih in opremi.

Realizacija je bila 92% (46.003 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (50.000 EUR)

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

164002 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ

OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so bila namenjena za vzdrževalna dela v vseh devetih zakloniščih, ki imajo status javnega zaklonišča, kar je v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zaklonišča se obnavljajo v skladu z uredbo o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte. Sredstva se porabijo za vzdrževalna dela zaklonišča, katerih namen je pridobitev poročila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija in velja za obdobje 10 let.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Ugotavljamo, da imamo glede na stanje zaklonišč v proračunu zagotovljenih premalo sredstev, ki jih namenimo izključno za vzdrževanje zaklonišč. Na projektu je že drugo leto zapored zagotovljenih samo 8.000 EUR. Iz tega razloga obnova enega zaklonišča traja več let, da dosežemo cilj oz. namen pridobitve certifikata o ustreznosti.

Stanje projekta:

Projekt se nadaljuje.

164003 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME POKLICNE JAVNE GASILSKE SLUŽBE

OB070-06-0039 Nakup gasilske opreme za poklicno enoto

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so se načrtovala za nakup opreme, ki jih določi vodstvo gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznanijo in ga potrdi svet zavoda. Sredstva so bila namenjena izključno za novo reševalno opremo oz. za zamenjavo dotrajane, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva so bila izplačana GB Maribor, na podlagi javnih razpisov, ki jih vodi Gasilska brigada. Sklepajo se tripartitne pogodbe med MOM, Gasilsko brigado in dobavitelji. Letni plan nakupa opreme je bil dosežen.

Stanje projekta:

Projekt se nadaljuje.

164004 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME PROSTOVOLJNE GASILSKE SLUŽBE

OB070-06-0042 Nakup opreme za druge reševalne sile

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so se namenila za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi plana poveljstva pri gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva so bila namenjena vsem 11 PGD-jem, za obnovo opreme in obnovo domov, po programu zamenjave, ki ga vodi poveljstvo JGS pri GZ Maribor. Cilj je bil dosežen.

Stanje projekta:

Projekt se nadaljuje.

534000 PROGRAM POŽARNEGA SKLADA OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva se namenijo za zagotavljanje razvoja javne poklicne gasilske službe po programu, ki ga določa glede na ocenjene prilive odstopljenih sredstev požarnega sklada, občinski odbor za razpolaganje z odstopljenimi sredstvi požarnega sklada.

V letu 2016 poklicna enota (GB Maribor) ni imela realiziranih odhodkov iz naslova požarnega sklada. Gasilska brigada namensko zadržuje sredstva za nakup večjega Gasilskega vozila za reševanje iz višin, katerega bo potrebno s sedanjim nadomestiti predvidoma v letu 2018. Tako se odstopljena sredstva razdeljena po ključu (60/40) namenjena poklicnim gasilskim enotam prenesejo v leto 2017 v višini 426.734,60 EUR.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt nabave vozila in nakup reševalne opreme po sklepu odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada ni realiziran in se nadaljuje. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2017.

OB070-06-0038 - Nakup GVC za PGD in nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so se namenila za razvoj prostovoljnega dela javne gasilske službe s sodobnimi gasilskimi vozili po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije in uredbi o organiziranju reševalnih sil. Vir financiranja so prav tako odstopljena sredstva požarnega sklada, z katerimi razpolaga odbor za razpolaganje z odstopljenimi sredstvi. V letu 2016 se je realiziralo sofinanciranje nakupa AC 35/60 za Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje (po pogodbah iz leta 2015) ter skladno s sklepom Odbora požarnega sklada MO Maribor o porabi namenskih sredstev požarne takse. Tako so se odstopljena sredstva razdeljena po ključu (60/40) namenjena prostovoljnim gasilskim enotam realizirala v višini 125.000,00 EUR. Neporabljena sredstva v višini 93.788,40 EUR se prenesejo v leto 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Letni plan za Prostovoljna gasilska društva je bil dosežen delno. V planu za leto 2016 je bil še nakup avtolestve za PGD Maribor- mesto, ki pa ni bil realiziran saj je razpis bil izveden komaj konec leta 2016. Tako so pogodbene obveznosti nastale v začetku leta 2017.

Projekt se nadaljuje.

**837002 PROGRAMI ŠTABOV, ENOT CZ IN DRUGIH REŠEVALNIH SIL
OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva so bila namenjena za nakup opreme, ki se potrebuje ob intervencijah reševalnih sil CZ. Oprema se kupuje na osnovi letnega plana nabav opreme, ki ga potrdi župan. V letu 2016 smo na podlagi potrjenega plana nabav na PP 837002, NRP OB070-06-0041, realizirali 13.882 EUR. Sredstva smo namenili izključno za nakup opreme struktur CZ MOM.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Pri planiranju sredstev za potrebe struktur CZ MOM, že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo nakupa najnujnejše opreme. Ugotavljamo, da bo v prihodnjih letih potrebno opremit enote CZ MOM, po pravilniku o opremljenosti enot CZ. Predpostavljamo, da bo v naslednjih letih potrebno za opremo namenit več sredstev, kot doslej.

Stanje projekta:

Projekt se nadaljuje.

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

101000 INVESTICIJE – VRTCI

OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre

Namen in cilji

Vrtec v Pekrah trenutno deluje v stavbi na Bezjakovi ulici 19, ki je bila zgrajena pred več kot stopetdesetimi leti, zaradi česar so nekateri konstruktivni elementi v izredno slabem stanju, sami prostori vrtca pa več ne ustrezajo sodobnim standardom vzgoje otrok in posledično minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca. Zaradi neustreznih prostorov in zastarelosti tehnološke opreme objekt ne zadostuje več vsem sanitarno-higienskim pogojem, kar je evidentno tudi iz odločb sanitarnega inšpektorata, ki že več let izdaja pogojne sanitarne odločbe za delovanje enote vrtca. Nadalje je lastništvo stavbe, v kateri je organiziran vrtec, deljeno in stavba v celoti ni v lastništvu MOM, pri tem pa zunanje igrišče vrtca sploh ni v lastništvu MOM. Stavba nima urejenih parkirnih prostorov, s čemer je zmanjšana varnost dostopa do vrtca. Zaradi vsega navedenega eventualna izvedba rekonstrukcije in sanacije stavbe ni smiselna. Zato se je kot smotrna odločitev izkazala gradnja nove stavbe enote vrtca, ki je predvidena na novi lokaciji. Na ta način bo občina še naprej zagotavljala izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti predšolskih otrok na območju KS Pekre ter v sodobnih prostorih zagotovila kakovostno izvajanje varstva skladno z normativnimi bivalnimi kapacitetami. V primeru, da se investicija v novogradnjo ne izvede, se bo namreč enota vrtca v Pekrah zaprla.

Predlagana investicija vključuje izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Pekrah in ureditev vseh potrebnih zunanjih površin, s čimer bo pridobljen nov objekt z vsemi potrebnimi in ustrezno dimenzioniranimi prostori ter omogočeno izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje za en oddelek prvega starostnega obdobja (za do 14 otrok v starosti od enega do treh let) in dva oddelka drugega starostnega obdobja (za do 48 otrok v starosti od treh do šestih let starosti). Po potrebi pa se lahko oblikuje še en (četrti) oddelek v skupnem prostoru za dodatne dejavnosti.

Stanje projekta:

V letu 2013 je bilo na podlagi izdelane investicijske in projektne dokumentacije pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Mestna občina Maribor je v letu 2014 načrtovala izgradnjo na podlagi sofinanciranja iz evropskih sredstev, vendar kljub popolni vlogi ni uspela pridobiti sofinanciranja. Zaradi omejenih virov financiranja je Mestna občina Maribor v letu 2015 pristopila k iskanju možnosti izvedbe projekta po modelu JZP. Objavljen je bil javni poziv promotorjem, na podlagi katerega sta prispeli dve vlogi o zainteresiranosti. Na podlagi izdelanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta in preveritve upravičenosti izvedbe projekta po modelu JZP je bilo ugotovljeno, da je za Mestno občino Maribor ustrežnejša izvedba investicije na podlagi zadolževanja. V letu 2016 je bil odstranjen obstoječi daljnovod in se nadomestil s srednjenapetostnim kablovodom ter kabliranjem treh nizkonapetostnih izoliranih vodov do TP Pekre v vrednosti 62.355 EUR. V juliju leta 2016 je bilo izvedeno javno naročilo po odprtem postopku za izgradnjo vrtca. Pogodba v znesku 993.597 EUR je bila podpisana 19.10.2016, realizacija GOI del je znašala 29.979 EUR, prenos obveznosti v leto 2017 znaša 963.617 EUR. Ostali stroški v višini 10.644 EUR se nanašajo na izdelano investicijsko dokumentacijo, racionalizacijo projektne dokumentacije in strokovni ter investicijski nadzor. V avgustu 2017 je planirano dokončanje del in pridobitev uporabnega dovoljenja.

OB070-16-0020 Vrtec Ivana Glinška – menjava stanovanja Kosarjeva

Namen in cilj

Na projektu je načrtovana menjava nepremičnin na podlagi 3. alineje 23. člena ZSPDSLS, kot neposredna menjalna pogodba med Mestno občino Maribor in Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, saj gre za menjavo nepremičnin, pri katerih se vrednost

premoženja lokalne skupnosti in javnega sklada ne zmanjša. Nepremičnina, ki je predmet pridobivanja menjalne pogodbe je 2-sobno stanovanje na naslovu Kosarjeva ulica 41 v Mariboru, in se nahaja v mansardi vzgojno izobraževalne enote – Vrtca Ivana Glinška Maribor.

Mestna občina Maribor bo s pridobitvijo dodatnih prostorov pripomogla k doseganju zahtevanih normativov za zagotovitev igralne površine na otroka v vrtcih določenih v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Prav tako bo MOM z pridobitvijo stanovanja zaokrožila lastništvo na celotni stavbi.

Stanje projekta

Sredstva v višini 40.500 EUR so realizirana v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem, za namen menjave stanovanja v Vrtcu Ivana Glinška enota Kosarjeva z JMSS.

101200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov-vrtci

Namen in cilj

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine ter predani v upravljanje javnim zavodom - vrtcem in so osnova za njihovo delovanje. Obnova zgradb otroških vrtcev in opreme v njih poteka že vrsto let po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. Usmeritve in trendi načrtovanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljeni v štiriletnih načrtih razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet.

Stanje projekta

Realizacija obsega izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev, med drugim tudi plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2015, to je izdelava PGD dokumentacije za izgradnjo teras in pridobitve gradbenih dovoljenj za gradnjo nezahtevnih objektov, obnovo sanitarij Vrtca Jadvige Golež Maribor, enota Betnavska, zamenjava stavbnega pohištva v Vrtcu Jožice Flander Maribor, enota Vančka Šarha, obnova fasade in ograje v Vrtcu Pobrežje Maribor, enota Najdihojca ter začetek energetske obnove Vrtca Tezno Maribor, enota Mišmaš. Zaradi omejenih proračunskih virov in poznega najetja kredita, realizacija ni dosegala prvotno načrtovane porabe sredstev za leto 2016.

101300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA OB070-07-0005 - Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

Namen in cilj

Denarna sredstva so namenjena najnujnejšim potrebam v primeru okvar in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu v objektih socialnega varstva.

Stanje projekta

V okviru planiranih sredstev je bila v letu 2014 izdelana projektna dokumentacija PZI za obnovo zgradbe na Trubarjevi ulici 27 v Mariboru. V letu 2015 je bila izvedena sanacija vlage v kletnih prostorih in začetek obnove pritličja zgradbe. V letu 2016 so bila načrtovana sredstva v višini 103.128 EUR realizirana v višini 43.434 EUR, od tega za dokončanje obnove pritličja zgradbe na Trubarjevi v znesku 14.839 EUR in za začetek gradnje zimskega vrta ob objektu Varne hiše v višini 28.595 EUR. Za obnovo nadstropja in dokončanje kletnih prostorov na Trubarjevi ulici je bilo izvedeno javno naročilo ter podpisana pogodba z izvajalcem del v znesku 53.300 EUR konec leta, zato bo izvedba in plačilo obveznosti izvedeno v letu 2017.

102000 INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE **OB070-12-0007 – OŠ Toneta Čufarja Maribor**

Namen in cilj

Šola izvaja pouk v treh objektih:

- ★ starejša šolska zgradba za potrebe učencev razredne stopnje, zgrajena leta 1899,
- ★ novejši prizidani del šole za potrebe učencev predmetne stopnje, zgrajen leta 1977 in
- ★ telovadnica s spremljajočimi prostori, zgrajena leta 1977.

Obstoječa telovadnica s spremljajočimi prostori ne ustreza več sanitarnim in prostorskim normativom, je dotrajana in energetsko potratna. Tudi glede na vpisano število učencev obstoječe površine za šport po velikosti in opremi, ki je v celoti dotrajana in zastarela, ne ustrezajo zahtevanim normativom. Neurejene so zunanje nepokrite športne in ostale površine na funkcionalnem šolskem zemljišču.

Upoštevač dotrajanost veznega trakta z garderobami, neustreznost obstoječih prostorov za prehrano, prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje, neustreznih prostorov za knjižnico, računalniško učilnico s katerimi razpolaga šola in neurejenost zunanjih površin, je predlagana investicija potrebna in upravičena.

Glede na opredeljeno prostorsko problematiko OŠ Toneta Čufarja Maribor so glavni cilji investicije naslednji:

- ★ izgradnja novega veznega trakta s centralno kuhinjo, jedilnico, šolsko avlo, garderobami, shrambo za rekvizite, novim glavnim vhodom, povezovalnimi hodniki z obema šolskima zgradbama in telovadnico v pritličju ter v nadstropju ureditev knjižnice, računalniške učilnice z medioteko, ženskih in moških sanitarij ter povezovalnim hodnikom med obema šolskima zgradbama,
- ★ obnova obstoječe telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori,
- ★ zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru rednega pouka,
- ★ ureditev ostalih zunanjih površin šole,
- ★ prispevek k učinkoviti rabi energije,
- ★ pridobitev ustreznih nepokritih površin za potrebe športnih in ostalih programov za otroke in mladino iz šole in okolice,
- ★ prispevek h kakovostnejšemu življenju v šoli in kraju.

Stanje projekta

Investicija se je pričela izvajati v zadnjem četrletju 2014, ko je bil izbran izvajalec GOI del in izvajalec strokovnega nadzora pri izvedbi gradnje. Skupna vrednost investicije po sklenjenih pogodbah znaša 2.606.558 EUR. Izvedba investicije je predvidena v treh fazah. V letu 2015 sta bili zaključeni 1. in 2. faza za izgradnjo večnamenskega veznega trakta in obnovo obstoječe telovadnice v skupni višini 2.085.353 EUR, zaključek investicije v ureditev zunanjih površin je bil realiziran v letu 2016 v višini 521.205 EUR.

OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor

Namen in cilj

OŠ Janka Padežnika tvorijo trije šolski trakti: starejša šolska zgradba Ob Iztokovi ulici je namenjena za učence nižje stopnje, starejša šolska zgradba Ob Obrežni ulici je namenjena za učence višje stopnje, tretji trakt je telovadnica s sanitarijami, garderobami in umivalnicami. Nov večnamenski šolski trakt je predviden med obema starejšima šolskima traktoma in telovadnico in je z njimi povezan z hodniki. V tem šolskem traktu so v pritličju predvideni večnamenska avla z garderobami ter sanitarije, umivalnice in garderobe ob telovadnici, v

nadstropju pa ustrezni prostori za knjižnico s čitalnico in računalniška učilnica z mediateko, sanitarije in povezovalna hodnika z obstoječima šolskima traktoma.

Obstoječa telovadnica s spremljajočimi prostori ne ustreza več sanitarnim in prostorskim normativom, je dotrajana in energetsko potratna. Tudi glede na vpisano število učencev obstoječe površine za šport po velikosti in opremi, ki je v celoti dotrajana in zastarela, ne ustrezajo zahtevanim normativom. Neurejene so zunanje nepokrite športne in ostale površine na funkcionalnem šolskem zemljišču.

Upoštevajoč dotrajanost obstoječega veznega hodnika z otesnjenimi garderobami, dotrajanih prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje, neustreznih prostorov za knjižnico, računalniško učilnico, s katerimi razpolaga šola in neurejenost zunanjih površin, je predlagana investicija potrebna in upravičena.

Glede na opredeljeno prostorsko problematiko OŠ Janka Padežnika Maribor so glavni cilji investicije naslednji:

- * izgradnja novega veznega trakta s šolsko avlo, garderobami, novim glavnim vhodom, povezovalnimi hodniki z obema šolskima zgradbama in telovadnico v pritličju ter v nadstropju ureditev knjižnice s čitalnico, računalniške učilnice z mediateko, ženskih in moških sanitarij ter povezovalnim hodnikom med obema šolskima zgradbama,
- * obnova obstoječe telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori garderobami, sanitarijami in umivalnicami ter kabinetom in WC-jem športnega pedagoga,
- * zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru rednega pouka,
- * ureditev ostalih zunanjih šolskih površin,
- * prispevek k učinkoviti rabi energije,
- * pridobitev ustreznih nepokritih površin za potrebe športnih in ostalih programov za otroke in mladino iz šole in okolice,
- * prispevek h kakovostnejšemu življenju v šoli in kraju.

Stanje projekta

V letu 2016 je bil realiziran del sredstev v višini 5.000 EUR za pripravo novelacije investicijske in projektne dokumentacije, preostali del sredstev v višini 4.748 EUR predstavlja prenos obveznosti v naslednje leto za dokončanje dokumentacije.

102200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OB070-07-0024 - Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

Namen in cilj

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. S predvidenimi sredstvi v proračunu za leto 2016 bomo delno pokrili najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju, za katere so izdane odločbe oz. so potrebna zaradi varnosti otrok in zaposlenih.

Stanje projekta

Na projektu so bila realizirana sredstva v višini 719.597 EUR, od tega predstavljajo sredstva v višini 369.597 EUR prenos obveznosti iz leta 2015: 2.027 EUR za zamenjavo radiatorjev v

OŠ Prežihovega Voranca, 328.632 EUR za izvedbo gradnje in izvajanje strokovnega nadzora pri energetski obnovi strehe na OŠ Tabor I, 38.938 EUR za izvedbo gradnje in izvajanje strokovnega nadzora pri energetski obnovi strehe nad telovadnico na OŠ Martina Konšaka. Preostali del sredstev v višini 350.000 EUR je bil realiziran v višini 69.927 EUR za izvedbo gradnje in izvajanje strokovnega nadzora pri ureditvi mansardnih učilnic in za izboljšanje ukrepov požarne ureditve na OŠ Kamnica, 41.343 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije ter izvedbo gradnje in izvajanje strokovnega nadzora pri obnovi fasade in zunanje ograje na OŠ Bojana Iliča, 9.649 EUR za sanacijo kanalizacijskega priključka na OŠ bratov Polančičev, 56.909 EUR za ureditev videonadzora, zamenjavo dotrajanega hranilnika sanitarne vode v kotlovnici, sanacijo vodovodnih instalacij ter sanacijo zamakanja meteornih vod v kletne prostore na OŠ Draga Kobala ter za sanacijo fasade na njeni podružnični šoli v Brezju, 19.794 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko obnovo zunanjskega ovoja ter za sanacijo notranje odtočne kanalizacije na OŠ Martina Konšaka, 18.305 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko obnovo toplotne podpostaje, sanacijo instalacij v sanitarijah ter ureditev brežine in odvodnjavanja svetlobnega jaška na OŠ Angela Besednjaka, 95.537 EUR za obnovo sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici na OŠ Franceta Prešerna, 5.978 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko obnovo kotlovnice na OŠ Maksa Durjave, 4.819 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo vlage v kletnih prostorih na OŠ Janka Padežnika, 12.045 EUR za sanacijo strešnih odtokov ter za izdelavo projektne dokumentacije za celovito obnovo notranjosti telovadnice na OŠ Tabor I, 7.694 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev prezračevanja v kuhinji, izvedbo prehodov med učilnicami ter za interventno sanacijo zunanjskega kanalskega priključka na OŠ Gustava Šiliha, 8.000 EUR za sofinanciranje obnove sanitarij na Andragoškem zavodu Maribor.

OB070-15-0004 Energetska obnova OŠ Tabor I Maribor

Namen in cilj

V OŠ Tabor I Maribor se izvaja osnovno šolsko splošno izobraževanje, ki obsega: pouk po predmetniku in učnem načrtu za osnovno šolo, praktično delo in druge oblike organiziranega dela z učenci, samostojno delo učencev in drugo pripravo na pouk, pripravo toplih obrokov, organizirano varstvo učencev, rekreacijo in druge oblike dela z učenci. V šolskem letu 2014/15 je v OŠ Tabor I Maribor vpisanih 518 otrok. Zaposlenih je 66 delavcev (od tega trije dopolnjujejo obvezo iz drugih šol; *stanje na dan 15.9.2014*).

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja strehe ter ovoja stavbe šole in telovadnice, se je Mestna občina Maribor odločila za energetsko obnovo strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvo. Še posebej nujna je izvedba interventne sanacije strehe pred zamakanjem, ki se mora v sklopu predmetne investicije začeti izvajati najprej. Z energetsko obnovo in hkratno sanacijo strehe bo občina zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovitega vzgojno - izobraževalnega procesa in ostalih programov devetletne osnovne šole.

Stanje projekta

Pogodba za energetsko obnovo strehe je bila sklenjena konec leta 2015, dela pa so bila v celoti zaključena v letu 2016 v višini 328.631 EUR za izvedbo gradnje in izvajanje strokovnega nadzora pri energetski obnovi strehe na OŠ Tabor I.

OB070-16-0075 OŠ Bojana Lliča – obnova fasade in ograje

Namen in cilj

Zaposleni in učenci, ki obiskujejo OŠ Bojana Lliča Maribor, se soočajo z neustrezno urejenimi zunanji in deloma notranji površinami objekta (dotrajana fasada in vlaga v kletnih zidovih ter dotrajana zunanja kovinska ograja).

Glede na opredeljeno problematiko OŠ Bojana Lliča Maribor so cilji investicije naslednji:

1. Obnoviti dotrajano fasado na OŠ Bojana Lliča in sanirati vlago v kletnih zidovih.
2. Obnoviti dotrajano zunanjo kovinsko ograjo locirano okoli stavbe šole.
3. Poiskati najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno - izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Bojana Lliča Maribor in pri tem upoštevati načela racionalnosti.

Stanje projekta

V letu 2016 se je pričela obnova dotrajane fasade in ograje na OŠ Bojana Lliča. Sredstva v višini 40.343 EUR so bila namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije ter izvedbo gradnje in izvajanje strokovnega nadzora.

103402 MARIBORSKI GRAD – OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Namen in cilj

Namen tretje faze oz. obnove vzhodnega dela MB gradu je omogočiti razširitev poslovanja Pokrajinskega muzeja Maribor in s tem dodatno kakovostno predstavitev vseh muzealij in drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor. Na ta način bo dosežen razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji.

Stanje projekta

Na projektu so bila sredstva v višini 5.802 EUR za izvedbo začetnih gradbenih del, ki so se začela v mesecu avgustu 2016, pred potekom že večkrat podaljšanja gradbenega dovoljenja. S tem je gradbeno dovoljenje za celovito obnovo vzhodnega dela MB gradu aktivirano, veljavno za nedoločen čas (do pridobitve ustreznih sredstev in za nadaljevanja glavnine gradbenih del). Drugi sklop manjših del po veljavnem GD na skrajnem JV delu gradu se je začel izvajati šele v decembru, zato bodo obveznosti zapadle v plačilo v letu 2017. Nadaljevanje projekta bo mogoče po zagotovitvi ustreznega financiranja.

103418 LQ-CELIAC OB070-10-0132 LQ-CELIAC

Namen in cilj

V mesecu septembru 2011 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju operacije v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Skupna vrednost projekta znaša 627.122 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 523.624 EUR. Delež vodilnega partnerja znaša 300.891 EUR (ESRR: 255.758 EUR), lastni delež Mestne občine Maribor pa znaša 15.044 EUR.

Namen projekta je izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo

Cilji projekta:

- * zgodnje odkrivanje bolezni (primarna preventiva),
- * povečanje osveščenosti bolnikov,
- * povečanje osveščenosti javnosti,

- * odkriti nove bolnike s celiakijo v večji populaciji šolskih otrok v regiji s pomočjo hitrih testov,
- * izboljšanje poznavanja bolezni med bolniki, zdravstvenim osebjem, dietetiki, kuharji,
- * večja mobilnost bolnikov.

Stanje projekta:

V letu 2014 smo zaključili vse aktivnosti na projektu LQ – CELIAC, ki je sofinanciran iz operativnega programa Slovenija – Madžarska. Zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov preverjanja in potrjevanja poročil na čezmejnih projektih, je bilo končno poročilo za projekt LQ – CELIAC potrjeno šele v letu 2016. Sredstva v višini 2.018 EUR so bila porabljenjena za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2015 in sicer za pripravo zaključnega poročila in strošek prevajanja v madžarski jezik.

103425 ŠPORTNI OBJEKTI
OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor

Namen in cilj

Namen te investicije je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev v Ledni dvorani Maribor za organizacijo tekmovanj v hokeju na ledu (M/Ž) in drugih športnih disciplinah ter usposobitev dvoranske infrastrukture za potrebe izvajanja športnih aktivnosti tako profesionalnih kot tudi amaterskih športnikov in drugih uporabnikov. Cilji investicije v rekonstrukcijo, obnovo, energetska sanacijo in dogradnjo obstoječe ledne dvorane Tabor so direktni ter merljivi:

- * zagotovitev ustreznih pogojev za treniranje in nastopanje aktivnih športnih uporabnikov dvorane,
- * zagotovitev izboljšanja komercialnih aktivnosti upravljavcu športnega objekta,
- * zagotovitev in optimizacija uporabe športne dvorane za rekreativne uporabnike,
- * zagotovitev občutnega zmanjšanja stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta,
- * izpolnitev zahtev po trajnem zmanjšanju porabe energije za obratovanje tovrstnih objektov.

Stanje projekta

V letu 2011 in 2012 je bila, v skladu s planom, izdelana investicijska dokumentacija in izvedeno javno naročilo za projektiranje obnove in dogradnje Ledne dvorane. V letu 2013 je bila izdelana PGD projektna dokumentacija, na osnovi katere je bilo v letu 2014 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2015 je bila izdelava PZI projektne dokumentacije. V letu 2016 so bila sredstva namenjena za dokončanje investicijske dokumentacije. Izvedba investicije bo mogoča po zagotovitvi ustreznih virov financiranja.

OB070-15-0005 Obnova Skate parka

Namen in cilj

Projekt obsega investicijo v revitalizacijo in obnovo obstoječega skate parka na lokaciji Spodnjega Radvanja. Trenutno stanje obstoječih površin skate parka je zelo slabo, saj je bil že v prvotni izgradnji in postavitvi skate park bolj ali manj improviziran in postavljen udarniško skladno z takratnimi možnostmi, entuzijazmom in projektno zasnovano. Investitor se je v skladu s svojimi programi za mlade in potencialnimi finančnimi možnostmi odločil za temeljito rekonstrukcijo in prenavo obstoječega skate parka na predmetni lokaciji.

Z obnovo skateparka – rolkarskega poligona bi mladim omogočili kvalitetnejšo in varnejšo udeleževanje v športnih aktivnostih, mladim bi omogočili posaditev nižje rastočih rastlin, dreves in grmičevja in s tem pripomogli k oblikovanju svojega lastnega urbanega prostora in izkazali družbeno odgovorno ravnanje.

Z vzpostavitvijo Četrtnega mladinskega športno – kulturnega centra se ustanavlja večnamenski objekt, kjer bi organizacije in društva mladim ponudila možnosti za:

- ★ dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
- ★ zagotovitev mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje;
- ★ skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjala spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi (pešačenje, kolesarjenje, rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa (igrišča, parki, naravne poti idr.);
- ★ možnost, da s športom vplivamo na družbene koristne vrednote, kot so zdravje, delovna in obrambna sposobnost ter na razvoj demokratične, humane, srečne, duševno in telesno uravnovešene osebe;
- ★ spoznanja, da je šport najprimernejša preventiva za mnoge socialno – patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo.

Bolj kot zaprt prostor za izvajanje športnih aktivnosti, je namen zgraditi takšno infrastrukturo, ki deluje nevsiljivo v okolje, v katero je umeščena in je namenjena širši socializaciji.

Stanje projekta:

V letu 2015 je bil potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta. Zaradi neuspešne kandidature na razpisu Fundacije za šport, se aktivnosti na projektu niso nadaljevale in načrtovana sredstva niso bila porabljena. Projekt se bo nadaljeval ob zagotovitvi ustreznih virov financiranja.

OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče

Namen in cilj

Trenutno stanje v kakršnem se nahajata tako Mariborski otok kot kopališče je nujno potrebno ureditve in prenove, saj so bazeni, spremljajoči objekti, instalacije in urejenost okolja močno zanemarjeni in dotrajani. Območje Mariborskega otoka je potrebno celovito urediti in opremiti kot mestne zelene površine, ki so del »Zelenega obroča mesta«.

Trenutni upravljavec kompleksa so Športni objekti Maribor, ki pa z velikimi težavami zagotavljajo pogoje za vsakoletno odprtje in funkcioniranje kopališča v času kopalne sezone. Ob tem mora Mestna občina Maribor skozi financiranje programa športa zagotavljati nujno potrebna sredstva za upravljanje kompleksa.

Na Mestno občino Maribor je prispela pobuda oziroma Vloga o zainteresiranosti za celovito prenovo in upravljanje kopališča Mariborski otok s pripadajočimi objekti. Iz tega razloga bo Mestna občina Maribor pristopila k preveritvi smotrnosti izvedbe obnove kopališča po modelu javno zasebnega partnerstva.

Stanje projekta:

Mestna občina Maribor bo v skladu z zakonodajo preverila smotrnost oziroma izvedla predhodni postopek za izvedbo javno – zasebnega partnerstva. V letu 2016 so bila načrtovana sredstva za pripravo investicijske dokumentacije in podlag za celovito prenovo in upravljanje kopališča s pripadajočimi objekti v skladu z Zakonom o javno - zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 z nadaljnjimi spremembami, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 314/09; v nadaljevanju: ZJZP). Aktivnosti so se izvajale konec leta 2016, zato bodo obveznosti za plačilo zapadle v letu 2017.

103427 ZORA
OB070-15-0002 ZORA

Namen in cilj projekta

V mesecu januarju 2015 so se pričele izvajati aktivnosti na projektu ZORA – Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine. Projekt je delno sofinanciran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma. Skupna vrednost projekta (za vse partnerje skupaj) znaša 718.090 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 90%. Delež Mestne občine Maribor v projektu znaša 12.000 EUR (3.000 EUR v smislu nematerialnega prispevka – (in-kind)), od tega predstavlja lastni delež 900 EUR.

Namen projekta je izboljšanje kvalitete življenja bolnikov z avtizmom.

Cilji projekta:

- * v zgodnjo obravnavo bo vključenih najmanj 100 otrok z avtizmom,
- * vzpostavljen bo center za kratkotrajno bivanje otrok in mladostnikov (respite),
- * najmanj 50 otrok bo vključenih v center za kratkotrajno bivanje,
- * izobraženih bo najmanj 55 strokovnjakov,
- * najmanj 100 staršev iz vse Slovenije bo vključenih v izobraževanje staršev v obliki seminarjev, delavnic in individualnih srečanj, z namenom, da se jih s pomočjo dodatnih znanj usposobi, da bi bolje razumeli razvojne in vedenjske posebnosti svojih otrok in bi jim znali učinkovito pomagati.

Stanje projekta:

V letu 2015 smo v okviru projekta izvedli izobraževanje za starše in strokovnjake ter »postavili« Center za kratkotrajno bivanje otrok z avtizmom v Mariboru, v okviru katerega so bile opravljene tudi številne terapevtske obravnave.

V letu 2016 se je projekt zaključil. Stroški so se nanašali na stroške plač zaposlenih na projektu in izdelavo kratkega promocijskega filma projekta namenjenega obveščanju javnosti.

103428 URBACT III – URBAN GREEN LABS
OB070-16-0014 URBACT III – Urban Green Labs

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – Urban green Labs (kratko UGL). Poudarek projekta je na vzpostavitvi novih in aktivaciji obstoječih urbanih zelenih površin na urbanem območju mesta Maribor.

Projekt URBACT III – Urban green Labs omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje s področja urbanih zelenih površin vsakega posameznega partnerskega mesta. Vodilni partner projekta je Mestna občina Budimpešta 18. distrikt.

Vsako od partnerskih mest bo ustanovilo tudi Urbact UGL lokalno podporno skupino strokovnjakov (iz lokalne administracije, univerz, zainteresiranih nevladnih organizacij, ipd., ki delujejo na tem tematskem področju). Skupina bo do konca projekta pripravila lokalni akcijski načrt (LAN) za izbrano tematsko področje. Vsebine iz LAN bi želeli vključiti v mestni odlok o urbanih vrtovih. Prav tako bi služile kot podlaga za načrtovanje in ureditev urbanih vrtov ter nekaterih ostalih zelenih površin v prostorskih aktih občine.

Stanje projekta

Prva faza se je pričela izvajati že septembra 2015, druga faza žal ni bila potrjena in se je zato projekt v letu 2016 s prvo fazo tudi zaključil. Sredstva v višini 9.464 EUR so bila namenjena za vsebine, mednarodno srečanje in plače na projektu.

103429 URBACT III – 2C

OB070-16-0013 URBACT III – 2C

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – »2C-(2nd Chance – Waking up the »sleeping giants«) kjer je poudarek na iskanju inovativnih načinov in kvalitetnih prostorsko načrtovalnih metod za oživitev degradiranih območij velikih zapuščenih kompleksov in stavb, ki so izgubile svoj prvoten pomen in jih je potrebno revitalizirati oz. jih ponovno usposobiti z novimi kulturno gospodarskimi vsebinami. Projekt URBACT III – 2C omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje postopkov in metodologij s področja reaktivacije opuščenih, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest.

Projekt URBACT III – 2C omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje postopkov in metodologij s področja reaktivacije opuščenih, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest. Vodilni partner je mesto Neapelj Italija.

Stanje projekta

Prva faza se je pričela izvajati že septembra 2015, druga faza pa se je pričela izvajati maja 2016 in bo trajala 2 leti in pol. Sredstva v višini 22.313 EUR so bila namenjena za stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji in pripravo podlag za izdelavo lokalnega akcijskega načrta za izbrano tematsko področje.

103430 FOCUS IN CD

OB070-16-0067 FOCUS IN CD

Namen in cilji

Mestna občina Maribor je v letu 2016 kot vodilni partner pridobila sofinanciranje iz programa Interreg Central Europe za izvajanje projekta Focus in CD. Projekt je bil prijavljen na prioriteto, s katero želi EU vplivati na povečanje konkurenčnosti, s sodelovanjem spodbuditi inovativnost, z izboljšanjem znanja in kompetenc pa vplivati na razvoj socialnih inovacij. Okvirna vrednost projekta za Mestno občino Maribor znaša 153.000 EUR, od tega je 85% upravičenih stroškov sofinanciranih iz EU. Projekt se bo zaključil v juniju 2019.

Pri zagotavljanju pogojev igra pomembno vlogo sistem javnega zdravstva, ki je inovacijsko podhranjen. S pomočjo učinkovite preventive in zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni, se lahko izognemo kasnejšim komplikacijam in prispevamo k izboljšanju splošnega zdravja populacije. V projektu bomo skupaj z 11 partnerji razvili, implementirali in testirali **inovativni model celostne obravnave pacienta s celiakijo**. Vanj bomo vključili tudi s pilotnimi aktivnostmi razvite nove storitve. V projektu bo celiakija služila kot testni model, prenosljiv na druge bolezni in v druge regije.

Prvi delovni paket projekta bo pripravil pet analiz stanja na področju managementa celiakije, v drugem paketu bomo pripravili izobraževalna e-orodja za zdravstveno osebje in bolnike, v tretjem vsebinskem delovnem paketu bomo razvijali in testirali pilotne storitve, četrti delovni paket bo namenjen pripravi modela celostne obravnave bolnika s celiakijo. Mestna občina bo zadolžena za vodenje projekta, hkrati pa bo prevzela še vlogo vodenja komunikacije in diseminacije.

Stanje

V letu 2016 so bila sredstva v višini 17.334 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih (München, Zagreb, Budimpešta) ter stroške zunanjih izvajalcev (organizacija kick offa in targeted eventa v Mariboru ter nakup opreme). Nižja realizacije je posledica dolgotrajnih birokratskih postopkov ob začetku izvajanja projekta, zaradi česar je prišlo do podpisa pogodbe z EU šele avgusta in zamika izvajanja aktivnosti na projektu.

103431 URBACT III – CREATIVE SPIRITS OB070-16-0074 URBACT – Creative Spirits

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je od oktobra 2016 vključena v URBACT III projektno omrežje – CREATIVE, kjer je poudarek na nadgradnji izvajanja obstoječih integriranih urbanih strategij/akcijskih načrtov z vključevanjem novih pristopov na področju kreativnih in kulturnih industrij (CCI) - ustvarjalnih prostorov, ljudi in podjetij). Ob tem je ključna trajnostna naravnost s spodbujanjem trajnega zaposlovanja. V omrežje je vključeno devet partnerskih mest iz različnih evropskih držav, vodilni partner je Ujbuda (Budimpešta) iz Madžarske.

Stanje projekta

Prva faza se je pričela izvajati že oktobra 2016, druga faza pa se bo pričela izvajati junija 2017 in bo trajala 2 leti in pol. Sredstva so bila v rebalansu načrtovana za stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji in pripravo podlag za izdelavo lokalnega akcijskega načrta za izbrano tematsko področje. Zaradi pozne izvedbe aktivnosti je realizacija nekoliko le v višini 91 EUR. Del obveznosti bo zapadel v plačilo v letu 2017.

103514 STREETLIGHT-EPC OB070-13-0150 Streetlight-EPC

Namen in cilj

Projekt Streetlight-EPC je sofinanciran s strani programa Intelligent Energy Europe. Mestna občina Maribor sodeluje v projektu s partnerji iz 10 držav članic EU z namenom spodbujanja uporabe energetskega pogodbenišva pri obnovi javne razsvetljave po načelu zagotavljanja prihrankov energije. Projekt se je začel izvajati v letu 2014 in traja tri leta.

Namen projekta je energetska sanacija javne razsvetljave in vzpostavitev modela financiranja po sistemu zagotavljanja prihrankov. Cilj projekta je zagotoviti večjo sprejemljivost trga za ponudbo energetske storitve, predvsem z vidika preglednosti in zaupanja v izvedbo sanacijskih projektov energetskega pogodbenišva.

Stanje projekta

V letu 2014 smo v okviru projekta začeli s pripravo strokovne podlage za energetska sanacija javne razsvetljave v mestu. V letu 2016 so potekale aktivnosti za preverjanje možnosti izvedbe energetskega pogodbenišva za pilotni projekt obnove javne razsvetljave v Mariboru. V okviru projekta je bilo ugotovljeno, da ni pravne podlage za izvedbo pilotnega projekta. Ostale aktivnosti projekta so bile preverjanje možnosti izvedbe drugih projektov s področja JZP in energetskega pogodbenišva kot je notranja razsvetljava na osnovnih šolah. Poraba se nanaša predvsem na stroške plač zaposlenih na projektu in udeležbo na sestanku projektnih partnerjev. Projekt se konča marca 2017.

103517 NABREŽJE REKE DRAVE **OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave**

Namen in cilj

Drava je hrbtenica zelenega sistema mesta. Prostorski dokumenti Mestne občine Maribor nabrežja Drave opredeljujejo kot rekreacijske površine, zgodovinske dele, Lent in taborsko nabrežje pa kot območja kompleksne prenovе in sanacije. Cilj investicije v ureditev nabrežij reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretrganosti mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko vrednost območja. Z ureditvijo nabrežja Drave se doseže dvig urbanih kakovosti Maribora, pri tem se uredi privlačen prostor vzdolž reke Drave, oživi se razvoj urbanih površin ob reki, s skladnejšo rabo vodnega – obvodnega prostora.

Cilji projekta:

- * oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora,
- * ureditev zanemarjenih predelov obrežij reke Drave,
- * skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja,
- * vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Stanje projekta:

Zaključena je izdelava idejnega projekta, izdelana je bila PGD in PZI projektna dokumentacija. V letu 2012 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in stavbna pravica za gradnjo. Sredstva v višini 4.880 EUR se nanašajo na prenos sprejetih obveznosti iz leta 2015 in se bodo namenila za plačilo dokumentacije pri vzpostavitvi vstopnih točk pri Sodnem in Vodnem stolpu na Lentu.

103518 PROJEKTI TUS **OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž**

Namen in cilj

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne. Dejstvo je, da s sedanjim prostorskim stanjem knjižnica dosega povprečno le 15 m² na 1000 prebivalcev, s tem, da je slovensko povprečje preko 40 in da nekatere knjižnice dosegajo tudi 80 m² in več na 1000 prebivalcev. Le Maribor in Koper med mestnimi občinami še nimata sodobne, dovolj velike knjižnice.

Cilji investicije so naslednji:

- * obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,
- * razširitev knjižnične dejavnosti,
- * zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje dejavnosti knjižnice,
- * objekte ob Rotovškem trgu 2, 9 in delno 1, združiti v enoten namen za potrebe knjižnice in izpolnitev pogojev za izvajanje dejavnosti,
- * združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor),
- * združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko),

- ★ Rotovski trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa bi predstavljal dodatno prizorišče za festival Lent in izvedbo drugih prireditev,
- ★ oživitev starega mestnega jedra.

Stanje projekta:

V letu 2016 so bila na projekt v skladu s sklepom mestnega sveta razporejena sredstva v višini 38.558 EUR. Sredstva so bila v skladu s sklepom namenjena za izdelavo racionalizacije projektne dokumentacije za Obnovo Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga.

OB070-16-0012 PROJEKTI TUS

Namen in cilj

Na mestnem svetu potrjena Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS) temelji na izhodiščih Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v letih 2014-2020. Na osnovi TUS, bodo v letu 2016 potekale priprave projektov in programov za razvoj urbanega dela mesta.

Stanje projekta:

Sredstva v višini 10.614 EUR so bila namenjena za pripravo začetne investicijske dokumentacije za projekte načrtovane za izvedbo v okviru mehanizma celovitih teritorialnih naložb.

OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta

Namen in cilj

Osnovni namen investicije je obnova in funkcionalna usposobitev zgodovinsko-kulturnega spomenika Sodni stolp v Mariboru v sklopu obnove JZ dela starega mestnega jedra Maribor, ki bi predstavljala povezovalni center kulturnih in kreativnih industrij.

Temeljni cilj projekta je vzpostavitev skupnega, internacionalnega centra za kulturne in kreativne industrije ter temelji na dveh stebrih:

- ★ Razvoju inovativnih in kreativnih rešitev za valorizacijo in ohranjanje kulturne dediščine na osnovi srednjeveških dogodkov in zgodb, legend,...
- ★ Sodelovanju javnih in zasebnih deležnikov s ciljem razvoja turistične destinacije in produktov ter na tej osnovi ustvarjanje novih delovnih mest in priložnosti.

Cilji predmetne investicije so:

- ★ prenova obstoječega objekta – Sodnega stolpa na Lentu v Mariboru,
- ★ preprečiti nadaljnje propadanje objekta,
- ★ vzpostaviti skupni, internacionalni center za kulturne in kreativne industrije,
- ★ ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora,
- ★ ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično pomembnost,
- ★ povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del starega mestnega jedra,
- ★ vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije, s tem pa posledično:
 - povečati gostinski promet in število nočitev,
 - povečati obisk ostalih kulturnih programov,
 - razvijati kulturno turistično ponudbo mesta Maribor in regije ter posledično prispevati k razvoju destinacijskega turizma;

- ★ zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu obnove starih mestnih jeder,
- ★ najti najustreznejšo rešitev tako s finančnega kot ekonomskega vidika.

Stanje projekta:

V letu 2016 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. Projekt je načrtovan za izvedbo v okviru mehanizma CTN.

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej

Namen in cilj

Osnovni namen investicije je revitalizacija obstoječega objekta na Vojašniški 14 v Mariboru za potrebe Vinogradniškega muzeja, ki bi se programsko navezoval na okoliške objekte oz. vsebine. S tem bi bile vzpostavljene nove vsebine kulturnega in turističnega značaja v povezovanju naravnih, zgodovinskih in kulturno-turističnih dejavnosti s hkratnim ohranjanjem in obnovo kulturno-zgodovinskih objektov v mestu Maribor.

Cilji predmetne investicije so:

- prenova obstoječega propadajočega objekta na Vojašniški 14 v Mariboru,
- preprečiti nadaljnje propadanje objekta,
- zagotovitev ustreznih prostorov za možnost vzpostavitve mestne muzejske zbirke vinarstva in vinogradništva ter s tem dopolniti program okoliških objektov,
- ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora,
- ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično pomembnost,
- povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del starega mestnega jedra,
- vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije, s tem pa posledično:
 - povečati gostinski promet in število nočitev,
 - povečati obisk ostalih kulturnih programov,
 - razvijati kulturno turistično ponudbo mesta Maribor in regije ter posledično prispevati k razvoju destinacijskega turizma;
- zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu obnove starih mestnih jeder,
- javnosti prikazati bogato tradicijo vinogradništva in vinarstva v Mariboru,
- najti najustreznejšo rešitev tako s finančnega kot ekonomskega vidika.

Stanje projekta:

V letu 2016 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. Projekt je načrtovan za izvedbo v okviru mehanizma CTN.

103519 RESOLVE

OB070-16-0015 RESOLVE

Namen in cilj

V mesecu februarju 2016 je bil odobren projekt RESOLVE, ki ga je Mestna občina Maribor kot partner prijavila v sodelovanju z drugimi mesti na program INTERREG Europe. V okviru projekta si mestna uprava prizadeva povezati trgovce, gostinske lokale, mala podjetja in obrtnike v mestu s ciljem ugotoviti način ureditve mestnega središča na področju trajnostne mobilnosti na prebivalcem čim bolj prijazen način, ki hkrati omogoča rast malih podjetij, trgovcev, obrtnikov in gostincev. Mestna uprava v okviru projekta uvaja ukrepe v mestnem središču po vzoru drugih partnerskih mest, ki sodelujejo v projektu - Roermond

(Nizozemska,) Kroneborg (Švedska), Ulm (Nemčija), Manchester (Anglija), Reggio Emilia (Italija), Almada (Portugalska), Varšava (Poljska).

Stanje projekta

V letu 2016 smo pričeli s pripravo podatkov za akcijski načrt in ozaveščanje širše javnosti o ciljnih projekta.

Skupaj s stroški plač zaposlenih na projektu je znašala poraba 15.222 EUR v letu 2016, kar je za 1,5 % več kot načrtovano zaradi večjega obsega dela, od prvotno načrtovanega.

107000 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA

OB070-16-0022 Rekonstrukcija kletnih prostorov ZD Maribor

Namen in cilji projekta:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (ZDM) nima ustrezno urejenih in lokacijsko enovitih prostorov ter opreme za sterilizacijo sanitetnega materiala, kar sodi v sklop osnovne zdravstvene dejavnosti javnega zavoda.

Na podlagi projektne dokumentacije namerava ZDM, kot izvajalec medicinskih in spremljajočih storitev, oziroma končni uporabnik, funkcionalno in tehnološko urediti prostore in delovni proces za sterilizacijo vseh potrebnih materialov in pripomočkov na eni, centralni lokaciji. S preureditvijo preostalega dela obstoječih prostorov za pralnico perila pa se posodobi celotni dosedanji delovni proces.

Cilji projekta:

- * zagotovitev in ureditev ustreznih delovnih prostorov za centralno sterilizacijo na eni lokaciji,
- * zagotovitev funkcionalno-tehnološko delovnih prostorov za izvajanje lastne servisne dejavnosti pranja in likanja delovnih oblačil zaposlenega osebja ter ambulantnega perila za vse ambulante v sestavi ZDM,
- * razrešitev servisno-storitvenih dejavnosti tudi na druge uporabnike s področja zdravstvenih uporabnikov (koncesionarji),
- * prodaja vseh storitev pranja in likanja na prostem trgu,
- * energetska učinkovitost projekta na področju sterilizacije in pralnice (sodelovanje v projektu Ekoprofit od leta 2012).

Mestna občina Maribor uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva s tem, da kot ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca zagotavlja sredstva za investicije. Mestna občina Maribor bo sofinancirala izvedbo projekta v višini solastniškega deleža v zavodu, in sicer v višini 63,12%.

Stanje projekta:

V decembru 2010 je bil potrjen DIIP. Za rekonstrukcijo kletne etaže je bila do sedaj izdelana investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Investicijski program je bil noveliran v decembru 2015 in obravnavan na mestnem svetu v letu 2016. Po izdelani novelaciji investicijskega programa znaša sofinancerska vrednost MOM 315.817 EUR, kar je 63,12% celotne vrednosti projekta. V letu 2016 je bila na podlagi izvedenega javnega razpisa sklenjena pogodba z izvajalcem GOI del. Ponudbena vrednost je bila nižja od prvotno ocenjene, tako da bo delež Mestne občine Maribor pri obnovi znašal 229.525 EUR. Dela so se pričela konec leta 2016 in se bodo zaključila v prvi polovici leta 2017. Sredstva so bila porabljena v višini 32.298 EUR.

222404 UPSIDE
OB070-13-0144 UPSIDE

Namen in cilj

S projektom UPSIDE (User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems) (številka projekta: 319962) smo uspešno kandidirali na razpisu sedmega okvirnega programa FP7-REGIONS-2012-2013-1 (shema: Koordinacijske in podporne aktivnosti). Mestna občina Maribor sodeluje kot partner v konzorciju 12 partnerjev. Projekt traja 36 mesecev, izvajanje se je pričelo s 1.7.2013, projekt pa se zaključil 30.6.2016.

Cilj projekta UPSIDE je zagotavljanje gospodarske in družbene koristi s spodbujanjem nastajanja in razvoja k uporabniku usmerjenih rešitev za inovacije v digitalno usmerjene ekosisteme. Projekt je namenjen spodbujanju razvoja sodelovanja in sinergijskih povezav med raziskavami, inovacijskimi dejavnostmi v podjetjih, politik mestnega razvoja in odprtih, k uporabniku usmerjenih inovacij ekosistemov "ki so blizu interesom in potrebam mest in njihovih interesnih skupin, vključno z državljanji in podjetji, ki lahko premostijo razlike med kratkoročnimi prednostnimi nalogami razvoja mest in dolgoročnim tehnološkim raziskovanjem in eksperimentiranjem."

Stanje projekta:

Izvajanje projekta se je začelo 1.7.2013. V letih 2013-2015 so bili izvedeni sestanki projektnih partnerjev na katerih smo podrobneje pregledali načrt dela, izvedbo aktivnosti in načrtali aktivnosti za nadaljevanje projekta. V 2013-2015 so bili izvedeni študijski obiski v Avstriji (Voralberg), Nemčiji (Karlsruhe, Freiburg), pri partnerju na Nizozemskem (Eindhoven) ter partnerju na Švedskem (Kista Science City). Na študijskih obiskih smo si ogledali dobre prakse sodelovanja lokalne skupnosti, gospodarstva, razvojno-raziskovalnih institucij ter prebivalstva.

V okviru aktivnosti projekta je bila oblikovana iniciativa za vzpostavitev pametnega mesta, vzpostavljen portal Smart City Maribor ter aplikacija Izboljšajmo Maribor. Prav tako smo v okviru projekta vzpostavili sodelovanje na novih projektnih predlogih v okviru tematike pametnih mest.

V letu 2016 so potekale zaključne aktivnosti na projektu, in sicer so bila sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov (Freiburg-Nemčija, Tartu-Estonija, Bled-Slovenija), ter stroške promocijskih materialov in aktivnosti. Projekt je bil v letu 2016 uspešno zaključen.

222407 SULPITER
OB070-16-0069 SULPITER

Namen in cilji

S projektom SULPITER smo uspešno kandidirali na prvem pozivu programa Interreg Central Europe. Projekt SULPITER (Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance Regional freight transport) – trajnostno načrtovanje logistike za krepitev regijskega tovornega prometa je bil odobren maja 2016 in traja od junija 2016 do marca 2019. V njem sodeluje konzorcij 13 partnerjev iz 6 držav EU (vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Poljske in Slovenije).

Cilj projekta je podpreti lokalne oblasti pri razumevanju vpliva funkcionalne urbane regije na tovarne tokove mesta, iz vidika vplivov na okolje in rabe energije. Cilj teh aktivnosti je izboljšanje kompetenc ključnih akterjev lokalnih oblasti na področju načrtovanja mestnega tovornega prometa in logistike, kot sestavnega dela in podpora trajnostnega načrta mobilnosti (SUMP-a).

Stanje projekta:

Izvajanje projekta se je začelo 1.6.2016. V letu 2016 so bili izvedeni sestanki projektnih partnerjev na katerih smo podrobneje pregledali načrt dela, izvedbo aktivnosti in načrtali aktivnosti za nadaljevanje projekta. Porabljena sredstva za ta namen so znašala 9.454 EUR.

**222408 URBAN INNO
OB070-16-0070 URBAN INNO*****Namen in cilji***

S projektom URBAN INNO smo uspešno kandidirali na prvem pozivu programa Interreg Central Europe. Projekt URBAN INNO (Utilizing Innovation Potential of Urban Ecosystems) – Koriščenje inovacijskega potenciala v urbanih središčih oz. mestih je bil odobren maja 2016 in traja od junija 2016 do aprila 2019. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 8 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Hrvaške, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije).

Cilj projekta je v sodelujočih regijah vzpostaviti učinkovite quadruple-helix mreže oz. sodelovanje s prebivalci ter pripraviti katalog različnih metod in tehnik sodelovanja s prebivalci ter izbrane metode in tehnike preizkusiti v okviru usposabljanj, delavnic, predavanj ipd

Stanje projekta:

Izvajanje projekta se je začelo 1.6.2016. V letu 2016 so bili izvedeni sestanki projektnih partnerjev na katerih smo podrobneje pregledali načrt dela, izvedbo aktivnosti in načrtali aktivnosti za nadaljevanje projekta. Porabljena sredstva za ta namen so znašala 11.839 EUR.

**223000 OBNOVA OPREME
OB070-07-0027 Obnova opreme - vrtci*****Namen in cilj***

Tudi obnova opreme mariborskih javnih vrtcev poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritete glede na višino proračunskih sredstev.

Stanje projekta

V letu 2016 so sredstva v višini 38.633 EUR namenjena predvsem za obnovo dotrajane kuhinjske opreme v Vrtcu Jožice Flander enota Fochova, Vrtcu Otona Župančiča enota Oblakova in Vrtcu Studenci enota Limbuš. Del sredstev načrtovanih za nakup vozila za prevoz hrane v Vrtcu Tezno je prenesen v leto 2017. Zaradi omejenih proračunskih virov in poznega najetja kredita, realizacija ni dosegala prvotno načrtovane porabe sredstev za leto 2016.

**223100 OBNOVA OPREME
OB070-07-0025 - Obnova opreme – šolstvo*****Namen in cilj***

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev

mladine Maribor. S predvidenimi sredstvi v proračunu za leto 2016 bomo delno pokrili najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju za katere so izdane odločbe oz. so potrebna zaradi varnosti otrok in zaposlenih.

Stanje projekta

Na projektu so bila realizirana sredstva v višini 79.057 EUR, od tega je 12.139 EUR plačilo prenosa obveznosti iz leta 2015 za nabavo univerzalnega kuhinjskega stroja na OŠ Tabor I, preostala sredstva v višini 66.918 EUR so bila realizirana za: 4.941 EUR za pohištveno opremo mašardnih učilnic na OŠ Kamnica, 3.660 EUR za nabavo kuhinjske prekucne ponve na OŠ Bojana Iliča, 4.970 EUR za nabavo kuhinjskega plinskega kotla na OŠ bratov Polančičev, 15.874 EUR za nakup vozila za prevoz prehrane za potrebe OŠ Toneta Čufarja, 6.595 EUR za nabavo kuhinjskega plinskega kotla na OŠ Slave Klavore, 6.390 EUR za nabavo univerzalnega kuhinjskega stroja na OŠ Martina Konšaka, 8.062 EUR za nabavo kuhinjskega pomivalnega stroja na OŠ Angela Besednjaka, 11.670 EUR za nabavo kuhinjskega plinskega štedilnika in kuhinjskega pomivalnega stroja na OŠ Ludvika Pliberška, 4.756 EUR za sofinanciranje kuhinjskega pomivalnega stroja na OŠ rada Robiča Limbuš.

0413 URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

151004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Izvajanje investicij in investicijskih vzdrževanj tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in istočasno prijaznejši odnos do okolja (zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z vodnimi viri in energijo, ki je potrebna za črpanje). Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja in investicij v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo planiranih 660.0000 EUR, porabljenih pa 255.128 EUR kar predstavlja 38% realizacijo. Realizacija je manjša zaradi poznega sprejema proračuna za l. 2016 in sklepa o začasni ustavitvi izvajanja javnih naročil. V letu 2016 smo pridobili dokumentacijo za gradnjo vodovoda Brestrnica – Jelovec in dokumentacijo za vodovod ob Kurirski poti v Spodnjem Radvanju. Delno so bile obnovljene instalacije na Vrbanskem platoju in delno je bila nabavljena programska oprema in digitalna oprema za brezžično vodenje vodovodnega sistema. V črpališču Vrbanski plato je zamenjan elektromotor črpalke v vodnjaku 19, v črpališču Betnava je v vodnjaku 4 zamenjan elektromotor črpalke.

151013 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO VODOVODNEGA OMREŽJA OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen vzdrževanju hidrantnih sistemov na vodovodnem omrežju in s tem zagotavljanju protipožarne varnosti na področju MOM.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta

Preglede ustreznosti hidrantov in njihovo servisiranje na javni vodovodni mreži je opravljal Mariborski vodovod d.d., ki je v l. 2016 izstavil račune v znesku 8.950 EUR kar predstavlja 44% realizacijo. Za projekt je v letu 2016 bilo zagotovljenih 20.000 EUR.

151107 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izdelavi tehnične dokumentacije za izvajanje posegov na kanalizacijskem omrežju in s tem preprečitvi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prioriteta izgradnje kanalizacijskega sistema v letu 2016 je bila usmerjena na izgradnjo manjkajočih segmentov primarnih kanalov za katere je že bila izdelana tehnična dokumentacija in pridobljena gradbena dovoljenja, ki v primeru neizvajanja investicijskih objektov v obdobju dveh let zastarajo in je postopek potrebno v celoti obnoviti. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Po sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 32.000 EUR, porabljenih je bilo 19.023 EUR, kar pomeni 59% realizacijo. Naročili smo izdelavo projekta PZI kanalizacije v ulici za

Peklom v Brezju, izdelavo tehnične dokumentacije PZI za izgradnjo dela kanala Šempeterske ulice, vodilno mapo za projekt izgradnje kanalizacije in komunalnega opremljanja Korbunove in Kamenškove, tehnično dokumentacija za slepi del Tržaške in Lovske ulice.

151111 PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV – KANALIZACIJA OB070-06-0027 Varovanje vodnih virov – kanalizacija

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji manjkajočega primarnega dela kanalizacijskega sistema v naseljih Jelovec, Bresternica in Malečnik. Projekt je sestavni del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora, ki je sofinanciran s sredstvi EU in v njem sodelujejo še občine Miklavž, Duplek in Hoče. Celotna vrednost je cca 25 mio EUR od tega 1,5 mio EUR za Maribor. Projekt se je zaključil.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Po sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 10.000 EUR, porabljenih je bilo 1.515 EUR, kar pomeni 15% realizacijo Zaključek projekta 31.12.2015. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti, ki so bila sprejeta v letu 2015.

151115 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV (ČRPALIŠČA, MALEČN)

NRP OB070-14-0069 Kolektor Bresternica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji manjkajočega povezovalnega kolektorja in druge infrastrukture odvajanja odpadnih voda med Bresternico in Kamnico.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2016 smo dokončali z deli s katerimi smo pričeli v letu 2016. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 200.000 EUR. Porabljenih je bilo 184.798 EUR, kar pomeni 92% realizacijo. Projekt je zaključen.

151118 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja in kanalskih objektov v MOM. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Po sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 260.000 EUR, porabljenih je bilo 118.912 EUR, kar pomeni 45% realizacijo Na projektu smo izvajali obnove in dograditve obstoječega kanalizacijskega omrežja. Tako smo izvedli prečrpališče v Ulici kraljeviča Marka, izgradili povezovalni kanal do Malečnika in Bresternice, sanirali del kanalizacije v Aškerčevi in interventno uredili lome kanalov na omrežju.

151119 KANALIZACIJA LIMBUŠ **OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju ob železnici v Limbušu. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov CČN Maribor in s tem racionaliziralo obremenitve CČN. Projekt se bo nadaljeval.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 230.000 EUR. Porabljenih je bilo 211.376 EUR, kar pomeni 91% realizacijo. V letu 2015 se je pričela izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega sistema vključno z zadrževalno prečrpalnim dežnim bazenom (ZPDB). To bo v končni izvedbi služilo za prečrpavanje odpadnih voda v gravitacijski del kanalizacije Limbuš - Marles – CČN, na katerega bo v končni izvedbi priključen še zahodni del naselja Limbuš in Laznica V letu 2016 smo z deli nadaljevali, vendar projekt še ni zaključen, saj so dela zastala, ker ni bila znana odločitev občine Ruše o priključitvi na CČN Maribor, saj to vpliva na obseg in vrsto izvedbe del na projektu.

151201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA **OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 540.000 EUR. Porabljenih je bilo 417.830 EUR ali 77% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe plinovoda v Ažbetovi, Ulici I. internacionale, Ul. Ilije Gregoriča; Bergantovi in Napotnikovi ulici, za dokončanje izvedbe plinovoda v Ulici Vlada Žigerja in Ulici Jožeta Mlakarja, dokončanje izvedbe plinovoda v Robičevi, Čanžkovi in Fochovi ulici, dokončanje izvedbe plinovoda Pod vrhom, dokončanje izvedbe plinovoda v Majarjevi, Livadni, Šerugovi, Ul. Pregarčevih, Berglesovi, Regenovi in Ruplovi ulici, izvedbo plinovoda Na podrtem ter za investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Del sredstev se je porabil za izdelavo projektne dokumentacije za posamezne ulice in območja. Postavka je vezana na projekt. Realizacija na postavki je nižja od planirane zaradi prekinitve postopka oddaje javnega naročila za izvedbo plinovoda Pekrska cesta.

Skupaj je bilo v letu 2016 v Mestni občini Maribor izvedeno 770 m novega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

151203 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE **NRP OB070-06-0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v

distribucijskem omrežju toplote, kar omogoča priključevanje novih odjemalcev, ki uporabljajo manj primerne vire energije, na distribucijsko omrežje toplote. Cilj vsebuje tudi vključevanje novih proizvodnih virov toplote v omrežje. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2016 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture v sprejetem in veljavnem rebalansu predvidenih 775.000 EUR. Porabljen je bilo 560.906 EUR ali 72% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe vročevoda Turnerjeva ul., Smetanova, Gosposvetska, dokončanje izvedbe vročevoda Valvasorjeva in Vokačeva ul. dokončanje izvedbe vročevoda Gorkega ul. in Ruška c., dokončanje izvedbe vročevoda Koroška c. in Lavričeva ul., izvedbo vročevoda Gosposvetska cesta – II. faza, izvedbo vročevoda do skupne kotlovnice Urbanska, izvedbo vročevoda do skupne kotlovnice Krekova, investicijsko vzdrževanje kotlovnice Pristan in izdelavo projektne dokumentacije za vročevodno omrežje. Realizacija na postavki je nekoliko nižja zaradi prenosa plačil izvedenih del v leto 2017.

Skupaj je bilo v letu 2016 v Mestni občini Maribor izvedenega 1.307 m novega vročevodnega omrežja.

151216 GRADNJA PLINSKE POSTAJE OB070-12-0011 Polnilna postaja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen je izgradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin. Z izgradnjo polnilne postaje je omogočena uporaba zemeljskega plina v javnem potniškem prometu, cilj pa je zmanjšati onesnaženost urbanega okolja in zagotoviti ljudem varen in ekološko sprejemljiv prevoz in zmanjšanje obratovalnih stroškov JPP ter drugih javnih gospodarskih služb.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta v sprejetem in veljavnem rebalansu je bila 205.000 EUR. Realizacija je znašala 203.167 EUR, kar predstavlja 99% realizacijo. V letu 2016 se je izvedla dobava in vgradnja dodatnega kompresorja, s čemer se je bistveno izboljšalo delovanje in zanesljivost plinske postaje.

151400 UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila namenjena in porabljena za plačilo projekta za obnovo pešpoti v Mestnem parku ter arboristični nadzor ob izvedbi obnove, ureditev pešpoti na Piramido, naročilo projektne dokumentacije za pešpot ob Dravi v Bresternici, popravilo lesenega mostička v Mestnem parku, naročilo dokumentacije za izgradnjo pasjega parka ter naročilo dokumentacije za izgradnjo otroškega igrišča na Macunovi ulici v Radvanju. Na projektu je bilo po sprejetem rebalansu 114.000 EUR. Zaradi plačila že prevzetih obveznosti smo morali iz postavke 511113 Periodični pregledi cestnih objektov – mostovi prerazporediti 6.000 EUR.

Od tako skupno zagotovljenih 120.000 EUR je bilo porabljenih 109.626 EUR, kar predstavlja 91% realizacijo. Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi nepravočasne dobave materiala skladno s pogodbenimi določili, prav tako je bil dejanski strošek oz. obseg nekaterih del manjši od prvotno določenih pogodbenih določil.

151413 IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ OB070-07-0057 Javna stranišča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki v sprejetem in veljavnem proračunu so bila v višini 100.000 EUR. Porabili smo 4.557 EUR, kar predstavlja 4% realizacijo. Za ta znesek smo poravnali račun za sanacijo vhoda v javni sanitarij na Vodnikovem trgu in naročili PGD dokumentacijo za sanacijo javnih sanitarij na Trgu revolucije. Razpis javnega naročila za sanacijo sanitarij je sicer bil izveden, vendar je bil zaključen brez izbire izvajalca.

151502 CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI OB070-13-0148 – Investicije na področju ravnanja z odpadki

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijam v posodobitev sistema ravnanja z odpadki. V letu 2015 smo sicer uspeli pridobiti projektno dokumentacijo PZI za pretovorno postajo in predhodno skladiščenje odpadkov, prav tako pa smo pridobili geodetski načrt. Zaradi nedorečenih zadev okrog selitve zbirnega centra z Lahove ulice na Tržaško cesto na območje bivšega Doma Smreka pa v sodelovanju s Snago postopkov nismo nadaljevali. Postopke je konec leta 2016 zaustavila Intereuropa d.d., ki meji na predvideno lokacijo in je s svojimi pripombami ustavila pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Zaradi zgoraj navedenih dejstev na tem področju ni bilo zadovoljivo izvedenih načrtovanih aktivnosti. Načrtovana sredstva v višini 140.000 EUR niso bila porabljena.

152001 TEHNIČNO UREJANJE PROMETA NRP OB070-07-0034 Kolesarski promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru. Planirana sredstva so bila v večini porabljena za ureditev kolesarske steze ob Gorkega ulici, ter za manjše ureditve in dograditve kolesarske infrastrukture. Sredstva so bila načrtovana v višini 21.000 EUR, porabljena v višini 14.969 EUR ali 71% načrtovanih.

OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja, izboljšanju prometne infrastrukture, ki omogoča varno pešačenje, kolesarjenje ter postavitev urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) koles. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Planirana sredstva so bila porabljena za izboljšavo prometno-varnostnih razmer ob Streliški cesti, kjer smo izvedli izgradnjo manjkajočega dela kolesarske in peš povezave med Ljubljansko ulico in Razvanjsko cesto. V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 115.000 EUR, porabljenih pa 99.931 EUR sredstev, kar predstavlja 86,9 % plana.

OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila namenjena za izvedbo dvignjenega prehoda za pešce na križišču Dogoški ceste in Ulice kragujevških žrtev ter za nakup opreme za umirjanje prometa na Lackovi cesti pri OŠ Ludvika Pliberška. Sredstva so bila načrtovana v višini 27.000 EUR, porabljena v višini 20.033 ali 74 % načrtovanih.

152014 PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV

OB070-06-0070 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje v 2017.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Planirana sredstva v sprejetem proračunu za leto 2016 na tem projektu, v višini 20.000 EUR, so bila porabljena v znesku 19.375 EUR za nakup treh parkirnih avtomatov za uvedbo odplačnega parkiranja na delu Prežihove ulice, delu Smetanove ulice in delu ulice Kneza Koclja in Ulice Talcev v Mariboru. Realizacija projekta v letu 2016 je 97% torej je bil napredek povsem dosežen.

152016 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnih postajališč in ostale opreme dvigujemo kvaliteto JPP. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljam postajališča avtobusov, kar vpliva na dvig kvalitete JPP za potnike. S planiranimi sredstvi smo posodabljali tudi infrastrukturo avtobusnih postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena postajališč,...), sredstva pa so bila namenjena tudi za izdelavo raziskovalne naloge potovalnih navad prebivalcev MOM za posodobitev linij JPP. Načrtovana sredstva v višini 137.480 EUR so bila porabljena v višini 63.150 EUR, ali 45%. Realizacija na NRP je nižja zaradi zamika vplačila prihodkov s strani najemnine za infrastrukturo s strani Marproma, kar je posledično vplivalo na začetek izvedbe javnih naročil, ter plačila izdelave raziskovalne naloge izven sredstev NRP, saj raziskovalna naloga ne šteje pod investicijo.

OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijam v avtobuse mestnega prometa. Z investicijami v nakup avtobusov z nizkimi emisijami vplivamo na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov. Projekt se nadaljuje v 2017.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Projekt je namenjen investicijam v avtobuse mestnega prometa. Z investicijami v nakup avtobusov z nizkimi emisijami vplivamo na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov. V letu 2016 smo izvedli javno naročilo za nakup 11 mestnih avtobusov. Projekt je bil prijavljen na sofinanciranje v višini 80 % s strani EKO SKLADA. Postavka je realizirana v višini 1.482.520 EUR ali 100 %.

152017 STORITEV UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA SISTEMA SEMAFORIZACIJE OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforске opreme v obstoječih SSN križiščih in izboljšanju delovanja semaforске opreme. Projekt se nadaljuje v 2017.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforске opreme v obstoječih SSN križiščih. Na NRP je bilo planiranih 95.000 EUR. Realizacija je v višini 70.137 EUR. Sredstva so bila namenjena za ureditev križišč z novimi aparaturami, posodobitvami signalnih dajalcev na LED, posodobitvijo CAVP, ter video nadzoru križišč. NRP je bil realiziran v višini 74%

152018 PROJEKT ELIPTIC OB070-16-0001 Projekt ELIPTIC

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva so bila namenjena za financiranje stroškov obveznih poti na delavnice v partnerska mesta v okviru projekta in obveznih obiskov partnerskih mest za izdelavo raziskovalne naloge s partnerjem v projektu Univerzo v Mariboru. Projekt se nadaljuje v 2017.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na NRP je bilo planiranih 6.000 EUR. Realizacija je v višini 3.509 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačila službenih poti v okviru študijskih obiskov partnerskih mest ki delujejo v okviru projekta. NRP je bil realiziran v višini 58%.

152100 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se rešuje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Planirana je izgradnja izven nivojskega križanja (podvoz), ki bi dolgoročno rešila prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne občine Maribor.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem proračunu in veljavnem rebalansu za leto 2016 je bilo za realizacijo razvojnega projekta gradnje podvoza pod železnico na Ljubljanski ulici predvidenih 6.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 16.211 EUR, kar pomeni 270 % povečanje.

Večja realizacija je posledica nujnega naročila sprememb v projektni dokumentaciji PGD, odkupa parcel potrebnih za gradnjo ter naročila parcelacije in spremembe katastrskih elaboratov zaradi potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo. Projekt je v skladu z dogovorom med Ministrstvom za infrastrukturo ter MOM, sofinanciran v razmerju 60% DRSI ter 40% MOM, ter je planiran za pričetek gradnje v 2017, zato so bila dodatna naročila nujna za uspešno pridobitev GD. Projekt se nadaljuje v 2017 in 2018 z izvedbo gradbenih del.

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunaj mestnih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Ureditev mestnih in zunaj mestnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč. Cilji projekta so zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor in izvajanje investicij v smislu ohranjanja oz. izboljšanja komunalnega standarda prometnic (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet). Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2016 je bilo za realizacijo razvojnega projekta Ureditev mestnih in zunaj mestnih cest predvidenih 420.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 102.740 EUR, kar pomeni 24%. Realizacija je nizka zaradi tega, ker so se javna naročila zaradi nizke realizacije na prihodkovni strani, pričela izvajati šele v drugi polovici leta, zato so se gradbena dela zavlekla v leto 2017. V okviru projekta pa smo izvedli rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela, ki so zajemala obnove tamponskih podlag in asfaltiranje prometnic, izvedbo odvodnjavanja z vgradnjo prepustov ali meteorne kanalizacije, utrditev brežin, na določenih odsekih krajevnih cest oz. mestnih prometnicah.

Med številnimi realiziranimi projekti izpostavljam o ureditev pločnika ob Cesti XIV. divizije, ureditev pločnika z rekonstrukcijo Kotnikove ulice, ureditev pločnika ob Vrablovi ulici, rekonstrukcija ceste Pri Habakuku, rekonstrukcija ceste Metava pri h.št. 23, rekonstrukcija ceste Košaški dol (vodohran), rekonstrukcija Cesta k Dravi, asfaltiranje odseka Cesta v Rošpoh, asfaltiranje odseka ceste Šober pri h.št. 54, delno smo izvedli tudi rekonstrukcijo ceste na Žavcerja (Vrablov mlin) in cesto v Hrastje. Dela smo bili primorani prekiniti zaradi vremenskih razmer (zima). Rekonstrukcija bo zaključena spomladi 2017. Izvedli smo tudi JN in izbrali izvajalca za rekonstrukcijo ceste Kamniška graba (proti Bobiču). Dela nismo pričeli zaradi zimskih razmer. Pričetek del bo v spomladanskih mesecih leta 2017. Plačali smo tudi del obveznosti za preteklo leto.

152112 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekti so namenjeni pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnim delom pred izvedbo investicijskih projektov. Cilj projektov je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. Ker gre v okviru teh projektov za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 54.000 EUR. Realizacija je znašala 31.706 EUR ali 58%. Realizirali smo PZI sanacija udara ceste Rošpoh del, oporna konstrukcija ob cesti Gaj-Vrablov mlin. Izdelava PZI za izvedbo ceste v Trčovi III in IV faza se je zaradi ne realizacije prihodkov zavlekla v konec leta, tako da bo realizacija šele v začetku 2017, prav tako ni prišlo do realizacije PID-a za I in II fazo obnove ul. Pariške komune. PGD in PZI izvedbe krožnega križišča in razširitev ceste Malečnik ni bila realizirana zaradi nesoglasja župnije Malečnik v zvezi z zagotavljanjem zemljišča za izvedbo krožišča. Zaključen je bil postopek pred sodiščem, in sicer plačilo odškodnine zaradi izgradnje pločnika in dela ceste na Tezdem.

152152 KROŽIŠČE NA TITOVCI CESTI – C4 OB070-06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se je izvedel nadhod za pešce Sever in pešpoti čez prometno obremenjeno Titovo cesto s čimer je omogočeno varno prehajanje pešcev in kolesarjev, s tem pa povečana tudi varnost v cestnem prometu.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je v sprejetem in veljavnem rebalansu bilo predvidenih 2.000 EUR, porabljenih pa 0 EUR oz. 0% načrtovanih sredstev.

152153 SANACIJA MALEČNIŠKEGA MOSTU OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj je sanacija Malečniškega mostu in zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na tem cestnem objektu.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila načrtovana v višini 50.000 EUR. Realizacija je znašala 35.697 EUR ali 71%. V letu 2016 smo naročili »Projekt za izvedbo sanacije«

152155 SANACIJA PLAZOV OB070-16-0003 Sanacija plazov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj je odprava posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi tudi v lasti MOM in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb, kar bi imelo za posledico tudi odškodninske zahteve. Ker gre v okviru teh projektov za objekte manjšega obsega in vrednosti, se pripravi »Načrt z geotehničnim poročilom, stabilnostno analizo ter predlogom sanacije«, ter nominiranjem v enoletni program sanacij, katerega predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 100.000 EUR. Realizacija je znašala 95.746 EUR ali 95%. Sredstva so bila porabljena za naročilo tehnične dokumentacije za sanacijo plazov in izvedbi sanacija zemeljskega plazov na JP ob stanovanjskem objektu ŠOBER 50 E in Sanacija zemeljskega plazov s kamnito betonsko zložbo v dolžini cca 25 m ob občinski cesti na lokaciji Rošpoh 78.

152156 UREDITEV KORBUNOVE IN KAMENŠKOVE ULICE OB070-16-0004 Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj je bila komunalna ureditev Korbunove in Kamenškove ulice na Studencih. Istočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja je bil zamenjan obstoječ salonitni vodovod, izgrajeno novo plinovodno omrežje, obnovljena javna razsvetljava in na koncu urejena tudi prometna površina v razpoložljivih obsegih.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila načrtovana v višini 750.084 EUR. Realizacija je znašala 399.658 EUR ali 53%. Nižja realizacija je posledica nižje prejete ponudbe po izvedenem postopku javnega naročila za izbiro izvajalca. Projekt je zaključen.

152157 UREDITEV MAISTROVE ULICE OB070-16-0005 Ureditev Maistrove ulice

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj je ureditev parkiranja in zamenjava dotrajane komunalne infrastrukture ter posaditev novih dreves na Maistrovi ulici.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila načrtovana v višini 480.000 EUR. Realizacija je znašala 465.632 EUR ali 97%. Projekt je zaključen.

**152158 TRŽNICE-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
OB070-16-0006 Trznice – investicijsko vzdrževanje**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen vlaganju v površine tržnic. V letu 2016 je bil prvotni cilj podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v Mestni občini Maribor.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta

Za izvedbo projekta je bilo namenjenih 5.000 EUR, realizacija je 0 EUR. V letu 2016 smo naročili sanacijo lukenj na ploščadi na tržnici Tabor. Plačilo za krpanje se bo izvedlo v letu 2017.

**152200 SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST
OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v MOM in izvajanju ukrepov umirjanja prometa in izboljšanja varnosti ranljivejšim skupinam udeležencev v prometu kot so pešci in kolesarji. V ta namen je potrebno zgraditi dodatno površino namenjeno pešcem in umirjevalni ukrep pred zožanjem ceste v vkopu ter preplastitev odseka v območju izvedenih ukrepov na regionalni cesti R 3 – 709 Maribor – Vurberg - Ptuj v naselju Dogošje. Potrebno je tudi sanirati poplavljanje površin namenjenih pešcem in kolesarjem ob glavni cesti G I-1 v Bresternici pri naselju nad elektrarno. V pripadajočem deležu sofinancirati izvajanje sanacijskih ukrepov in zamenjave asfaltnih površin v območju križišča ceste G I-1 Dravograd –Maribor – Ptuj v križišču Ptujška – Tržaška –Titova.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Po sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 31.000 EUR, porabljenih je bilo 7.244 EUR, kar pomeni 23% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI projekta za izvedbo otoka za umirjanje prometa v Dogošah in za izdelavo gradiva Elaborat študije variant zahodne obvoznice za odsek Kardeljeva priključek.

**152500 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH
OBJEKTOV POKOPALIŠČ
OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje ter nabavi urbane opreme za ta pokopališča. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Višina zagotovljenih sredstev je bila v sprejetem in veljavnem proračunu 149.197 EUR. Porabljenih je bilo 44.586 EUR, kar predstavlja 30% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnege podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (sanacija žarne stene na pokopališču Pobrežje, tlakovanje poti na pokopališču Pobrežje, zamenjava v neurju poškodovanega drevesa na Pobrežju, izgradnja komunalnega otočka, dobava urbane opreme, dokončanje izgradnje polj za žarne pokope na pokopališču Dobrava).

**153009 AKVARIJ-TERARIJ – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju objekta kjer se izvaja dejavnost akvarija/terarija. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo planiranih 1.000 EUR za nujne zadeve. Sredstev nismo porabili, saj je znesek prenizek za katerokoli od potrebnih investicij, zato je realizacija 0%.

**153103 UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE)
OB070-10-0122 Ureditev propustov**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se urejajo propusti in oporni zidovi ter sanirajo poškodbe v izrednih primerih ali pri elementarnih nezgodah. Cilj projekta je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi udorov, plazov, zdrsov, za odpravo posledic elementarnih nesreč, kanaliziranje neurejene odvodnje meteorne vode, s tem pa zagotavljanje varnosti prometnih površin na območju MOM. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva rezervirana v višini 100.000 EUR. Realizacija je znašala 75.864 EUR ali 75%. Sanirali smo udor ceste v območju HŠ Srednje 17 z ureditvijo odvodnjavanja in udor ceste v Malečniku - JP št. 744701 v območju HP 28. uredili smo odvodnjavanje ceste Ob Blažovnici v območju HŠ 58 in odvodnjavanje ceste na Meljskem hribu.

**153108 UREDITEV CESTE ZMAGE
OB070-16-0072 Ureditev Ceste zmage v Mariboru**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj je ureditev parkiranja in zamenjava dotrajane komunalne infrastrukture ter posaditev novih dreves na tej ulici.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2016 smo izvedli pripravo investicijske ter projekte dokumentacije za rekonstrukcijo ceste zmage v Mariboru, ki vključuje zamenjavo celotne komunalne infrastrukture, ter ureditev vozišča, parkirišč, vodenja kolesarjev in pešcev, ter hortikulturno ureditev. Sredstva v višini 20.000 EUR so bila s prerazporeditvami porabljena v višini 25.577 EUR ali 128% prvotno načrtovanih. Projekt se nadaljuje v 2017 z gradbenimi deli.

**153201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen podalšanju tras obstoječe javne razsvetljave in zamenjavi obstoječih potratnih žarnic za varčne. Rezultat projekta je vzpostavitev javne razsvetljave ob občinskih cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu, uporaba varčnih žarnic vpliva na stroške električne energije, pravilna namestitev svetilk pa

na svetlobno onesnaževanje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Po sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 65.000 EUR, porabljenih je bilo 59.434 EUR, kar pomeni 91% realizacijo. Nekatera plačila zapadejo v leto 2017 zato nekoliko nižja realizacija. V letu 2016 se je dokončala cestna razsvetljava v delu Pekrske, dokončala izvedba dinamične regulacije v delu Smetanove ulice, povečala priključna moč na posameznih merilnih mestih in izvedla cestna razsvetljava Frajgraba-Stolni vrh.

153300 REŽIJSKI OBRAT OB070-10-0126 Režijski obrat

Na projektu OB070-10-0126 Režijski obrat je bilo za leto 2016 načrtovanih 9.000 EUR. Porabljena sredstva so bila v višini 7.235 EUR, kar predstavlja 80,4% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila namenjena za nakup novih strojev in opreme za vzdrževanje zelenih površin ter druge opreme za nemoteno delo na terenu.

153504 AVTOBUSNA POSTAJA OB070-07-0039 Avtobusna postaja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Na NRP je bilo v sprejetem rebalansu planiranih 30.000 EUR, v veljavnem rebalansu pa 40.721 EUR. S prerazporeditvijo v višini 10.721 EUR, smo izvedli celovito obnovo devetih drsnih vrat na AP Maribor, s poračunom infrastrukturnih vlaganj Marproma, izvedli zamenjavo vhodno/izhodne rampe na perone, vzdrževali LCD, uredili del JR na peronih. Realizacija je v višini 36.785 EUR, oz. 90%.

153509 KOLESARSKA POT RUŠE MARIBOR OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom in bi potekala ob trasi železniške proge, kot del Dravske kolesarske poti. Projekt se nadaljuje v 2017.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom in bi potekala ob trasi železniške proge, kot del Dravske kolesarske poti. Projekt je bil v 2016 načrtovan v višini 15.000 EUR. Realizirano je bilo le plačilo stroškov projektnega vodenja s strani RRA Koroška na podlagi zaveze vseh občin ob reki Dravi. Poraba sredstev je bila 16% v višini 2.440 EUR.

**153510 INV. VZDRŽ. KROŽNO KABINSKE ŽIČNICE
OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen financiranju investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta.

Sredstva so bila planirana v višini 230.000 EUR, porabljena pa v višini 226.733 EUR ali 98%. Sredstva na tem projektu zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice.

**153800 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen ureditvi kanalizacije v Kamniški grabi v dolžini 390 m z sočasno zamenjavo vodovodnega cevovoda in celovito rekonstrukcijo ceste.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu Kamniška graba se je izvedla kanalizacija, vodovodno omrežje, javna razsvetljava, podporna konstrukcija in rekonstrukcija ceste. Za zaključek investicije, je potrebno asfaltirati še 200 m ceste, ki pa je predvidena v pomladnih mesecih leta 2017.

V letu 2016 je bilo na projektu planiranih 380.000 EUR, realizacije pa je bila 85% oz. 324.840 EUR.

**163600 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI – NAKUPI ZEMLJIŠČ
163604 NAKUPI ZEMLJIŠČ – PREDKUPNA PRAVICA
OB070-06-0124 Nakup zemljišč**

V letu 2016 smo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne opreme ter stroške, povezane s postopki nakupov, porabili 380.821 EUR oz. 83,0 % načrtovanih.

V letu 2016 je bilo načrtovanih 25.000 EUR za nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico. Javno podjetje uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne občine Maribor in so strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel. Realizacija v letu 2016 je 100%. Odkupili smo solastniški delež dveh parcel v Razvanju.

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2016 so navedene parcele, ki smo jih pridobili.

Stanje projekta

V izvajanju.

**163602 PRIPRAVA ZEMLJIŠČ
OB070-06-0122 Priprava zemljišč**

Ob Kletarski ulici v Košakah smo izvedli obračališče za vozila Snage d.o.o. in druga interventna vozila.

Stanje projekta

V izvajanju.

164500 PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO

OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno

Mestna občina Maribor je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture in sicer s projektom gradnja ceste S-J-3, severni del na območju Te5 Tezno. Sredstva za izgradnjo so bila prvotno načrtovana v okviru te postavke, naknadno pa prerazporejeno na OB070-16-0073.

Stanje projekta

V izvajanju.

164501 CESTA S-J-3-SEVERNI DEL

OB070-16-0073 Cesta S-J-3-severni del

Mestna občina Maribor je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture in sicer s projektom gradnja ceste S-J-3 - severni del na območju Te5 Tezno. V letu 2016 smo izvedli DIIP in prijavo na razpis, sama izvedba pa se je zaradi izbora prejemnikov sofinancerskih sredstev šele ob koncu leta 2016, zamaknila v leto 2017.

Stanje projekta

V izvajanju.

511107 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOTOKOV V UPRAVLJANJU LOKALNE SKUPNOSTI

OB070-11-0066 Urejanje vodotokov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvajanju sanacij na vodotokih, zaradi preprečitve poškodb javnih prometnih površin in priobalnih zemljišč ter izvajanju protipoplavnih preventivnih ukrepov. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 30.000 EUR, realizacija pa 0%. Realizacija je 0 EUR zaradi tega, ker so vsi izdatki v okviru proračunske postavke 511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti bili v letu 2016 namenjeni rednemu vzdrževanju potokov in ne investicijam, zato ni bilo investicijskih odhodkov, ki so bili prvotno planirani.

511112 SANACIJA ASFALTNIH VOZIŠČ S PREVLEKAMI

OB070-14-0001 Obnovitvena dela – preplastitve

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen je izvajanje sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami oziroma vzpostavitve prvotnega stanja vozišč, po izgradnji komunalnih vodov, je nujno pogosto realizirati v širini celotnega vozišča. Del sredstev smo namenili obnovi že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč kot posledice poškodb, ki so nastale predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le – teh pospešeno propadajo (izvedba priključkov – prečni ali vzdolžni prekopi cest) in gostote prometa. Projekt se zaključuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 480.000 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 479.997 EUR, kar pomeni 100% realizacijo. Projekt se nadaljuje v okviru zagotovljenih sredstev. Izdelali smo plan preplastitve, katerega je potrdil tudi župan. Tako smo po potrjenem planu preplastili več kritičnih odsekov kot so: Prušnikova ulica od Igriške do Letonjeve, Pengovova ulica od Livadne do Oblakove, Ul. h. Staneta od T. drevoreda do Maistrove z pp., Razvanjska cesta(pločnik) od Vinogradniške poti do Pod gozdom, Bezenškova ul. faza I od Koroške do h.št. 35, Kavčičeva od krožišča do Slivniške, Lesjakova ulica faza III od Varlovo naselje do Bezjakove, Obrežna ulica od Ruške do povezava med Ruško in Obrežno, Brestniška ulica faza I od Obrobne do h.št.26, Goriška mimo bloka št. 7-13, Čufarjeva cesta od Ob Dravi do Malečniškega mostu, Endliharjeva od Betnavske do blokov in Šilihova od Ljubljanske do razcepa proti Plečnikovi ulici.

511302 NOVOLETNA KRASITEV MESTA OB070-11-0061 Novoletna krasitev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen nabavi nove opreme v sklopu novoletne krasitve v Mestni občini Maribor.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo v veljavnem proračunu 20.000 EUR. V letu 2016 se je nabavil nov material za izvedbo krasitve v znesku 5.068 EUR, poraba na projektu je bila v višini 12.489 EUR, kar predstavlja 62% realizacijo.

511401 VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ OB070-14-0010 Vzdrževanje parkirišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju javnih plačljivih parkirišč.

Dosežen napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju javnih plačljivih parkirišč. Na NRP je bilo v sprejetem proračunu za leto 2016 planiranih 167.000 EUR. Realizacija je v višini 95.871 EUR ali 57%. Sredstva so bila porabljena za obnovo parkirišča Pri parku, ureditve odvodnjavanja na parkirišču ob Taborski ulici in ureditev odvodnjavanja parkirišča ob Strossmayerjevi ulici. Sredstva so bila namenjena tudi zagotovitvi izvajanja zakonske zahteve po davčnem potrjevanju računov in zato za nadgradnjo dveh programov nadzornega centra parkirnih blagajn in avtomatov ter posodobitev programske opreme parkirnih avtomatov. Za izvajanje nadzora nad parkirnimi avtomati in vplačili parkirnin je bil kupljen najsodobnejši program in nov strežnik. Vrednost porabe na projektu je nižja od načrtovane zaradi nujnosti izvajanja del v okviru rednega vzdrževanja, kakor tudi zato, ker se nadgradnja parkirnih avtomatov ni izvedla v celoti, saj do konca leta še ni bil ugotovljen optimalni plan nadgradnje.

0415 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

161005 INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva. Cilj je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva zlasti z zmanjšanjem proizvodnih stroškov in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali. Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MOM za obdobje 2016 – 2020 (MUV, št. 5/16), sodijo pa med državne pomoči.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v višini 52.173 EUR so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2016 (Ur.l. RS, št. 35/16, z dne 13.5.2016). Na razpis je prispelo 29 vlog, 20 upravičencev je prejelo državne pomoči za investicije na kmetijah, in sicer za nakup nove kmetijske mehanizacije, opreme za predelavo kmetijskih proizvodov in adaptacijo gospodarskih poslopij.

162300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem le-teh. Glavni cilj je gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje s poslovnimi prostori. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja. V letu 2016 so bila za ta projekt porabljen sredstva v skupni višini 85.779 EUR, in sicer za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na osnovi Programa vlaganj za leto 2016.

OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pri tem projektu gre za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih s soglasjem MO Maribor izvedli najemniki sami, MO Maribor pa jim pri obračunu najemnine na podlagi poravnalnih pogodb o financiranju poračunava vložena sredstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Zakonodaja ne predvideva več poračuna vlaganj najemnikov, zato bo projekt po izteku pogodbe o financiranju ukinjen. V letu 2016 je bilo za poračun investicijskih vlaganj najemnika poslovnih prostorov realiziranih 4.254 EUR.

521101 STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v upravljanju ter skupnih delov in naprav (plačila upravnikom za investicijsko vzdrževanje skladno s solastniškim deležem MOM).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom poslovnih prostorov in objektov za energetska sanacija stavb, za obnovitvena dela in za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav. Sem spadajo tudi stroški za nujna popravila objektov, ki so še v denacionalizacijskem postopku in jih moramo po odločbah gradbene inšpekcije sanirati, ker so nevarni za okolico. Realizacija sredstev je bila v višini 113.234 EUR.

550000 UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje stanovanj v lasti MO Maribor in stanovanj v postopku denacionalizacije, ki so v upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v skupni višini 29.373 EUR so bila porabljena za plačilo investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, ki so bila ali so še v postopku denacionalizacije in zajemajo sorazmerni delež za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš.

552000 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je sanacija stanovanj, ki so v lasti MOM in delno stanovanj v lasti soustanoviteljic ter za sanacijo stavb. Cilj je zagotavljanje varnosti in normalnega standarda bivanja, ohranjanje in povečanje vrednosti stanovanj, doseganje učinkovitejše izrabe energije v stanovanjih in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje (z menjavo kurilnih naprav v skladu s sodobnimi predpisi) ter zmanjšanje nastanka toplotnih izgub (z vlaganjem v prenovo stavb, instalacij in stavbnega pohištva).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2016 je bilo porabljenih 38.017 EUR zlasti za zamenjavo stavbnega pohištva, obnovo dotrajane električne instalacije, za nujna obnovitvena dela v stanovanjih, za odstranitev nevarne stavbe po odločbi inšpektorja in za dokumentacijo za sanacijska dela.

711012 POMOČI »DE MINIMIS« ZA RAZVOJ KMETIJSTVA OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah (npr. turizem na kmetiji) ter možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja.

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v nekmetijske proizvode in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah. Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MOM za obdobje 2016 – 2020 (MUJ, št. 5/16) in po pravilih »de minimis« pomoči.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v višini 19.750 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči »de minimis« za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2016 (Ur.l. RS, št. 39/16, z dne 3.6.2016). Sredstva so bila dodeljena devetim kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah kot npr. turizem na kmetiji in gozdarstvo.

742012 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Izvajalec aktivnosti v zvezi z vlaganjem v turistično infrastrukturo (ureditev turistične signalizacije na avtocesti, Pohorju, vpadnicah, nakup in postavitve tabel za oglaševanje v centru mesta, itd.) je Zavod za turizem Maribor-Pohorje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2016 je bilo za te namene načrtovanih 180.000 EUR, do porabe sredstev pa v letu 2016 ni prišlo zaradi podaljšanja rokov izvedbe po sklenjenih pogodbah. V letu 2016 so bile podpisane pogodbe za nakup video kamer za nadzor Stare trte, zaporo avtoceste zaradi postavitve tabel, izdelava in postavitve turistične ter druge obvestilne signalizacije ob avtocestah, izdelava mobilne turistične aplikacije mesta Maribor, izvedba pametne specializacije in informatizacije Stare trte ter izvedba digitalizacije in mobilno obogatene tiskovin ter ostalih produktov Zavoda za turizem Maribor-Pohorje v skupni višini 81.785 EUR, zaradi rokov izvedbe in rokov plačil pa bodo obveznosti poravnane v letu 2017.

911016 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MU
OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov. Glavni cilj je gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. z upravnimi in poslovnimi prostori s ciljem ohranjanja in povečanja vrednosti le-teh.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2016 je bilo v te namene porabljenih 171.257 EUR. Po programu vlaganj 2016 so bila sredstva porabljena za investicijska vzdrževalna dela, kot so zamenjava stavbnega pohištva, obnova instalacij, sanacija strešnih kritin, energetska sanacija ogrevanja in ostala nujna obnovitvena dela za zagotavljanje nemotene in varne in varčne uporabe poslovnih in upravnih prostorov v skladu s predpisi.

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

213401 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV

OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev

Sredstva na tem NRP so namenjena nakupu osnovnih sredstev Urada. Realizacija znaša 912 EUR oz. 91,2%. S sredstvi smo posodobili računalniško oprema Urada.

156100 Narava

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Skupaj z Inicijativo mestni zbor samoorganizirane mestne četrti Radvanje in predlagateljem projekta Pohorski park doživetij smo poiskali alternativno rešitev za izvedbo projekta na območju nekdanjega igrišča ob Macunovi ulici v Radvanju. Izvedena je bila krajinsko arhitekturna rešitev za ureditev območja v višini 2.850 EUR.

0504 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR

213400 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME

OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR

Načrtovanih je bilo 12.000 EUR za nakup osnovnih sredstev. Realiziranih je bilo 10.992 EUR ali 91,6% načrtovanih sredstev. Realizacija je nižja zaradi uspešne izvedbe javnega naročila pri nabavi vozila z nizko nabavno ceno in zaradi možnosti nadaljnje uporabe sicer zastarele računalniške opreme.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0601 MESTNA ČETRTE CENTER
0602 MESTNA ČETRTE IVAN CANKAR
0603 MESTNA ČETRTE BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC
0605 MESTNA ČETRTE MAGDALENA
0606 MESTNA ČETRTE NOVA VAS
0607 MESTNA ČETRTE POBREŽJE
0608 MESTNA ČETRTE RADVANJE
0609 MESTNA ČETRTE TABOR
0610 MESTNA ČETRTE TEZNO
0611 MESTNA ČETRTE STUDENCI
0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ
0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA
0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ
0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE
0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE
0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Obrazložitve so pri proračunskih postavkah posameznih MČ in KS.