

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA KOMUNALNE DIREKCIJE - RAVNANJE Z ODPADKI ZA LETO 1999

Stroš. mesto	Pror. post.	Anal. pl.post.	Namen	Rebalans 1999	Realizacija 1999	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
0802	1515		RAVNANJE Z ODPADKI	559.207.059	161.065.225	28,8
		01	DEPONIIJA KOMUNALNIH ODPADKOV POBREŽJE	222.840.308	40.056.738	18,0
		0101	Kompostarna	0		
		0102	Sanacija deponijskega prostora	60.717.000	10.854.820	17,9
		0103	Energetsko izkoriščanje deponijskega plina	8.200.000	0	0,0
		0104	Kamionska tehcnica in prestavitev vhoda	27.300.000	0	0,0
		0105	Odškodnine za zmanjš. kakovosti bivalnega okolja	28.580.000	28.382.230	99,3
		0106	Ukrepi za racionalno rabo deponijskega prostora	98.043.308	819.688	0,8
		02	CENTER ZA GOSPODAR. Z ODPADKI - CEGOR	152.415.751	6.005.976	3,9
		0201	Komunikacije z javnostjo	8.000.000	1.459.693	18,2
		0202	Študije in raziskave	22.500.000	4.530.575	20,1
		0202-01	Terenske raziskave z obdelavo podatkov	6.000.000	14.365	0,2
		0202-02	Presoja vplivov na okolje	7.500.000	0	0,0
		0202-03	Izdelava investicijskega programa	2.500.000	0	0,0
		0202-04	Študija prostora, koncept ravnanja z odpadki	3.500.000	2.801.533	80,0
		0202-05	Recenzije	1.000.000	0	0,0
		0202-06	Svetovalne storitve	2.000.000	1.714.677	85,7
		0203	Upravni postopek z dokumentacijo	9.000.000	0	0,0
		0203-01	Program sprememb prostorskih sestavin srednj. prost. plana	1.000.000	0	0,0
		0203-02	Prost. planiranje - spr. in dop.prost. sestavin sredn. pr. plana	4.000.000	0	0,0
		0203-03	Izdelava prostorskega ureditvenega načrta	4.000.000	0	0,0
		0204	Izdelava idejnega projekta	12.000.000	15.708	0,1
		0205	Izvedba projekta (zemljišče, kompostarna)	100.915.751	0	0,0
		03	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	37.810.000	27.152.605	71,8
		0301	Odvoz odpadkov in rekultivacija	36.810.000	27.152.605	73,8
		0302	Strokovni nadzor	1.000.000	0	0,0
		04	LOČENO ZBIRANJE GOSPODINJSKIH ODPADKOV	104.681.000	59.179.888	56,5
		0401	Posode	44.681.000	1.095.963	2,5
		0402	Vozila	56.000.000	54.083.925	96,6
		0403	Uvajanje sistema	4.000.000	4.000.000	100,0
		05	KREDITI - SNAGA	15.260.000	6.491.129	42,5
		0501	Energetski kredit	6.700.000	6.491.129	96,9
		0502	Kredit Ekološkega razvojnega sklada	8.560.000	0	0,0
		06	STROŠKI INKASA - SNAGA	20.200.000	19.167.170	94,9
		07	TERMIČNA OBDELAVA ODPADKOV	6.000.000	3.011.720	50,2
		0701	Svetovanje	2.000.000	641.037	32,1
		0702	Predinvesticijska študija	4.000.000	2.370.683	59,3
			SKUPAJ RAVNANJE Z ODPADKI	559.207.059	161.065.225	28,8

2.3 RAVNANJE Z ODPADKI

2.3.1 OBSEG PROGRAMA

V obsegu celotnega programa so bili izvajani sledeči projekti: Odlagališče Pobrežje, Projekt CEGOR, Sanacija divjih odlagališč, Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov, Projekt termične obdelave trdnih odpadkov iz naselij in druge naloge.

2.3.2 Odlagališče Pobrežje

2.3.2.1 Sanacija deponijskega prostora (PP 1515-0102)

2.3.2.1.1 Etapa 1998

Dela so se v sklopu etape začela izvajati 21.08.1998 ter zaključila 21. 04.1999.

A.) Dograditev odplinjevalnih napeljav

- gradnja plinovodov v dolžini 120m z gradbenimi in montažnimi deli
- vgradnja vertikalnih sond za odplinjevanje – 2kom

B.) Zatesnitev in rekultivacija površin

- naprava tesnilnega sloja z vgradnjo ilovice – 3900m³
- naprava rekultivacijske plasti s plodno zemljo – 49500m³
- spremljajoča dela

2.3.2.1.2 Etapa 1999

Dela so se začela v septembru 1999 in bodo končana v aprilu 2000.

A.) Dograditev odplinjevalne mreže

- gradnja plinovodov v dolžini 385m z gradbenimi in montažnimi deli
- vgradnja vertikalnih sond za odplinjevanje – 8kom

B.) Zatesnitev in rekultivacija površin v obsegu 2,3 ha

- naprava tesnilnega z vgradnjo 12960 m³ ilovice
- rekultiviranje površin z navozom 12420 m³ plodne zemlje
- spremljajoča dela

C.) Naprava odseka obodnega jarka v dolžini 220m.

D.) Zasaditev površin v obsegu 7 zasaditvenih vzorcev

2.3.2.1.3 Zasaditev zelenega pasu

V obdobju od 10.04.1999 do 30.04.1999 je JP Snaga na območju roba odlagališča, ki meji na Zrkovsko cesto, izvedla zasaditev zelenega pasu v dolžini 200 po robu odlagališča, oziroma cca 1ha površin.

Dela so zajemala zasaditev 230 smrek, 140 borovcev višine 2m ter večjega števila grmovnic. Zasaditev je bila alternativa protihrupni ograji na zahtevo Odbora za problematiko odlagališča Pobrežje na podlagi obveze upravljalca odlagališča v zvezi s predlogi ukrepov v Poročilu o vplivih na okolje, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

2.3.2.1.4 Monitoring odlagališča

V obsegu monitoringa je spremljanje podatkov:

- prašne usedline v okolici odlagališča
- hrup
- emisije vonjav in plinov
- podtalnic
- geodetsko opazovanje odlagališča

2.3.2.1.5 Izdelava ankete o vplivu škodljivih dejavnikov okolja na zdravje prebivalcev

Izdelal jo je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Rezultati ankete so bili predstavljeni na MČ Pobrežje.

Nizek indeks realizacije sredstev za sanacijo deponijskega prostora je posledica 60 dnevnega plačilnega roka izvajalcem, tako da se pretežni del obveznosti plačil prenaša v leto 2000.

2.3.2.2 Kamionska tehnična in predstavitev vhoda (PP 1515-0104)

Projekt je izveden zaradi posodobitve sprejema in evidentiranja količin posameznih komunalnih odpadkov in zaradi obveznosti tehtanja pripeljanih

odpadkov, ki nam jih nalaga Pravilnik o odlaganju odpadkov, in sicer od 01. 07. 2000.

Prestavitev vhoda iz stare na novo lokacijo je bila potrebna zaradi predvidene trase nove Zrkovske ceste, ki poteka preko starega vhoda.

V sklopu projekta so bila izvedena sledeča dela:

- posta vitev elektronske kamionske tehtnice
- posta vitev merilnega kontejnerja
- ureditev in asfaltiranje površin za sprejem vozil
- posta vitev kontejnerjev za pisarno, čuvajnico, sanitarije, garderobo (z nadstrešnico)
- ostala dela za zagotovitev funkcionalnosti objekta

Elektronsko kamionsko tehtnico in kontejnerje bomo po zaprtju odlagališča Pobrežje premestili na novo lokacijo projekta CEGOR.

Izgradnja objekta se je pričela v novembru 1999, dela bodo zaključena v marcu 2000. Vrednost pogodbenih del znaša 34,666.881,60 SIT, tako da bo potrebno skleniti aneks k financerski pogodbi, katere vrednost je 27,300.000,00 SIT.

Realizacija z indeksom 0 je posledica prenosa obveznosti plačil, ki zapadejo v letu 2000 zaradi 60 dnevnega plačilnega roka izvajalcem.

2.3.2.3 Energetska izkoriščanje deponijskega plina (PP 1515-0103)

Izvedene so bile sledeče aktivnosti:

- izdelava investicijskega programa; vrednost investicije znaša 160,000.000,00 SIT. Tehnološka rešitev je proizvodnja električne energije.
- izdelava lokacijske dokumentacije; zaradi zapletov z lastništvom zemljišča, na katerem je lokacija tega objekta, je bila lokacijska dokumentacija izdelana koncem leta 1999.

Na tej proračunski postavki ni nastalih stroškov, ker je JP Snaga sama financirala izvedene aktivnosti, in sicer:

- izdelava investicijskega programa
 - JP Snaga 1,800.000,00 SIT
 - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS 1,400.000,00 SIT
- izdelava lokacijske dokumentacije
 - JP Snaga 100.000,00 SIT

2.3.2.4 Odškodnine za zmanjšano kakovost bivalnega okolja

Odškodnine se izplačujejo v skladu s kriteriji, ki jih je sprejel Mestni svet MOM na 34. redni seji dne 03.07.1997) in so financirane v višini 40,000.000,00 Sit iz cene odvoza komunalnih odpadkov, ostali del pa pokrivajo proračunska sredstva občin, uporabnic odlagališča.

Odškodnine se izplačujejo upravičencem, ki so občani s stalnim prebivališčem in dejansko prebivajo na določenem naslovu ter imajo geodetski vris hiše. Odškodnine se izplačujejo tromesečno in sicer po posameznih pasovih: 100m pas-115 točk mesečno, 200m pas- 65 točk mesečno in 300m pas- 25 točk mesečno po prebivalcu. Vrednost točke je s 01.07.1999 revalorizirana na vrednost 97,80 SIT. Zaradi odškodnin so prebivalci v pasu 100 m od roba deponijskega prostora oproščeni: plačila ravnanja z odpadki, plačila vodarine in vzdrževanja priključkov do višine povprečnih stroškov družine, plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plačila kanalščine, oziroma imajo pravico do enkratnega brezplačnega praznjenja greznice v dveh letih.

2.3.2.5 Ukrepi za racionalno rabo deponijskega prostora (PP 1515-0106)

Zaradi težav pri pridobivanju lokacije projekta CEGOR smo v cilju racionalne

rabe razpoložljivega volumna za odlaganje komunalnih odpadkov uvedli v mesecu avgustu 1999 pedsortiranje in mletje odpadkov, ki so na odlagališče pripeljani s kesonskimi dovozi. Na ta način dosegamo cca 20% zmanjšanje obremenitve deponijskega prostora za ta del odpadkov, zraven tega pa dosegamo boljše kompaktiranje tega dela odpadkov na odlagališču. Pedsortiranje in mletje opravljamo kontinuirano od meseca avgusta 1999 dalje.

Nastali stroški v majhnem znesku so posledica nepodpisane financerske pogodbe med Mestno občino Maribor in JP Snaga, Stroške izvajanja ukrepov racionalne rabe deponijskega prostora je začasno pokrivala JP Snaga. Nastali stroški so stroški, povezani z javnim razpisom za izdelavo idejnih zasnov recikliranja odpadkov in vrednotenja predlogov s strani priznanih strokovnjakov v RS.

2.3.3 Projekt CEGOR

Na projektu CEGOR v letu 1999 nismo imeli možnosti projekt operativno nadaljevati na lokaciji Stara Gora v občini Šentilj po predvidenem terminskem planu, saj občinski svet te občine zaradi nasprotovanja določenega dela lokalnega prebivalstva, ni sprejel Predloga programa sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin za območje lokacije Stara Gora in ne Predloga programa izdelave lokacijskega načrta projekta CEGOR na tej lokaciji. Zaradi nespoštovanja sklepov Sveta konzorcija, je bila občina Šentilj na 24. redni seji Sveta konzorcija dne 02. 12. 1999 izključena iz konzorcija projekta CEGOR.. Nastali stroški so stroški storitev iz leta 1998 (študije mehansko biološkega postopka), svetovalnih storitev in storitev na področju odnosov z javnostmi (izdelava zloženke za šole, brošure za območje občine Šentilj).

2.3.4 Sanacija divjih odlagališč

Čiščenje nelegalnih odlagališč in smetišč ima osnovni namen, da očistimo naravno okolje, ga s tem varujem in istočasno varujemo podtalnico. V letu 1999 smo zraven nelegalnih odlagališč, čistili tudi brežino reke Drave in potokov, kar je spadalo v program aktivnosti organiziranja " Mednarodne konference o Dravi ". Čiščenje je JP Snaga organizirala tudi s vključevanjem javnih del. Izvedena so bila sledeča dela:

- a.) čiščenje gramoznih jam G104-MB 14 (MČ Pobrežje) in G 106-MB 15/1-5 (MČ Jože Lacko); skupna količina odpadkov 1350 m³.
- b.) čiščenje smetišč S13-MB 3 in S167-MB4 (MČ Ivan Cankar), S31-RU 10 in S32-RU 10 (KS Limbuš), S37-MB 25 (MČ Jože Lacko); skupna količina odpadkov 1350 m³
- c.) čiščenje brežine reke Drave in potokov v KS Kamnica, KS Malečnik-Ruperče, KS Razvanje in KS Limbuš ter MČ Jože Lacko, MČ Tabor, MČ Pobrežje, MČ Magdalena, MČ Radvanje, MČ Tezno, MČ Ivan Cankar in MČ Center. Program čiščenja okolja je bil izvajan v okviru programa javnih del za področje komunale.

2.3.5 Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov

2.3.5.1 Posode (PP 1515-0401)

Z rebalansom proračuna Mestne občine Maribor smo zagotovili, da JP Snaga izvede aktivnosti javnega razpisa in izbiro dobaviteljev posod za etapo 1999 (IV. etapa). Razpis je bil izveden v mesecu oktobru 1999 in izbrani dobavitelji. Skupna vrednost dobave posod je 36,464.831,50 SIT, vendar bodo dobave izvršene sukcesivno v marcu in aprilu 2000. V letu 1999 je bila izvršena dobava posod cca 80 gospodinjestev na območju MČ Studenci. Koncem leta 1999 je s

sistemom ločenega zbiranja gosp. odpadkov pokritih cca 50% gospodinjstev na območju Mestne občine Maribor in dodatno k izvršenim etapam planiramo še tri etape, kar pomeni zaključek izvedbe projekta v letu 2002. To je tudi v skladu s predinvesticijsko študijo ločenega zbiranja odpadkov na območju Mestne občine Maribor, potrjeno na MS MOM v aprilu 1996.

2.3.5.2 Vozila (PP 1515-0402)

Proračun MOM za vozila v letu 1999 ni zagotovil nobenih sredstev, zato je sredstva za dve vozili, ki sta bili nabavljeni, zagotovila JP Snaga, in sicer:

- smetarsko vozilo 26t v skupni vrednosti 30,160.737, SIT
- smetarsko vozilo 8t v skupni vrednosti 16,484.777,00 SIT

Obe vozili sta že dobavljeni..

Proračun MOM je v letu 1999 financiral smetarski vozili, ki sta bili naročeni in dobavljeni v obsegu etape 1998.

2.3.5.3 Uvajanje sistema (PP 1515-0403)

Izvajanje sistema obsega:

- izdelavo zloženke z navodili za ločeno zbiranje gospodinjstev odpadkov
- delitev posod gospodinjstvom z razlago delavcev JP Snage povzročiteljem odpadkov, kako ravnati v sistemu ločenega zbiranja odpadkov Nastali stroški so iz etape 1998.

2.3.6 Projekt termične obdelave trdnih odpadkov iz naselij

Mestna občina Maribor je že v letu 1998 podpisala pogodbo o združevanju sredstev za izdelavo Predinvesticijske študije objekta termične obdelave trdnih odpadkov iz naselij in deponiranja preostanka po sežigu. kot članica konzorcija občin je aktivno sodelovala pri vseh odločitvah v zvezi s tem projektom na sejah Sveta konzorcija, kateremu je predsedovala, in sejah Projektnega sveta. Izdelovalec predinvesticijske študije je bil TALUM Kidričevo s soizvajalci. Študija je bila recenzirana in predana naročniku v mesecu oktobru 1999. Informacijo o projektu, ki temelji na izsledkih študije je obravnaval Mestni svet Mestne občine na svoji 14. redni seji dne 07.02.2000.

Vsi nastali stroški se nanašajo na sofinanciranje študije in plačilo potnih stroškov g. Janeza Ekarta, člana Projektnega sveta v sledečih zneskih:

- predinvesticijska študija 3.000.071,60 SIT
- potni stroški 11.648,05 SIT

2.3.7 Druge naloge

V obsegu programa Ravnanje z odpadki smo v letu 1999 še imeli stroške na:

- proračunski postavki 1515-05, plačilo anuitet energetskega kredita za potrebe sanacije deponije Pobrežje na osnovi kreditne pogodbe Nove ljubljanske banke d.d iz leta 1991. Zadnji obrok odplačila kredita zapade v plačilo 01.01.2000. Skupna vrednost odplačil anuitet v letu 1999 znaša **6,491.129,10 SIT**. Plačilo je bilo izvršeno iz virov:
 - 43 - 4,478.879,00 SIT
 - 60 - 2,012.250,10 SIT
- proračunskai postavki 1515-06, plačilo stroškov inkasa JP Snaga za zbiranje ekološkega tolarja-zaščita podtalja in okolja v skupni vrednosti **19,167.169,75 SIT**. Tako visok znesek je posledica plačila stroškov še za leto 1998. Stroški so izračunani na podlagi 4,5% provizije, ki se priznava JP Snagi, računajoč znesek plačane realizacije ekološkega tolarja. Celotni stroški so bili pokriti iz vira 43.